Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030640002191**

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Договор (контракт) Договор №26 от 15.03.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
25	**16.11.2023**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем, расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области			раб.	1	30 313 099,37	30 313 099,37	3 247 832,08
				Итого	1	x	30 313 099,37	3 247 832,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2023

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№26	15.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области	**279 663 390,05**	**27 065 267,29**							**3 247 832,08**	**30 313 099,37**
Аванс										**9 093 929,82**
Итого к оплате	**195 764 373,03**	**18 945 687,10**							**2 273 482,45**	**21 219 169,55**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик:Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Наращивание гребня плотины												
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	11	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки НР=68%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3	709,2	12 829,52	1 149,06	9 098 695	814 913	5 363 679	2 160 133	12 159 533
						4 117,46	361,74	2 920 103	256 546	-	900 705	

2	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	145	47 901,00	-	6 945 645	-	6 945 645	-	7 501 296
						-	-	-	-	-	555 651	
3	13	214-404-0107	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	78	34 605,00	-	2 699 190	-	2 699 190	-	2 915 125
						-	-	-	-	-	215 935	
4	16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%:К1трр=1,11; К1экс=1,11;	м2 основания или покрытия	1321,25	255,48	190,39	337 553	251 554	1 123	172 683	551 040
						64,24	56,76	84 877	75 015	-	40 804	
5	17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	239,44	7 061,00	-	1 690 686	-	1 690 686	-	1 825 941
						-	-	-	-	-	135 255	
6	18	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%:К1трр=1,11; К1экс=1,11;	шт.	192	2 569,04	1 254,77	493 256	240 916	59 338	315 980	873 975
						1 005,22	518,60	193 001	99 571	-	64 739	

7	19	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	3,84	49 998,00	-	191 992	-	191 992	-	207 351
						-	-	-	-	-	15 359	
8	20	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка/восстановление/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	884,15	86,66	86,66	76 620	76 620	-	15 288	99 261
						-	24,02	-	21 234	-	7 353	

Итого	**26 133 522,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3197981,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1384003,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452335,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16951653,00
- накладные расходы, тенге	2664084,00
в т.ч. зарплата, тенге	239763,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1935801,00
Всего	**26 133 522,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	1123741,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	490631,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**554 958,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**28 302 852,00**

Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,0066037	**28 489 755,99**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999949	**27 065 267,29**
НДС (12%)	3247832,08
Итого	**30 313 099,37**
Итого с учетом аванса	**21 219 169,55**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)