Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11.05.2021 №93/04/21 от 11 м

Номер документа	Дата составления
15	27.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	185 185 185,19	185 185 185,19
				Итого	1	x	185 185 185,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		93/04/21	11.05.2021							
		доп.согл. №2	07.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	459 003 703,71	165 343 915,35							19 841 269,84	185 185 185,19
Итого										185 185 185,19
Удержания аванса 19%										35 185 185,19
Итого к оплате										**150 000 000,00**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

Карапасов С. М.

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 080140007195
Директор

Нариков М.Д.
Аттестат №KZ89VJE00053885 от
20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02	ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. КЖ	15 524 524,80
2	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	53 527 482,00
3	02-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ)	41 729 890,50
4	02-01-06	СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ.О)	7 430 978,70
5	07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	23 085 187,20
6	06-01	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	6 644 358,90
7	06-02	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)	5 779 122,30
8	02-01-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	22 397 429,70
9	07-01-05	ОГРАЖДЕНИЯ	9 066 211,09
		Итого:	**185 185 185,19**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) **на** **02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные										
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
1	746	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**2,05**	**12479,79**	**171,27**	**25584**	**351**	**13340**	**10896**	**39398**	
						5801,5	**39,05**	**11893**	**80**		**2919**		
	746.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,5535	11048				6115,07			
	746.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,3735	2611				3586,21			
	746.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,0759	42349				3212,17			
2	747	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**2,05**	**3174,24**	**158,88**	**6507**	**326**	**0**	**5697**	**13181**	
						3015,36	**38,4**	**6182**	**79**		**977**		
3	748	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**2,05**	**68811,69**	**8503,03**	**141064**	**17431**	**102694**	**22852**	**177029**	
						10214,11	**2035,38**	**20939**	**4173**		**13113**		Казахстан 100%
	748.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0808	18112				37686,54			
	748.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1695	344112				58339,03			
4	752	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01596**	**441876**		**7053**		**7053**	**564**	**7617**	
5	753	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**4,1**	**12479,79**	**171,27**	**51167**	**702**	**26679**	**21791**	**78795**	
						5801,5	**39,05**	**23786**	**160**		**5837**		
	753.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,107	11048				12230,14			
	753.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,747	2611				7172,42			
	753.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,1517	42349				6424,34			
6	754	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**4,1**	**3174,24**	**158,88**	**13015**	**652**	**0**	**11394**	**26361**	
						3015,36	**38,4**	**12363**	**158**		**1953**		
7	755	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**4,1**	**68811,69**	**8503,03**	**282128**	**34863**	**205388**	**45703**	**354058**	
						10214,11	**2035,38**	**41878**	**8345**		**26227**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	755.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1615	18112				75373,09			Казахстан 100%
	755.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,3391	344112				116678,06			
8	758	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4812725	335138		161293		161293	12903	174196	
9	759	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02736	441876		12090		12090	967	13057	
10	760	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	17708 1539	1168,03 294,98	7083 616	467 118	6000	668 620	8371	
	760.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	13008				5307,26			Казахстан 100%
11	761	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	0,9	12479,79 5801,5	171,27 39,05	11232 5221	154 35	5856	4783 1281	17296	
	761.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,243	11048				2684,66			
	761.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,603	2611				1574,43			
	761.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,0333	42349				1410,22			
12	762	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	0,9	3174,24 3015,36	158,88 38,4	2857 2714	143 35	0	2501 429	5787	
13	763	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	0,9	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	61931 9193	7653 1832	45085	10032 5757	77720	
	763.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	18112				16545,31			Казахстан 100%
	763.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0744	344112				25612,26			
14	764	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	346394		485		485	39	524	
15	765	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01124	441876		4967		4967	397	5364	
16	766	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1	17708 1539	1168,03 294,98	17708 1539	1168 295	15001	1669 1550	20927	
	766.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	13008				13268,16			Казахстан 100%
17	767	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	2	12479,79 5801,5	171,27 39,05	24960 11603	342 78	13014	10630 2847	38437	
	767.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,54	11048				5965,92			
	767.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,34	2611				3498,74			
	767.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,074	42349				3133,83			
18	768	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	2	3174,24 3015,36	158,88 38,4	6348 6031	318 77	0	5558 953	12859	
19	769	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	2	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	137623 20428	17006 4071	100189	22294 12793	172710	
	769.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	18112				36767,36			Казахстан 100%
	769.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1654	344112				56916,12			
20	770	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	346394		485		485	39	524	
21	771	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01124	441876		4967		4967	397	5364	
			Итого по разделу: 5. Лестницы									1249571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Наружные стены										
22	772	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		**0,1906992**	**77968,56**	**23003,9**	**14869**	**4387**	**1348**	**7021**	**23641**	
				т конструкций		**47895,43**	**5461,65**	**9134**	**1041**		**1751**		
	772.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				154,91			Казахстан 100%
	772.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4958	295				146,27			
	772.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	219538				669,85			
	772.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				197,04			
23	773	**С1222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**		**0,1906992**	**845594**		**161254**		**161254**		**174154**	
				т							**12900**		
24	774	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,006562**	**526783**		**3457**		**3457**		**3733**	
				т							**276**		
25	775	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)**		**1,292**	**36127,38**	**5052,46**	**46677**	**6528**	**24501**	**15629**	**67290**	
				м3		**12111**	**1182,34**	**15647**	**1528**		**4984**		
	775.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3114	16126				21147,31			Казахстан 100%
26	777	**Е11-070516-0101**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками**		**25,33**	**171,47**	**3,28**	**4344**	**83**	**1863**	**2877**	**7798**	
				м шва		**94,63**	**1,63**	**2397**	**41**		**578**		
	777.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	3,2929	508				1672,79			
27	778	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,3510568**	**83823,75**	**2494,95**	**29427**	**876**	**0**	**26839**	**60768**	
				т металлических изделий		**81328,8**	**878,58**	**28551**	**308**		**4501**		
28	779	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,037468**	**349485**		**13094**		**13094**		**14142**	
				т							**1048**		
29	780	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**0,272272**	**335138**		**91249**		**91249**		**98549**	
				т							**7300**		
30	781	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,0413168**	**441876**		**18257**		**18257**		**19718**	
				т							**1461**		
31	782	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		**0,4072044**	**77968,56**	**23003,9**	**31749**	**9367**	**2879**	**14992**	**50480**	
				т конструкций		**47895,43**	**5461,65**	**19503**	**2224**		**3739**		
	782.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				330,78			Казахстан 100%
	782.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0587	295				312,33			
	782.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0065	219538				1430,35			
	782.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	532604				420,74			
32	783	**С1222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**		**0,4072044**	**845594**		**344330**		**344330**		**371876**	
				т							**27546**		
33	784	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,012529**	**526783**		**6600**		**6600**		**7128**	
				т							**528**		
34	785	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)**		**3,434**	**36127,38**	**5052,46**	**124062**	**17350**	**65122**	**41541**	**178851**	
				м3		**12111**	**1182,34**	**41589**	**4060**		**13248**		
	785.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4855	16126				56207,33			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	787	E11-070516-0101	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками**	м шва	30,6	171,47 94,63	3,28 1,63	5247 2896	100 50	2251	3476 698	9420	
	787.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	3,978	508				2020,82			
36	788	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,888658	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	74491 72273	2217 781	0	67941 11394	153826	
37	789	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106743	349485		37305		37305	2985	40290	
38	790	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,679456	335138		227712		227712	18217	245928	
39	791	C1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,102459	441876		45274		45274	3622	48896	
			Итого по разделу: 6. Наружные стены									1576485	
			Раздел: 7. Перегородки										
40	792	E11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,05	4741,52 2621,12	450,83 169,29	104550 57796	9941 3733	36814	57222 12942	174714	
	792.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,671	1712				23404,75			Казахстан 100%
	792.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	108,045	43				4645,94			Казахстан 100%
	792.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0106	432264				4575,08			
41	793	E11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**	м3 кладки	4,1895	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	13236 7370	5866 1636	0	8376 1729	23341	
42	794	C1212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,755	16126		28301		28301	2264	30565	
43	795	C1213-302-0101	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	295,2	315		92988		92988	7439	100427	
44	796	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,268362	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	6463 5994	392 125	77	5568 962	12994	
	796.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8051	96				77,29			
45	800	C1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0360468	447247		16122		16122	1290	17412	
46	801	E11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,0575892	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	4490 2758	1325 315	407	2120 529	7139	
	801.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				46,78			Казахстан 100%
	801.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1497	295				44,17			
	801.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				202,29			
	801.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				59,5			
47	802	C1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,037723	892474		33667		33667	2693	36360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	803	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,026265	907312		23831		23831	1906	25737	
49	804	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,023402	526783		12328		12328	986	13314	
50	805	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4741,52 2621,12	450,83 169,29	66381 36696	6312 2370	23374 14860,16	36331 8217	110929	Казахстан 100%
	805.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,68	1712				2949,8			Казахстан 100%
	805.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	68,6	43				2904,81			
	805.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0067	432264							
51	806	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**	м3 кладки	2,66	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	8404 4680	3724 1039	0 16126	5318 1098	14820 17416	
52	807	С1212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1	16126		16126			1290		
53	808	С1213-302-0101	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	185	315		58275		58275	4662	62937	
54	809	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13818	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	3328 3086	202 64	40 39,8	2867 496	6690	
	809.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4145	96							
55	813	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,04218	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	3289 2020	970 230	298 34,26	1553 387	5229	
	813.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316							Казахстан 100%
	813.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1097	295				32,35			
	813.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	219538				148,16			
	813.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				43,58			
56	814	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,034455	892474		30750		30750	2460	33210	
57	815	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,007725	907312		7009		7009	561	7570	
58	816	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,010079	526783		5309		5309	425	5734	
59	817	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192	2993,47 2061,95	92,66 24,4	574746 395894	17791 4685	161061 101898,24	372539 75783	1023068	Казахстан 100%
	817.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	59,52	1712				20640			Казахстан 100%
	817.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	480	43				19918,73			
	817.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0461	432264							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	818	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**	**м3 кладки**	**17,28**	**3159,4** 1759,24	**1400,16** 390,48	**54594** 30400	**24195** 6748	**0**	**34547** 7131	**96273**	
61	819	**С1212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,05**	**16126**		**145940**		**145940**	**11675**	**157616**	
62	820	**С1213-304-0103**	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	**2590**	**145**		**375550**		**375550**	**30044**	**405594**	**Казахстан**
63	824	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,320113**	**77968,56** 47895,43	**23003,9** 5461,65	**24959** 15332	**7364** 1748	**2263** 260,03	**11785** 2940	**39684**	Казахстан 100%
	824.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	812316				245,53			
	824.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8323	295				1124,43			
	824.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	219538				330,76			
	824.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	532604							
64	825	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,066729**	**892474**		**59554**		**59554**	**4764**	**64318**	
65	826	**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,253384**	**907312**		**229898**		**229898**	**18392**	**248290**	
66	827	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,026612**	**526783**		**14019**		**14019**	**1122**	**15140**	
67	828	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**3,78**	**42205,29** 15282	**6890,96** 1651,72	**159536** 57766	**26048** 6244	**75722** 63386,12	**58249** 17423	**235207**	Казахстан 100%
	828.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8367	16521							
68	831	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,242151**	**77968,56** 47895,43	**23003,9** 5461,65	**18880** 11598	**5570** 1323	**1712** 196,7	**8915** 2224	**30019**	Казахстан 100%
	831.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				185,73			
	831.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6296	295				850,58			
	831.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0039	219538				250,2			
	831.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	532604							
69	832	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,215061**	**892474**		**191936**		**191936**	**15355**	**207291**	
70	833	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,009246**	**526783**		**4871**		**4871**	**390**	**5260**	
71	837	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,885**	**42205,29** 15282	**6890,96** 1651,72	**79557** 28807	**12990** 3114	**37761** 31609,22	**29047** 8688	**117293**	Казахстан 100%
	837.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9133	16521							
72	840	**Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**116,5**	**2993,47** 2061,95	**92,66** 24,4	**348739** 240217	**10795** 2843	**97727** 61828,88	**226046** 45983	**620768**	Казахстан 100%
	840.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	36,115	1712							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	840.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	291,25	43				12523,75			Казахстан 100%
	840.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,028	432264				12086,1			
73	841	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	10,485	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	33126 18446	14681 4094	0	20962 4327	58415	
74	842	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,56	16126		89661		89661	7173	96833	
75	843	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	1571,5	145		227868		227868	18229	246097	Казахстан
76	846	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,119826	447247		53592		53592	4287	57879	
77	847	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,239616	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	18683 11477	5512 1309	1694	8822 2200	29705	
	847.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				194,64			Казахстан 100%
	847.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,623	295				183,79			
	847.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	219538				841,68			
	847.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	532604				247,58			
78	848	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,057304	892474		51142		51142	4091	55234	
79	849	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,182312	907312		165414		165414	13233	178647	
80	850	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,019832	526783		10447		10447	836	11283	
81	851	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,22	42205,29 15282	6890,96 1651,72	93696 33926	15298 3667	44472	34210 10232	138138	
	851.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2533	16521				37226,77			Казахстан 100%
82	854	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,66	4741,52 2621,12	450,83 169,29	50545 27941	4806 1805	17798	27664 6257	84465	
	854.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,6092	1712				11314,95			Казахстан 100%
	854.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	52,234	43				2246,06			Казахстан 100%
	854.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0051	432264				2211,81			
83	855	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	2,0254	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	6399 3563	2836 791	0	4049 836	11284	
84	856	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8	16126		12901		12901	1032	13933	
85	857	С1213-302-0101	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	143,8	315		45297		45297	3624	48921	
86	858	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,115244	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	2776 2574	168 54	33	2391 413	5580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	858.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3457	96				33,19			
87	860	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00613**	**349485**		**2142**		**2142**	**171**	**2314**	
88	862	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,035468**	**77968,56** **47895,43**	**23003,9** **5461,65**	**2765** **1699**	**816** **194**	**251** **28,81**	**1306** **326**	**4397**	Казахстан 100%
	862.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316							
	862.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0922	295				27,2			
	862.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	219538				124,59			
	862.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				36,65			
89	863	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,029906**	**892474**		**26690**		**26690**	**2135**	**28826**	
90	864	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,005562**	**907312**		**5047**		**5047**	**404**	**5450**	
91	865	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,008337**	**526783**		**4392**		**4392**	**351**	**4743**	
92	866	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,15077**	**77968,56** **47895,43**	**23003,9** **5461,65**	**11755** **7221**	**3468** **824**	**1066** **122,47**	**5551** **1385**	**18691**	Казахстан 100%
	866.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316							
	866.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,392	295				115,64			
	866.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	219538				529,6			
	866.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				155,78			
93	867	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,143336**	**892474**		**127924**		**127924**	**10234**	**138158**	
94	868	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,004931**	**526783**		**2598**		**2598**	**208**	**2805**	
95	872	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0,736**	**42205,29** **15282**	**6890,96** **1651,72**	**31063** **11248**	**5072** **1216**	**14744**	**11342** **3392**	**45797**	
	872.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,747	16521				12341,85			Казахстан 100%
96	875	**Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**107**	**2993,47** **2061,95**	**92,66** **24,4**	**320301** **220629**	**9915** **2611**	**89758** **56787,04**	**207613** **42233**	**570147**	Казахстан 100%
	875.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	33,17	1712				11502,5			Казахстан 100%
	875.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	267,5	43				11100,54			
	875.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0257	432264							
97	876	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**	**м3 кладки**	**9,63**	**3159,4** **1759,24**	**1400,16** **390,48**	**30425** **16942**	**13484** **3760**	**0**	**19253** **3974**	**53652**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	877	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,56	16126		89661		89661	7173	96833	
99	878	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	1445	145		209525		209525	16762	226287	Казахстан
100	882	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,239616	77968,56	23003,9	18683	5512	1694	8822	29705	
						47895,43	5461,65	11477	1309		2200		
	882.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				194,64			Казахстан 100%
	882.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,623	295				183,79			
	882.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	219538				841,68			
	882.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	532604				247,58			
101	883	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,057304	892474		51142		51142	4091	55234	
102	884	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,182312	907312		165414		165414	13233	178647	
103	885	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,019832	526783		10447		10447	836	11283	
104	886	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,22	42205,29	6890,96	93696	15298	44472	34210	138138	
						15282	1651,72	33926	3667		10232		
	886.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2533	16521				37226,77			Казахстан 100%
105	889	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,66	4741,52	450,83	50545	4806	17798	27664	84465	
						2621,12	169,29	27941	1805		6257		
	889.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,6092	1712				11314,95			Казахстан 100%
	889.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	52,234	43				2246,06			Казахстан 100%
	889.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0051	432264				2211,81			
106	890	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	2,0254	3159,4	1400,16	6399	2836	0	4049	11284	
						1759,24	390,48	3563	791		836		
107	891	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8	16126		12901		12901	1032	13933	
108	892	С1213-302-0101	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	143,8	315		45297		45297	3624	48921	
109	893	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,115244	24083,42	1460,12	2776	168	33	2391	5580	
						22335,3	464,8	2574	54		413		
	893.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3457	96				33,19			
110	897	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,035468	77968,56	23003,9	2765	816	251	1306	4397	
						47895,43	5461,65	1699	194		326		
	897.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				28,81			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	897.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0922	295				27,2			
	897.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	219538				124,59			
	897.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				36,65			
111	898	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,029906	892474		26690		26690	2135	28826	
112	899	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,005562	907312		5047		5047	404	5450	
113	900	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,008337	526783		4392		4392	351	4743	
114	901	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,15077	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	11755 7221	3468 824	1066 122,47	5551 1385	18691	Казахстан 100%
	901.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316							
	901.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,392	295				115,64			
	901.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	219538				529,6			
	901.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				155,78			
115	902	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,143336	892474		127924		127924	10234	138158	
116	903	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004931	526783		2598		2598	208	2805	
117	906	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,50005	31572,88 7443,32	3077,51 872,07	268371 63269	26159 7413	178944 29812,74	65734 26728	360833	Казахстан 100%
	906.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,04	14614							
	906.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,23	46167				149120,29			
118	907	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,736	42205,29 15282	6890,96 1651,72	31063 11248	5072 1216	14744 12341,85	11342 3392	45797	Казахстан 100%
	907.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,747	16521							
119	908	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1881914	335138		63070		63070	5046	68116	
120	909	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027968	349485		9774		9774	782	10556	
			Итого по разделу: 7. Перегородки									7472435	
			Раздел: 8. Усиление существующей стены										
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ8										
121	921	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	2993,47 2061,95	92,66 24,4	239478 164956	7413 1952	67109 42457,6	155225 31576	426278	Казахстан 100%
	921.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,8	1712				8600			Казахстан 100%
	921.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	200	43							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	921.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0192	432264				8299,47			
122	922	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**	м3 кладки	7,2	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	22748 12667	10081 2812	0	14395 2972	40114	
123	923	С1212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,25	16126		36284		36284	2903	39186	
124	924	С1213-304-0103	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	1080	145		156600		156600	12528	169128	Казахстан
125	925	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,57641	346394		199665		199665	15973	215638	
126	926	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03024	335138		10135		10135	811	10946	
127	927	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0783	447247		35020		35020	2802	37821	
128	928	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,94114	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	73380 45077	21650 5140	6653	34650 8643	116672	
	928.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	812316				764,5			Казахстан 100%
	928.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,447	295				721,85			
	928.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0151	219538				3305,86			
	928.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0018	532604				972,43			
129	929	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,45802	892474		408771		408771	32702	441473	
130	930	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,48312	907312		438341		438341	35067	473408	
131	931	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,012865	526783		6777		6777	542	7319	
132	932	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55	4741,52 2621,12	450,83 169,29	260784 144162	24796 9311	91827 58379,2	142730 32281	435794	Казахстан 100%
	932.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,1	1712				11588,5			Казахстан 100%
	932.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	269,5	43				11411,77			
	932.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0264	432264							
133	933	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**	м3 кладки	10,45	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	33016 18384	14632 4081	0	20892 4313	58220	
134	934	С1212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	8,25	16126		133040		133040	10643	143683	
135	935	С1213-302-0101	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	741	315		233415		233415	18673	252088	
136	936	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,50572	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	12180 11296	739 235	146	10493 1814	24486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	936.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5172	96				145,65			
137	937	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,47882**	**346394**		**165861**		**165861**	**13269**	**179130**	
138	938	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0269**	**349485**		**9401**		**9401**	**752**	**10153**	
139	939	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0768**	**447247**		**34349**		**34349**	**2748**	**37097**	
140	940	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,09591**	**349485**		**33519**		**33519**	**2682**	**36201**	
141	941	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,12727**	**346394**		**44086**		**44086**	**3527**	**47613**	
142	942	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,416185**	**335138**		**139480**		**139480**	**11159**	**150638**	
143	943	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	**6,5**	**60391,96**	**1952,68**	**392548**	**12693**	**239112**	**131115**	**565556**	
	943.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5975	**21652,8**	**513,69**	**140743**	**3339**	119493,92	**41893**		Казахстан 100%
	943.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,039	18112 818975				31940,03			Казахстан 100%
	943.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4043	100670				40700,88			
	943.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1788	125659				22461,55			
144	944	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00496**	**349485**		**1734**		**1734**	**139**	**1872**	
145	945	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,227015**	**346394**		**425031**		**425031**	**34003**	**459033**	
			Итого по разделу: 9. Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ8									**4379544**	
			Раздел: 10. Прочие работы										
			Раздел: 11. Пожарная лестница										
			Раздел: 12. Крыльцо КР-1										
			Раздел: 13. Крыльцо КР-2										
			Раздел: 14. Крыльцо КР-3										
			Раздел: 15. Крыльцо КР-4										
			Раздел: 16. Крыльцо КР-5										
			Раздел: 17. Крыльцо КР-6										
			Раздел: 18. Крыльцо КР-7										
			ИТОГО:					**11359786** **2322655**	**488160** **130249**	**8548983**	**2230999** **1087266**	**14678045**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**220170**				**14898201**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**201126**				**15099327**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**301987**				**15401314**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1848158**				**17249472**	
			Итого с НДС									**1 724 947,20**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**15 524 524,80**	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Ермаганбетович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013778
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талапа Ашибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 93/04/21 от 11.05.2021

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										
1	24	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4	2135		8540		8540	683	9223	Казахстан
2	26	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,041216	693247		28573		28573	2286	30859	
3	35	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02304	685096		15785		15785	1263	17048	
4	36	С1241-101-0302	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	32	826		26432		26432	2115	28547	
			Итого по разделу: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)									85677	
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
			Раздел: 8. Окна										
5	120	С1223-102-0102 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,81	27131,52		103371		103371	8270	111641	

6	121	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0,45	28212,08		12695		12695	1016	13711	
7	122	С1223-102-0202 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,152	23091,12		211330		211330	16906	228236	
8	123	С1223-102-0302 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	59,733	23817,04		1422663		1422663	113813	1536476	
9	125	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	36,04	1616		58241		58241	4659	62900	
10	128	С1223-102-0309 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	17,1	29472,56		503981		503981	40319	544300	
11	130	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	4,8	1616		7757		7757	621	8378	
12	135	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,79	15387		58317		58317	4666	62982	
13	136	С1223-203-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,43	38600		55198		55198	4416	59614	
14	137	С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	3,7224	5588		-20801		-20801	-1664	-22465	
15	138	С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м2	3,7224	16884		62849		62849	5028	67877	
16	140	С1223-301-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,23	80352		1063057		1063057	85045	1148102	
17	141	С1223-301-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	12,87	80328		1033822		1033822	82706	1116527	

18	142	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм	м2 стяжки	748,4	786,29	33,95	588460	25408	247862	308448	968660	
						421,15	17,3	315189	12947		71752		
	142.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15,2674	16187				247132,76			Казахстан 100%
19	143	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	748,4	374,06	23,01	279946	17220	247129	22709	326868	
						20,84	11,44	15597	8562		24212		
	143.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15,2674	16187				247132,76			Казахстан 100%
20	147	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм	м2 стяжки	84,8	786,29	33,95	66677	2879	28085	34950	109757	
						421,15	17,3	35714	1467		8130		
	147.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,7299	16187				28002,22			Казахстан 100%
21	148	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,8	374,06	23,01	31720	1951	28002	2573	37037	
						20,84	11,44	1767	970		2744		
	148.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,7299	16187				28002,22			Казахстан 100%
22	152	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1661,64	415,53	36,79	690461	61132	0	620309	1415632	
						378,74	18,4	629330	30574		104862		
23	153	С1234-102-0202	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	85,57446	34761		2974654		2974654		3212626	
											237972		
24	154	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм	м2 стяжки	830,82	786,29	33,95	653266	28206	275160	342417	1075337	
						421,15	17,3	349900	14373		79655		
	154.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16,9487	16187				274349,06			Казахстан 100%
25	155	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	830,82	374,06	23,01	310777	19117	274345	25210	362865	
						20,84	11,44	17315	9505		26879		
	155.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16,9487	16187				274349,06			Казахстан 100%
26	158	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм	м2 стяжки	72,715	786,29	33,95	57175	2469	24083	29969	94116	
						421,15	17,3	30624	1258		6972		
	158.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4834	16187				24011,57			Казахстан 100%
27	159	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	72,715	374,06	23,01	27200	1674	24011	2207	31759	
						20,84	11,44	1516	832		2353		
	159.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4834	16187				24011,57			Казахстан 100%
28	160	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130,887	5123,16	156,03	670555	20423	480570	168377	906046	
						1295,49	73,05	169563	9562		67115		
	160.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1001,2855	58				58074,56			Казахстан 100%
	160.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	133,5047	3092				412796,66			Казахстан 100%
29	161	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство	м плинтусов	127,035	1577,97	14,58	200457	1852	155714	40975	260747	
						337,64	5,5	42892	698		19315		
	161.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	128,3053	1173				150502,18			
30	162	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	289,61	415,53	36,79	120342	10655	0	108115	246734	
						378,74	18,4	109687	5329		18277		
31	163	С1234-102-0202	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	14,914915	34761		518457		518457		559934	
											41477		
32	164	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм	м2 стяжки	144,805	786,29	33,95	113859	4916	47958	59681	187422	
						421,15	17,3	60985	2505		13883		
	164.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,954	16187				47816,75			Казахстан 100%
33	165	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	144,805	374,06	23,01	54166	3332	47816	4394	63245	
						20,84	11,44	3018	1657		4685		
	165.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,954	16187				47816,75			Казахстан 100%
34	166	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	260,649	5123,16	156,03	1335346	40669	957010	335306	1804304	
						1295,49	73,05	337668	19040		133652		
	166.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1993,9648	58				115649,96			Казахстан 100%

	166.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	265,862	3092				822045,24			Казахстан 100%
35	167	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство**	**м плинтусов**	**234,45**	**1577,97**	**14,58**	**369955**	**3418**	**287377**	**75623**	**481224**	
						337,64	**5,5**	**79160**	**1290**		**35646**		
	167.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	236,7945	1173				277759,95			
36	168	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм**	**м2 стяжки**	**8,175**	**786,29**	**33,95**	**6428**	**278**	**2708**	**3370**	**10582**	
						421,15	**17,3**	**3443**	**142**		**784**		
	168.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1668	16187				2699,51			Казахстан 100%
37	169	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**8,175**	**374,06**	**23,01**	**3058**	**188**	**2700**	**248**	**3571**	
						20,84	**11,44**	**171**	**94**		**265**		
	169.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1668	16187				2699,51			Казахстан 100%
38	174	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм**	**м2 стяжки**	**656,7**	**786,29**	**33,95**	**516357**	**22295**	**217493**	**270655**	**849972**	
						421,15	**17,3**	**276569**	**11361**		**62961**		
	174.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,3967	16187				216852,06			Казахстан 100%
39	175	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**656,7**	**374,06**	**23,01**	**245645**	**15111**	**216849**	**19927**	**286817**	
						20,84	**11,44**	**13686**	**7513**		**21246**		
	175.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,3967	16187				216852,06			Казахстан 100%
40	178	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм**	**м2 стяжки**	**44,5**	**786,29**	**33,95**	**34990**	**1511**	**14738**	**18341**	**57597**	
						421,15	**17,3**	**18741**	**770**		**4267**		
	178.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9078	16187				14694,56			Казахстан 100%
41	179	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**44,5**	**374,06**	**23,01**	**16646**	**1024**	**14695**	**1351**	**19436**	
						20,84	**11,44**	**928**	**509**		**1440**		
	179.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9078	16187				14694,56			Казахстан 100%
42	184	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм**	**м2 стяжки**	**66,99**	**786,29**	**33,95**	**52674**	**2275**	**22187**	**27610**	**86706**	
						421,15	**17,3**	**28213**	**1159**		**6423**		
	184.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3666	16187				22121,09			Казахстан 100%
43	185	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**66,99**	**374,06**	**23,01**	**25059**	**1542**	**22121**	**2033**	**29259**	
						20,84	**11,44**	**1396**	**767**		**2168**		
	185.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3666	16187				22121,09			Казахстан 100%
44	186	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,582**	**5123,16**	**156,03**	**617761**	**18815**	**442733**	**155120**	**834712**	
						1295,49	**73,05**	**156213**	**8808**		**61831**		
	186.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	922,4523	58				53502,23			Казахстан 100%
	186.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	122,9936	3092				380296,33			Казахстан 100%
45	187	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство**	**м плинтусов**	**202,95**	**1577,97**	**14,58**	**320249**	**2959**	**248766**	**65462**	**416567**	
						337,64	**5,5**	**68524**	**1116**		**30857**		
	187.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	204,9795	1173				240440,95			
46	196	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм**	**м2 стяжки**	**584,595**	**786,29**	**33,95**	**459661**	**19847**	**193612**	**240937**	**756646**	
						421,15	**17,3**	**246202**	**10114**		**56048**		
	196.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,9257	16187				193041,92			Казахстан 100%
47	197	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**584,595**	**374,06**	**23,01**	**218674**	**13452**	**193039**	**17739**	**255325**	
						20,84	**11,44**	**12183**	**6688**		**18913**		
	197.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,9257	16187				193041,92			Казахстан 100%
48	200	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40мм**	**м2 стяжки**	**47,935**	**786,29**	**33,95**	**37691**	**1628**	**15876**	**19756**	**62043**	
						421,15	**17,3**	**20188**	**830**		**4596**		
	200.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9779	16187				15828,85			Казахстан 100%
49	201	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**47,935**	**374,06**	**23,01**	**17931**	**1103**	**15829**	**1455**	**20936**	
						20,84	**11,44**	**999**	**549**		**1551**		
	201.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9779	16187				15828,85			Казахстан 100%
50	202	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**86,283**	**5123,16**	**156,03**	**442041**	**13462**	**316800**	**110997**	**597281**	
						1295,49	**73,05**	**111779**	**6303**		**44243**		

	202.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	660,065	58				38283,77			Казахстан 100%
	202.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	88,0087	3092				272122,78			Казахстан 100%
51	203	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство**	м плинтусов	151,74	1577,97 337,64	14,58 5,5	239441 51233	2212 834	185995	48944 23071	311456	
	203.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	153,2574	1173				179770,93			
52	208	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	167,165	786,29 421,15	33,95 17,3	131440 70402	5676 2892	55364	68896 16027	216363	
	208.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,4102	16187				55200,36			Казахстан 100%
53	209	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	300,897	5123,16 1295,49	156,03 73,05	1541543 389809	46949 21981	1104785	387082 154290	2082915	
	209.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2301,8621	58				133508			Казахстан 100%
	209.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	306,9149	3092				948980,99			Казахстан 100%
54	210	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство**	м плинтусов	267,84	1577,97 337,64	14,58 5,5	422644 90434	3905 1473	328305	86392 40723	549759	
	210.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	270,5184	1173				317318,08			
			Итого по разделу: 8. Окна									24530530	
			Раздел: 9. Потолок.										
55	220	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (затирка швов). Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	179,5	922,39 645,48	5,31 1,87	165569 115864	953 336	48752	92959 20682	279210	
	220.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	493,4455	86				42436,31			Казахстан 100%
56	221	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	943,86	1254,55 856,44	8,26 2,93	1184120 808359	7797 2766	367964	648900 146642	1979662	
	221.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3891,5348	86				334671,99			Казахстан 100%
57	226	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (затирка швов). Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	408,71	922,39 645,48	5,31 1,87	376990 263814	2170 764	111006	211663 47092	635745	
	226.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1123,5438	86				96624,77			Казахстан 100%
58	227	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1012,75	1254,55 856,44	8,26 2,93	1270546 867360	8365 2967	394821	696262 157345	2124153	
	227.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4175,5683	86				359098,87			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Потолок.									5018770	
			Раздел: 10. Стены.										
59	233	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	245,1285	861,28 466,14	5,31 1,87	211124 114264	1302 458	95558	91778 24232	327135	
	233.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1010,6648	86				86917,17			Казахстан 100%
60	234	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	245,1285	657,87 410,98	5,31 1,87	161263 100743	1302 458	59218	80961 19378	261602	
	234.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	588,3084	86				50594,52			Казахстан 100%
61	239	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	12,257	50750		622043		622043	49763	671806	

62	241	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		288,8492	1632,19	95,23	471457	27507	107296	286758	818872	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1165,5	75,45	336654	21794		60657		
	241.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,4015	17124				92494,94			Казахстан 100%
	241.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	16,0022	891				14258			
63	242	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены ж/бетонные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		191,96	657,87	5,31	126285	1019	46374	63401	204860	
			м2 отделываемой поверхности			410,98	1,87	78892	359		15175		
	242.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	460,704	86				39620,54			Казахстан 100%
64	244	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены кирпичные оштукатуренные. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		732,836	861,28	5,31	631177	3891	285681	274380	978001	
			м2 отделываемой поверхности			466,14	1,87	341604	1370		72445		
	244.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3021,4828	86				259847,52			Казахстан 100%
65	245	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		3,04	514,73	2,08	1565	6	466	876	2636	
			м2 отделываемой поверхности			359,34	0,67	1092	2		195		
	245.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,177	86				359,22			Казахстан 100%
	245.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3557	235				83,58			
66	253	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены кирпичные оштукатуренные. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		689,55	861,28	5,31	593896	3661	268807	258173	920234	
			м2 отделываемой поверхности			466,14	1,87	321427	1289		68165		
	253.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2843,0146	86				244499,26			Казахстан 100%
67	254	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		276,92	514,73	2,08	142539	576	42455	79755	240078	
			м2 отделываемой поверхности			359,34	0,67	99508	186		17784		
	254.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	380,4881	86				32721,97			Казахстан 100%
	254.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	32,3996	235				7613,92			
68	257	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		76,82	1632,19	95,23	125385	7315	28536	76264	217780	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1165,5	75,45	89534	5796		16132		
	257.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4365	17124				24599,21			Казахстан 100%
	257.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,2558	891				3791,94			
69	258	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены ж/бетонные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		56,71512	657,87	5,31	37311	301	13701	18732	60526	
			м2 отделываемой поверхности			410,98	1,87	23309	106		4484		
	258.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	136,1163	86				11706			Казахстан 100%
70	260	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены кирпичные оштукатуренные. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		357,41	861,28	5,31	307830	1898	139329	133817	476979	
			м2 отделываемой поверхности			466,14	1,87	166603	668		35332		

	260.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1473,6014	86				126729,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Стены.									**5180509**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
71	265	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**1779,01**	**2835,45**	**40,52**	**5044294**	**72086**	**1858407**	**2519477**	**8168872**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**3113801**	**35545**		**605102**		
	265.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1921,3308	891				1711905,74			
72	266	**С1212-401-0106**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,030375**	**16187**		**32866**		**32866**	**2630**	**35495**	
73	267	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**10,01599**	**441876**		**4425826**		**4425826**	**354066**	**4779892**	
74	276	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,11525**	**441876**		**50926**		**50926**	**4074**	**55000**	
75	279	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,69852**	**346394**		**1281145**		**1281145**	**102492**	**1383637**	
76	280	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9435**	**349485**		**329739**		**329739**	**26379**	**356118**	
77	281	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,050322**	**424901**		**446283**		**446283**	**35703**	**481986**	
78	282	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,126**	**346394**		**43646**		**43646**	**3492**	**47138**	
79	283	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,01673**	**441876**		**449269**		**449269**	**35941**	**485210**	
			Итого по разделу: 11. Отделка фасадов									**15793348**	
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
			Раздел: 13. Лестницы										
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные контрукции										
			Раздел: 19. Деформационые швы										
			Раздел: 20. Световой приямок										
			Раздел: 21. Водостоки										
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
			ИТОГО:					**37598308**	**559697**	**26434752**	**9261734**	**50608839**	
								10603861	**279332**		**3748815**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**759132**					
			Итого с временными									**51367964**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**693468**					
			Итого с зимними удорожаниями									**52061432**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1041229**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**53102661**	
			НДС			**12 %**		**6372319**					
			Итого с НДС									**59474980**	

		Скидка подрядчика			10%					5 947 498,00
		Итого с вычетом скидки								53 527 482,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рахатдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013997
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	1	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**36889,34**	**3934,64**	**36889**	**3935**	**26195**	**6034**	**46357**	
						6760	**1619,91**	**6760**	**1620**		**3434**		
2	3	**Ц13-100412-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф питания ПТС. Монтаж на полу**	**шт.**	**1**	**23052,68**	**2886,4**	**23053**	**2887**	**2862**	**11101**	**36886**	
						17304	**894,85**	**17304**	**895**		**2732**		
3	4	**С1247-304-0105**	**Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 3 кВА**	**шт.**	**1**	**48939**		**48939**		**48939**		**52854**	
											3915		
4	5	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**36889,34**	**3934,64**	**36889**	**3935**	**26195**	**6034**	**46357**	
						6760	**1619,91**	**6760**	**1620**		**3434**		
5	7	**Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**8841,79**	**420,2**	**8842**	**420**	**2606**	**4322**	**14217**	
						5815,37	**187,28**	**5815**	**187**		**1053**		
	7.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	7.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	7.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
6	8	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**6052,06**	**124,34**	**18156**	**373**	**8171**	**7006**	**27175**	
						3204	**39,51**	**9612**	**119**		**2013**		
7	9	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**17**	**3243,74**	**27,9**	**55144**	**474**	**27435**	**19608**	**80732**	
						1602	**0**	**27234**	**0**		**5980**		
8	10	**С1247-201-0121**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**20390**		**20390**		**20390**		**22021**	
											1631		
9	11	**С1247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815**		**1815**		**1815**		**1960**	
											145		
10	12	**С1247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1815**		**3630**		**3630**		**3920**	
											290		

11	13	С1247-204-0716	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	588		588		588		635	
											47		
12	14	С1247-204-0715	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	3	558		1674		1674		1808	
											134		
13	15	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581		1707	
											126		
14	16	С1247-204-2818	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	10	5307		53070		53070		57316	
											4246		
15	17	С1261-404-0624	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
16	18	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	8841,79	420,2	8842	420	2606	4322	14217	
						5815,37	187,28	5815	187		1053		
	18.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	18.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	18.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
17	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	6052,06	124,34	18156	373	8171	7006	27175	
						3204	39,51	9612	119		2013		
18	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987	
						1602	0	19224	0		4221		
19	21	С1247-201-0121	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	шт.	1	20390		20390		20390		22021	
											1631		
20	22	С1247-204-0761	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
21	23	С1247-204-0760	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1815		3630		3630		3920	
											290		
22	24	С1247-204-2818	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	6	5307		31842		31842		34389	
											2547		
23	25	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581		1707	
											126		
24	26	С1247-204-0715	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	3	558		1674		1674		1808	
											134		
25	27	С1261-404-0624	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
26	28	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	8841,79	420,2	8842	420	2606	4322	14217	
						5815,37	187,28	5815	187		1053		
	28.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	28.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	28.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
27	29	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	6052,06	124,34	12104	249	5447	4671	18117	
						3204	39,51	6408	79		1342		
28	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	13	3243,74	27,9	42169	363	20980	14995	61737	
						1602	0	20826	0		4573		
29	31	С1247-201-0121	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	шт.	1	20390		20390		20390		22021	
											1631		
30	32	С1247-204-0761	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**		1	1815		1815		1815		1960	

				шт.							145		
31	33	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	7	5307		37149		37149	2972	40121	
32	34	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	5358		5358		5358	429	5787	
33	35	С1247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588		588		588	47	635	
34	36	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	558		1674		1674	134	1808	
35	37	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
36	38	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647	132	1779	
37	39	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8841,79 5815,37	420,2 187,28	8842 5815	420 187	2606	4322 1053	14217	
	39.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	39.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	39.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
38	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6052,06 3204	124,34 39,51	18156 9612	373 119	8171	7006 2013	27175	
39	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74 1602	27,9 0	25950 12816	223 0	12911	9228 2814	37992	
40	42	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	20390		20390		20390	1631	22021	
41	43	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
42	44	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	5307		21228		21228	1698	22926	
43	45	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
44	46	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558		1116		1116	89	1205	
45	47	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
46	48	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647	132	1779	
47	49	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8841,79 5815,37	420,2 187,28	8842 5815	420 187	2606	4322 1053	14217	
	49.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	49.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	49.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
48	50	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06 3204	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2724	2335 671	9058	
49	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74 1602	27,9 0	32437 16020	279 0	16138	11534 3518	47489	
50	52	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54		1	20390		20390		20390		22021	

				шт.							1631		
51	53	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
52	54	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	5307		31842		31842		34389	
											2547		
53	55	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	558		2232		2232		2411	
											179		
54	56	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
55	57	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8841,79	420,2	8842	420	2606	4322	14217	
						5815,37	187,28	5815	187		1053		
	57.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	57.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	57.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
56	58	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
57	59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3243,74	27,9	45412	391	22594	16148	66485	
						1602	0	22428	0		4925		
58	60	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	20390		20390		20390		22021	
											1631		
59	61	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128		2298	
											170		
60	62	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	8	5307		42456		42456		45852	
											3396		
61	63	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
62	64	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558		1116		1116		1205	
											89		
63	65	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
64	66	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2	243,78	7716	244	2599	3586	12206	
						4873,36	107,07	4873	107		904		
	66.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	66.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	66.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
65	67	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
66	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3243,74	27,9	22706	195	11297	8074	33242	
						1602	0	11214	0		2462		
67	69	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18352		18352		19820	
											1468		
68	70	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
69	71	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	5307		31842		31842		34389	
											2547		
70	72	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		2	1645		3290		3290		3553	

				шт.							263		
71	73	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
72	75	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
73	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,9	32437	279	16138	11534	47489	
						1602	0	16020	0		3518		
74	77	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18352		18352		19820	
											1468		
75	78	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
76	79	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4609		18436		18436		19911	
											1475		
77	80	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
78	81	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	558		2232		2232		2411	
											179		
79	82	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
80	83	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2	243,78	7716	244	2599	3586	12206	
						4873,36	107,07	4873	107		904		
	83.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	83.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	83.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
81	84	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
82	85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,9	25950	223	12911	9228	37992	
						1602	0	12816	0		2814		
83	86	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18352		18352		19820	
											1468		
84	87	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
85	88	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	7	5307		37149		37149		40121	
											2972		
86	89	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645		1777	
											132		
87	90	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
88	91	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2	243,78	7716	244	2599	3586	12206	
						4873,36	107,07	4873	107		904		
	91.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	91.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	91.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
89	92	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		

90	93	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3243,74	27,9	19462	167	9683	6921	28494	
						1602	0	9612	0		2111		
91	94	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18352		18352		19820	
											1468		
92	95	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
93	96	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	5307		31842		31842		34389	
											2547		
94	97	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
95	98	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2	243,78	7716	244	2599	3586	12206	
						4873,36	107,07	4873	107		904		
	98.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	98.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	98.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
96	99	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
97	100	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996	
						1602	0	6408	0		1407		
98	101	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18352		18352		19820	
											1468		
99	102	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
100	103	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	5307		21228		21228		22926	
											1698		
101	104	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
102	105	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8841,79	420,2	8842	420	2606	4322	14217	
						5815,37	187,28	5815	187		1053		
	105.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	105.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	105.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
103	107	Е11-210502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8841,79	420,2	8842	420	2606	4322	14217	
						5815,37	187,28	5815	187		1053		
	107.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	107.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	107.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
104	109	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2	243,78	7716	244	2599	3586	12206	
						4873,36	107,07	4873	107		904		
	109.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	109.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	109.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
105	110	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6052,06	124,34	18156	373	8171	7006	27175	
						3204	39,51	9612	119		2013		

106	**111**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**3243,74**	**27,9**	**12975**	**112**	**6455**	**4614**	**18996**	
						1602	**0**	**6408**	**0**		**1407**		
107	**112**	**С1247-201-0119**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**11547**		**11547**		**11547**		**12471**	
											924		
108	**113**	**С1247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815**		**1815**		**1815**		**1960**	
											145		
109	**114**	**С1247-204-3001**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5976**		**5976**		**5976**		**6454**	
											478		
110	**115**	**С1247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815**		**1815**		**1815**		**1960**	
											145		
111	**116**	**С1247-204-0759**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691**		**1691**		**1691**		**1826**	
											135		
112	**117**	**С1247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1645**		**1645**		**1645**		**1777**	
											132		
113	**118**	**С1247-204-2818**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**1**	**5307**		**5307**		**5307**		**5732**	
											425		
114	**119**	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**527**		**527**		**527**		**569**	
											42		
115	**120**	**С1261-404-0624**	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	**т**	**0,00185**	**890371**		**1647**		**1647**		**1779**	
											132		
116	**121**	**Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**7716,2**	**243,78**	**7716**	**244**	**2599**	**3586**	**12206**	
						4873,36	**107,07**	**4873**	**107**		**904**		
	121.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	121.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	121.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
117	**122**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**6052,06**	**124,34**	**12104**	**249**	**5447**	**4671**	**18117**	
						3204	**39,51**	**6408**	**79**		**1342**		
118	**123**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**3243,74**	**27,9**	**22706**	**195**	**11297**	**8074**	**33242**	
						1602	**0**	**11214**	**0**		**2462**		
119	**124**	**С1247-201-0119**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**11547**		**11547**		**11547**		**12471**	
											924		
120	**125**	**С1247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815**		**1815**		**1815**		**1960**	
											145		
121	**126**	**С1247-204-3001**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5976**		**5976**		**5976**		**6454**	
											478		
122	**127**	**С1247-204-0759**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691**		**1691**		**1691**		**1826**	
											135		
123	**128**	**С1247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1645**		**4935**		**4935**		**5330**	
											395		
124	**129**	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**527**		**1581**		**1581**		**1707**	
											126		
125	**130**	**С1261-404-0624**	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	**т**	**0,00185**	**890371**		**1647**		**1647**		**1779**	
											132		
126	**131**	**Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**7716,2**	**243,78**	**7716**	**244**	**2599**	**3586**	**12206**	
						4873,36	**107,07**	**4873**	**107**		**904**		
	131.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	131.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			

	131.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
127	132	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74 1602	27,9 0	29194 14418	251 0	14525	10381 3166	42741	
128	133	С1247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547		11547		11547	924	12471	
129	134	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
130	135	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
131	136	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	
132	137	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	
133	138	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
134	139	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647	132	1779	
135	140	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2 4873,36	243,78 107,07	7716 4873	244 107	2599	3586 904	12206	
	140.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	140.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	140.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296,79			
136	141	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6052,06 3204	124,34 39,51	12104 6408	249 79	5447	4671 1342	18117	
137	142	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74 1602	27,9 0	25950 12816	223 0	12911	9228 2814	37992	
138	143	С1247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547		11547		11547	924	12471	
139	144	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
140	145	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
141	146	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
142	147	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1645		4935		4935	395	5330	
143	148	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
144	149	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647	132	1779	
			Итого по разделу: 1. Щиты									2112173	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
145	150	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	7716,2 4873,36	243,78 107,07	23149 14620	731 321	7797	10758 2713	36620	
	150.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	636				1908			
	150.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	454				789,96			

	150.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,009	432264				3890,38			
146	151	С БРИИГ	Щит управления огнезадерживающими клапанами	комп.	3	689228,57		2067686		2067686		2233101	
											165415		
147	152	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7100,61	127,94	7101	128	3593	2462	10328	
						3380	39,51	3380	40		765		
148	153	515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	223148		223148		223148		223148	
			Отпускная цена			223148		223148					
			Сметная стоимость оборудования					*223148*					
149	154	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8422,56	118,54	33690	474	14628	13497	50962	
						4647	39,51	18588	158		3775		
150	155	ИНВОЛЬТ	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловм реле кнопками П+Р и сигнальной лампой U=380В; ПМЛ-121002 5,5-8,0А	шт	2	7003,39		14007		14007		15128	
											1121		
151	156	ИНВОЛЬТ	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловм реле кнопками П+Р и сигнальной лампой U=380В; ПМЛ-123002 1,5-2,6А	шт	2	5573,57		11147		11147		12039	
											892		
152	157	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7100,61	127,94	7101	128	3593	2462	10328	
						3380	39,51	3380	40		765		
153	158	С ИНВОЛЬТ	Ящик управления электрической задвижкой	комп.	1	87290,14		87290		87290		94273	
											6983		
154	159	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	5767,9	27,9	103822	502	45648	41524	156974	
						3204	0	57672	0		11628		
155	160	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	1091		19638		19638		21209	
											1571		
156	161	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3243,74	27,9	9731	84	4842	3460	14246	
						1602	0	4806	0		1055		
157	162	С1247-204-3401	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 12,5А 25кА	шт.	1	13716		13716		13716		14813	
											1097		
158	163	С1247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	13716		13716		13716		14813	
											1097		
159	164	С1247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	13716		13716		13716		14813	
											1097		
160	165	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	5773,66	27,9	80831	391	34885	32800	122722	
						3254	0	45556	0		9091		
161	166	ТОО Юг-Электрокомплект	Пакетный выключатель ПВ2-10 2Р 10А	шт	3	887,95		2664		2664		2877	
											213		
162	167	ТОО Юг-Электрокомплект	Пакетный выключатель ПВ3-10 2Р 25А	шт	11	2440,71		26848		26848		28996	
											2148		

163	168	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	7100,61	127,94	28402	512	14371	9848	41310	
						3380	39,51	13520	158		3060		
164	169	С1247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	4	13716		54864		54864		59253	
											4389		
165	170	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7520,81	53,1	7521	53	2743	3402	11797	
						4725	0	4725	0		874		
166	171	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	479		479		479		517	
											38		
			Итого по разделу: 2. Аппараты напряжением до 1000В									3190267	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы.Лотки										
167	187	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6670	349,88	2,63	2333700	17542	87510	1605250	4254066	
						334,13	0,13	2228647	867		315116		
	187.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6469,9	10				64699			Казахстан 100%
	187.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	27,1736	836				22717,11			Казахстан 100%
168	188	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	181,8	27		4909		4909		5302	
											393		
169	189	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2474,5	32		79184		79184		85519	
											6335		
170	190	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2424	45		109080		109080		117806	
											8726		
171	191	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1555,4	92		143097		143097		154545	Казахстан
											11448		
172	192	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	101	134		13534		13534		14617	Казахстан
											1083		
173	193	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	440,02	2,91	22001	145	566	15337	40325	
						425,78	0,25	21289	12		2987		
	193.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,5	12				438			Казахстан 100%
	193.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1533	836				128,16			Казахстан 100%
174	194	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50,5	66		3333		3333		3600	
											267		
175	195	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	125	470,89	3,68	58861	459	3684	39438	106163	
						437,74	0,46	54718	57		7864		
	195.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	77,5	44				3410			Казахстан 100%
176	196	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	126,25	102		12878		12878		13908	
											1030		
177	197	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	547,1	4,89	21884	196	3683	12989	37663	
						450,14	0,87	18006	35		2790		
	197.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	20,4	177				3610,8			Казахстан 100%
178	198	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	40,4	148		5979		5979		6457	
											478		
179	199	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	90	453,87	3,93	40848	354	7399	23942	69973	
						367,73	1,74	33096	157		5183		
	199.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,33	227				755,91			

	199.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,2	636				4579,2				
	199.3	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,585	1664				973,44				
180	200	С1241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	90,9	753		68448		68448		73924	Казахстан	
											5476			
181	201	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	453,87	3,93	36310	314	6577	21281	62198		
						367,73	1,74	29418	139		4607			
	201.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,96	227				671,92				
	201.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,4	636				4070,4				
	201.3	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,52	1664				865,28				
182	202	С1241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	80,8	748		60438		60438		65273	Казахстан	
											4835			
183	203	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	70	498,7	83,36	34909	5835	1740	20497	59838		
						390,48	16,2	27334	1134		4432			
184	204	С1243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	70	574		40180		40180		43394	Казахстан	
											3214			
185	205	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	120	211		25320		25320		27346	Казахстан	
											2026			
186	206	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	70	43,97	9,97	3078	697	102	1859	5332		
						32,54	4,35	2278	304		395			
187	207	С1243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	60	314		18840		18840		20347	Казахстан	
											1507			
188	208	С1243-907-0501	Полка кабельная марки К 1160 У3	шт.	10	314		3140		3140		3391	Казахстан	
											251			
189	209	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,445	109097,96	16890,84	48549	7517	1082	30739	85631		
						89775	6163,56	39950	2743		6343			
190	210	С1243-907-0803	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	160	4258		681280		681280		735782	Казахстан	
											54502			
191	211	С1243-907-0802	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 100 мм	м	20	2096		41920		41920		45274	Казахстан	
											3354			
192	212	С1243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	120	146		17520		17520		18922		
											1402			
193	213	Ц13-080201-1001 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	200	1246	876,56	249200	175312	28332	77645	352993		
						227,78	311,42	45556	62284		26148			
194	214	С1214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	19,72	489		9643		9643		10414	Казахстан	
											771			
195	215	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1204		12040		12040		13003		
											963			
196	216	С1261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1954		39080		39080		42206		
											3126			
			Итого по разделу: 4. Трубы.Лотки									6575211		
			Раздел: 5. Кабели и провода											
197	217	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	79,2	513,22	201,15	40647	15931	5387	17726	63043		
						244,05	66,81	19329	5291		4670			
198	218	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	44	1049,6	480,47	46182	21141	2849	21250	72827		
						504,37	166,4	22192	7322		5394			
199	219	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		4023,8	371,16	163,45	1493474	657690	181111	634386	2298088		

				м кабеля			162,7	56,27	654672	226419		170229		
200	220	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,076296	286245		21839		21839		23587	Казахстан
											1747		
201	221	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,184832	380886		451286		451286		487389	Казахстан
											36103		
202	222	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,283568	541492		695042		695042		750645	Казахстан
											55603		
203	223	С1243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,026928	788801		21241		21241		22940	Казахстан
											1699		
204	224	С1243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,06732	484495		32616		32616		35226	Казахстан
											2609		
205	225	С1243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,020196	696375		14064		14064		15189	Казахстан
											1125		
206	226	С1243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,049368	618349		30527		30527		32969	Казахстан
											2442		
207	227	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,121176	862509		104515		104515		112877	Казахстан
											8361		
208	228	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,249084	1258135		313381		313381		338452	Казахстан
											25070		
209	229	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,31416	1749844		549731		549731		593710	Казахстан
											43978		
210	230	С1243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,083028	2738424		227366		227366		245555	Казахстан
											18189		
211	231	С1243-108-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,107712	4121259		443909		443909		479422	Казахстан
											35513		
212	232	С1243-108-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	км	0,062832	8655591		543848		543848		587356	Казахстан
											43508		
213	233	С1243-112-1122	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,04488	4663687		209306		209306		226051	Казахстан
											16745		
214	234	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,17952	326557		58623		58623		63313	Казахстан
											4690		
215	235	С1243-202-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	км	0,4488	483649		217062		217062		234427	
											17365		
			Итого по разделу: 5. Кабели и провода									6683064	

			Раздел: 6. Обогрев водосточных воронок										
			Раздел: 7. Заземление										
216	245	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**300**	**682,2**	**24,28**	**204660**	**7284**	**121776**	**56054**	**281571**	
						252	**7,51**	**75600**	**2253**		**20857**		
217	246	**Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**420**	**952,5**	**29,72**	**400050**	**12483**	**268498**	**88718**	**527869**	
						283,5	**9,88**	**119070**	**4150**		**39101**		
218	247	**Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30**	**657,75**	**24,28**	**19732**	**728**	**10499**	**6286**	**28099**	
						283,5	**7,51**	**8505**	**225**		**2081**		
219	248	**Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**700**	**421,75**	**17,03**	**295225**	**11921**	**95879**	**137138**	**466952**	
						267,75	**4,35**	**187425**	**3045**		**34589**		
220	249	**Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**370**	**674,38**	**4,64**	**249521**	**1716**	**20531**	**163953**	**446552**	
						614,25	**1,19**	**227272**	**440**		**33078**		
221	250	**С1243-142-0109**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**км**	**0,27**	**158098**		**42686**		**42686**		**46101**	**Казахстан**
											3415		
222	251	**С1243-142-0114**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**	**км**	**0,1**	**671907**		**67191**		**67191**		**72566**	**Казахстан**
											5375		
223	252	**Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**369,7**	**0**	**3697**	**0**	**380**	**2023**	**6178**	
						331,66	**0**	**3317**	**0**		**458**		
224	253	**С1247-202-0701**	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**10**	**479**		**4790**		**4790**		**5173**	
											383		
			Итого по разделу: 7. Заземление									**1881062**	
			Раздел: 8. Щиты										
225	254	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5503,19**	**126,15**	**5503**	**126**	**1731**	**2664**	**8820**	
						3645,65	**53,73**	**3646**	**54**		**653**		
	254.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	254.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	254.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	254.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
226	255	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**3243,74**	**27,9**	**25950**	**223**	**12911**	**9228**	**37992**	
						1602	**0**	**12816**	**0**		**2814**		
227	256	**С1247-201-0136**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2769**		**2769**		**2769**		**2991**	
											222		
228	257	**С1247-204-0759**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691**		**1691**		**1691**		**1826**	
											135		
229	258	**С1247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**7**	**622**		**4354**		**4354**		**4702**	
											348		
230	259	**С1261-404-0624**	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	**т**	**0,00185**	**890371**		**1647**		**1647**		**1779**	
											132		
231	260	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**6405,91**	**126,15**	**6406**	**126**	**2164**	**3002**	**10161**	
						4116,1	**53,73**	**4116**	**54**		**753**		
	260.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	260.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			

	260.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
232	261	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6052,06 3204	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2724	2335 671	9058	
233	262	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	3243,74 1602	27,9 0	48656 24030	418 0	24208	17302 5277	71235	
234	263	**С1247-201-0137**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
235	264	**С1247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
236	265	**С1247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	12	622		7464		7464	597	8061	
237	266	**С1247-204-2818**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	3	5307		15921		15921	1274	17195	
238	267	**С1261-404-0624**	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	т	0,00185	890371		1647		1647	132	1779	
239	268	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	6405,91 4116,1	126,15 53,73	19218 12348	378 161	6491	9007 2258	30483	
	268.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	636				1908			
	268.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	454				789,96			
	268.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	432264				2593,58			
240	269	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	6052,06 3204	124,34 39,51	18156 9612	373 119	8171	7006 2013	27175	
241	270	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	27	3243,74 1602	27,9 0	87581 43254	753 0	43574	31143 9498	128222	
242	271	**С1247-201-0137**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	шт.	3	3692		11076		11076	886	11962	
243	272	**С1247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	3	1815		5445		5445	436	5881	
244	273	**С1247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	21	622		13062		13062	1045	14107	
245	274	**С1247-204-2818**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	6	5307		31842		31842	2547	34389	
246	275	**С1261-404-0624**	**Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017**	т	0,00555	890371		4942		4942	395	5337	
247	276	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6405,91 4116,1	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
	276.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	276.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	276.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
248	277	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6052,06 3204	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2724	2335 671	9058	
249	278	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	3243,74 1602	27,9 0	38925 19224	335 0	19366	13841 4221	56987	
250	279	**С1247-201-0137**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**		1	3692		3692		3692		3987	

				шт.							295		
251	280	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
252	281	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	622		6842		6842		7389	
											547		
253	282	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	5307		5307		5307		5732	
											425		
254	283	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
255	284	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6405,91	126,15	6406	126	2164	3002	10161	
						4116,1	53,73	4116	54		753		
	284.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	284.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	284.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
256	285	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
257	286	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987	
						1602	0	19224	0		4221		
258	287	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692		3987	
											295		
259	288	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
260	289	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	622		6220		6220		6718	
											498		
261	290	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	5307		10614		10614		11463	
											849		
262	291	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
263	292	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6405,91	126,15	6406	126	2164	3002	10161	
						4116,1	53,73	4116	54		753		
	292.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	292.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	292.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
264	293	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
265	294	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996	
						1602	0	6408	0		1407		
266	295	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692		3987	
											295		
267	296	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
268	297	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488		2687	
											199		
269	298	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
270	299	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		4	5503,19	126,15	22013	505	6926	10654	35280	

				шкаф		3645,65	53,73	14583	215		2613		
	299.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	647579				1036,13			Казахстан 100%
	299.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	636				2544			
	299.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	454				1053,28			
	299.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	432264				1729,06			
271	300	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3243,74 1602	27,9 0	51900 25632	446 0	25821	18455 5628	75983	
272	301	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	4	2769		11076		11076	886	11962	
273	302	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1691		6764		6764	541	7305	
274	303	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	622		7464		7464	597	8061	
275	304	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0074	890371		6589		6589	527	7116	
276	305	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	5503,19 3645,65	126,15 53,73	11006 7291	252 107	3463	5327 1307	17640	
	305.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				518,06			Казахстан 100%
	305.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	636				1272			
	305.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	454				526,64			
	305.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
277	306	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74 1602	27,9 0	32437 16020	279 0	16138	11534 3518	47489	
278	307	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	2769		5538		5538	443	5981	
279	308	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	271	3653	
280	309	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	398	5374	
281	310	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0037	890371		3294		3294	264	3558	
282	311	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6405,91 4116,1	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
	311.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	311.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	311.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
283	312	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06 3204	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2724	2335 671	9058	
284	313	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3243,74 1602	27,9 0	38925 19224	335 0	19366	13841 4221	56987	
285	314	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
286	315	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	

287	316	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B"	шт.	11	622		6842		6842		7389	
											547		
288	317	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	5307		5307		5307		5732	
											425		
289	318	С1261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00185	890371		1647		1647		1779	
											132		
290	319	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7100,61	127,94	7101	128	3593	2462	10328	
						3380	39,51	3380	40		765		
291	320	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1Р 16А 4,5 кА "C"	шт.	1	527		527		527		569	
											42		
292	321	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462		1462		1462		1579	
											117		
			Итого по разделу: 8. Щиты									1025827	
			Раздел: 9. Светотехническое оборудование										
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 11. Трубы.Лотки										
293	365	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9860	349,88	2,63	3449817	25932	129363	2372979	6288620	
						334,13	0,13	3294522	1282		465824		
	365.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9564,2	10				95642			Казахстан 100%
	365.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	40,1696	836				33581,82			Казахстан 100%
294	366	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5797,4	27		156530		156530		169052	
											12522		
295	367	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4110,7	32		131542		131542		142065	
											10523		
296	368	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	50,5	92		4646		4646		5018	Казахстан
											372		
297	369	Ц13-080201-1001 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	200	1246	876,56	249200	175312	28332	77645	352993	
						227,78	311,42	45556	62284		26148		
298	370	С1214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	19,72	489		9643		9643		10414	Казахстан
											771		
299	371	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1204		8428		8428		9102	
											674		
300	372	С1261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1954		27356		27356		29544	
											2188		
			Итого по разделу: 11. Трубы.Лотки									7006808	
			Раздел: 12. Кабели и провода										
301	373	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10490	371,16	163,45	3893468	1714590	472155	1653837	5991089	
						162,7	56,27	1706723	590272		443784		
302	374	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,255	286245		72992		72992		78831	Казахстан
											5839		
303	375	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,2934	380886		2397068		2397068		2588833	Казахстан
											191765		

304	376	C1243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,836	484495		889533		889533	71163	960696	Казахстан
305	377	C1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,2134	541492		1198538		1198538	95883	1294421	Казахстан
306	378	C1243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	696375		71030		71030	5682	76712	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Кабели и провода									10990582	
			ИТОГО:					28856574	2885361	16028152	7701626	39464996	
								9719916	980079	223148	2906792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							223148			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		588628					
			Итого с временными									40053626	
			Зимние удорожания			1,35 %		537711					
			Итого с зимними удорожаниями									40591337	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		807364					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41398701	
			НДС			12 %		4967844					
			Итого с НДС									46366545	
			Скидка подрядчика			10%						4 636 654,50	
			Итого с вычетом скидки									41 729 890,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Тодат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Мирас Оразович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-06 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ,О) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления 1										
1	1	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		784	1704,16	20,74	1336062	16261	940957	377890	1851068	
				м трубопровода		483,22	8,62	378845	6758		137116		
	1.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	784	1191				933744			
2	2	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		104	1401,59	20,74	145766	2158	93354	50128	211565	
				м трубопровода		483,22	8,62	50255	897		15671		
	2.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	104	888				92352			
3	3	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		136	1995,34	20,74	271366	2820	202828	65553	363873	
				м трубопровода		483,22	8,62	65718	1172		26954		
	3.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	136	1481				201416			
4	4	**Е11-160301-0306 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		17,6	2786,78	42,93	49047	755	38098	10296	64090	
				м трубопровода		579,21	17,73	10194	312		4747		
	4.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17,6	2127				37435,2			
5	5	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		1041,6	105,24	1,38	109618	1438	729	105302	232114	
				м трубопровода		103,16	0	107451	0		17194		
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2083	568				118,33			
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,416	28				291,65			
	5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5208	483				251,55			
6	21	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		104	101,12	2,72	10517	283	4566	3934	15606	
				м2		54,49	0,33	5667	34		1156		

	21.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0094	439993				4118,33			
7	22	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		**60,8**	**111,9**	**3,51**	**6803**	**214**	**5136**	**1024**	**8454**	
				м2		**23,92**	**0,49**	**1454**	**30**		**626**		
	22.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,472	897				4908,38			
8	23	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		**403,2**	**770,02**	**82,12**	**310472**	**33111**	**133584**	**121736**	**466785**	
				м трубопровода		**356,59**	**40,68**	**143777**	**16402**		**34577**		
	23.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,7658	4580				26407,18			
	23.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	60,48	1740				105235,2			
9	24	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**		**160,16**	**276**		**44204**		**44204**		**47740**	
				м							**3536**		
10	25	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		**114,4**	**325**		**37180**		**37180**		**40154**	
				м							**2974**		
11	26	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**		**149,6**	**364**		**54454**		**54454**		**58810**	
				м							**4356**		
12	27	**С1234-303-0218**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**		**19,36**	**567**		**10977**		**10977**		**11855**	
				м							**878**		
			Итого по разделу: 1. Система отопления 1									**3372116**	
			Раздел: 2. Система отопления 2										
13	28	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		**224**	**1704,16**	**20,74**	**381732**	**4646**	**268845**	**107969**	**528877**	
				м трубопровода		**483,22**	**8,62**	**108242**	**1931**		**39176**		
	28.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	224	1191				266784			
14	29	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**17,6**	**1401,59**	**20,74**	**24668**	**366**	**15798**	**8483**	**35803**	
				м трубопровода		**483,22**	**8,62**	**8505**	**152**		**2652**		
	29.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	17,6	888				15628,8			
15	30	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**241,6**	**105,24**	**1,38**	**25426**	**334**	**169**	**24425**	**53838**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**24923**	**0**		**3988**		
	30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0483	568				27,45			
	30.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,416	28				67,65			
	30.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1208	483				58,35			
16	45	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**20,8**	**101,12**	**2,72**	**2103**	**57**	**914**	**786**	**3121**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**1134**	**7**		**231**		

	45.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0019	439993				823,67			
17	46	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1,76**	**111,9**	**3,51**	**197**	**6**	**149**	**30**	**245**	
						23,92	**0,49**	**42**	**1**		**18**		
	46.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1584	897				142,08			
18	47	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**217,6**	**770,02**	**82,12**	**167556**	**17870**	**72093**	**65699**	**251916**	
						356,59	**40,68**	**77594**	**8852**		**18661**		
	47.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,1117	4580				14251,49			
	47.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	32,64	1740				56793,6			
19	48	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**220**	**276**		**60720**		**60720**	**4858**	**65578**	
20	49	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,36**	**325**		**6292**		**6292**	**503**	**6795**	
			Итого по разделу: 2. Система отопления 2									**946174**	
			Раздел: 3. Система отопления 3										
21	50	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**1704,16**	**20,74**	**102250**	**1244**	**72012**	**28920**	**141663**	
						483,22	**8,62**	**28994**	**517**		**10494**		
	50.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	60	1191				71460			
22	51	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**54,4**	**1401,59**	**20,74**	**76246**	**1128**	**48831**	**26221**	**110665**	
						483,22	**8,62**	**26287**	**469**		**8198**		
	51.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	54,4	888				48307,2			
23	52	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**114,4**	**105,24**	**1,38**	**12039**	**158**	**80**	**11566**	**25493**	
						103,16	**0**	**11802**	**0**		**1888**		
	52.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0229	568				13			
	52.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,144	28				32,03			
	52.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0572	483				27,63			
24	65	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,08**	**101,12**	**2,72**	**1019**	**27**	**442**	**382**	**1513**	
						54,49	**0,33**	**550**	**3**		**112**		
	65.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	439993				399,16			
25	66	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**5,6**	**111,9**	**3,51**	**626**	**19**	**473**	**94**	**778**	
						23,92	**0,49**	**134**	**2**		**58**		
	66.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,504	897				452,09			
26	67	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**54,4**	**770,02**	**82,12**	**41889**	**4467**	**18023**	**16425**	**62978**	
						356,59	**40,68**	**19398**	**2213**		**4665**		
	67.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,7779	4580				3562,87			
	67.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	8,16	1740				14198,4			

27	68	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	59,84	325		19448		19448		21004	
										1556		
			Итого по разделу: 3. Система отопления 3								364096	
			Раздел: 4. Система отопления 4									
28	69	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	1704,16	20,74	136333	1659	96016	38560	188884	
						483,22	8,62	38658	690		13991		
	69.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	80	1191				95280			
29	70	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	67,2	1401,59	20,74	94187	1394	60321	32390	136704	
						483,22	8,62	32472	579		10126		
	70.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	67,2	888				59673,6			
30	71	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	51,2	1995,34	20,74	102162	1062	76358	24678	136987	
						483,22	8,62	24741	442		10147		
	71.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	51,2	1481				75827,2			
31	72	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	198,4	105,24	1,38	20880	274	139	20058	44213	
						103,16	0	20467	0		3275		
	72.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0397	568				22,54			
	72.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,984	28				55,55			
	72.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0992	483				47,91			
32	81	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)**	м2	17,6	101,12	2,72	1780	48	773	666	2642	
						54,49	0,33	959	6		196		
	81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016	439993				696,95			
33	82	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	8	111,9	3,51	895	28	676	134	1112	
						23,92	0,49	191	4		82		
	82.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,72	897				645,84			
34	83	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	99,2	770,02	82,12	76386	8146	32866	29951	114844	
						356,59	40,68	35374	4035		8507		
	83.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,4186	4580				6497			
	83.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	14,88	1740				25891,2			
35	84	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	52,8	325		17160		17160		18533	
											1373		
36	85	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	56,32	364		20501		20501		22141	
											1640		
			Итого по разделу: 4. Система отопления 4								666057	

			Раздел: 5. Система отопления 5											
37	86	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240**	**1704,16**	**20,74**	**408998**	**4978**	**288048**	**115681**	**566654**	
						483,22	**8,62**	**115973**	**2069**		**41974**		
	86.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	240	1191				285840			
38	87	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,4**	**1401,59**	**20,74**	**20183**	**298**	**12926**	**6941**	**29294**	
						483,22	**8,62**	**6958**	**124**		**2170**		
	87.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	14,4	888				12787,2			
39	88	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44**	**1995,34**	**20,74**	**87795**	**913**	**65621**	**21208**	**117723**	
						483,22	**8,62**	**21262**	**379**		**8720**		
	88.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	44	1481				65164			
40	89	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**298,4**	**105,24**	**1,38**	**31404**	**412**	**209**	**30167**	**66497**	
						103,16	**0**	**30783**	**0**		**4926**		
	89.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0597	568				33,9			
	89.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,984	28				83,55			
	89.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1492	483				72,06			
41	103	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)**	**м2**	**28**	**101,12**	**2,72**	**2831**	**77**	**1230**	**1059**	**4202**	
						54,49	**0,33**	**1526**	**10**		**311**		
	103.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025	439993				1108,78			
42	104	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**24**	**111,9**	**3,51**	**2686**	**85**	**2027**	**404**	**3337**	
						23,92	**0,49**	**574**	**12**		**247**		
	104.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,16	897				1937,52			
43	105	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**120**	**770,02**	**82,12**	**92402**	**9854**	**39757**	**36231**	**138924**	
						356,59	**40,68**	**42790**	**4882**		**10290**		
	105.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,716	4580				7859,28			
	105.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	18	1740				31320			
44	106	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**70,4**	**276**		**19430**		**19430**	**1554**	**20985**	
45	107	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2**	**325**		**4290**		**4290**	**343**	**4633**	
46	108	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**48,4**	**364**		**17618**		**17618**	**1410**	**19027**	
			Итого по разделу: 5. Система отопления 5									**971274**	

			Раздел: 6. Распределительный коллектор										
47	**109**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,8**	**5439,52**	**78,51**	**47868**	**690**	**36599**	**10621**	**63168**	
						1202,05	**29,49**	**10578**	**259**		**4679**		
	109.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	8,8	4095				36036			
48	**110**	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8,8**	**106,02**	**1,38**	**933**	**12**	**13**	**890**	**1968**	
						103,16	**0**	**908**	**0**		**146**		
	110.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0018	568				1			
	110.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3344	28				9,36			
	110.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	483				2,13			
49	**111**	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**4677**	**316,26**	**37416**	**2530**	**3790**	**31039**	**73931**	
						3887	**72,05**	**31096**	**576**		**5476**		
	111.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	206112				544,14			
	111.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0166	165361				2738,38			
50	**112**	**С1242-202-0309**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**17483**		**69932**		**69932**		**75527**	
											5595		
51	**113**	**С1242-202-0307**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**12022**		**24044**		**24044**		**25968**	
											1924		
52	**114**	**С1242-202-0308**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**14281**		**28562**		**28562**		**30847**	
											2285		
53	**115**	**С1242-204-0304**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**4**	**8727**		**34908**		**34908**		**37701**	
											2793		
54	**116**	**С1242-204-0303**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**8**	**7715**		**61720**		**61720**		**66658**	
											4938		
55	**117**	**С1242-204-0302**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**7107**		**14214**		**14214**		**15351**	
											1137		
56	**118**	**Е11-180701-0104**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**72985,12**	**481,85**	**145970**	**964**	**133583**	**11355**	**169911**	
						5711,78	**81,39**	**11424**	**163**		**12586**		
	118.1	261-302-0304	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dn входного патрубка 108 мм, Dn корпуса 377 мм	шт.	2	53662				107324			
57	**119**	**Е11-181001-0107**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**3227,72**	**569,39**	**3228**	**569**	**58**	**2700**	**6402**	
						2600,62	**154,41**	**2601**	**154**		**474**		
58	**120**	**С1242-404-0109**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	**шт.**	**1**	**48843**		**48843**		**48843**		**52750**	
											3907		
59	**121**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**3071**		**6142**		**6142**		**6633**	**Казахстан**
											491		
60	**122**	**Е11-180601-0101**	**Коллекторы пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**21644,31**	**246,86**	**43289**	**494**	**19803**	**22692**	**71259**	
						11496,06	**81,39**	**22992**	**163**		**5278**		
	122.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dn 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dn 57 мм	комплект	2	9802				19604			
61	**123**	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**		**2**	**235,21**	**0**	**470**	**0**	**37**	**425**	**967**	

				шт.		216,67	0	433	0		72			
62	124	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518		7039		
											521			
			Итого по разделу: 6. Распределительный коллектор									706080		
			ИТОГО:					5040652	121844	3395088	1464713	7025797		
								1523722	54298		520427			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения			1,5 %		105387						
			Итого с временными									7131183		
			Зимние удорожания			1,35 %		96271						
			Итого с зимними удорожаниями									7227454		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		144549						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7372003		
			НДС			12 %		884640						
			Итого с НДС									8256643		
			Скидка подрядчика			10%						825 664,30		
			Итого с вычетом скидки									7 430 978,70		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Плодородный грунт [ГП-4]										
1	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		16080	28,61	28,61	460049	460049	0	147962	656651	
				м3 грунта		0	12,78	0	205502		48641		
2	2	E11-010104-0113 #K=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		16080	99,05	99,05	1592724	1592724	0	512309	2273435	
				м3 грунта		0	44,25	0	711540		168402		
3	3	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		1172	28,61	28,61	33531	33531	0	10784	47861	
				м3 грунта		0	12,78	0	14978		3546		
4	4	E11-010104-0113 #K=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		1172	99,05	99,05	116086	116086	0	37340	165701	
				м3 грунта		0	44,25	0	51861		12274		
5	5	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		14908	128,62	123,73	1917467	1844567	5069	329956	2427217	
				м3 грунта		4,55	26,19	67831	390441		179794		
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,4908	3351				4995,67			Казахстан 100%
6	6	C3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		178896	34		6082464				6569061	
				т·км							486597		
7	7	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		14908	18,83	15,66	280718	233459	1043	108304	420143	
				м3 грунта		3,1	6,99	46214	104207		31122		
	7.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2982	3351				999,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Плодородный грунт [ГП-4]									12560069	
			Раздел: 2. Устройство выемки										
8	8	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		451,2	35,43	35,43	15986	15986	0	5142	22819	
				м3 грунта		0	15,83	0	7142		1690		

9	9	E11-010104-0114 #K=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	451,2	112,16 0	112,16 50,11	50606 0	50606 22610	0	16279 5351	72237	
10	10	E11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1560	10,88 0	10,88 4,69	16973 0	16973 7317	0	5268 1779	24020	
11	11	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1560	35,43 0	35,43 15,83	55270 0	55270 24694	0	17780 5844	78894	
12	12	E11-010104-0114 K=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1560	112,16 0	112,16 50,11	174970 0	174970 78171	0	56283 18500	249753	
13	13	E11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8409,6	167,53 167,53	0 0	1408860 1408860	0 0	0	1014379 193859	2617098	
14	14	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	975	107,28 0	107,28 46,92	104598 0	104598 45747	0	32938 11003	148539	
15	15	E11-010201-0206 K=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	975	9,31 0	9,31 3,56	9077 0	9077 3471	0	2499 926	12502	
			Итого по разделу: 2. Устройство выемки									3225864	
			Раздел: 3. Устройство насыпи										
16	16	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2207	35,43 0	35,43 15,83	78194 0	78194 34937	0	25155 8268	111617	
17	17	E11-010104-0114 #K=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2207	112,16 0	112,16 50,11	247537 0	247538 110593	0	79627 26173	353337	
18	18	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2207	107,28 0	107,28 46,92	236767 0	236767 103553	0	74558 24906	336231	
19	19	E11-010201-0206 K=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2207	9,31 0	9,31 3,56	20547 0	20547 7857	0	5657 2097	28301	
20	20	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6470	128,62 4,55	123,73 26,19	832172 29439	800534 169450	2200	143199 78030	1053400	
	20.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,647	3351				2168,1			Казахстан 100%
21	21	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	113225	34		3849650			307972	4157622	
			Итого по разделу: 3. Устройство насыпи									6040508	
			ИТОГО:					17584248	6091475	8312	2625419	21826439	
								1552344	2094070		1616774		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		327397					
			Итого с временными									22153836	
			Зимние удорожания			1,35 %		299077					
			Итого с зимними удорожаниями									22452913	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		449058					

			Итого с непредвидеными работами и затратами									22901971
			НДС			12 %		2748237				25650208
			Итого с НДС			10%						2 565 020,80
			Скидка подрядчика									23 085 187,20
			Итого с вычетом скидки									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050[illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Р[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060[illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **06-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	844,4334272	173,32	166,29	146357	140421	0	22672	182552	
						7,03	30,26	5936	25553		13523		
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,1164977	2430,12	0	63466	0	0	45696	117895	
						2430,12	0	63466	0		8733		
3	3	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	77,4014058	128,62	123,73	9956	9577	26	1713	12602	
						4,55	26,19	352	2027		933		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0077	3351				25,94			Казахстан 100%
4	4	C3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1354,524602	34		46054				49739	
											3685		
5	5	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3	77,4014058	18,83	15,66	1457	1212	5	563	2182	
						3,1	6,99	240	541		162		
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0015	3351				5,19			Казахстан 100%
6	6	E11-010105-0309	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1 (засыпка песком)**	м3 грунта	76,968	267,77	261,52	20610	20129	0	5086	27752	
						6,25	85,52	481	6583		2056		
7	7	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	19,242	962	0	18511	0	0	13328	34386	
						962	0	18511	0		2547		

8	8	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	105,831	2197		232511		232511		251112	
											18601		
9	9	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	557,5508153	19,77	19,77	11023	11022	0	3545	15734	
						0	8,83	0	4923		1166		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	557,5508153	96,45	82,01	53776	45725	1562	12641	71731	
						11,64	19,85	6490	11067		5314		
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	55,7551	28				1561,14			
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	557,5508153	186,35	83,32	103900	46455	0	58505	175397	
						103,03	42,71	57444	23813		12992		
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,3877039	1056,56	0	147272	0	0	106035	273571	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			1056,56	0	147272	0		20264		
												1214649	
			Раздел: 2. Элементы трубопровода										
13	15	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	538		4347		4347		4695	
											348		
14	18	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,574	1072		18839		18839		20346	
											1507		
15	21	С1241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	192,708	2471		476181		476181		514276	
											38095		
16	26	С1241-102-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	25004		301248		301248		325348	
											24100		
17	31	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	10004		80832		80832		87299	
											6467		
18	35	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,574	12461		218990		218990		236509	
											17519		
19	39	С1242-101-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082		91082		91082		98369	
											7287		
20	42	С1242-101-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	102237		204474		204474		220832	
											16358		
21	45	С1242-101-1106	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	179168		895840		895840		967507	
											71667		
22	46	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80)	фланец	10	1303,25	75,6	13032	756	612	11547	26545	
	46.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	1166,4	0	11664	0		1966		
						211214				612,52			
23	48	С1242-101-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	232843		465686		465686		502941	
											37255		
24	51	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	662		662		662		715	
											53		

25	52	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10	шт.	2	890		1780		1780		1922	
											142		
26	53	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	11	1663		18293		18293		19756	
											1463		
27	54	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10	шт.	4	3013		12052		12052		13016	
											964		
28	56	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812		3037	
											225		
29	58	С1241-116-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2030		8120		8120		8770	
											650		
30	60	С1241-116-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	23	3615		83145		83145		89797	
											6652		
31	62	С1241-116-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	4392		43920		43920		47434	
											3514		
32	63	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80)	фланец	1	997,41	56,7	997	57	46	885	2033	
	63.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	894,24	0	894	0		151		
						211214				46,47			
33	64	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80)	фланец	2	997,41	56,7	1995	113	93	1771	4067	
	64.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	894,24	0	1788	0		301		
						211214				92,93			
34	65	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80)	фланец	12	1303,25	75,6	15639	907	735	13857	31856	
	65.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	1166,4	0	13997	0		2360		
						211214				735,02			
35	66	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80)	фланец	6	1982,48	139,95	11895	840	558	10489	24175	
	66.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	1749,6	16,27	10498	98		1791		
						211214				557,6			
36	68	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1457		4371		4371		4721	
											350		
37	69	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2131		6393		6393		6904	
											511		
38	72	С1241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	4	3802		15208		15208		16425	
											1217		
39	73	С1241-210-0311	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 140х90, PN 10	шт.	2	3042		6084		6084		6571	
											487		
40	75	С1241-209-1008	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	3	2066		6198		6198		6694	
											496		

41	76	С1241-209-1106	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x90x140, PN 10	шт.	1	8077		8077		8077	646	8723	
42	78	С1241-113-0124	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5891		17673		17673	1414	19087	
43	79	С1241-114-0143	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2324		4648		4648	372	5020	
44	81	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115395		115395		115395	9232	124627	
45	83	С1244-404-0107	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	46786		140358		140358	11229	151587	
46	84	С1244-404-0109	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	49682		49682		49682	3975	53657	
47	86	С1251-101-0139 прим.	Знаки односторонние со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	2472		9888		9888	791	10679	
			Итого по разделу: 2. Элементы трубопровода									3665940	
			Раздел: 3. Колодцы водопроводные диам.1500 - 4 шт; диам.2000 - 3шт										
48	88	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	28527		114108		114108	9129	123237	
49	89	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	52906		158718		158718	12697	171415	
50	90	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	37143		148572		148572	11886	160458	
51	91	С1225-101-0614	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	72753		218259		218259	17461	235720	
52	92	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15396		30792		30792	2463	33255	
53	93	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21266		148862		148862	11909	160771	
54	94	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	36506		146024		146024	11682	157706	
55	95	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25412		50824		50824	4066	54890	
56	96	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	5156		46404		46404	3712	50116	
57	97	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	4032		68544		68544	5484	74028	
58	101	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	30272		90816		90816		98081	

				комплект								7265	
59	102	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18935		75740		75740			81799
												6059	
			Итого по разделу: 3. Колодцы водопроводные диам.1500 - 4 шт; диам.2000 - 3шт										1401476
			ИТОГО:					5508390	277213	4846089	308333		6282069
								339032	74604		465344		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1.5 %		94231					6376298
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		86080					6462378
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		129248					6591626
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		790995					7382621
			Итого с НДС										738 262,10
			Скидка подрядчика			10%							8 358.90
			Итого с вычетом скидки										

1,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 080940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Райтдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140003927
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140006536
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **06-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	661,4485933	173,32	166,29	114642	109992	0	17759	142993	
						7,03	30,26	4650	20015		10592		
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	20,457173	2430,12	0	49713	0	0	35794	92348	
						2430,12	0	49713	0		6841		
3	3	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	38,4867571	128,62	123,73	4950	4762	14	851	6266	
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0038	4,55 3351	26,19	176	1008	12,9	464		Казахстан 100%
4	4	C3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	673,5182485	34		22900				24732	
5	5	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3	38,4867571	18,83	15,66	725	603	3	1832 280	1085	
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0008	3,1 3351	6,99	120	269	2,58	80		Казахстан 100%
6	6	E11-010105-0309	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1 (засыпка песком)**	м3 грунта	99,108	267,77	261,52	26538	25918	0	6548	35734	
						6,25	85,52	619	8475		2647		
7	7	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	24,777	962	0	23836	0	0	17161	44276	
						962	0	23836	0		3280		
8	8	C1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	136,2735	2197		299393		299393		323345	
9	9	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	381,4272074	19,77	19,77	7541	7540	0	23952 2425	10763	
						0	8,83	0	3368		797		
10	10	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	381,4272074	186,35	83,32	71079	31781	0	40024	119992	
						103,03	42,71	39299	16291		8888		

11	11	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,3568018	1056,56	0	100751	0	0	72540	187154	
12	12	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	476,7840092	1056,56	0	100751	0		13864		
						96,45	82,01	45986	39101	1335	10810	61340	
	12.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	47,6784	11,64	19,85	5549	9464		4544		
13	13	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	42,75	28				1335			
						3874,36	183,68	165629	7853	103314	56328	239713	
	13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,025	1273,98	56,94	54463	2435		17756		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			2197				103313,93			Казахстан 100%
												1289739	
			Раздел: 2. Элементы трубопроводов										
14	15	C1241-204-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	349,3488	1836		641404		641404		692716	
15	16	C1241-211-0802	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	58	1131		65598		65598	51312	70846	
16	17	C1241-229-0102	Кольца уплотнительные для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	шт.	116	377		43732		43732	5248	47231	
			Итого по разделу: 2. Элементы трубопроводов								3499		
												810793	
			Раздел: 3. Колодцы										
17	20	C1213-101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,056359	49283		2778		2778		3000	
18	21	C1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	12177		109593		109593	222	118360	
19	22	C1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13942		69710		69710	8767	75287	
20	23	C1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9550		38200		38200	5577	41256	
21	24	C1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11632		104688		104688	3056	113063	
22	25	C1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	5156		41248		41248	8375	44548	
23	26	C1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	4032		108864		108864	3300	117573	
24	27	C1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	30272		90816		90816	8709	98081	
25	28	C1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18935		113610		113610	7265	122699	
26	34	C1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2254359	49283		11110		11110	9089	11999	
27	35	C1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	28527		199689		199689	889	215664	
28	36	C1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15396		76980		76980	15975	83138	
29	37	C1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21266		106330		106330	6158	114836	
30	38	C1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	31152		218064		218064	8506	235509	
											17445		

31	39	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	5156		36092		36092	2887	38979
32	40	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	4032		96768		96768	7741	104509
33	41	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272		30272		30272	2422	32694
34	42	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18935		113610		113610	9089	122699
35	50	КП ТОО "Alta Grooup"	Жироуловитель производительностью 3,8 л/сек; Alta M-OS 25-1680	шт	1	1619608,93		1619609		1619609		1619609
			Отпускная цена			1619609		1619609				
			Сметная стоимость оборудования					*1619609*				
36	51	СКП ТОО "Alta Grooup"	Удлинительная горловина диам 630х1000 (системы Alta M-OS 25-1680)	шт	2	58348,55		116697		116697	9336	126033
			Итого по разделу: 3. Колодцы									3439536
			ИТОГО:					4989143	227551	2839912	260520	5540070
								279172	61325	1619609	290404	
			В том числе :							1619609		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		58807				5598876
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		53720				5652596
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80660				5733256
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		687991				6421247
			Итого с НДС									642 124,70
			Скидка подрядчика			10%						5 779 122,30
			Итого с вычетом скидки									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940008530

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 050540005978

(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 93/04/21 от 11.05.2021

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 2. Инструментальная										
			Раздел: 3. Кабинет школьного охраны										
			Раздел: 4. Учительская-методическая										
			Раздел: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
			Раздел: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
			Раздел: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
			Раздел: 8. Узел связи										
			Раздел: 9. Обеденный зал на 200 мест										
1	73	ТОО L4L	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630 мм), 630х705х1185 (поставка заказчика)	компл.	1	194260		0		194260		194260	
2	75	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	5	40885		0		204425		204425	
			Итого по разделу: 9. Обеденный зал на 200 мест									398685	
			Раздел: 10. Кабинет зав.производством										
			Раздел: 11. Гардероб персонала										
			Раздел: 12. Санузел для персонала столовой										
			Раздел: 13. Камера для пищевых отходов										
			Раздел: 14. Загрузочная										
			Раздел: 15. Кладовая овощей										
3	93	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	4	154177		0		616708		616708	
4	94	ТОО L4L	Подтоварник кухонный ПК-7-5, 1500х700х420 мм (поставка заказчика)	шт.	2	84140		0		168280		168280	
			Итого по разделу: 15. Кладовая овощей									784988	
			Раздел: 16. Овощной цех первичной обработки										
5	96	ТОО L4L	Машина Картофелеочистительная МОК-300, 650х450х1000,3ф 0.75кВт h400 ХВ d-1/2" К-тран (поставка заказчика)	шт.	1	345600		0		345600		345600	
6	100	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0		42000		42000	
			Итого по разделу: 16. Овощной цех первичной обработки									387600	

			Раздел: 17. Загрузка. Овощной цех												
7	102	ТОО L4L	Машина овощерезательная МРП-300, 640x355x605, 3ф 0.75кВт h=1300 шр (поставка заказчика)	компл.	1	298000		0				298000		298000	
8	104	ТОО L4L	Шкаф холодильный SM105-S, 697x2028x620 (поставка заказчика)	шт.	1	289404		0				289404		289404	
9	106	ТОО L4L	Ванна моечная односекционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600x600x870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	84821		0				84821		84821	
10	107	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-5, 1500x700 x850 (поставка заказчика)	шт.	1	14400		0				14400		14400	
11	108	ТОО L4L	Стеллаж К-4-5, 500x1400x1740 (поставка заказчика)	шт.	1	175020		0				175020		175020	
			Итого по разделу: 17. Загрузка. Овощной цех											861645	
			Раздел: 18. Комната технического персонала												
			Раздел: 19. Мясной цех												
12	114	ТОО L4L	Мясорубка МИМ-300, 680x370x441 3ф 1.5 кВт шр (поставка заказчика)	шт.	2	342000		0				684000		684000	
13	116	ТОО L4L	Шкаф холодильный среднетемпературный R-1400M, 1600x725x1950 (поставка заказчика)	шт.	1	345000		0				345000		345000	
14	120	ТОО L4L	Пила для резки мяса, HLS-1650, длина лезвия 1650 мм,520x520x960 (поставка заказчика)	шт.	1	281300		0				281300		281300	
15	123	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	2	42000		0				84000		84000	
			Итого по разделу: 19. Мясной цех											1394300	
			Раздел: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф												
16	126	ТОО L4L	Стеллаж СК-3-4, 400x1200x1740 (поставка заказчика)	шт.	8	146980		0				1175840		1175840	
17	127	ТОО L4L	Стеллаж СК-4-5, 500x1400x1740 (поставка заказчика)	шт.	8	184019		0				1472152		1472152	
			Итого по разделу: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф											2647992	
			Раздел: 21. Охлаждаемая камера замороженных п/ф												
			Раздел: 22. Охлаждаемая камера гастрономии												
18	135	ТОО L4L	Стеллаж К-4-5, 500x1400x1740 (поставка заказчика)	шт.	8	175020		0				1400160		1400160	
			Итого по разделу: 22. Охлаждаемая камера гастрономии											1400160	
			Раздел: 23. Охлаждаемая камера овощных п/ф												
			Раздел: 24. Цех мучных изделии												
19	141	ТОО L4L	Машина взбивальная HLB-7, 480x0x410 (поставка заказчика)	шт.	1	198000		0				198000		198000	
20	142	ТОО L4L	Машина тестомесительная SM-25, 550x830x1050 загруз-12.5кг выход теста -25кг (поставка заказчика)	шт.	1	924000		0				924000		924000	
21	144	ТОО L4L	Шкаф холодильный SM105-S, 697x2028x620 (поставка заказчика)	шт.	1	289404		0				289404		289404	
22	146	ТОО L4L	Ванна моечная односекционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600x600x870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	84821		0				84821		84821	
23	149	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-2, 1000x700 x850 (поставка заказчика)	шт.	1	122400		0				122400		122400	
24	150	ТОО L4L	Стол кондитерский СКР-7-2, 1400x700x860 столешница-дерево(бук) каркас крашеный (поставка заказчика)	шт.	2	136230		0				272460		272460	

25	151	ТОО L4L	Тележка шпилька для гастроемкостей ТШГ-14-1/1, 14 уровней для GN 1/1с,все нерж. (поставка заказчика)	шт.	1	99800		0			99800		
26	152	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0			42000		
			Итого по разделу: 24. Цех мучных изделии								2032885		
			Раздел: 25. Холодный цех										
27	154	ТОО L4L	Машина овощерезательная МРП-300, 640х355х605, 3ф 0.75кВт h=1300 шр (поставка заказчика)	компл.	1	298000		0			298000		
28	156	ТОО L4L	Шкаф холодильный R-1400M, 1600х725х1950 (поставка заказчика)	шт.	1	345000		0			345000		
29	158	ТОО L4L	Ванна моечная одиосекционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600х600х870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	84821		0			84821		
30	161	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-2, 1000х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	1	122400		0			122400		
31	163	ТОО L4L	Тележка шпилька для гастроемкостей ТШГ-14-1/1, 14 уровней для GN 1/1, все нерж. (поставка заказчика)	шт.	1	99800		0			99800		
32	164	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0			42000		
			Итого по разделу: 25. Холодный цех								992021		
			Раздел: 26. Хлеборезка										
33	166	ТОО L4L	Хлеборезка АХМ, 710х680х 580 (поставка заказчика)	шт.	1	425000		0			425000		
34	167	ТОО L4L	Шкаф для хлеба распашной (поставка заказчика)	шт.	2	164500		0			329000		
			Итого по разделу: 26. Хлеборезка								754000		
			Раздел: 27. Кладовая сухих продуктов										
35	168	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	8	154177		0			1233416		
			Итого по разделу: 27. Кладовая сухих продуктов								1233416		
			Раздел: 28. Кладовая и моечная тары										
36	171	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	154177		0			308354		
			Итого по разделу: 28. Кладовая и моечная тары								308354		
			Раздел: 29. Моечная кухонной посуды										
37	173	ТОО L4L	Ванна моечная-котломойка ВМП-9-1, 800х800х500 мм (поставка заказчика)	шт.	2	223214		0			446428		
38	174	ТОО L4L	Ванна моечная 1-о секционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600х600х870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	84821		0			84821		
39	175	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	154177		0			308354		
40	176	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0			42000		
41	178	ТОО L4L	Машина посудомоечная купольная МПК-700К-0,1, 740х850х1490 , 700 тарелок/час Х.Г..В. диам.3/4", К.диам.50,33ф,10.5 кВт, h=400,вытяжка 700 м3/4 (поставка заказчика)	шт	1	920000		0			920000		
42	183	ТОО L4L	Ванна моечная 2-х секционная ВСМЦ-2/1200, 1200х600х870 Х.Г.В.диам.1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	111607		0			111607		
43	184	ТОО L4L	Раздаточный стол СПМР-6-1, 600х605 (поставка заказчика)		1	97475		0			97475		

				шт.						97475			
44	185	ТОО L4L	Стол для сбора отходов, СО-4, 1400х700х860 (поставка заказчика)	шт.	1	82400		0		82400		82400	
45	186	ТОО L4L	Стол островной без полки СПРО-6-2, 1000х600х850 (поставка заказчика)	шт.	1	45000		0		45000		45000	
46	187	ТОО L4L	Полка для сушки тарелок ПСТ-2 1000х300-настенная (поставка заказчика)	шт.	1	69175		0		69175		69175	
47	188	ТОО L4L	Тележка для сбора грязной посуды ТС-100, 1000х500 (поставка заказчика)	шт.	2	143000		0		286000		286000	
48	190	ТОО L4L	Стелляж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	1	154177		0		154177		154177	
			Итого по разделу: 29. Моечная кухонной посуды									2647437	
			Раздел: 30. Горячий цех										
49	194	ТОО L4L	Кипятильник для воды КВЭ-30, ф-306 Н-608 (поставка заказчика)	шт.	1	132100		0		132100		132100	
50	196	ТОО L4L	Сковорода электрическая, ЭСК-80-0,27-40, 800х860х940 (поставка заказчика)	компл.	2	583335		0		1166670		1166670	
51	198	ТОО L4L	Электрическая 4-х конфорочная плита на подставке без дух. 840х850 х860, ЭПК-48П (поставка заказчика)	компл.	2	255000		0		510000		510000	
52	200	ТОО L4L	Шкаф жарочный ШЖЭ-3, 840 х897х1475 (поставка заказчика)	шт.	1	500000		0		500000		500000	
53	202	ТОО L4L	Котел пищеварочный 100л сливной кран пар. Рубашка, КПЭМ-100/9Т, 840х970х1110 (поставка заказчика)	шт.	1	985000		0		985000		985000	
54	205	ТОО L4L	Мярмит для 1-х блюд, 2 конфорки, 3 полки, подсветка ПМЭС-70Т, 1120х705/1030х870/1480 1ф 2кВт (поставка заказчика)	компл.	1	197500		0		197500		197500	
55	207	ТОО L4L	Прилавок-холодильный ПВВ-70км, 1120х705/1030х870/1480 1ф 0.581кВт R 404 а (поставка заказчика)	шт.	1	997053		0		997053		997053	
56	208	ТОО L4L	Прилавок нейтральный ПГН-70М, 630х705/1030х 870/1480 (поставка заказчика)	компл.	1	298346		0		298346		298346	
57	209	ТОО L4L	Прилавок кассовый ККУ, 1120х705/1030х870/1480 (поставка заказчика)	компл.	1	154253		0		154253		154253	
58	212	ТОО L4L	Зонт островный вытяжной ЗВО-2000/2000, 2000х2000х500 (поставка заказчика)	шт.	1	54200		0		54200		54200	
59	213	ТОО L4L	Зонт пристенный вытяжной 920х900х450 ЗВЭ900-1.5-П, 31ф 220в 0.5 кВт (поставка заказчика)	шт.	2	41000		0		82000		82000	
60	215	ТОО L4L	Стол островной с полкой СПРО-7-7, 1800х700х 850 (поставка заказчика)	шт.	2	61520		0		123040		123040	
61	216	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-2, 1000х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	3	122400		0		367200		367200	
62	217	ТОО L4L	Стол островной без полки СПРО-6-2, 1000х600х850 (поставка заказчика)	шт.	1	45000		0		45000		45000	
63	218	ТОО L4L	Подставка под кипятильник ПК-420, 400х400х420, вес 5,7кг (поставка заказчика)	шт.	1	26700		0		26700		26700	
64	219	ТОО L4L	Тележка шпильки для гастроемкостей ТШГ-14-1/1, 14 уровней для GN 1/1 все нерж. (поставка заказчика)	шт.	1	99800		0		99800		99800	

65	220	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500x1000x1740 (поставка заказчика)	шт.	1	154177		0		154177		154177	
			Итого по разделу: 30. Горячий цех									5893039	
			Раздел: 31. Санузел для мальчиков										
66	222	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 31. Санузел для мальчиков									40885	
			Раздел: 32. Санузел для девочек										
67	224	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 32. Санузел для девочек									40885	
			Раздел: 33. Инструментальная										
			Раздел: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)										
			Раздел: 35. Комната для личной гигиены персонала										
68	240	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 35. Комната для личной гигиены персонала									40885	
			Раздел: 36. Женский санузел для персонала										
69	242	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 36. Женский санузел для персонала									40885	
			Раздел: 37. Мужской санузел для персонала										
70	244	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 37. Мужской санузел для персонала									40885	
			Раздел: 38. Рекреация										
			Раздел: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)										
			Раздел: 40. Коридор										
			Раздел: 41. Коридор										
			Раздел: 42. Санузел для мальчиков										
71	259	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 42. Санузел для мальчиков									40885	
			Раздел: 43. Санузел для девочек										
72	261	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 43. Санузел для девочек									40885	
			Раздел: 44. Санузел для МГН										
			Раздел: 45. Комната для личной гигиены для девочек										
			Раздел: 46. Холл										
			Раздел: 47. Книгохранилище										
			Раздел: 48. Читальный зал										
			Раздел: 49. Санузел для медперсонала										
73	283	ТОО L4L	Электросушитель для рук 1ф 1.4 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 49. Санузел для медперсонала									40885	
			Раздел: 50. Процедурная										
			Раздел: 51. Кабинет врача										
			Раздел: 52. Кабинет психолога и логопеда										
			Раздел: 53. Архив										
			Раздел: 54. Коридор										
			Раздел: 55. Кабинет школьного методиста										
			Раздел: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 59. Лаборантская										

			Раздел: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)										
			Раздел: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)										
			Раздел: 62. Лаборантская										
			Раздел: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)										
			Раздел: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)										
			Раздел: 65. Инвентарная										
			Раздел: 66. Раздевалка										
			Раздел: 67. Душевая										
			Раздел: 68. Душевая										
			Раздел: 69. Душевая										
			Раздел: 70. Душевая										
			Раздел: 71. Раздевалка										
			Раздел: 72. Спортзал										
			Раздел: 73. Инвентарная-инструкторская										
			Раздел: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря										
			Раздел: 75. Коридор										
			Раздел: 76. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 77. Санузел для девочек										
			Раздел: 78. Универсальный класс (самоуправления)										
			Раздел: 79. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 80. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 81. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 82. Рекреация										
			Раздел: 83. Коридор										
			Раздел: 84. Учебный кабинет (Информатика)										
			Раздел: 85. Рекреация										
			Раздел: 86. Помещение хранения уборочного инвентаря										
			Раздел: 87. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 88. Санузел для девочек										
			Раздел: 89. Санузел для МГН										
			Раздел: 90. Артистическая										
			Раздел: 91. Артистическая										
			Раздел: 92. Сцена										
			Раздел: 93. Зрительный зал (180 мест)										
			Раздел: 94. Холл										
			Раздел: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 96. Лаборантская										
74	581	ТОО L4L	Стол для весов с гранитной плитой (поставка заказчика)	шт.	1	78035		0				78035	
			Итого по разделу: 96. Лаборантская							78035			
												78035	
			Раздел: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 99. Кабинет завучей										
			Раздел: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
			Раздел: 101. Лаборантская										
75	631	ТОО L4L	Стол для весов с гранитной плитой (поставка заказчика)	шт.	1	78035		0				78035	
			Итого по разделу: 101. Лаборантская							78035			
												78035	
			Раздел: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 104. Кабинет завучей										
			Раздел: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
			Раздел: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)										
			Раздел: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)										
			Раздел: 108. Оружейная										
			Раздел: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)										
			Раздел: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)										
			Раздел: 111. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 112. Санузел для девочек										
			Раздел: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)										
			Раздел: 114. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 115. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 116. Мужской санузел для персонала										

		Раздел: 117. Рекреация										
		Раздел: 118. Коридор										
		Раздел: 119. Рекреация										
		Раздел: 120. Инструментальная										
		Раздел: 121. Санузел для мальчиков										
		Раздел: 122. Санузел для девочек										
		Раздел: 123. Санузел для МГН										
		Раздел: 124. Комната для личной гигиены для девочек										
		ИТОГО:					22219672	0				
							0	0	22219672			
		В том числе :							22219672			
		Стоимость оборудования, всего							22219672			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения			1,5 %		0					22219672
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			1,35 %		0					22219672
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					22219672
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		НДС			12 %		2666361					24886033
		Итого с НДС										
	Справочно:											
		Оборудование поставки заказчика					22219672					
		НДС на оборудование поставки заказчика в общей сумме НДС			12 %		2666361					
		Скидка подрядчика			10%							2 488 603,30
		Итого с вычетом скидки										22 397 429,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 080840000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рыскалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140003975
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016580
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **07-01-05 ОГРАЖДЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ограждение территории школы										
1	1	У86-010602-0304 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12**	**секция**	**30,0000001**	**59255** 16719	**5687** 2119	**1777650** 501570	**170610** 63570	**1105470**	**528240** 184470	**2490360**	
2	3	У86-010602-0302 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**71,3373028**	**60764** 17920	**6844** 2542	**4334740** 1278364	**488233** 181339	**2568143**	**1296270** 450495	**6081505**	
			ИТОГО:					**6112390** 1779934	**658843** 244909	**3673613**	**1824510** 634965	**8571865**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**128578**					
			Итого с временными									**8700443**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**117456**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8817899**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**176358**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8994257**	
			НДС			**12 %**		**1079311**					
			Итого с НДС									**10073568**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 007 356,79**	

Итого с вычетом скидки	**9 066 211,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Канстройгрупп-Т" БИН 050940000578
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рахметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013378
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :