Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№115	11.08.2023 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**63 258 894,41**	**56 481 155,72**							**6 777 738,69**	**63 258 894,41**
Акт приемки выполненных работ №1		**45 668 478,40**	**43 723 098,40**			**1 945 380,00**			**5 480 217,41**	51 148 695,81
Акт приемки выполненных работ №2		**10 812 677,32**	**10 306 016,32**			**506 661,00**			**1 297 521,28**	12 110 198,60

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководителя **Мадияр Т.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Эксперт **Болеков Т.**

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажі** Заказ 173

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 115 от 11.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь

Наружные сети подводящего газоснабжения (Внеплощадочные сети)

Основание: РП 0147/2022 - ГСН

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления													
1.1 Газопровод подземный													
1	1	1124-0202-0109	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	117 042,83	17 880,31	117 043	17 880	50 569	48 108	178 363	
						48 593,58	-	48 594	-	-	13 212		

2	2	241-113-0135	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х8 мм	1 шт.	1	65 551,00	-	65 551	-	65 551	-	70 795	
						-	-	-	-	-	5 244		
3	3	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	1 м	0,5	49 813,00	-	24 907	-	24 907	-	26 899	
						-	-	-	-	-	1 993		
4	4	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	1 шт.	1	36 180,00	-	36 180	-	36 180	-	39 074	
						-	-	-	-	-	2 894		
5	5	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	1 м	0,5	37 695,00	-	18 848	-	18 848	-	20 356	
						-	-	-	-	-	1 508		
6	6	241-114-0223	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	1 шт.	1	33 209,00	-	33 209	-	33 209	-	35 866	
						-	-	-	-	-	2 657		

7	7	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	0,5	15 384,00	-	7 692	-	7 692	-	8 307	
						-	-	-	-	-	615		
8	8	241-114-0209	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х10,0-108х6,0 мм	1 шт.	1	4 414,00	-	4 414	-	4 414	-	4 767	
						-	-	-	-	-	353		
9	9	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт.	1	4 027,00	-	4 027	-	4 027	-	4 349	
						-	-	-	-	-	322		
10	10	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0025	3 570 567,61	1 100 340,53	8 926	2 751	4 502	2 418	12 252	
						669 498,72	307 382,57	1 674	768	-	908		
11	11	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обра ная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	2031,972	228,01	228 01	463 310	463 310	-	99 881	608 246	

						-	68,27	-	138 723	-	45 055		
12	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	60,9	2 853,33	-	173 768	-	-	125 113	322 791	
						2 853,33	-	173 768	-	-	23 910		
13	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	660,39	1 240,76	-	819 385	-	-	589 957	1 522 089	
						1 240,76	-	819 385	-	-	112 747		
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1371,602	37,42	37,42	51 325	51 325	-	10 241	66 491	
						-	10,37	-	14 224	-	4 925		
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1371,602	236,84	115,88	324 850	158 941	-	168 980	533 336	
						120,96	50,15	165 909	68 786	-	39 506		
16	16	1122-0501-0401	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	5,839	564 148,56	265 501,60	3 294 063	1 550 264	-	2 182 049	5 914 201	
						298 646,96	78 830,31	1 743 800	460 290	-	438 089		
17	17	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	5897,39	2 619,00	-	15 445 264	-	15 445 264	-	16 680 885	
						-	-	-	-	-	1 235 621		

18	18	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (аварийный запас трубы)	1 м	18	2 619,00	-	47 142	-	47 142	-	50 913	
						-	-	-	-	-	3 771		
19	19	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	6	1 720,26	266,62	10 322	1 600	-	9 603	21 519	
						1 453,64	1,34	8 722	8	-	1 594		
20	20	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	2	7 363,00	-	14 726	-	14 726	-	15 904	
						-	-	-	-	-	1 178		
21	21	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	4 170,00	-	8 340	-	8 340	-	9 007	
						-	-	-	-	-	667		
22	22	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 726,00	-	3 452	-	3 452	-	3 728	
						-	-	-	-	-	276		
23	23	1308-0201-0405	Лента в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	5839	7,44	0,84	43 442	4 905	-	29 302	78 564	
						6,60	0,37	38 537	2 160	-	5 820		
24	24	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегаю ,их подземных коммуникациях "Газ" размерами ?50 м х 0,2 м	1 м	5897,39	17,00	-	100 256	-	100 256	-	108 276	

						-	-	-	-	-	8 020		
25	25	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	5,839	72 317,90	27 895,34	422 264	162 881	-	207 346	679 979	
						44 422,56	13 791,41	259 383	80 528	-	50 369		
26	26	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	1 км	5,89739	28 877,00	-	170 299	-	170 299	-	183 923	
						-	-	-	-	-	13 624		
27	27	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	5,839	1 299 505,05	1 092 132,66	7 587 810	6 376 963	66 012	2 118 263	10 482 559	
						196 067,07	202 590,37	1 144 836	1 182 925	-	776 486		
28	28	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	58	1 404,46	35,64	81 459	2 067	4 675	45 577	137 199	
						1 288,22	-	74 717	-	-	10 163		
29	29	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках (Опознавательный знак). Установка НР=108%	шт.	16	864,36	1 153,95	109 830	18 463	9 472	95 015	221 233	
						5 118,43	380,13	81 895	6 082	-	16 388		

30	30	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	57,6	2 123,00	-	122 285	-	122 285	-	132 068	
						-	-	-	-	-	9 783		
31	31	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,01184	409 406,00	-	4 847	-	4 847	-	5 235	
						-	-	-	-	-	388		
32	32	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00002	408 199,00	-	7	-	7	-	8	
						-	-	-	-	-	1		
33	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,8	12 834,66	2 592,55	10 268	2 074	7 196	1 718	12 945	
						1 247,31	1 061,40	998	849	-	959		
34	34	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91%	м3	1,6	37 188,08	1 659,27	59 501	2 655	53 955	3 136	67 648	
						1 807,19	346,34	2 892	554	-	5 011		
35	35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	15	111,47	3,15	1 672	47	716	631	2 487	
						60,57	0,36	909	5	-	184		
36	36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	15	187,19	4,57	2 808	69	1 678	740	3 832	
						70,76	0,72	1 061	11	-	284		
1.2 Переход через автомобильную дорогу													

37	37	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	135	228,01	228,01	30 781	30 781	-	6 636	40 410	
						-	68,27	-	9 216	-	2 993		
38	38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,06	1 240,76	-	26 130	-	-	18 814	48 540	
						1 240,76	-	26 130	-	-	3 596		
39	39	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	113,94	37,42	37,42	4 264	4 264	-	851	5 524	
						-	10,37	-	1 182	-	409		
40	40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	113,94	236,84	115,88	26 986	13 203	-	14 037	44 305	
						120,96	50,15	13 782	5 714	-	3 282		
41	41	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 125 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	47	8 355,07	4 762,19	392 688	223 823	122 361	91 888	523 342	
						989,46	985,33	46 505	46 311	-	38 766		
42	42	241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	1 м	47	4 896,00	-	230 112	-	230 112	-	248 521	

						-	-	-	-	-	18 409		
43	43	1122-1401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	65	1 862,28	11,64	121 048	757	15 492	103 961	243 010	
						1 612,30	3,25	104 800	211	-	18 001		
44	44	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	65,65	2 619,00	-	171 937	-	171 937	-	185 692	
						-	-	-	-	-	13 755		
45	45	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	5	1 720,26	266,62	8 601	1 333	-	8 003	17 932	
						1 453,64	1,34	7 268	7	-	1 328		
46	46	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	5	1 726,00	-	8 630	-	8 630	-	9 320	
						-	-	-	-	-	690		
47	47	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,156;К1трм=0,156;К1экс=0,156;К1мат=0,156;	футляр	1	6 743,10	845,31	6 743	845	3 748	2 143	9 597	
						2 150,04	14,90	2 150	15	-	711		
48	48	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99%	шт.	1	12 863,13	3 230,52	12 863	3 231	4 563	6 130	20 513	
						5 070,01	1 121,74	5 070	1 122	-	1 520		
49	49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,36	37 164,62	1 659,27	13 379	597	12 131	706	15 212	
						1 807,19	346,34	651	125	-	1 127		
50	50	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	2 055,17	294,58	2 055	295	-	1 940	4 315	

						1 760,59	2,67	1 761	3	-	320		
51	51	241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	1 шт.	1	6 810,00	-	6 810	-	6 810	-	7 355	Казахстан
						-	-	-	-	-	545		
52	52	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	3	1 490,35	128,37	4 471	385	-	4 496	9 684	
						1 361,98	0,38	4 086	1	-	717		
53	53	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	701,00	-	701	-	701	-	757	
						-	-	-	-	-	56		
54	54	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	1	2 430,00	-	2 430	-	2 430	-	2 624	
						-	-	-	-	-	194		
55	55	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	2 103,00	-	2 103	-	2 103	-	2 271	
						-	-	-	-	-	168		
56	56	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,065	1 299 505,05	1 092 132,66	84 468	70 989	735	23 580	116 692	
						196 067,07	202 590,37	12 744	13 168	-	8 644		

57	57	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2	1 404,46	35,64	2 809	71	161	1 571	4 730	
						1 288,22	-	2 576	-	-	350		
58	58	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 197,06	128,90	2 197	129	156	1 949	4 478	
						1 912,20	57,31	1 912	57	-	332		
59	59	242-209-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	73 892,00	-	73 892	-	73 892	-	79 803	
						-	-	-	-	-	5 911		
1.3 Переход через участок с зелеными насаждениями													
60	60	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	45	228,01	228,01	10 260	10 260	-	2 212	13 470	
						-	68,27	-	3 072	-	998		
61	61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17,46	1 240,76	-	21 664	-	-	15 598	40 243	
						1 240,76	-	21 664	-	-	2 981		

62	62	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	37,98	37,42	37,42	1 421	1 421	-	284	1 841	
						-	10,37	-	394	-	136		
63	63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	37,98	236,84	115,88	8 995	4 401	-	4 679	14 768	
						120,96	50,15	4 594	1 905	-	1 094		
64	64	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 90 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	67	8 355,07	4 762,19	559 790	319 067	174 429	130 988	746 040	
						989,46	985,33	66 294	66 017	-	55 262		
65	65	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	68,34	2 619,00	-	178 982	-	178 982	-	193 301	
						-	-	-	-	-	14 319		
66	66	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	1 720,26	266,62	3 441	533	-	3 201	7 173	
						1 453,64	1,34	2 907	3	-	531		
67	67	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 726,00	-	3 452	-	3 452	-	3 728	

						-	-	-	-	-	276		
68	68	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,067	1 299 505,05	1 092 132,66	87 067	73 173	757	24 306	120 283	
						196 067,07	202 590,37	13 136	13 574	-	8 910		
69	69	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2	1 404,46	35,64	2 809	71	161	1 571	4 730	
						1 288,22	-	2 576	-	-	350		
Раздел 2 Газопровод надземный стальной высокого давления													
2.1 Установка ГРПШ													
70	70	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%	установка	2	42 942,97	1 356,66	85 886	2 713	44 623	38 628	134 475	
						19 274,64	433,73	38 549	867	-	9 961		
71	71	513-302-0243	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	1 шт.	1	665 913,00	-	665 913	-	-	-	665 913	
						-	-	-	-	665 913	-		

72	72	580-000-0001 (ПЛ)	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 03БМ-04М-2У1 с двумя регуляторами давления РДСК-50БМ и с двумя регуляторами РДНК-400М и счетчиком газа CGR G25 DN50 электронным корректором miniElcor и обогревом	1 комплект	1	3 704 642,86	-	3 704 643	-	-	-	3 704 643	
						-	-	-	-	3 704 643	-		
73	73	1124-0207-0202	Ковер для футляра выхода из земли. Устройство НР=99%	шт.	2	14 017,96	995,67	28 036	1 991	17 862	8 858	39 846	
						4 091,53	382,06	8 183	764	-	2 952		
74	74	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	6	14 017,96	995,67	84 108	5 974	53 585	26 573	119 535	
						4 091,53	382,06	24 549	2 292	-	8 854		
75	75	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,306	34 543,22	1 659,27	10 570	508	9 509	600	12 064	
						1 807,19	346,34	553	106	-	894		
2.2 Узел выхода из земли Ø108													
76	76	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 138,03	214,84	4 138	215	295	3 687	8 451	
						3 627,81	95,52	3 628	96	-	626		
77	77	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	82 856,00	-	82 856	-	82 856	-	89 484	
						-	-	-	-	-	6 628		

78	78	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 905,00	-	9 810	-	9 810	-	10 595	
						-	-	-	-	-	785		
79	79	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0023	1 144 739,11	379 153,35	2 633	872	64	2 036	5 043	
						737 679,36	156 441,83	1 697	360	-	374		
80	80	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00333	1 431 093,90	692 387,24	4 766	2 306	82	3 061	8 453	
						713 978,53	214 495,58	2 378	714	-	626		
81	81	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2 679,00	-	2 679	-	2 679	-	2 893	
						-	-	-	-	-	214		
82	82	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	1 065,00	-	1 065	-	1 065	-	1 150	
						-	-	-	-	-	85		
83	83	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	1 539,98	89,11	3 080	178	162	2 713	6 256	
						1 369,96	-	2 740	-	-	463		

84	84	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 905,00	-	9 810	-	9 810	-	10 595	
						-	-	-	-	-	785		
85	85	241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1 623,00	-	1 623	-	1 623	-	1 753	Казахстан
						-	-	-	-	-	130		
86	86	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 319 249,23	313 551,63	1 187	282	71	924	2 280	
						926 290,56	110 261,68	834	99	-	169		
87	87	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 416 930,07	285 351,81	1 275	257	592	470	1 885	
						473 694,72	54 521,48	426	49	-	140		
88	88	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	8 645,00	1 083,73	8 645	1 084	4 805	2 747	12 303	
						2 756,45	19,10	2 756	19	-	911		
89	89	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,47	3,15	100	3	43	38	149	
						60,57	0,36	55	-	-	11		

90	90	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,9	187,19 70,76	4,57 0,72	168 64	4 1	101 -	45 17	230	
2.3 Узел выхода из земли Ø89 (от ГРПШ)													
91	91	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 138,03 3 627,81	214,84 95,52	4 138 3 628	215 96	295 -	3 687 626	8 451	
92	92	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	60 535,00 -	- -	60 535 -	- -	60 535 -	- 4 843	65 378	
93	93	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3 935,00 -	- -	7 870 -	- -	7 870 -	- 630	8 500	
94	94	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	1 076 463,83 706 244,16	345 103,25 143 443,62	1 938 1 271	621 258	45 -	1 514 276	3 728	
95	95	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00326	1 431 093,90 713 978,53	692 3[illegible]7,24 214 495,58	4 665 2 328	2 257 699	[illegible]1 -	2 997 613	8 275	

96	96	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	2	982,00	-	1 964	-	1 964	-	2 121	
						-	-	-	-	-	157		
97	97	241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	1 458,00	-	1 458	-	1 458	-	1 575	
						-	-	-	-	-	117		
98	98	241-210-0120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	1 250,00	-	1 250	-	1 250	-	1 350	Казахстан
						-	-	-	-	-	100		
99	99	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 571 940,73	566 243,13	1 415	510	71	1 023	2 633	
						926 290,56	221 059,66	834	199	-	195		
100	100	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 416 930,07	285 351,81	1 275	257	592	470	1 885	
						473 694,72	54 521,48	426	49	-	140		

101	101	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	8 645,00	1 083,73	8 645	1 084	4 805	2 747	12 303	
						2 756,45	19,10	2 756	19	-	911		
102	102	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,47	3,15	100	3	43	38	149	
						60,57	0,36	55	-	-	11		
103	103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,9	187,19	4,57	168	4	101	45	230	
						70,76	0,72	64	1	-	17		
2.4 Узел выхода из земли Ø89 (к ГРПШ)													
104	104	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 116,74	-	4 117	-	489	3 687	8 428	
						3 627,81	95,52	3 628	96	-	624		
105	105	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	60 535,00	-	60 535	-	60 535	-	65 378	
						-	-	-	-	-	4 843		
106	106	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3 935,00	-	7 870	-	7 870	-	8 500	
						-	-	-	-	-	630		

107	107	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	1 042 264,42	-	1 876	-	605	1 514	3 661	
						706 244,16	143 443,62	1 271	258	-	271		
108	108	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00326	1 362 478,95	-	4 442	-	2 114	2 997	8 034	
						713 978,53	214 495,58	2 328	699	-	595		
109	109	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	2	982,00	-	1 964	-	1 964	-	2 121	
						-	-	-	-	-	157		
110	110	241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	1 458,00	-	1 458	-	1 458	-	1 575	Казахстан
						-	-	-	-	-	117		
111	111	241-210-0120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	1 250,00	-	1 250	-	1 250	-	1 350	
						-	-	-	-	-	100		
112	112	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 288 176,55	-	1 159	-	326	1 023	2 357	
						926 290,56	221 059,66	834	199	-	175		

113	113	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 388 651,96	-	1 250	-	823	470	1 858	
						473 694,72	54 521,48	426	49	-	138		
114	114	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	8 537,60	-	8 538	-	5 781	2 747	12 188	
						2 756,45	19,10	2 756	19	-	903		
115	115	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,32	-	100	-	46	38	149	
						60,57	0,36	55	-	-	11		
116	116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,9	186,98	-	168	-	105	45	230	
						70,76	0,72	64	1	-	17		

Итого	**46 126 701**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 016 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 597 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 126 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 726 076
- оборудование, тенге	4 370 556
- накладные расходы, тенге	6 323 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 093 048
Всего	**46 126 701**
Временные здания и сооружения (1,3%)	542 830

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	545 657
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**856 893**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**48 072 080**
Тендерная скидка к=0,95000005	**45668478,40**
НДС	5 480 217,41
Итого	**51 148 695,81**

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Эксперт _____ **Болеков Т.**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"

Ведущий специалист _____ **Дәуенов Э.**

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажі** Заказ 173

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 115 от 11.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь

Наружные сети внутри поселкового газоснабжения (Внутриплощадочные сети газоснабжения)

Основание: РП 0146/2022-3-ГСН

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления													
1	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	599,88	228,01	228,01	136 779	136 779	-	29 487	179 567	
						-	68,27	-	40 954	-	13 301		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	17,994	2 853,33	-	51 343	-	-	36 967	95 375	

						2 853,33	-	51 343	-	-	7 065		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	196,16	1 240,76	-	243 387	-	-	175 239	452 116	
						1 240,76	-	243 387	-	-	33 490		
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	403,72	37,42	37,42	15 107	15 107	-	3 015	19 572	
						-	10,37	-	4 187	-	1 450		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	403,72	236,84	115,88	95 617	46 783	-	49 738	156 983	
						120,96	50,15	48 834	20 247	-	11 628		
6	6	1122-0501-0402	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,08	609 475,32	297 072,39	48 758	23 766	-	31 469	86 645	
						312 402,93	84 938,76	24 992	6 795	-	6 418		
7	7	261-301-1570	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	80,8	2 762,00	-	223 170	-	223 170	-	241 024	
						-	-	-	-	-	17 854		
8	8	1122-0501-0401	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,418	564 148,56	265 501,60	235 814	110 980	-	156 207	423 383	
						298 646,96	78 830,31	124 834	32 951	-	31 362		

9	9	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	422,18	1 452,00	-	613 005	-	613 005	-	662 045	
						-	-	-	-	-	49 040		
10	10	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,257	443 803,89	115 871,40	114 058	29 779	586	101 706	233 025	
						325 652,91	34 114,13	83 693	8 767	-	17 261		
11	11	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	259,57	727,00	-	188 707	-	188 707	-	203 804	
						-	-	-	-	-	15 097		
12	12	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,2627	418 649,77	102 481,36	109 979	26 922	376	99 684	226 436	
						314 737,17	30 229,31	82 681	7 941	-	16 773		
13	13	261-301-1565	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	265,327	463,00	-	122 846	-	122 846	-	132 674	
						-	-	-	-	-	9 828		
14	14	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,615	418 649,77	102 481,36	257 470	63 026	880	233 369	530 106	
						314 737,17	30 229,31	193 563	18 591	-	39 267		
15	15	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	621,15	311,00	-	193 178	-	193 178	-	208 632	
						-	-	-	-	-	15 454		

16	16	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	2 055,17	294,58	2 055	295	-	1 940	4 315	
						1 760,59	2,67	1 761	3	-	320		
17	17	241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	1 шт.	1	4 991,00	-	4 991	-	4 991	-	5 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	399		
18	18	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	1 552,64	160,64	1 553	161	-	1 531	3 331	
						1 392,00	0,38	1 392	-	-	247		
19	19	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 064,00	-	1 064	-	1 064	-	1 149	
						-	-	-	-	-	85		
20	20	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	8	1 490,35	128,37	11 923	1 027	-	11 989	25 825	
						1 361,98	0,38	10 896	3	-	1 913		
21	21	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	8	1 014,00	-	8 112	-	8 112	-	8 761	
						-	-	-	-	-	649		
22	22	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	15	1 720,26	266,62	25 804	3 999	-	24 008	53 797	
						1 453,64	1,34	21 805	20	-	3 985		

23	23	241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	1 шт.	15	2 929,00	-	43 935	-	43 935	-	47 450	
						-	-	-	-	-	3 515		
24	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	8	1 552,64	160,64	12 421	1 285	-	12 253	26 648	
						1 392,00	0,38	11 136	3	-	1 974		
25	25	241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	1 шт.	8	1 784,00	-	14 272	-	14 272	-	15 414	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 142		
26	26	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	2 055,17	294,58	4 110	589	-	3 879	8 628	
						1 760,59	2,67	3 521	5	-	639		
27	27	241-210-0524	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90 мм	1 шт.	1	9 769,00	-	9 769	-	9 769	-	10 551	
						-	-	-	-	-	782		
28	28	241-210-0523	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм	1 шт.	1	9 769,00	-	9 769	-	9 769	-	10 551	
						-	-	-	-	-	782		
29	29	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	22	1 552,64	160,64	34 158	3 534	-	33 695	73 281	

						1 392,00	0,38	30 624	8	-	5 428		
30	30	241-210-0513	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	3 615,00	-	3 615	-	3 615	-	3 904	
						-	-	-	-	-	289		
31	31	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	21	2 430,00	-	51 030	-	51 030	-	55 112	
						-	-	-	-	-	4 082		
32	32	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	9	1 490,35	128,37	13 413	1 155	-	13 487	29 052	
						1 361,98	0,38	12 258	3	-	2 152		
33	33	241-210-0510	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	1 шт.	9	1 929,00	-	17 361	-	17 361	-	18 750	
						-	-	-	-	-	1 389		
34	34	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	2 055,17	294,58	2 055	295	-	1 940	4 315	
						1 760,59	2,67	1 761	3	-	320		
35	35	241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	1 шт.	1	3 331,00	-	3 331	-	3 331	-	3 597	
						-	-	-	-	-	266		
36	36	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	27	1 720,26	266,62	46 447	7 199	-	43 212	96 832	
						1 453,64	1,34	39 248	36	-	7 173		

37	37	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	27	1 726,00	-	46 602	-	46 602	-	50 330	
						-	-	-	-	-	3 728		
38	38	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	18	1 552,64	160,64	27 948	2 892	-	27 569	59 958	
						1 392,00	0,38	25 056	7	-	4 441		
39	39	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	18	849,00	-	15 282	-	15 282	-	16 505	
						-	-	-	-	-	1 223		
40	40	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	23	1 490,35	128,37	34 278	2 953	-	34 469	74 247	
						1 361,98	0,38	31 326	9	-	5 500		
41	41	241-211-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	15	923,00	-	13 845	-	13 845	-	14 953	
						-	-	-	-	-	1 108		
42	42	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	8	604,00	-	4 832	-	4 832	-	5 219	
						-	-	-	-	-	387		
43	43	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	2 055,17	294,58	2 055	295	-	1 940	4 315	
						1 760,59	2,67	1 761	3	-	320		

44	44	241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	1 шт.	1	12 211,00	-	12 211	-	12 211	-	13 188	Казахстан
						-	-	-	-	-	977		
45	45	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	34	1 490,35	128,37	50 672	4 365	-	50 952	109 754	
						1 361,98	0,38	46 307	13	-	8 130		
46	46	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	34	2 890,00	-	98 260	-	98 260	-	106 121	
						-	-	-	-	-	7 861		
47	47	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	1 720,26	266,62	3 441	533	-	3 201	7 173	
						1 453,64	1,34	2 907	3	-	531		
48	48	241-208-1005	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	852,00	-	1 704	-	1 704	-	1 840	
						-	-	-	-	-	136		
49	49	1308-0201-0405	Лента в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	1633	7,44	0,84	12 150	1 372	-	8 195	21 973	
						6,60	0,37	10 778	604	-	1 628		
50	50	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1649,33	17,00	-	28 039	-	28 039	-	30 282	

						-	-	-	-	-	2 243		
51	51	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	1 908,06	47,52	1 908	48	143	1 048	3 193	
						1 717,63	-	1 718	-	-	237		
52	52	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	1 635,39	40,39	1 635	40	92	917	2 756	
						1 502,93	-	1 503	-	-	204		
53	53	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	943,87	23,76	944	24	61	524	1 585	
						858,82	-	859	-	-	117		

54	54	1125-0210-0102	Трубопроводы диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,08	1 540 067,80	1 300 498,31	123 205	104 040	893	34 150	169 943	
						228 408,03	240 681,24	18 273	19 254	-	12 588		
55	55	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	1,5527	1 299 505,05	1 092 132,66	2 017 741	1 695 754	17 554	563 285	2 787 508	
						196 067,07	202 590,37	304 433	314 562	-	206 482		
Раздел 2 Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления													
56	56	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	25,2	228,01	228,01	5 746	5 746	-	1 238	7 543	
						-	68,27	-	1 720	-	559		
57	57	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,756	2 853,33	-	2 157	-	-	1 553	4 007	
						2 853,33	-	2 157	-	-	297		
58	58	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,14	1 240,76	-	8 859	-	-	6 378	16 456	
						1 240,76	-	8 859	-	-	1 219		

59	59	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18,06	37,42	37,42	676	676	-	135	876	
						-	10,37	-	187	-	65		
60	60	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	18,06	236,84	115,88	4 277	2 093	-	2 226	7 023	
						120,96	50,15	2 185	906	-	520		
61	61	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,07	418 649,77	102 481,36	29 305	7 174	100	26 563	60 338	
						314 737,17	30 229,31	22 032	2 116	-	4 470		
62	62	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	70,7	311,00	-	21 988	-	21 988	-	23 747	
						-	-	-	-	-	1 759		
63	63	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	4	1 490,35	128,37	5 961	513	-	5 995	12 912	
						1 361,98	0,38	5 448	2	-	956		
64	64	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2	604,00	-	1 208	-	1 208	-	1 305	
						-	-	-	-	-	97		
65	65	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	1 шт.	2	2 890,00	-	5 780	-	5 780	-	6 242	
						-	-	-	-	-	462		

66	66	1308-0201-0405	Лента в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	70	7,44	0,84	521	59	-	351	942	
						6,60	0,37	462	26	-	70		
67	67	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	70,7	17,00	-	1 202	-	1 202	-	1 298	
						-	-	-	-	-	96		
68	68	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	943,87	23,76	944	24	61	524	1 585	
						858,82	-	859	-	-	117		
69	69	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,07	1 299 505,05	1 092 132,66	90 965	76 449	791	25 394	125 668	
						196 067,07	202 590,37	13 725	14 181	-	9 309		
Раздел 3 Газопровод надземный стальной низкого давлени													
70	70	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 138,03	214,84	4 138	215	295	3 687	8 451	
						3 627,81	95,[illegible]2	3 628	96		626		

71	71	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	82 856,00	-	82 856	-	82 856	-	89 484	
						-	-	-	-	-	6 628		
72	72	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 905,00	-	9 810	-	9 810	-	10 595	Казахстан
						-	-	-	-	-	785		
73	73	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0023	1 144 739,11	379 153,35	2 633	872	64	2 036	5 043	
						737 679,36	156 441,83	1 697	360	-	374		
74	74	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00856	1 880 798,90	692 387,24	16 100	5 927	4 061	7 869	25 887	
						713 978,53	214 495,58	6 112	1 836	-	1 918		
75	75	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	1 557,00	-	1 557	-	1 557	-	1 682	
						-	-	-	-	-	125		

76	76	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	2 679,00	-	5 358	-	5 358	-	5 787	Казахстан
						-	-	-	-	-	429		
77	77	241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	1 шт.	1	12 211,00	-	12 211	-	12 211	-	13 188	Казахстан
						-	-	-	-	-	977		
78	78	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 319 249,23	313 551,63	1 187	282	71	924	2 280	
						926 290,56	110 261,68	834	99	-	169		
79	79	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 416 930,07	285 351,81	1 275	257	592	470	1 885	
						473 694,72	54 521,48	426	49	-	140		
80	80	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	8 645,00	1 083,73	8 645	1 084	4 805	2 747	12 303	
						2 756,45	19,10	2 756	19	-	911		
81	81	1124-0207-0202	Пункт контрольный (ковер). Устройство НР=99%	шт.	1	10 199,20	995,67	10 199	996	5 112	4 429	15 798	
						4 091,53	382,06	4 092	382	-	1 170		

82	82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,36	37 164,62	1 659,27	13 379	597	12 131	706	15 212	
						1 807,19	346,34	651	125	-	1 127		
83	83	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	34	2 197,06	128,90	74 700	4 383	5 303	66 294	152 274	
						1 912,20	57,31	65 015	1 949	-	11 280		
84	84	242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	34	14 031,00	-	477 054	-	477 054	-	515 218	
						-	-	-	-	-	38 164		
85	85	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	68	879,00	-	59 772	-	59 772	-	64 554	
						-	-	-	-	-	4 782		
86	86	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,136	1 049 045,29	322 570,37	142 670	43 870	3 036	112 831	275 941	
						704 148,48	133 873,43	95 764	18 207	-	20 440		
87	87	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,017	1 880 798,90	692 387,24	31 974	11 771	8 065	15 626	51 408	
						713 978,53	214 495,58	12 138	3 646	-	3 808		
88	88	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	68	415,00	-	28 220	-	28 220	-	30 478	
						-	-	-	-	-	2 258		

89	89	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	34	240,00	-	8 160	-	8 160	-	8 813	
						-	-	-	-	-	653		
90	90	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0306	1 144 739,11	379 153,35	35 029	11 602	854	27 086	67 084	
						737 679,36	156 441,83	22 573	4 787	-	4 969		
91	91	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0306	890 884,76	56 159,96	27 261	1 718	13 935	11 502	41 864	
						379 325,85	343,86	11 607	11	-	3 101		
92	92	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,135;К1трм=0,135;К1экс=0,135;К1мат=0,135;	футляр	34	5 835,37	731,51	198 403	24 871	110 271	63 061	282 381	
						1 860,60	12,89	63 260	438	-	20 917		
93	93	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,802	3 748,25	-	6 754	-	-	4 863	12 546	
						3 748,25	-	6 754	-	-	929		
94	94	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,238	12 834,66	2 592,55	3 055	617	2 141	512	3 852	
						1 247,31	1 061,40	297	253	-	285		
95	95	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91%	м3	2,04	37 829,66	1 659,27	77 173	3 385	70 101	3 999	87 666	
						1 807,19	346,34	3 687	707	-	6 494		

96	96	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,5032	38 386,03 10 142,65	16 944,24 5 027,18	19 316 5 104	8 526 2 530	5 686 -	5 267 1 967	26 550	
97	97	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	97,869	2 123,00 -	- -	207 776 -	- -	207 776 -	- 16 622	224 398	
98	98	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,05032	409 406,00 -	- -	20 601 -	- -	20 601 -	- 1 648	22 249	
99	99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00408	376 202,00 -	- -	1 535 -	- -	1 535 -	- 123	1 658	
100	100	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00081	408 199,00 -	- -	331 -	- -	331 -	- 26	357	
101	101	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	6,8	1 185,84 398,87	28,63 3,82	8 064 2 712	195 26	5 157 -	2 546 849	11 459	

102	102	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках (Опознавательный знак). Установка НР=108%	шт.	9	6 864,36	1 153,95	61 779	10 386	5 328	53 446	124 443	
						5 118,43	380,13	46 066	3 421	-	9 218		
103	103	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	18,9	2 123,00	-	40 125	-	40 125	-	43 335	
						-	-	-	-	-	3 210		
104	104	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00666	409 406,00	-	2 727	-	2 727	-	2 945	
						-	-	-	-	-	218		
105	105	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,0001	408 199,00	-	42	-	42	-	45	
						-	-	-	-	-	3		
106	106	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,45	12 834,66	2 592,55	5 776	1 167	4 048	966	7 281	
						1 247,31	1 061,40	561	478	-	539		
107	107	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91%	м3	0,9	37 188,08	1 659,27	33 469	1 493	30 349	1 764	38 052	
						1 807,19	346,34	1 626	312	-	2 819		

108	108	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	1 908,06	47,52	1 908	48	143	1 048	3 193	
						1 717,63	-	1 718	-	-	237		
109	109	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2	702,77	17,82	1 406	36	82	786	2 367	
						644,11	-	1 288	-	-	175		
110	110	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,1383	1 299 505,05	1 092 132,66	179 722	151 042	1 564	50 172	248 286	
						196 067,07	202 590,37	27 116	28 018	-	18 392		
111	111	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	44,61	111,47	3,15	4 973	141	2 130	1 875	7 396	
						60,57	0,36	2 702	16	-	548		

112	112	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	44,61	187,19 70,76	4,57 0,72	8 351 3 157	204 32	4 990 -	2 200 844	11 395	
Раздел 4 Газопровод надземный стальной среднего давления													
113	113	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 197,06 1 912,20	128,90 57,31	2 197 1 912	129 57	156 -	1 949 332	4 478	
114	114	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	39 658,00 -	- -	39 658 -	- -	39 658 -	- 3 173	42 831	
115	115	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 504,00 -	- -	5 008 -	- -	5 008 -	- 401	5 409	
116	116	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0022	1 049 045,29 704 148,48	322 570,37 133 873,43	2 308 1 549	710 295	49 -	1 826 331	4 465	
117	117	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0005	1 049 045,29 704 148,48	322 570,37 133 873,43	525 352	161 67	11 -	415 75	1 015	

118	118	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00076	1 431 093,90	692 387,24	1 088	526	19	699	1 930	
						713 978,53	214 495,58	543	163	-	143		
119	119	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	591,00	-	591	-	591	-	638	
						-	-	-	-	-	47		
120	120	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	2	415,00	-	830	-	830	-	896	
						-	-	-	-	-	66		
121	121	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	1	2 890,00	-	2 890	-	2 890	-	3 121	
						-	-	-	-	-	231		
122	122	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	917 316,76	151 731,00	826	137	25	708	1 657	
						737 679,36	56 723,65	664	51	-	123		

123	123	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	890 884,76	56 159,96	802	51	410	338	1 231	
						379 325,85	343,86	341	-	-	91		
124	124	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,135;К1трм=0,135;К1экс=0,135;К1мат=0,135;	футляр	1	5 835,37	731,51	5 835	732	3 243	1 855	8 305	
						1 860,60	12,89	1 861	13	-	615		
125	125	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	1	14 017,96	995,67	14 018	996	8 931	4 429	19 923	
						4 091,53	382,06	4 092	382	-	1 476		
126	126	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 197,06	128,90	2 197	129	156	1 949	4 478	
						1 912,20	57,31	1 912	57	-	332		
127	127	242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	14 031,00	-	14 031	-	14 031	-	15 153	
						-	-	-	-	-	1 122		
128	128	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	2	879,00	-	1 758	-	1 758	-	1 899	
						-	-	-	-	-	141		
129	129	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,004	1 049 045,29	322 570,37	4 196	1 290	89	3 318	8 115	
						704 148,48	133 873,43	2 817	535	-	601		

130	130	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0005	1 431 093,90	692 387,24	716	346	12	459	1 269	
						713 978,53	214 495,58	357	107	-	94		
131	131	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	2	415,00	-	830	-	830	-	896	
						-	-	-	-	-	66		
132	132	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	1	240,00	-	240	-	240	-	259	
						-	-	-	-	-	19		
133	133	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	917 316,76	151 731,00	826	137	25	708	1 657	
						737 679,36	56 723,65	664	51	-	123		
134	134	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	890 884,76	56 159,96	802	51	410	338	1 231	
						379 325,85	343,86	341	-	-	91		
135	135	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,135;К1трм=0,135;К1экс=0,135;К1мат=0,135;	футляр	1	5 835,37	731,51	5 835	732	3 243	1 855	8 305	
						1 860,60	12,89	1 861	13	-	615		

136	136	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,053	3 748,25	-	199	-	-	143	369	
						3 748,25	-	199	-	-	27		
137	137	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,007	12 834,66	2 592,55	90	18	63	15	113	
						1 247,31	1 061,40	9	7	-	8		
138	138	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91%	м3	0,06	37 829,66	1 659,27	2 270	100	2 062	117	2 578	
						1 807,19	346,34	108	21	-	191		
139	139	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,0148	38 386,03	16 944,24	568	251	167	155	781	
						10 142,65	5 027,18	150	74	-	58		
140	140	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,8785	2 123,00	-	6 111	-	6 111	-	6 600	
						-	-	-	-	-	489		
141	141	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00148	409 406,00	-	606	-	606	-	654	
						-	-	-	-	-	48		
142	142	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00012	376 202,00	-	45	-	45	-	49	
						-	-	-	-	-	4		

143	143	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00002	408 199,00	-	8	-	8	-	9	
						-	-	-	-	-	1		
144	144	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	0,2	1 185,84	28,63	237	6	152	75	337	
						398,87	3,82	80	1	-	25		
145	145	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках (Опознавательный знак). Установка НР=108%	шт.	1	6 864,36	1 153,95	6 864	1 154	592	5 938	13 826	
						5 118,43	380,13	5 118	380	-	1 024		
146	146	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,1	2 123,00	-	4 458	-	4 458	-	4 815	
						-	-	-	-	-	357		
147	147	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00074	409 406,00	-	303	-	303	-	327	
						-	-	-	-	-	24		
148	148	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00002	408 199,00	-	8	-	8	-	9	
						-	-	-	-	-	1		

149	149	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,05	12 834,66	2 592,55	642	130	450	107	809	
						1 247,31	1 061,40	62	53	-	60		
150	150	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91%	м3	0,1	37 188,08	1 659,27	3 719	166	3 372	197	4 229	
						1 807,19	346,34	181	35	-	313		
151	151	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	702,77	17,82	703	18	41	393	1 184	
						644,11	-	644	-	-	88		
152	152	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,007	1 299 505,05	1 092 132,66	9 097	7 645	79	2 539	12 567	
						196 067,07	202 590,37	1 372	1 418	-	931		
153	153	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1,85	111,47	3,15	206	6	88	78	307	
						60,57	0,36	112	1	-	23		
154	154	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,85	187,19	4,57	346	8	207	91	472	

							70,76	0,72	131	1	-	35			

Итого	**10 875 104**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 909 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 679 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	565 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 140 521
- накладные расходы, тенге	2 340 828
- сметная прибыль (8 %), тенге	805 568
Всего	**10 875 104**
Временные здания и сооружения (1,3%)	141 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	142 113
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**223 172**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**11 381 765**
Тендерная скидка к=0,95000005	**10 812 677,32**
НДС	1 297 521,28
Итого	**12 110 198,60**

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Эксперт _____ **Болеков Т.**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"

Ведущий специалист _____ **Дауенов Э.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОБДИНСКИЙ РАЙОН, КОБДИНСКИЙ С.О., С.КОБДА, улица Астана, здание 48, тел.: +7(71341)21-4-63; 22-0-12**	**100240020448**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шыманұлы, дом № 33**	**070240001215**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №115 от 11.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
26	**26.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткел Кобдинского района Актюбинской области			Работа	1	63 258 894,41	63 258 894,41	6 777 738,69
				Итого	1	x	63 258 894,41	6 777 738,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нурымбет Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.