Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573 Железинский район с.Железинка ул.Квиткова 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Веселорощинская общеобразовательная средняя школа отдела образования Железинского района" управления образования Павлодарской области, расположенный по адресу: ул.Абая,10 в с. Веселая роща Железинский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Веселорощинская ОСШ отдела образования Железинского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 329 от 17.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 14.08.2023г.
за август месяц 2023г.

Основание:
Составлена в текущих ценах октябрь 2022 г.

№ п/п	№ поз смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-01-01 Подготовительные работы									
			Электросиловое оборудование									
1	24	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	420	262,24	2,11	110141	886	–	79061	204339
						260,13	1,31	109255	550	–	15137	
2	25	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	19	1025,49	57,62	19484	1095	–	13377	35490
						967,87	9,99	18390	190	–	2629	
3	26	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	6061	132,74	0,26	804658	1576	–	578947	1494279
						132,5	0,16	803083	970	–	110674	
4	27	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,0265	170		1705		–	–	1841
						–		–		–	136	

5	28	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	50,1325	137		6868		–	–	7417
						–		–		–	549	

Итого	**1 743 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	930 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 710
- перевозка грузов, тенге	8 573
- накладные расходы, тенге	671 385
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 125
Всего	**1 743 366**

Локальная смета№02-01-02 Общестроительные работы

Отмостка лист 2 примеч

6	61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	50,1699	2509,58	–	125905	–	–	90652	233882
						2509,58	–	125905	–	–	17325	
7	62	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	30,1699	340,49	326,1	10273	9838	–	2115	13379
						14,39	83	434	2504	–	991	
8	63	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	150,8495	137		20666		–	–	22319
						–		–		–	1653	

9	64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20	1309,64	–	26193	–	–	18859	48656	
						1309,64	–	26193	–	–	3604		
10	65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	20	244,5	116,89	4890	2338	–	2600	8089	
						127,61	52,95	2552	1059	–	599		
11	66	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72 %	м бортового камня	237	2810,23	44,11	666025	10454	381362	200566	935918	
						1157	18,38	274209	4356	–	69327		
12	67	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,792	43529		165062		165062	–	178267	Казахстан
						–		–		–	13205		
13	68	1111-0101-4602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов НР=72 %	м	72,68	492,08	286,03	35764	20789	4271	11060	50570	
						147,29	64,06	10705	4656	–	3746		
14	69	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,22	102092		22460		22460	–	24257	
						–		–		–	1797		
15	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	32,72	44756,35	1749,52	1464428	57245	1344798	53533	1639397	
						1906,63	365,7	62385	11966	–	121437		
16	71	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение НР=72 %	м2 покрытия	218,13	209,75	5,32	45753	1160	3597	29797	81594	
						187,94	1,79	40995	390	–	6044		

Итого **3 236 328**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 543 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 101 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 931

- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 921 550**
- перевозка грузов, тенге	20 666
- накладные расходы, тенге	409 182
- сметная прибыль (8 %), тенге	239 728
Всего	**3 236 328**

Локальная смета 02-01-05 ***Электрооборудование и монтаж***

Вводно-распределительный пункт

Установка щита ВРУ вводной

17	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	2	29005,31	961,16	58011	1922	32445	17605	81666
						11821,84	404,07	23644	808	–	6049	
18	2	515-301-0301(об) РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084		1748084		–	–	1748084 Казахстан
						–		–		1748084	–	
19	3	515-301-0313(об) РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	696687		696687		–	–	696687 Казахстан
						–		–		696687	–	
20	4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	3	7130,3	166,05	21391	498	9298	8452	32230
						3865,14	47,66	11595	143	–	2387	
21	5	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	23360		23360		23360	–	25229
						–		–		–	1869	
22	6	247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	2	12838		25676		25676	–	27730
						–		–		–	2054	

23	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	15	3771,19	28,44	56568	427	27152	20872	83635	
						1932,57	–	28989	–	–	6195		
24	8	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669		1669		1669	–	1803	
						–		–		–	134		
25	9	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	9	1715		15435		15435	–	16670	
						–		–		–	1235		
26	10	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1715		8575		8575	–	9261	
						–		–		–	686		
27	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1921,6	111,02	3843	222	75	2622	6982	
						1773,32	47,66	3547	95	–	517		
28	12	247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	130297		260594		260594	–	281442	Казахстан
						–		–		–	20848		
29	13	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР=72 %	шкаф	2	5813,46	1887,28	11627	3775	–	6821	19923	
						3926,18	810,32	7852	1621	–	1476		
30	14	коммерческое предложение	Конденсаторная установка 12,6кВа IP 4450Гц 400в ,8-0,98 диапозон изменения гагрузки 0-100% УКРМ-0,4-12, 6-1,8У3	шт	2	229285,71		458571		–	–	458571	

						–		–		458571	–	
		Установка ЦО-А1										
31	15	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
32	16	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
33	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3771,19	28,44	22627	171	10861	8349	33454
						1932,57	–	11595	–	–	2478	
34	18	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
35	19	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	536		2680		2680	–	2894
						–		–		–	214	
		Установка ЦО-А2										
36	20	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
37	21	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
38	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3771,19	28,44	30170	227	14482	11132	44606
						1932,57	–	15461	–	–	3304	
39	23	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213

						–		–		–	164	
40	24	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	536		3752		3752	–	4052
						–		–		–	300	
		Установка ЦО-1,1										
41	25	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
42	26	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
43	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3771,19	28,44	30170	227	14482	11132	44606
						1932,57	–	15461	–	–	3304	
44	28	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
45	29	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	536		3752		3752	–	4052
						–		–		–	300	
		Установка ЦО-1,2										
46	30	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
47	31	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	

48	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3771,19	28,44	30170	227	14482	11132	44606
						1932,57	–	15461	–	–	3304	
49	33	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
50	34	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	536		3752		3752	–	4052
						–		–		–	300	
		1.5 Установка ЦО-1,3										
51	35	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
52	36	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128		5128		5128	–	5538
						–		–		–	410	
53	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	13	3771,19	28,44	49025	369	23533	18089	72483
						1932,57	–	25123	–	–	5369	
54	38	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
55	39	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	536		6432		6432	–	6947
						–		–		–	515	
		1.6 Установка ЦО-2,1										
56	40	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
		\										

						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
57	41	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128		5128		5128	–	5538
						–		–		–	410	
58	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	11	3771,19	28,44	41483	313	19912	15306	61332
						1932,57	–	21258	–	–	4543	
59	43	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
60	44	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	536		5360		5360	–	5789
						–		–		–	429	
		1.7 Установка ЦО-2,2										
61	45	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
62	46	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
63	47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3771,19	28,44	33941	256	16292	12523	50181
						1932,57	–	17393	–	–	3717	
64	48	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
65	49	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	536		4288		4288	–	4631
						–		–		–	343	

		1.8 Установка ЦО-2,3									
66	50	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
67	51	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
68	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3771,19	28,44	30170	227	14482	11132	44606
						1932,57	–	15461	–	–	3304	
69	53	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
70	54	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	536		3752		3752	–	4052
						–		–		–	300	
		1.9 Установка ЦФО										
71	55	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
72	56	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11725		11725		11725	–	12663
						–		–		–	938	
73	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3771,19	28,44	22627	171	10861	8349	33454
						1932,57	–	11595	–	–	2478	
74	58	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	

75	59	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	536		2144		2144	–	2316
						–		–		–	172	
76	60	ПРАЙС	Фотореле ФР-601	шт	1	1875		1875		1875	–	2025
						–		–		–	150	
		Установка ЦС-1.1										
77	61	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
78	62	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128		5128		5128	–	5538
						–		–		–	410	
79	63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3771,19	28,44	30170	227	14482	11132	44606
						1932,57	–	15461	–	–	3304	
80	64	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
81	65	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4063		28441		28441	–	30716
						–		–		–	2275	
		Установка ЦС-1.2										
82	66	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
83	67	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128		5128		5128	–	5538
						–		–		–	410	

84	68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3771,19	28,44	22627	171	10861	8349	33454
						1932,57	–	11595	–	–	2478	
85	69	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
86	70	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4063		20315		20315	–	21940
						–		–		–	1625	
		Установка ЦС-1.3										
87	71	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
88	72	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
89	73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3771,19	28,44	18856	142	9051	6957	27878
						1932,57	–	9663	–	–	2065	
90	74	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
91	75	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4063		16252		16252	–	17552
						–		–		–	1300	
		Установка ЦС-1.4										
92	76	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272

						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
93	77	247-201-0905 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	10685		10685		10685	–	11540
						–		–		–	855	
94	78	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	7130,3	166,05	7130	166	3099	2817	10743
						3865,14	47,67	3865	48	–	796	
95	79	247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2561		2561		2561	–	2766
						–		–		–	205	
96	80	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3771,19	28,44	33941	256	16292	12523	50181
						1932,57	–	17393	–	–	3717	
97	81	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4063		24378		24378	–	26328
						–		–		–	1950	
98	82	247-204-0218 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	5890		5890		5890	–	6361
						–		–		–	471	
99	83	247-204-0222 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	шт.	1	6249		6249		6249	–	6749
						–		–		–	500	
100	84	247-204-0226 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	5794		5794		5794	–	6258
						–		–		–	464	

Установка ЦС-2.1

101	85	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
102	86	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
103	87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3771,19	28,44	18856	142	9051	6957	27878
						1932,57	–	9663	–	–	2065	
104	88	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
105	89	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4063		16252		16252	–	17552
						–		–		–	1300	
		Установка ЦС-2.2										
106	90	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
107	91	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128		5128		5128	–	5538
						–		–		–	410	
108	92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3771,19	28,44	33941	256	16292	12523	50181
						1932,57	–	17393	–	–	3717	
109	93	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	

110	94	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4063		32504		32504	–	35104
						–		–		–	2600	
		Установка ЦС-2.3										
111	95	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
112	96	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128		5128		5128	–	5538
						–		–		–	410	
113	97	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3771,19	28,44	22627	171	10861	8348	33453
						1932,57	–	11595	–	–	2478	
114	98	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
115	99	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4063		20315		20315	–	21940
						–		–		–	1625	
		Установка ЦС-2,4										
116	100	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
117	101	247-201-0905 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	10685		10685		10685	–	11540
						–		–		–	855	
118	102	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	7130,3	166,05	7130	166	3099	2817	10743

					3865,14	47,67	3865	48	–	796	
119	103	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
120	104	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	3771,19	28,44	45254	341	21722	16697	66908
						1932,57	–	23191	–	–	4956	
121	105	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	4063		48756		48756	–	52656
						–		–		–	3900	
		Установка ЦС-2,5										
122	106	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
123	107	247-201-0905 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	10685		10685		10685	–	11540
						–		–		–	855	
124	108	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	7130,3	166,05	7130	166	3099	2817	10743
						3865,14	47,67	3865	48	–	796	
125	109	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
126	110	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	3771,19	28,44	45254	341	21722	16698	66908
						1932,57	–	23191	–	–	4956	
127	111	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	4063		48756		48756	–	52656

						–		–		–	3900	
		Установка ЦС-В										
128	112	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4386,29	80,93	4386	81	1079	2347	7272
						3226,23	33,3	3226	33	–	539	
129	113	247-201-0905 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	10685		10685		10685	–	11540
						–		–		–	855	
130	114	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	7	3771,19	28,44	26398	199	12671	9740	39029
						1932,57	–	13528	–	–	2891	
131	115	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715		1715		1715	–	1852
						–		–		–	137	
132	116	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1669		8345		8345	–	9013
						–		–		–	668	
133	117	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	–	5755
						–		–		–	426	
		Элетроосвещение										
134	118	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	420	1740,99	68,44	731216	28745	3314	512282	1342980
						1664,64	29,38	699157	12344	–	99481	
135	119	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный, мощн 12Вт,IP65 марки LCL04-12W-R2-6K	шт	69	1821,43		125679		125679	–	135733
						–		–		–	10054	

136	120	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный, мощн 12Вт,IP65 марки LCL04-12W-R2-6K с БАП	шт	16	22303,57	356857	356857	–	385406
						–	–	–	28549	
137	121	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный, мощн 12Вт,IP65 марки LCL04-12W-R2-6K-SM с датчиком движения	шт	8	23903,57	191229	191229	–	206527
						–	–	–	15298	
138	122	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный, мощн 24Вт,IP20 марки ULPC24W60-05	шт	252	6181,25	1557675	1557675	–	1682289
						–	–	–	124614	
139	123	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный, мощн 24Вт,IP54 марки ULPC24W60-05 сБАП	шт	17	38556,25	655456	655456	–	707892
						–	–	–	52436	
140	124	Коммерческое предложение	Светильник для спортзала, мощн 30Вт с решеткой S270 2.0	шт	14	31418,75	439863	439863	–	475052
						–	–	–	35189	
141	125	Коммерческое предложение	Светильник для спортзала с блоком авар.питания мощн 30Вт с решеткой S270 2.0EM ih	шт	2	53591,96	107184	107184	–	115759
						–	–	–	8575	
142	126	247-102-0401 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	32	36199	1158368	1158368	–	1251037
						–	–	–	92669	
143	127	247-103-0928 РСНБ РК 2022	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	9	4047	36423	36423	–	39337
						–	–	–	2914	
144	128	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный переносной 2,8Вт,220В, 50Гц IP20 650ОК.420 ЛМ марки ДБА	шт	1	8839,29	8839	8839	–	9546

						–		–		–	707	
		Электроустановочные изделия										
145	129	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.	шт.	118	429,06	0,49	50629	58	5200	32686	89980
						384,5	0,22	45371	26	–	6665	
146	130	247-212-0106 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	715		1430		1430	–	1544
						–		–		–	114	
147	131	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	438		15330		15330	–	16556
						–		–		–	1226	
148	132	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	81	475		38475		38475	–	41553
						–		–		–	3078	
149	133	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	1	350,26	0,43	350	–	13	243	640
						337,06	0,18	337	–	–	47	
150	134	247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1168		1168		1168	–	1261
						–		–		–	93	
151	135	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	258	429,06	0,49	110697	126	11369	71466	196735
						384,5	0,22	99201	57	–	14572	

152	136	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	161	500		80500		80500	–	86940
						–		–		–	6440	
153	137	247-214-0602 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	97	1657		160729		160729	–	173587
						–		–		–	12858	
154	138	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	3	2685,34	116,36	8056	349	464	5321	14447
						2414,25	48,98	7243	147	–	1070	
155	139	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15501		46503		46503	–	50223
						–		–		–	3720	
156	140	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	9919,84	139,45	9920	140	4175	4070	15109
						5604,78	47,67	5605	48	–	1119	
157	141	247-208-0124 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3789		3789		3789	–	4092
						–		–		–	303	
		Материалы										
158	142	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	400	61		24400		24400	–	26352
						–		–		–	1952	
159	143	243-902-1402 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2	100 шт.	36	2408		86688		86688	–	93623
						–		–		–	6935	

160	144	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	377	40		15080		15080	–	16286
						–		–		–	1206	
161	145	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	5321	295,43	3,37	1571983	17932	28786	1098680	2884301
						286,65	0,13	1525265	692	–	213638	
162	146	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4788,41	31		148441		148441	–	160316
						–		–		–	11875	
163	147	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	585,8	44		25775		25775	–	27837
						–		–		–	2062	
164	148	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	50	346,74	4,43	17337	222	926	11674	31332
						323,78	0,5	16189	25	–	2321	
165	149	241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	50	455		22750		22750	–	24570
						–		–		–	1820	
166	150	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	4578,05	605,04	36624	4840	–	24381	65885
						3973,01	259,78	31784	2078	–	4880	
167	151	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	33372		266976		266976	–	288334
						–		–		–	21358	

Кабельные изделия и провода

168	152	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	6061	444,45	190,84	2693811	1156681	347295	1152863	4154391	
						196,31	67,87	1189835	411360	–	307717		
169	153	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,1	283466		28347		28347	–	30615	Казахстан
						–		–		–	2268		
170	154	243-107-2302 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012 марки ВВГнг (А)-LSL2x2x1.5 (ок)-0,66	км	0,25	339465		84866		84866	–	91655	
						–		–		–	6789		
171	155	243-107-2502 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 3, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LSL x 3x1,5 (ок)-0,66 -	км	2,96	473164		1400565		1400565	–	1512610	
						–		–		–	112045		
172	156	243-107-2503 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LSL x 3x2,5 (ок)-0,66 -	км	2,075	735507		1526177		1526177	–	1648271	
						–		–		–	122094		
173	157	243-107-2902 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LSL x 5x2,5 (ок)-0,66 -	км	0,01272	1209160		15381		15381	–	16611	
						–		–		–	1230		

174	158	243-107-2903 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LS 5х4 (ок)-0,66 -	км	0,361	1891458		682816		682816	–	737441
						–		–		–	54625	
175	159	243-107-2904 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 3, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LSL х 3х1,5 (ок)-0,66 -	км	0,25864	2377734		614977		614977	–	664175
						–		–		–	49198	
176	160	243-107-2905 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LS 5х10 (ок)-0,66 -	км	0,05618	4049068		227477		227477	–	245675
						–		–		–	18198	
177	161	243-107-2909 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31966-2012 марки ВВГнг (А) LSL х 5х25 (ок)-0,66 -	км	0,00636	12231392		77792		77792	–	84015
						–		–		–	6223	
		Заземление										
178	162	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	117	989,07	31,14	115721	3643	80941	23303	150146
						266,13	10,49	31137	1227	–	11122	
179	163	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	99	745,9	28,31	73844	2803	37166	25036	106790

					342,17	9,06	33875	897	–	7910	
180	164	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	832	754,87	28,31	628052	23554	319813	210404	905532
						342,17	9,06	284685	7538	–	67076	
181	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	12,57168	114,86	3,19	1444	40	600	582	2188
						63,92	0,38	804	5	–	162	
182	166	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 % k=2;	м2	12,57	317,84	8,26	3995	104	3186	519	4875
						56,14	1,15	706	14	–	361	

Итого	**26 065 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 421 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 252 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	439 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**12 272 769**
- оборудование, тенге	2 903 342
- накладные расходы, тенге	3 499 944
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 715 683
Итого по ЛОК СМЕТЕ №02-01-05	**26 065 532**
Итого по акту №2	**31 045 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 895 295**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 357 939**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**466 537**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**14 194 319**
- оборудование, тенге	**2 903 342**
- перевозка грузов, тенге	**29 239**
- накладные расходы, тенге	**4 580 511**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**2 084 536**
Всего	
Временные здания и сооружения (1,2 %)	372 543
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	408 431

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	636 524
Итого в текущих ценах 2022 г.	32 462 724,00
Итого по акту №2в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079)	35 027 279,20
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94	**32 925 642,45**
НДС (12 %)	3 951 077,09
Итого	**36 876 719,54**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Железинкого района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

И.о. руководителя _____ Капаров Н.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Alem Construction Group" БИН 130440021578

Эксперт_____ Исаков Е.С.
аттестат № KZ83VJE00024699 от 30.03.2017г.
приказ о назначении №70-о от 02.07.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КостСтандарт" БИН 080840003443

Эксперт_____ Кекенов Р.Х.
аттестат № KZ20VJE00079086 от 21.02.2023г.
приказ о назначении №Г-84-2022 от 18.05.2023г.