Счет-фактура № 2 от 6 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 06.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №02/16-01 от 16.02.18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Актобе г., мкр.Батыс-2

государство, регион, область, город, район

Поставке товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД" , Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540003598, ТОО "Бабэк-Курылыс", Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бабэк-Курылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540003598, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

ИИК получателя: KZ248560000010032853, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство наружных сетей водопровода на объекте "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2 г.Актобе	усл		1	5 968 036,00	5 968 036,00	12%	716 164,00	6 684 200,00		
Всего по счету:						**5 968 036,00**		**716 164,00**	**6 684 200,00**		

Руководитель: Круглик Д.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: 57 76 66 57 78 00**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060540003598**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **980240002283**

Договор (контракт) Договор №02/16-01 от 16.02.18

Номер документа	Дата составления
16	06.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство наружных сетей водопровода на объекте "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2 г.Актобе			усл	1	5 968 036,00	5 968 036,00	716 164,00	6 684 200,00
				Итого	1	x	5 968 036,00	716 164,00	6 684 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Круглик Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "Бабэк Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Подведение инженерно коммуникационных инфраструктур до границы здания (водоснабжение, водоотведение, (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, дороги) и благоустройство объекта "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2, г, Актобе,мкр. Батыс-2

Основание: Договор 11/23-1 от 23.11.17

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		Доп.соглашение . №1 Доп. соглашение №2 К договору	от 29.11.2017 год от 12.02.2018 г №169 от 31.08.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах 2018 г	Стоимость оборудования, мебели, инвент	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**5 968 035,71**						**716 164,29**	**6 684 200,00**
Акт №1. Локальная смета 6-1-3		**5 968 035,71**					**716 164,29**	**6 684 200,00**
Итого за август месяц		5 968 035,71					**716 164,29**	**6 684 200,00**

Итого к оплате: 6 684 000 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 716 142,86 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Бабэк Курылыс"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Бабэк Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВЛАД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы: Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры до границы здания (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникаций, дороги) и благоустройство объекта "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2 г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт): 11/23-1 от 23.11.17

Акт приемки выполненных работ №2
за август месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №6-3-2				
			Раздел 1. Сети водопровода наружные				
1	1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	*м2 спланир. поверхности*	150	468,45	70268
2	2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	*м3 грунта*	126	1180,32	148720
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	124	18,25	2263
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	127	454,55	57728
5	5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	126	1192,56	150263
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	10,8	569,30	6148
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм	*км трубопровода*	0,1695	200049,23	33908
10	10	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	*м3 конструкций колодцев*	19,12	29030,00	555054
11	11	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	*м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера*	269	253,46	68181
12	12	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	*м3 грунта*	201	575,75	115726

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	*м3 грунта*	84	4624,14	388428
13	13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	*м3 основания*	26	1004,52	26118
14	14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	*км трубопровода*	1,252	180049,23	225422
15	15	1122-0501-0106РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	*км трубопровода*	0,8500	65255,33	55470
17	17	1122-1401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	*м футляра*	50	75156,21	3757811
18	18	1122-1401-0303	Трубы диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	*м трубы, уложенной в*	50	1971,61	98581
			ИТОГО:				5 760 085,95
			В том числе :				
			Накладные расходы				19665
			Сметная прибыль				7711
			Итого с временными		1,5 %	86401,29	5846487
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	121548,47	5968036
			НДС		0,120	716164,29	6684200,00
			Итого с НДС				6 684 200,00

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Бабэк Курылыс"
Азизов Р.Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ВЛАД"
Кругликов Д.А.