Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" договор №115 от 05.04.2021г,2 887 885,71 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №116 от 13.04.2021 г, 1 625 568 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в н/п Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области;

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ 2021 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	договор № 114 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**145 140 000**	**66 827 200**							**9 112 800**	**75 940 000**
Удержания аванса	**43 542 000**	**17 020 960**							**2 321 040**	**19 342 000**
Затраты технического надзора	**3 990 836,66**	**2 004 816**							**273 384**	**2 278 200,00**
Затраты авторского надзора	**1 475 774,36**	**748 465**							**102 063**	**850 528,00**
ВСЕГО	**101 598 000**	**66 827 200**							**9 112 800**	**56 598 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя_____С.Д.Калдыбаев

Технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор_____Жанбырбаев Е.

Эксперт_____У тенов Н.

Автор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____Куанышбаев С.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор_____Каримбаев О.К.

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткеш с/о Бириши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" договор №115 от 05.04.2021г,2 887 885,71 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №116 от 13.04.2021 г, 1 625 568 тенге

02-02-01 Поселковые сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта		11952,349	256,61	243,00	3067130	2904421	--	636181	3999576
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	162709	720876		296265	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		161,5551	206,02	196,70	33283	31778	--	7489	44034
		НР - 72%; СП - 8%				9,32	55,06	1505	8896		3262	
3	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /вытесненный грунт/**	т		479,49372	61,00	--	29249	--		--	31589
		СП - 8%				--	--	--	--		2340	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта		378,118	2018,02	--	763048	--	--	549395	1417438
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	763048	--		104995	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/**	м3 грунта		126,1899	2018,02	--	254653	--	--	183350	473044
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	254653	--		35040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)**	м3 грунта	133,356	1681,68	--	224262	--	--	161469	416589
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	224262	--		30858	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство**	м3 основания	969,858	1218,50	159,74	1181772	154925	--	1061980	2423252
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	1026847	45860		179500	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)**	м3 грунта	187,56	799,16	--	149890	--	--	107920	278435
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	149890	--		20625	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1218,095	799,16	--	973447	--	--	700882	1808275
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	973447	--		133946	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10375,167	15,45	15,45	160280	160280	--	45847	222617
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	63677		16490	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10413,102	161,77	76,23	1684486	793791	--	907188	2799007
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	890695	369288		207334	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,058945	359018,56	106789,12	1098218	326662	8398	849162	2103171
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	763158	94582		155790	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2715,89	1646,00	--	4470355	--	4470355	--	4827983
		СП - 8%			--	--	--	--		357628	
18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,387	315745,39	84325,67	437939	116960	1700	349209	850120
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	319279	33457		62972	
19	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1400,87	558,00	--	781685	--	781685	--	844220
		СП - 8%			--	--	--	--		62535	
21	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	7,104847	297831,15	74581,99	2116045	529894	5479	1715214	4137760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	1580672	151867		306501	
22	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6232,71	93,00	--	579642	--	579642	--	626013
		СП - 8%			--	--	--	--		46371	
28	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	94	1302,45	7,54	122431	709	14539	106325	247056
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	107183	216		18300	
29	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2723,94	137,45	5448	275	669	4593	10844
		НР - 99%; СП - 8%			2252,24	67,55	4504	135		803	
30	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43232,00	--	86464	--	86464	--	93381
		СП - 8%			--	--	--	--		6917	
31	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	127	2086,99	82,47	265048	10474	41570	215970	519499
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	213004	5147		38481	
32	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	107	26234,00	--	2807038	--	2807038	--	3031601
		СП - 8%			--	--	--	--		224563	
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1254,81	27,49	13803	302	1904	11628	27465
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	11597	149		2034	
35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	234	1104,04	73,80	258346	17269	14331	224479	521451
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	226746	--		38626	
36	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	574,82	36,90	10347	664	381	9209	21121
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	9302	--		1564	
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	134	2514,00	--	336876	--	336876	--	363826
		СП - 8%			--	--	--	--		26950	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	122	1436,89	922,70	175301	112570	--	93061	289830
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	62731	31270		21469	
40	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	113	1444,00	--	163172	--	163172	--	176226
		СП - 8%			--	--	--	--		13054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	682,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
42	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей	1,50909	1037550,09	513822,74	1565756	775405	28245	981149	2750658
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	762106	228954		203752	
43	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24,6	4695,00	--	115497	--	115497	--	124737
		СП - 8%			--	--	--	--		9240	
44	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1889,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
47	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2281,04	54,98	6843	165	642	6056	13931
		НР - 99%; СП - 8%			2012,04	27,02	6036	81		1032	
48	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Вантузы из серого чугуна, d=100 мм	комплект	3	64130,00	--	192390	--	192390	--	207781
		СП - 8%			--	--	--	--		15391	
49	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0378	554898,80	193394,80	20975	7310	--	15688	39596
		НР - 99%; СП - 8%			361504,00	57715,23	13665	2182		2933	
50	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0042	355229,12	105745,12	1492	444	--	1166	2871
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	1048	130		213	
51	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,178	6828,00	--	260679	--	260679	--	281534
		СП - 8%			--	--	--	--		20854	
52	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,242	1646,00	--	6982	--	6982	--	7541
		СП - 8%			--	--	--	--		559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ, ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,2198	1377741,09	513822,74	302827	112938	78888	142905	481391
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	111001	33347		35659	
54	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,538	332090,01	2886,45	510754	4439	433083	74660	632247
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	73232	2182		46833	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.	18	1436,89	922,70	25864	16609	--	13730	42762
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	9255	4614		3168	
56	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4750,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
57	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	4750,00	--	38000	--	38000	--	41040
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
58	С123-020304-0810 2302-0304-0810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4750,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
59	С123-020304-0610 2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8435,00	--	16870	--	16870	--	18220
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	6,129301	902007,64	1328,64	5528676	8144	4013239	1374834	7455791
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1507293	3513		552281	
		Вскрытие и восстановление покрытия									
81	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,76	2911,93	1247,23	8037	3442	--	6551	15754
		НР - 108%; СП - 8%			1664,70	532,87	4595	1471		1167	
82	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,014	366,52	255,73	2204	1538	--	1084	3551
		НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	666	337		263	
83	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,014	8511,62	1732,04	51189	10416	21421	22391	79467
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	19352	4469		5886	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25/80/ мм. Устройство	м2 покрытия		34,5	1069,32	76,00	36892	2622	28789	6037	46363
		НР - 94%; СП - 8%				158,87	27,29	5481	942		3434	
85	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=55	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		34,5	9991,05	205,35	344691	7085	295233	42963	418667
		НР - 94%; СП - 8%				1228,21	96,60	42373	3333		31012	
86	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Водопроводные колодцы D=1000мм /5 шт/ Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,8	22372,16	9298,29	85014	35333	10087	53520	149617
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	39594	14467		11083	
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Водопроводные колодцы D=1500мм /49 шт/ Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		61,005	22372,16	9298,29	1364814	567242	161939	859207	2401943
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	635633	232253		177922	
106	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Водопроводные колодцы D=2000мм /6 шт/ Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11,694	22372,16	9298,29	261620	108734	31042	164701	460427
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	121844	44520		34106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									48 330 205
		РАЗДЕЛ 2. Распределительные колодцы										
		Земляные работы										
116	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта		199,044	256,61	243,00	51077	48368	--	10594	66605
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	2710	12005		4934	
117	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		6,156	2018,02	--	12423	--	--	8944	23077
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	12423	--		1709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21	161,77	76,23	3397	1601	--	1830	5645
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1796	745		418	
		Распределительный колодец на 1 абонента /2 шт/									
121	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0052	454588,21	70321,29	2364	366	48	2061	4779
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1950	132		354	
122	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	868,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
123	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	504,00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
124	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0064	1037550,09	513822,74	6640	3288	120	4161	11665
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	3232	971		864	
125	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2257,00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
126	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1104,04	73,80	13249	886	735	11512	26741
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	11628	--		1981	
127	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2514,00	--	30168	--	30168	--	32581
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
128	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0011	1037550,09	513822,74	1141	565	20	715	2005
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	556	167		149	
129	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	2	2909,00	--	5818	--	5818	--	6283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
130	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	**шт.**	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
131	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
132	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
133	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	2	1916,00	--	3832	--	3832	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
134	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	**км трубопровода**	0,0012	630748,48	243964,48	757	293	--	547	1408
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	464	89		104	
135	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	1,212	10960,00	--	13284	--	13284	--	14346
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
138	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	2,51	22588,67	9298,29	56698	23339	7206	35351	99413
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	26153	9556		7364	
139	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
140	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
141	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	**шт.**	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
143	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
151	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 1 абонента /1 шт/									
152	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	454588,21	70321,29	1182	183	24	1031	2390
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	975	66		177	
153	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
154	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	504,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
155	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0012	1037550,09	513822,74	1245	617	22	780	2187
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	606	182		162	
156	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1114,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
157	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	574,82	36,90	3449	221	127	3070	7040
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	3101	--		521	
159	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
160	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
161	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
162	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
163	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
164	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	630748,48	243964,48	378	146	--	274	704
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	232	44		52	
165	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10960,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
168	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
169	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
171	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
172	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
173	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
181	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 2 абонента /3 шт/									
182	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0078	454588,21	70321,29	3546	549	72	3092	7169
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	2925	198		531	
183	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,024	868,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
184	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	504,00	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
185	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,01125	1037550,09	513822,74	11672	5781	210	7314	20506
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	5681	1707		1519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	2257,00	--	6771	--	6771	--	7313
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
187	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	3	2909,00	--	8727	--	8727	--	9425
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
188	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	18	1104,04	73,80	19873	1328	1103	17268	40112
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	17442	--		2971	
189	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	2514,00	--	45252	--	45252	--	48872
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	
190	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
191	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	1444,00	--	8664	--	8664	--	9357
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
192	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	804,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
193	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	1916,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
194	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0018	630748,48	243964,48	1135	439	--	821	2113
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	696	133		156	
195	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,818	10960,00	--	19925	--	19925	--	21519
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,765	22588,67	9298,29	85046	35008	10809	53027	149119
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	39229	14334		11046	
199	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		3	17223,00	--	51669	--	51669	--	55803
		СП - 8%				--	--	--	--		4134	
200	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	14996,00	--	44988	--	44988	--	48587
		СП - 8%				--	--	--	--		3599	
201	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.		3	10382,00	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%				--	--	--	--		2492	
202	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		3	14597,00	--	43791	--	43791	--	47294
		СП - 8%				--	--	--	--		3503	
203	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		3	2460,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
211	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 2 абонента /2 шт/										
212	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0026	454588,21	70321,29	1182	183	24	1031	2390
		НР - 99%; СП - 8%				374946,00	25440,55	975	66		177	
213	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%				--	--	--	--		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6024	504,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
215	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка**	т фасонных частей	0,0012	1037550,09	513822,74	1245	617	22	780	2187
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	606	182		162	
216	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1114,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
217	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
218	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	6	574,82	36,90	3449	221	127	3070	7040
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	3101	--		521	
219	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
220	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
221	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
222	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
223	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	630748,48	243964,48	378	146	–	274	704
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	232	44		52	
225	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10960,00	–	6642	–	6642	–	7173
		СП - 8%			–	–	–	–		531	
228	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
229	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	–	17223	–	17223	–	18601
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
230	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	–	14996	–	14996	–	16196
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
231	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
232	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	–	14597	–	14597	–	15765
		СП - 8%			–	–	–	–		1168	
233	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
241	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 2 абонента /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0052	454588,21	70321,29	2364	366	48	2061	4779
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1950	132		354	
243	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	868,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
244	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	504,00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
245	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0004	1037550,09	513822,74	415	206	7	260	729
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	202	61		54	
246	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	2	1442,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
247	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
248	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916,00	--	3832	--	3832	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
249	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0008	591880,57	217736,57	474	174	--	348	888
		НР - 99%; СП - 8%			374144,00	65593,43	299	52		66	
250	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,808	6874,00	--	5554	--	5554	--	5999
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
253	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,51	22588,67	9298,29	56698	23339	7206	35351	99413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	26153	9556		7364	
254	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
255	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
256	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
257	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
258	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
266	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 3 абонента /8 шт/									
267	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0232	454588,21	70321,29	10546	1631	216	9196	21322
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	8699	590		1579	
268	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	16,064	868,00	--	13944	--	13944	--	15059
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
269	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	504,00	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка**	т фасонных частей	0,03	1037550,09	513822,74	31127	15415	562	19505	54682
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	15150	4551		4051	
271	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	8	2257,00	--	18056	--	18056	--	19500
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
272	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	8	2909,00	--	23272	--	23272	--	25134
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
273	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	48	1104,04	73,80	52994	3542	2940	46047	106964
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	46512	--		7923	
274	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	48	2514,00	--	120672	--	120672	--	130326
		СП - 8%			--	--	--	--		9654	
275	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	16	1436,89	922,70	22990	14763	--	12205	38011
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	8227	4101		2816	
276	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	1444,00	--	23104	--	23104	--	24952
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
277	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	24	804,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
278	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	1916,00	--	15328	--	15328	--	16554
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
279	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0048	630748,48	243964,48	3028	1171	--	2189	5634
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1857	354		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,848	10960,00	--	53134	--	53134	--	57385
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
283	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,04	22588,67	9298,29	226790	93355	28825	141406	397651
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	104610	38223		29456	
284	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	17223,00	--	137784	--	137784	--	148807
		СП - 8%			--	--	--	--		11023	
285	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	14996,00	--	119968	--	119968	--	129565
		СП - 8%			--	--	--	--		9597	
286	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	8	10382,00	--	83056	--	83056	--	89700
		СП - 8%			--	--	--	--		6644	
287	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	8	14597,00	--	116776	--	116776	--	126118
		СП - 8%			--	--	--	--		9342	
288	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	2460,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
296	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 4 абонента /7 шт/									
297	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0224	454588,21	70321,29	10183	1575	209	8879	20587
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	8399	570		1525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,056	868,00	--	12201	--	12201	--	13177
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
299	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4336	504,00	--	4251	--	4251	--	4591
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
300	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,02625	1037550,09	513822,74	27236	13488	491	17067	47847
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	13257	3983		3544	
301	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2257,00	--	15799	--	15799	--	17063
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
302	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	7	2909,00	--	20363	--	20363	--	21992
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
303	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	1104,04	73,80	46370	3100	2572	40291	93594
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	40698	--		6933	
304	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	2514,00	--	105588	--	105588	--	114035
		СП - 8%			--	--	--	--		8447	
305	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	14	1436,89	922,70	20116	12918	--	10679	33259
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	7199	3588		2464	
306	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1444,00	--	20216	--	20216	--	21833
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
307	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	804,00	--	22512	--	22512	--	24313
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1916,00	--	13412	--	13412	--	14485
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
309	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0042	630748,48	243964,48	2649	1025	--	1915	4930
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1624	310		365	
310	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,242	10960,00	--	46492	--	46492	--	50212
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
313	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,785	22588,67	9298,29	198441	81685	25222	123730	347945
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	91534	33446		25774	
314	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	17223,00	--	120561	--	120561	--	130206
		СП - 8%			--	--	--	--		9645	
315	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	14996,00	--	104972	--	104972	--	113370
		СП - 8%			--	--	--	--		8398	
316	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	7	10382,00	--	72674	--	72674	--	78488
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
317	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	7	14597,00	--	102179	--	102179	--	110353
		СП - 8%			--	--	--	--		8174	
318	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7	2460,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
326	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 5 абонента /15 шт/										
327	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0525	454588,21	70321,29	23866	3692	489	20810	48250
		НР - 99%; СП - 8%				374946,00	25440,55	19685	1336		3574	
328	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		30,12	868,00	--	26144	--	26144	--	28236
		СП - 8%				--	--	--	--		2092	
329	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		22,59	504,00	--	11385	--	11385	--	12296
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
330	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей		0,05625	1037550,09	513822,74	58362	28903	1052	36571	102528
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	28407	8534		7595	
331	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		15	2257,00	--	33855	--	33855	--	36563
		СП - 8%				--	--	--	--		2708	
332	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.		15	2909,00	--	43635	--	43635	--	47126
		СП - 8%				--	--	--	--		3491	
333	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		90	1104,04	73,80	99364	6642	5512	86338	200558
		НР - 99%; СП - 8%				969,00	--	87210	--		14856	
334	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		90	2514,00	--	226260	--	226260	--	244361
		СП - 8%				--	--	--	--		18101	
335	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.		30	1436,89	922,70	43107	27681	--	22884	71270
		НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	15426	7689		5279	
336	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30	1444,00	--	43320	--	43320	--	46786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3466	
337	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	804,00	--	60300	--	60300	--	65124
		СП - 8%			--	--	--	--		4824	
338	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1916,00	--	28740	--	28740	--	31039
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
339	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,009	630748,48	243964,48	5677	2196	--	4104	10563
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	3481	664		782	
340	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	10960,00	--	99626	--	99626	--	107597
		СП - 8%			--	--	--	--		7970	
343	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,825	22588,67	9298,29	425232	175040	54048	265135	745596
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	196144	71669		55229	
344	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	15	17223,00	--	258345	--	258345	--	279013
		СП - 8%			--	--	--	--		20668	
345	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	14996,00	--	224940	--	224940	--	242935
		СП - 8%			--	--	--	--		17995	
346	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	15	10382,00	--	155730	--	155730	--	168188
		СП - 8%			--	--	--	--		12458	
347	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	15	14597,00	--	218955	--	218955	--	236471
		СП - 8%			--	--	--	--		17516	
348	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	15	2460,00	--	36900	--	36900	--	39852

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2952	
356	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/**	т		0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	6782	16		2485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7333973				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									55 664 179

2-4-1 ЗДАНИЕ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		38,509	205,29	194,40	7906	7486	--	1640	10309
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	419	1858		764	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		1,191	2018,02	--	2403	--	--	1730	4465
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	2403	--		331	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, подсыпка под полы/**	м3 грунта		34,48	35,20	35,20	1214	1214	--	323	1660
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	449		123	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		34,48	161,77	76,23	5578	2628	--	3004	9268
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	2949	1223		687	
		ФУНДАМЕНТЫ										
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5**	м3		1,1	17128,78	1111,53	18842	1223	16213	1525	21996
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	1406	269		1629	
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство /БМ В12,5/**	м3		4,12	22494,33	2055,09	92677	8467	66441	17749	119259

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				4312,80	421,18	17769	1735		8834	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0128	228894,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02888	221796,00	--	6405	--	6405	--	6918
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 20мм	м2 поверхности		6,24	866,66	11,00	5408	69	2643	2539	8582
		НР - 93%; СП - 8%				432,04	5,40	2696	34		636	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		15,52	875,56	19,75	13589	307	8903	4112	19116
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	4379	42		1416	
		СТЕНЫ										
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		12,2	22562,85	2444,00	275267	29817	185963	61454	363659
		НР - 93%; СП - 8%				4875,96	540,40	59487	6593		26938	
12	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2		36,536	-295,87	--	-10810	--	--	-10053	-22532
		НР - 93%; СП - 8%				-295,87	--	-10810	--		-1669	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02338	69824,69	2257,49	1633	53	--	1485	3367
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	1580	17		249	
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02338	308407,00	--	7211	--	7211	--	7787
		СП - 8%				--	--	--	--		577	
15	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы металлические. Монтаж	т конструкций		0,0511	65592,54	27001,57	3352	1380	868	1106	4815
		НР - 69%; СП - 8%				21614,40	9762,56	1104	499		357	
16	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0511	497904,00	--	25443	--	25443	--	27478
		СП - 8%				--	--	--	--		2035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	69824,69	2257,49	964	31	--	877	1987
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	932	10		147	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	228894,00	--	3159	--	3159	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство из бетона В15 /ПРм-1, ПРм-2/	м3	0,268	41942,61	4446,62	11241	1192	6001	3906	16358
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	4048	244		1212	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003024	228894,00	--	692	--	692	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036234	212819,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001851	221796,00	--	411	--	411	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство бетон В 12,5	м3	0,76	31343,67	4813,36	23821	3658	12514	7640	33978
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	7649	746		2517	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133333	228894,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0397312	221796,00	--	8812	--	8812	--	9517
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
		ПОКРЫТИЕ									
26	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	7291,04	1287,03	29164	5148	10404	17504	50402
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	13612	1222		3733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,7216	5761,00	--	67528	--	67528	--	72930
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
28	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	8,88	411,48	2,75	3654	24	55	4233	8518
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	3575	12		631	
29	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /А-1/	т	0,00324	43725,15	2192,58	142	7	2	123	286
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	133	2		21	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	228894,00	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		КРОВЛЯ									
31	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,5	162,20	12,59	2190	170	918	1052	3502
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	1102	42		259	
32	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	14,85	821,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
33	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,8	14810,68	1737,28	85902	10076	60941	16145	110211
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	14885	2664		8164	
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	13,5	687,04	103,30	9275	1395	4773	3184	13455
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	3107	354		997	
35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	13,5	180,25	15,24	2433	206	2112	156	2797
		НР - 92%; СП - 8%			8,52	4,05	115	55		207	
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01968	15334,38	1406,22	302	28	1	260	606
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	273	12		45	
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01968	308407,00	--	6069	--	6069	--	6555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
38	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	13,5	204,36	14,34	2759	194	126	2296	5459
		НР - 92%; СП - 8%			180,64	4,21	2439	57		404	
39	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	15,255	679,00	--	10358	--	10358	--	11187
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
40	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	15,525	821,00	--	12746	--	12746	--	13766
		ПРОЕМЫ			--	--	--	--		1020	
48	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,4	2948,80	48,85	7077	117	1282	3952	11911
		НР - 69%; СП - 8%			2365,88	20,32	5678	49		882	
49	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,4	40518,00	--	97243	--	97243	--	105023
		СП - 8%			--	--	--	--		7779	
50	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	1	3495,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
51	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	0,54	3974,64	478,63	2146	258	808	1036	3437
		НР - 90%; СП - 8%			2000,80	130,29	1080	70		255	
52	С121-090101-6802 2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99**	м2	0,54	44199,00	--	23867	--	23867	--	25777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
53	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	1	503,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
54	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,54	2085,21	32,81	1126	18	832	225	1460
		НР - 80%; СП - 8%			511,21	10,67	276	6		108	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
55	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	м2	9,48	388,04	2,44	3679	23	147	2816	7015
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	3509	12		520	
57	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	25,66	1630,41	76,42	41836	1961	19160	17807	64415
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	20715	1544		4771	
59	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,64	3157,94	45,75	5179	75	1329	3051	8888
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	3775	38		658	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
60	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,964	1211,45	32,39	42357	1133	12363	23848	71502
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	28861	949		5296	
63	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8,2	558,44	0,79	4579	6	1028	2836	8008
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	3545	--		593	
		КРЫЛЬЦО Кр-1									
64	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,74	20740,23	1010,05	15348	747	11362	3195	20026
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3239	272		1483	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 305 304

2-5-1 Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения / по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /вытесненный грунт/**	т	69,7536	61,00	--	4255	--			4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	217,39	30,18	30,18	6560	6560	--	1747	8971
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	2426		665	
6	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	217,39	16,90	16,90	3674	3674	--	978	5024
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,25	--	1359		372	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 F50, W4. Устройство**	м3	51,8	29010,94	3172,11	1502767	164315	897034	454476	2113822
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	441418	58005		156579	
14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,21688	902007,64	1328,64	195627	288	142005	48647	263817
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	53334	124		19542	
15	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	12	7943,58	1655,87	95323	19870	44965	43190	149594
		НР - 118%; СП - 8%			2540,64	509,50	30488	6114		11081	
16	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6**	м3	21,22	56128,00	--	1191036	--	1191036	--	1286319
		СП - 8%			--	--	--	--		95283	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-3/**	т	0,07456	902007,64	1328,64	67254	99	48820	16724	90696
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	18335	43		6718	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство /В15 F50, W4/**	м3		3,8	25665,46	4148,13	97529	15763	62527	20395	127358
		НР - 91%; СП - 8%				5063,00	835,03	19239	3173		9434	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4 050 196

03-01-01 Надворный туалет

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		6,48	205,29	194,40	1330	1260	--	276	1735
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	71	313		128	
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		3,08	30,18	30,18	93	93	--	25	127
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	34		9	
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2		10,192	2035,62	151,53	20747	1544	16372	3156	25815
		НР - 94%; СП - 8%				277,73	51,65	2831	526		1912	
4	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Изоляция днища глиной**	м3		1,5288	10088,52	1665,76	15423	2547	2843	10445	27938
		НР - 93%; СП - 8%				6562,71	783,58	10033	1198		2069	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,6	17128,78	1111,53	10277	667	8843	832	11998
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	767	147		889	
6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство ИЗ БМ В15, F50, W4**	м3		5,7	29010,94	3172,11	165362	18081	98708	50010	232602
		НР - 91%; СП - 8%				8521,59	1119,80	48573	6383		17230	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2119808	221796,00	--	47016	--	47016	--	50778
		СП - 8%				--	--	--	--		3761	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,05072	228894,00	--	11610	--	11610	--	12538
		СП - 8%				--	--	--	--		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	2,352	712,32	43,21	1675	102	666	865	2743
		НР - 94%; СП - 8%			385,64	5,41	907	13		203	
10	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	2,352	266,21	22,36	626	53	267	294	994
		НР - 94%; СП - 8%			130,13	3,02	306	7		74	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,352	712,67	29,75	1676	70	783	805	2680
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	823	34		199	
12	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	2,352	411,03	0,82	967	2	47	837	1948
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	918	1		144	
13	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,558	1630,41	76,42	20475	960	9377	8715	31525
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	10138	756		2335	
14	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,558	411,03	0,82	5162	10	249	4466	10399
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	4903	5		770	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,568	875,56	19,75	16257	367	10651	4919	22871
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5239	50		1694	
16	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	5,5704	10088,52	1665,76	56197	9279	10361	38057	101795
		НР - 93%; СП - 8%			6562,71	783,58	36557	4365		7540	
17	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,156	95280,60	1096,82	14864	171	11269	3154	19459
		НР - 90%; СП - 8%			21949,20	513,38	3424	80		1441	
18	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,156	8225,13	42,03	1283	7	931	313	1724
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	345	3		128	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		11,1	569,22	15,44	6318	171	1501	4257	11421
		НР - 90%; СП - 8%				418,54	7,57	4646	84		846	
20	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта**	м3		0,211	51728,00	--	10915	--	10915	--	11788
		СП - 8%				--	--	--	--		873	
21	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		1,88	813,74	48,59	1530	91	161	1243	2994
		НР - 94%; СП - 8%				679,73	23,46	1278	44		222	
22	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта**	м3		0,094	54851,00	--	5156	--	5156	--	5568
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
23	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска**	м3		0,133	98054,27	1428,29	13041	190	9694	2911	17229
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	3157	78		1276	
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3		0,133	8850,03	58,03	1177	8	1049	111	1391
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	120	3		103	
25	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		7,75	1636,54	79,36	12683	615	8279	3665	17656
		НР - 92%; СП - 8%				488,87	25,15	3789	195		1308	
26	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		0,025	53018,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
27	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю**	м2		7,75	308,26	2,69	2389	21	2104	246	2846
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	264	9		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка дверного проема. Сборка	м2	1,26	1199,81	455,92	1512	574	69	983	2694
		НР - 90%; СП - 8%			689,91	176,69	869	223		200	
29	С121-070203-0102 2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0372	57289,00	--	2131	--	2131	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
30	Е11-100107-0507 1110-0107-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2	1,73092	900,07	25,57	1558	44	87	1304	3091
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	12,56	1427	22		229	
31	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0342	53018,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
32	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	м2 проемов	0,16224	12250,73	115,09	1988	19	676	1172	3413
		НР - 90%; СП - 8%			7972,69	55,39	1293	9		253	
33	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,16224	26966,00	--	4375	--	4375	--	4725
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
34	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,16224	1041,16	17,87	169	3	127	32	217
		НР - 80%; СП - 8%			243,17	5,81	39	1		16	
35	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3305,29	538,78	2115	345	895	865	3219
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	875	87		238	
36	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба	м2	0,64	5129,00	--	3283	--	3283	--	3545
		СП - 8%			--	--	--	--		263	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство вытяжного короба	м3 древесины в конструкции		0,06	92439,31	1047,21	5546	63	4009	1353	7451
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	1474	29		552	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки (Учтено в ГП)										664 608
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									

3-2-1 КПП

Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		41,4578	205,29	194,40	8511	8059	--	1765	11098
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	451	2000		822	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,2822	2018,02	--	2588	--	--	1863	4807
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	2588	--		356	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/	м3 грунта		22,11	30,18	30,18	667	667	--	178	912
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	247		68	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		22,11	161,77	76,23	3577	1685	--	1926	5943
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	1891	784		440	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки /из суглинка/ толщ.0,5м	м3 грунтовой подушки		16,3	491,09	489,50	8005	7979	1	1739	10524
		НР - 72%; СП - 8%				1,54	146,67	25	2391		780	
		ФУНДАМЕНТЫ										
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5	м3		0,9	17128,78	1111,53	15416	1000	13265	1248	17997
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	1151	220		1333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство**	м3	3,43	22494,33	2055,09	77156	7049	55314	14776	99286
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	14793	1445		7355	
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03453	247045,00	--	8530	--	8530	--	9213
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм**	м2 поверхности	5,6	1451,62	11,00	8129	62	5648	2278	11240
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	2419	30		833	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,52	875,56	19,75	11838	267	7756	3582	16653
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3815	37		1234	
		СТЕНЫ									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	12,5	22562,85	2444,00	282036	30550	190536	62965	372601
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	60950	6755		27600	
12	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	32,89	-295,87	--	-9731	--	--	-9050	-20284
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-9731	--		-1502	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	т металлических изделий	0,045	378231,69	2257,49	17020	102	13877	2858	21469
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3041	33		1590	
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15**	м3	0,24	41942,61	4446,62	10066	1067	5374	3498	14649
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	3625	219		1085	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	221796,00	--	3327	--	3327	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1	м3	0,294	27614,94	4741,09	8119	1394	4979	1862	10780
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	1746	301		798	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	221796,00	--	2363	--	2363	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		КРОВЛЯ									
20	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	11093,30	1854,83	44373	7419	10602	26256	76279
		НР - 90%; СП - 8%			6588,00	705,23	26352	2821		5650	
21	С121-070201-0203 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	49385,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00254	764602,52	7187,72	1942	18	1766	191	2303
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	158	4		171	
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	1,1	АНТИСЕЙСМОПОЯС 32553,55	4813,36	35809	5295	19442	11058	50616
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	11072	1080		3749	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	228894,00	--	3807	--	3807	--	4112
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	221796,00	--	10393	--	10393	--	11225
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
26	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,89	339,30	12,59	3695	137	2669	849	4908
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	889	34		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	687,04	103,30	7482	1125	3851	2568	10854
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	2506	285		804	
28	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,89	86,72	7,62	944	83	852	29	1051
		НР - 92%; СП - 8%			0,85	2,03	9	22		78	
29	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	922,67	52,55	10048	572	3635	5498	16789
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	5841	135		1244	
30	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,785169	37252,00	--	29249	--	29249	--	31589
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
31	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	2029,48	40,27	22101	439	18166	3310	27444
		НР - 90%; СП - 8%			321,06	16,66	3496	181		2033	
32	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,194	98054,27	1428,29	19023	277	14141	4247	25131
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	4605	114		1862	
33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,194	8850,03	58,03	1717	11	1532	162	2029
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	174	5		150	
34	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	790,25	21,51	17385	473	1713	14146	34054
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	15199	177		2523	
35	С121-100103-0904 2110-0103-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2321,00	--	58721	--	58721	--	63419
		СП - 8%			--	--	--	--		4698	
36	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	53018,00	--	5302	--	5302	--	5726
		СП - 8%			--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22	308,26	2,69	6782	59	5973	699	8079
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	750	26		598	
38	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	2879,14	24,94	28791	249	12369	14665	46933
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	16173	122		3477	
39	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	54979,00	--	5498	--	5498	--	5938
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
40	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	54851,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
41	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10	867,55	2,42	8676	24	2045	5296	15089
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	6607	12		1118	
42	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10,89	3494,80	22,19	38058	242	31211	6040	47626
		НР - 90%; СП - 8%			606,48	9,80	6605	107		3528	
		ПРОЕМЫ									
48	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,08	3566,11	175,58	3851	190	2006	1570	5855
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1655	89		434	
49	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,2	1207,25	5,01	1449	6	1155	262	1847
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	288	3		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,08	23624,00	--	25514	--	25514	--	27555
		СП - 8%			--	--	--	--		2041	
51	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,2	2102,00	--	2522	--	2522	--	2724
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
52	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,3	3077,32	14,14	923	4	589	304	1326
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	330	1		98	
53	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	2948,80	48,85	5573	92	1009	3112	9380
		НР - 69%; СП - 8%			2365,88	20,32	4472	38		695	
54	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	40518,00	--	76579	--	76579	--	82705
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
					ВНУТРЕННИЕ						
55	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	8,52	1179,49	14,94	10049	127	3330	5988	17321
		НР - 90%; СП - 8%			773,66	7,30	6592	62		1283	
57	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	2326,78	81,31	72130	2521	39581	25577	105523
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	30028	1942		7817	
59	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	1,5	4313,07	20,27	6470	30	2648	3045	10276
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	3792	15		761	
60	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,66	3157,94	45,75	5242	76	1345	3088	8997
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	3821	39		666	
					НАРУЖНАЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1211,45	32,39	70555	1887	20593	39725	119102
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	48075	1581		8822	
63	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	5	2665,61	18,07	13328	90	5908	5876	20741
		НР - 80%; СП - 8%			1465,95	3,13	7330	16		1536	
65	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	558,44	0,79	1675	2	376	1038	2930
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	1297	--		217	
67	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колон и прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из в олокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изо ляции	2,8	46816,31	2453,15	131086	6869	48410	59597	205938
		НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	75807	2610		15255	
68	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты,марка OL-P ГОСТ 9573-2 012	м3	2,716	12848,00	--	34895	--	34895	--	37687
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
69	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,0556287	69824,69	2257,49	3884	126	--	3533	8011
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3759	41		593	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0556287	228894,00	--	12733	--	12733	--	13752
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
71	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	56	614,00	--	34384	--	34384	--	37135
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
		КРЫЛЬЦО									
72	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,74	21216,57	1010,05	15700	747	11714	3195	20407
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3239	272		1512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терращцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1	2719,43	102,29	2719	102	702	1828	4911
		НР - 94%; СП - 8%			1915,40	29,01	1915	29		364	
		Козырек К-1									
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06572	90466,35	21629,51	5945	1421	157	3279	9963
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	4367	386		738	
75	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	497904,00	–	32722	–	32722	–	35340
		СП - 8%			–	–	–	–		2618	
76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	908,30	1,05	1731	2	254	1181	3145
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1475	1		233	
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	3077,32	14,14	2923	13	1866	964	4198
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1044	3		311	
78	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,85	2418,60	100,83	6893	287	987	5243	13107
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	5619	80		971	
79	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	1980,00	–	6241	–	6241	–	6740
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
80	С121-070201-0107 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	69153,00	–	1660	–	1660	–	1792
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
81	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,85	308,26	2,69	879	8	774	91	1047
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	97	3		78	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 934 970

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			63 619 257					
		в том числе оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе СМР	Тенге			63 619 257						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 844 958						
		Итого с временными	Тенге			65 464 215						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	595 724						
		Итого СМР	Тенге			66 059 940						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	1 321 199						
		Итого				67 381 139						
		Итого оборудование	Тенге			-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			67 381 139						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	58 958 496						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	8 422 642						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1.			87,5%	58 958 496						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	7 075 020						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				66 033 516						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	8 845 205						
		НДС на 2021 год -12%			12%	1 061 425						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				9 906 629						
		НДС 12%			12%	8 136 444						
		Всего	Тенге			**75 940 145**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге		**0,999998**	**75 940 000**						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ С.Д.Калдыбаев

Инженер-технадзор:
ТОО "Шанырак Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Инженер-эксперт _____ Утенов Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.