Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/2 от 27.03.2023г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" Доп.соглашение №115/3 от 12.04.2023г к договору №115 от 05.04.2021г,2 066 308,8 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в н/п Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области;

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ 2023 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №114/2 от 27.03.2023г, договор № 114 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	271 503 680,00	23 155 383							2 778 646	25 934 028,80
Удержания аванса	73 670 895,36									
Затраты технического надзора	7 850 000,00	1 844 919							221 390	2 066 308,80
Затраты авторского надзора	3 040 847,04	213 562							25 627	239 189,44
ВСЕГО	197 832 784,64	23 155 383							2 778 646	25 934 028,80

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель С.Д.Калыбаев

Технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор Жанбирбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор Туякбаев Б.

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткөл с/о Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/2 от 27.03.2023г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" Доп.соглашение №115/3 от 12.04.2023г к договору №115 от 05.04.2021г,2 066 308,8 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение № 116/2 от 24.07.2023 к договору №116 от 13.04.2021 г, 239 189,44 тенге

на 02-01-01 Водовод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (надземный водовод) В9										
3	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		3,45006	82275,23	--	283854	--	42709	238733	564395
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	--	241145	--		41807	
4	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		1438	83,88	2,99	120622	4294	66806	34706	167754
		НР - 69%; СП - 8%				34,44	0,54	49522	777		12426	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей		0,0873	1037550,09	513822,74	90578	44857	1634	56759	159124
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	44087	13245		11787	
7	Е11-260101-1601 1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции		12	83064,58	8627,06	996775	103525	76964	636641	1764089
		НР - 76%; СП - 8%				68023,80	1783,32	816286	21400		130673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2655362				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2655362

№ 02-02-01 Поселковые сети водоснабжения

		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		9,489	66004,27	--	626315	--	73614	547174	1267368
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	552701	--		93879	
20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,387	60194,20	--	83489	--	2701	79980	176547
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	80788	--		13078	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		12,171	60194,20	--	732624	--	23706	701829	1549209
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	708918	--		114756	
45	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0246	1118693,55	30058,69	27520	739	21597	5137	35269
		НР - 99%; СП - 8%				210749,00	175,63	5184	4		2613	
46	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0006	712083,59	29605,90	427	18	282	126	597
		НР - 99%; СП - 8%				211629,00	94,57	127	--		44	
60	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		45	2795,57	182,65	125801	8219	24953	95228	238711
		НР - 99%; СП - 8%				2058,42	79,13	92629	3561		17682	
62	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.		45	884,14	--	39786	--	4668	37927	83930
		НР - 108%; СП - 8%				780,39	--	35118	--		6217	
63	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.		0,45	116290,00	--	52331	--	52331	--	56517
		СП - 8%				--	--	--	--		4186	
64	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3		6,8	21041,10	1486,49	143080	10108	105977	26630	183287
		НР - 91%; СП - 8%				3969,81	333,72	26995	2269		13577	
80	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ/	м2		4,32	83,88	2,99	362	13	200	104	504
		НР - 69%; СП - 8%				34,44	0,54	149	2		37	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /5 шт/										
93	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т		0,1015	581954,00	--	59068	--	59068	--	63794
		СП - 8%				--	--	--	--		4725	
94	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		2,9435	908,30	1,05	2674	3	393	1824	4857
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	2278	2		360	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		2,175	20334,25	8,16	44227	18	35946	7767	56154
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	8263	--		4160	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /49 шт/										
103	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т		0,9947	581954,00	--	578870	--	578870	--	625179
		СП - 8%				--	--	--	--		46310	
104	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		28,8463	908,30	1,05	26201	30	3847	17871	47599
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	22324	15		3526	
105	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		21,315	20334,25	8,16	433424	174	352273	76119	550307
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	80977	--		40763	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /6 шт/										
113	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т		0,1218	581954,00	--	70882	--	70882	--	76553
		СП - 8%				--	--	--	--		5671	
114	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		3,5322	908,30	1,05	3208	4	470	2188	5828
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	2734	2		432	
115	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		2,61	20334,25	8,16	53072	21	43135	9321	67384
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	9916	--		4991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5089593				
		РАЗДЕЛ 2. Распределительные колодцы										
		Распределительный колодец на 1 абонента /2 шт/										
136	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	582,14	27,49	1164	55	36	1078	2422
		НР - 98%; СП - 8%				536,69	13,51	1073	27		179	
137	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		2	3194,00	--	6388	--	6388	--	6899
		СП - 8%				--	--	--	--		511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	99505,80	4776,48	6787	326	128	4461	12147
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6333	132		900	
145	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497846,00	--	33461	--	33461	--	36138
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	228894,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
147	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	159,23	3,44	315	7	203	73	419
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	105	1		31	
148	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0552	89539,61	6308,06	4943	348	2113	1906	7396
		НР - 76%; СП - 8%			44970,12	459,34	2482	25		548	
149	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,03416	581954,00	--	19880	--	19880	--	21470
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
150	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	908,30	1,05	900	1	132	614	1635
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	767	1		121	
		Распределительный колодец на 1 абонента /1 шт/									
166	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	27	18	539	1211
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	537	14		90	
167	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
174	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	3167	66		450	
175	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,036[illegible]	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1338	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,988958	159,23	3,44	157	3	102	36	209
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	52	1		16	
178	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,0276	89539,61	6308,06	2471	174	1056	953	3698
		НР - 76%; СП - 8%				44970,12	459,34	1241	13		274	
179	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	581954,00	--	9940	--	9940	--	10735
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
180	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	908,30	1,05	450	1	66	307	817
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	383	--		61	
		Распределительный колодец на 2 абонента /3 шт/										
196	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		6	582,14	27,49	3493	165	108	3235	7266
		НР - 98%; СП - 8%				536,69	13,51	3220	81		538	
197	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%				--	--	--	--		1533	
204	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,102306	99505,80	4776,48	10180	489	191	6691	18221
		НР - 69%; СП - 8%				92855,10	1931,93	9500	198		1350	
205	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,100818	497846,00	--	50192	--	50192	--	54207
		СП - 8%				--	--	--	--		4015	
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,001488	228894,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
207	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2,96834	159,23	3,44	472	10	305	109	628

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	157	2		47	
208	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,0828	89539,61	6308,06	7414	522	3168	2859	11094
		НР - 76%; СП - 8%				44970,12	459,34	3724	38		822	
209	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,05124	581954,00	--	29819	--	29819	--	32205
		СП - 8%				--	--	--	--		2386	
210	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		1,48596	908,30	1,05	1350	2	198	921	2452
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	1150	1		182	
		Распределительный колодец на 2 абонента /2 шт/										
226	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	582,14	27,49	1164	55	36	1078	2422
		НР - 98%; СП - 8%				536,69	13,51	1073	27		179	
227	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		2	3194,00	--	6388	--	6388	--	6899
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
234	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%				92855,10	1931,93	3167	66		450	
235	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,033606	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%				--	--	--	--		1338	
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
237	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,988958	159,23	3,44	157	3	102	36	209
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	52	1		16	
238	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,0276	89539,61	6308,06	2471	174	1056	953	3698
		НР - 76%; СП - 8%				44970,12	459,34	1241	13		274	
239	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	581954,00	--	9940	--	9940	--	10735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
240	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	908,30	1,05	450	1	66	307	817
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	383	--		61	
		Распределительный колодец на 2 абонента /2 шт/									
251	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	582,14	27,49	2329	110	72	2157	4844
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	2147	54		359	
252	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
259	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	99505,80	4776,48	6787	326	128	4461	12147
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6333	132		900	
260	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497846,00	--	33461	--	33461	--	36138
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
261	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	228894,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
262	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	159,23	3,44	315	7	203	73	419
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	105	1		31	
263	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0552	89539,61	6308,06	4943	348	2113	1906	7396
		НР - 76%; СП - 8%			44970,12	459,34	2482	25		548	
264	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,03416	581954,00	--	19880	--	19880	--	21470
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
265	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	908,30	1,05	900	1	132	614	1635
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	767	1		121	
		Распределительный колодец на 3 абонента /8 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	582,14	27,49	13971	660	430	12941	29065
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	12881	324		2153	
282	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	24	3194,00	--	76656	--	76656	--	82788
		СП - 8%			--	--	--	--		6132	
289	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,272816	99505,80	4776,48	27147	1303	512	17843	48589
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	25332	527		3599	
290	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,268848	497846,00	--	133845	--	133845	--	144552
		СП - 8%			--	--	--	--		10708	
291	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003968	228894,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
292	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,911664	159,23	3,44	1260	27	814	292	1676
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	419	4		124	
293	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2208	89539,61	6308,06	19770	1393	8448	7623	29585
		НР - 76%; СП - 8%			44970,12	459,34	9929	101		2192	
294	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,13664	581954,00	--	79518	--	79518	--	85880
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
295	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,96256	908,30	1,05	3599	4	528	2455	6539
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3067	2		484	
		Распределительный колодец на 4 абонента /7 шт/									
311	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	28	582,14	27,49	16300	770	503	15097	33909
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	15027	378		2512	
312	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	28	3194,00	--	89432	--	89432	--	96587

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		7155	
319	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,238714	99505,80	4776,48	23753	1140	447	15613	42515
		НР - 69%; СП - 8%				92855,10	1931,93	22166	461		3149	
320	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,235242	497846,00	--	117114	--	117114	--	126483
		СП - 8%				--	--	--	--		9369	
321	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,003472	228894,00	--	795	--	795	--	858
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
322	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,922706	159,23	3,44	1102	24	712	255	1466
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	366	4		109	
323	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,1932	89539,61	6308,06	17299	1219	7392	6670	25887
		НР - 76%; СП - 8%				44970,12	459,34	8688	89		1918	
324	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,11956	581954,00	--	69578	--	69578	--	75145
		СП - 8%				--	--	--	--		5566	
325	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		3,46724	908,30	1,05	3149	4	462	2148	5721
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	2683	2		424	
		Распределительный колодец на 5 абонента /15 шт/										
341	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		75	582,14	27,49	43661	2062	1347	40440	90828
		НР - 98%; СП - 8%				536,69	13,51	40252	1013		6728	
342	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		75	3194,00	--	239550	--	239550	--	258714
		СП - 8%				--	--	--	--		19164	
349	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,51153	99505,80	4776,48	50900	2443	959	33456	91104
		НР - 69%; СП - 8%				92855,10	1931,93	47498	988		6748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,156717	497846,00	--	78021	--	78021	--	84263
		СП - 8%			--	--	--	--		6242	
351	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	228894,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
352	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,83437	159,23	3,44	2362	51	1526	547	3142
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	785	8		233	
353	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,414	89539,61	6308,06	37069	2612	15839	14294	55472
		НР - 76%; СП - 8%			44970,12	459,34	18618	190		4109	
354	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,2562	581954,00	--	149097	--	149097	--	161024
		СП - 8%			--	--	--	--		11928	
355	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	7,4298	908,30	1,05	6749	8	991	4603	12260
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	5750	4		908	
		Распределительный колодец на 6 абонента /14 шт/									
371	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	84	582,14	27,49	48900	2309	1509	45292	101728
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	45082	1135		7535	
372	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	84	3194,00	--	268296	--	268296	--	289760
		СП - 8%			--	--	--	--		21464	
379	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,477428	99505,80	4776,48	47507	2280	895	31225	85031
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	44332	922		6299	
380	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,470484	497846,00	--	234229	--	234229	--	252967
		СП - 8%			--	--	--	--		18738	
381	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006944	228894,00	--	1589	--	1589	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
382	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		13,845412	159,23	3,44	2205	48	1424	511	2932
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	733	7		217	
383	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,3864	89539,61	6308,06	34598	2437	14785	13341	51774
		НР - 76%; СП - 8%				44970,12	459,34	17376	177		3835	
384	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,23912	581954,00	--	139157	--	139157	--	150289
		СП - 8%				--	--	--	--		11133	
385	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		6,93448	908,30	1,05	6299	7	925	4296	11442
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	5367	4		848	
		Распределительный колодец на 6 абонента /1 шт/										
396	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		6	582,14	27,49	3493	165	108	3235	7266
		НР - 98%; СП - 8%				536,69	13,51	3220	81		538	
397	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%				--	--	--	--		1533	
404	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%				92855,10	1931,93	3167	66		450	
405	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,033606	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%				--	--	--	--		1338	
406	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
407	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,988958	159,23	3,44	157	3	102	36	209
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	52	1		16	
408	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,0276	89539,61	6308,06	2471	174	1056	953	3698
		НР - 76%; СП - 8%				44970,12	459,34	1241	13		274	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
409	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	581954,00	--	9940	--	9940	--	10735
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
410	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	908,30	1,05	450	1	66	307	817
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	383	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3039637				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8129227

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ

№ 2-4-4 Технологическое оборудование

1	Ц13-340106-0403 1334-0106-0403 РСНБ РК 2015	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования	комплект		1	32002,24	--	32002	--	282	19349	55460
		НР - 61%; СП - 8%				31720,00	--	31720	--		4108	
2	Прайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-15 Q=15м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/	комплект		2	762840,18	--	1525680	--		--	1525680
						--	--	--	--	1525680	--	
3	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		14	3036,95	1483,41	42517	20768	187	16508	63747
		НР - 61%; СП - 8%				1540,14	392,85	21562	5500		4722	
4	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14	3453,00	--	48342	--	48342	--	52209
		СП - 8%				--	--	--	--		3867	
5	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,014	87722,17	--	1228	--	249	969	2373
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	--	979	--		176	
6	Ц13-121203-0206 1312-1203-0206 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	18406,32	599,02	92032	2995	1677	53602	157284
		НР - 61%; СП - 8%				17472,00	102,49	87360	512		11651	
7	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		5	43232,00	--	216160	--	216160	--	233453
		СП - 8%				--	--	--	--		17293	
8	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.		44	3222,00	--	141768	--	141768	--	153109
		СП - 8%				--	--	--	--		11341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-020101-0224 2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	3197,00	--	35167	--	35167	--	37980
		СП - 8%			--	--	--	--		2813	
10	С123-020101-0751 2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 3 мм - 125 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	10939,00	--	65634	--	65634	--	70885
		СП - 8%			--	--	--	--		5251	
11	Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	13473,04	267,78	26946	536	19472	6878	36530
		НР - 98%; СП - 8%			3468,85	40,53	6938	81		2706	
12	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды трубинные, DN 125, Q 50 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
		СП - 8%			--	--	--	--		22629	
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,7	908,30	1,05	10627	12	1560	7249	19306
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	9055	6		1430	
14	С123-020103-2810 2302-0103-2810 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3882,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
15	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2515,11	--	5030	--	4394	624	6106
		НР - 98%; СП - 8%			318,15	--	636	--		452	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5. Устройство	м3	8	17969,26	1111,53	143754	8892	124634	11090	167232
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	10228	1959		12388	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2895232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1525680		

Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуара)

№ 2-5-2 Технологические трубопроводы и оборудование

		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
21	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,4013	3212,43	1554,43	7714	3733	56	3002	11573
		НР - 61%; СП - 8%			1634,71	415,02	3925	997		857	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,4013	3188,00	--	7655	--	7655	--	8268
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									19841

КПП

№ 3-2-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

		СЕТЬ ХВ В1										
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2,5	1533,08	20,02	3833	50	19	3738	8230
		НР - 98%; СП - 8%				1525,41	0,16	3814	--		610	
2	С123-010501-1503 2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2,475	148,00	--	366	--	366	--	396
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
3	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	804,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
4	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
5	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	582,14	27,49	582	27	18	539	1211
		НР - 98%; СП - 8%				536,69	13,51	537	14		90	
6	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
		СЕТЬ К1										
7	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3,5	823,64	1,39	2883	5	8	2814	6152
		НР - 98%; СП - 8%				819,94	0,46	2870	2		456	
8	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		3,493	306,00	--	1069	--	1069	--	1154
		СП - 8%				--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
10	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	2912,43	89,65	2912	90	188	2625	5981
		НР - 98%; СП - 8%				2634,45	44,43	2634	44		443	
11	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		1	8814,00	--	8814	--	8814	--	9519
		СП - 8%				--	--	--	--		705	
12	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39412

КПП

№ 3-2-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		ОТОПЛЕНИЕ										
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.		1	2893,15	85,15	2893	85	--	2045	5334
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	32,81	2808	33		395	
2	С123-051002-0103 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Печь электрическая ПЭТ-4	кВт		1	7804,00	--	7804	--	7804	--	8428
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,63	5173,81	53,97	3259	34	2027	1187	4803
		НР - 98%; СП - 8%				1901,59	21,60	1198	14		356	
4	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3084,87	44,92	3085	45	2562	482	3852
		НР - 98%; СП - 8%				477,79	14,19	478	14		285	
5	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		0,01	1147,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,018	22610,22	1408,79	407	25	39	270	731
		НР - 76%; СП - 8%				19032,80	689,01	343	12		54	
7	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011	м3		0,02232	34208,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									73985

КПП

№ 3-2-4 Электрооборудование и электроосвещение

1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		532	
2	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%				--	--	--	--		462	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		5	2695,27	27,25	13476	136	6685	4792	19729
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	6655	--		1461	
4	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
5	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
6	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	473,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
7	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		1	2471,26	878,34	2471	878	203	1409	4191
		НР - 72%; СП - 8%				1389,96	567,47	1390	567		310	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.		1	5693,00	--	5693	--	5693	--	6148
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
9	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		1	2170,87	667,09	2171	667	928	762	3167
		НР - 72%; СП - 8%				575,64	482,17	576	482		235	
10	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		1	1280,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
11	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.		2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
12	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.		1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
13	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		2	503,81	3,25	1008	7	46	689	1833
		НР - 72%; СП - 8%				477,36	1,31	955	3		136	
14	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		2	340,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
15	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		1	423,37	3,25	423	3	13	294	775
		НР - 72%; СП - 8%				407,16	1,31	407	1		57	
16	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-122, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		1	285,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
17	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		1	1065,38	17,64	1065	18	92	690	1896

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				954,72	3,28	955	3		140	
18	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		1	385,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
19	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные, тип У195 УХЛ3	шт.		2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
20	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ	шт.		3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
21	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		30	99,32	1,63	2980	49	575	1711	5065
		НР - 72%; СП - 8%				78,54	0,66	2356	20		375	
22	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м		20	43,28	0,81	866	16	326	382	1347
		НР - 72%; СП - 8%				26,18	0,33	524	7		100	
23	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,03	177812,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
24	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,02	276394,00	--	5528	--	5528	--	5970
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
25	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		40	278,34	9,50	11134	380	1853	6513	19058
		НР - 72%; СП - 8%				222,53	3,61	8901	144		1412	
26	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
27	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		20	457,56	22,33	9151	447	4515	3106	13237
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	6,23	4189	125		981	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	612,98	27,20	7356	326	4203	2107	10219
		НР - 72%; СП - 8%				235,62	8,20	2827	98		757	
29	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	6616,47	279,63	26466	1119	20111	4053	32961
		НР - 72%; СП - 8%				1309,00	98,43	5236	394		2442	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									170413

КПП

№ 3-2-5 Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 2 луча/	луч		2	2462,71	0,24	4925	--	151	2912	8464
		НР - 61%; СП - 8%				2386,80	--	4774	--		627	
2	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.		1	22147,00	--	22147	--	22147	--	23919
		СП - 8%				--	--	--	--		1772	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт		1	2922,52	--	2923	--	221	1945	5257
		НР - 72%; СП - 8%				2702,00	--	2702	--		389	
4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумуляторная батарея	шт.		1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2	1376,47	0,90	2753	2	49	1648	4753
		НР - 61%; СП - 8%				1351,00	--	2702	--		352	
6	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.		2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.		1	1424,37	--	1424	--	73	824	2428
		НР - 61%; СП - 8%				1351,00	--	1351	--		180	
8	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
9	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	Резистор оконечный МЛТ-0,5-6,8кОм	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
10	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9957,36	1734,32	9957	1734	306	5143	16308
		НР - 61%; СП - 8%			7917,00	513,38	7917	513		1208	
11	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
12	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	84,84	0,81	2545	24	557	1421	4283
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	1964	10		317	
13	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	23748,00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	329,50	149,20	3295	1492	452	1309	4972
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	1351	467		368	
15	С123-060145-0603 2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	212506,00	--	2125	--	2125	--	2295
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	359,95	15,39	3599	154	565	2099	6155
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	2880	36		456	
17	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	240,24	2,29	7207	69	633	4686	12844
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	6505	3		951	
19	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	44,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								103765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ 04-01-01 Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ

		Трансформаторная подстанция									
5	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	шт		1	10453,26	3356,00	10453	3356	77	6061	17835
		НР - 72%; СП - 8%				7020,00	1398,08	7020	1398		1321	
6	51-080103-0102 5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель AKSA APD-12A, 10,6 кВа, 8,5 кВт, 50 Гц с АВР кожухом, двигатель Perkins	шт.		1	4553981,00	--	4553981	--		--	4553981
						--	--	--	--	4553981	--	
		Земляные работы										
10	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		7,2	132,00	126,68	950	912	--	232	1277
		НР - 72%; СП - 8%				5,31	39,41	38	284		95	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		4,8	30,18	30,18	145	145	--	39	198
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	54		15	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2,4	3636,00	--	8726	--	8726	--	9425
		СП - 8%				--	--	--	--		698	
13	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		40	486,50	405,44	19460	16218	--	7050	28630
		НР - 72%; СП - 8%				81,06	163,72	3242	6549		2121	
14	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		40	246,91	206,38	9876	8255	--	3567	14519
		НР - 72%; СП - 8%				40,53	83,34	1621	3333		1075	
15	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		0,124	30355,00	--	3764	--	3764	--	4065
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
16	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,244	36130,60	14533,89	8816	3546	305	5143	15076
		НР - 80%; СП - 8%				20350,40	5998,44	4965	1464		1117	
17	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		0,244	310400,00	--	75738	--	75738	--	81797

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6059	
18	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		40	352,61	157,81	14105	6313	1848	5697	21386
		НР - 72%; СП - 8%				148,61	49,21	5944	1969		1584	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		6	329,50	149,20	1977	895	271	785	2983
		НР - 72%; СП - 8%				135,10	46,73	811	280		221	
20	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		8	740,56	423,75	5924	3390	1021	1909	8460
		НР - 72%; СП - 8%				189,14	142,31	1513	1138		627	
21	С123-060137-0702 2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,038	296828,00	--	11279	--	11279	--	12182
		СП - 8%				--	--	--	--		902	
22	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,019	589311,00	--	11197	--	11197	--	12093
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
23	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		6	470,32	33,67	2822	202	342	1687	4869
		НР - 72%; СП - 8%				379,61	10,83	2278	65		361	
24	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
25	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		1	1536,65	81,25	1537	81	105	996	2736
		НР - 72%; СП - 8%				1351,00	32,81	1351	33		203	
26	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.		1	9975,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%				--	--	--	--		798	
27	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		1	965,22	130,97	2896	393	265	1714	4979

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				746,13	47,57	2238	143		369	
28	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3	948,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
29	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода		0,009	149452,92	--	1345	--	15	1011	2544
		НР - 76%; СП - 8%				147763,00	--	1330	--		188	
30	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м		9	604,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%				--	--	--	--		435	
31	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м		95	468,55	17,79	44512	1690	22925	14640	63884
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	4,59	19897	436		4732	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0589	228894,00	--	13482	--	13482	--	14560
		СП - 8%				--	--	--	--		1079	
33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		17	3220,69	165,82	54752	2819	36356	11778	71852
		НР - 72%; СП - 8%				916,30	45,93	15577	781		5322	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 8 шт/										
				ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 7/1)								
34	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		1	9277,95	6224,69	9278	6225	--	4640	15031
		НР - 80%; СП - 8%				3053,26	2746,39	3053	2746		1113	
35	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3		0,45	18364,80	28,20	8264	13	7498	603	9576
		НР - 80%; СП - 8%				1673,88	--	753	--		709	
36	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т		0,19914	529515,00	--	105448	--	105448	--	113883
		СП - 8%				--	--	--	--		8436	
37	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник		1	1924,88	164,94	1925	165	17	1459	3655
		НР - 80%; СП - 8%				1742,79	81,06	1743	81		271	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
38	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10243,00	--	10243	--	10243	--	11062
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
39	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт.	1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
40	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	785	7		125	
41	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	84706,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
42	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	486,13	22,33	3646	167	1712	1306	5348
		НР - 72%; СП - 8%			235,62	6,23	1767	47		396	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	228894,00	--	1534	--	1534	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
44	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
45	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
46	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
47	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1180,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
48	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2493,00	--	2493	--	2493	--	2692
		СП - 8%			--	--	--	--		199	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
49	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	372,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
50	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2295,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
51	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1215790,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
52	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
53	С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт.	1	3737,00	--	3737	--	3737	--	4036
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
54	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7099,00	--	7099	--	7099	--	7667
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
55	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	283,34	1,05	57	--	30	21	84
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	27	--		6	
				ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 7/2)							
56	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	9277,95	6224,69	55668	37348	--	27838	90187
		НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	18320	16478		6680	
57	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	2,7	18364,80	28,20	49585	76	44990	3616	57457
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	--	4519	--		4256	
58	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	1,19484	529515,00	--	632686	--	632686	--	683301
		СП - 8%			--	--	--	--		50615	
59	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	6	1924,88	164,94	11549	990	102	8754	21928

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1742,79	81,06	10457	486		1624	
60	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	10243,00	--	61458	--	61458	--	66375
		СП - 8%			--	--	--	--		4917	
61	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт.	6	1324,00	--	7944	--	7944	--	8580
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
62	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	99,32	1,63	5959	98	1149	3421	10131
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	4712	39		750	
63	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	84706,00	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
64	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	486,13	22,33	21876	1005	10268	7836	32089
		НР - 72%; СП - 8%			235,62	6,23	10603	281		2377	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402	228894,00	--	9202	--	9202	--	9938
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
66	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11651
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
67	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	501,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
68	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
69	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2857,00	--	17142	--	17142	--	18513
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
70	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1889,00	--	11334	--	11334	--	12241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
71	С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт.	6	3737,00	--	22422	--	22422	--	24216
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
72	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7099,00	--	42594	--	42594	--	46002
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
73	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	283,34	1,05	340	1	179	128	506
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	160	1		37	
				ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 7/3)							
74	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	9277,95	6224,69	9278	6225	--	4640	15031
		НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	3053	2746		1113	
75	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	18364,80	28,20	8264	13	7498	603	9576
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	--	753	--		709	
76	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,19914	529515,00	--	105448	--	105448	--	113883
		СП - 8%			--	--	--	--		8436	
77	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1924,88	164,94	1925	165	17	1459	3655
		НР - 80%; СП - 8%			1742,79	81,06	1743	81		271	
78	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10243,00	--	10243	--	10243	--	11062
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
79	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт.	1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
80	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	785	7		125	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
81	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	84706,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
82	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	486,13	22,33	3646	167	1712	1306	5348
		НР - 72%; СП - 8%			235,62	6,23	1767	47		396	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	228894,00	--	1534	--	1534	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
84	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
85	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
86	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
87	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1180,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
88	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
89	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4450,00	--	17800	--	17800	--	19224
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
90	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1215790,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
91	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
92	С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт.		1	3737,00	--	3737	--	3737	--	4036
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
93	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	7099,00	--	7099	--	7099	--	7667
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
94	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,2	283,34	1,05	57	--	30	21	84
		НР - 80%; СП - 8%				132,98	0,52	27	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6480641				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6480641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4553981		

№ 07-01-01 Благоустройство площадки водозабора

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле		86,6	2863,44	1078,39	247974	93389	142102	36224	306933
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	243,16	12483	21058		22736	
		Покрытия. Тротуарное покрытие тип 2										
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /ГПС/, толщиной 12 см /10см/. Устройство	м2 покрытия		24	649,26	145,26	15582	3486	5617	8109	25587
		НР - 108%; СП - 8%				269,97	42,88	6479	1029		1895	
8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		24	-61,48	-9,13	-1475	-219	-968	-381	-2005
		НР - 108%; СП - 8%				-12,00	-2,70	-288	-65		-149	
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4/ см. Устройство	м2 покрытия		24	1236,64	2,92	29679	70	25165	4827	37267
		НР - 108%; СП - 8%				185,18	1,06	4444	25		2761	
10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		24	384,27	--	9222	--	7790	1547	11631

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				59,67	--	1432	--		862	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		12	1323,27	31,65	15879	380	6193	10210	28176
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	9306	148		2087	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3		0,192	41347,00	--	7939	--	7939	--	8574
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки										
13	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		3,75	20334,25	8,16	76253	31	61975	13392	96817
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	14247	--		7172	
14	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		25	1236,64	2,92	30916	73	26213	5029	38820
		НР - 108%; СП - 8%				185,18	1,06	4630	27		2876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					551800				
РАЗДЕЛ 3. Ограждение												
18	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		25,155	641,00	--	16124	--	16124	--	17414
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
19	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.		1	34915,14	17371,99	34915	17372	900	27558	67471
		НР - 118%; СП - 8%				16642,80	6711,67	16643	6712		4998	
20	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,18	70485,00	--	12687	--	12687	--	13702
		СП - 8%				--	--	--	--		1015	
21	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,6	24430,00	--	14658	--	14658	--	15831
		СП - 8%				--	--	--	--		1173	
22	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т		0,1534	760860,00	--	116716	--	116716	--	126053
		СП - 8%				--	--	--	--		9337	
23	Е11-070111-0207 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.		1	16146,35	9233,43	16146	9233	318	11998	30396
		НР - 118%; СП - 8%				6595,02	3572,73	6595	3573		2252	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
24	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,09	70485,00	--	6344	--	6344	--	6851
		СП - 8%				--	--	--	--		507	
25	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитка	т		0,03795	760860,00	--	28875	--	28875	--	31185
		СП - 8%				--	--	--	--		2310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					308903				
РАЗДЕЛ 4. Озеленение												
26	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	[illegible]	[illegible]	0,422429	648288,52	4626,44	271882	1951	268793	962	293809
		НР - 88%; СП - 8%				797,09	1796,83	336	757		21764	
27	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма		43	1074,60	82,17	46208	3533	4153	35024	87730
		НР - 88%; СП - 8%				895,86	29,72	38522	1278		6499	
28	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		43	1372,95	154,33	59037	6636	4707	43351	110579
		НР - 88%; СП - 8%				1109,17	36,48	47694	1569		8191	
29	С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.		43	1059,00	--	45537	--	45537	--	49180
		СП - 8%				--	--	--	--		3643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					541298				
РАЗДЕЛ 5. МАФ												
30	86-010302-0103	Скамья, тип 2С-1Б	шт.		1	27228,00	301,00	27228	301	16876	9127	39263
						10051,00	90,00	10051	90		2908	
30.1	У86-010302-0103 8601-0302-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 2С-1Б	шт.		1	27228,00	301,00	27228	301	16876	9127	39263
		НР - 90%; СП - 8%				10051,00	90,00	10051	90		2908	
31	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
						--	--	--	--		1333	
31.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
		СП - 8%				--	--	--	--		1333	
32	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект		1	82127,00	--	82127	--	82127	--	88697
		СП - 8%				--	--	--	--		6570	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					145959				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1547960
		общее оборудование										6079661
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ										22065838
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			22 065 838						
		в том числе оборудование	Тенге			6 079 661						
		в том числе СМР	Тенге			15 986 177						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	463 599						
		Итого с временными	Тенге			16 449 776						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	149 693						
		Итого СМР	Тенге			16 599 469						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	331 989						
		Итого				16 931 458						
		Итого оборудование	Тенге			6 079 661						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			23 011 119						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	20 134 729						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 876 390						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	20 134 729						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 416 168						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				22 550 897						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	3 020 698						
		НДС на 2021 год -12%			12%	362 484						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				3 383 182						
		НДС 12%			12%	2 778 651						
		Всего	Тенге			25 934 078						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге		0,999998	25 934 028,80						

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ С.Д.Калдыбаев

Инженер-технолог:
ТОО "Шанырак Ордасы"

Директор _____ Жанбирбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Тлякбаев Ь.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Аманкулов Н.