Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	16.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**189569 342**									
Акт №5 за сентябрь 2023г.	**18054 401**	**16120 001**							**1934 400**	**18054 401**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы

Раздел 2 Монтажные работы. Подвал

2.1 Восстановление двух железобетонных колонн

39	1146-0201-0804	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с поверхностей НР=72 %	м2	2,4	345,82	-	830	-	-	598	1542
					345,82	-	830	-	-	114	
40	1113-0601-0210	Поверхности сплошные наружные. Очистка абразивным порошком НР=72 %	м2	2,4	633,23	406,28	1520	975	-	719	2418
					226,95	188,91	545	453	-	179	
41	1146-0101-0701	Колонны. Усиление стальными обоймами НР=72 %	т усиления	0,28708	84258,94	18912,21	24189	5429	1579	13821	41051
					59847,48	7019,45	17181	2015	-	3041	

	0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22288	438170		97659		97659	–	105472
					–		–		–	7813	
43	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0642	450467		28920		28920	–	31234
					–		–		–	2314	
44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	4,9	103,77	3,33	508	16	215	201	766
					56,53	0,36	277	2	–	57	
45	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2	4,9	172,91	4,74	847	23	500	236	1170
					66,04	0,74	324	4	–	87	
46	1115-0201-0103	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	2333,79	2,57	5601	6	797	3455	9780
					1998,98	–	4798	–	–	724	
47	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	1571,07	12,86	3771	31	889	2063	6301
					1187,63	6,11	2850	15	–	467	
	2.2 Узел соединения одного ригеля на колонне										
48	1146-0201-0804	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с поверхностей НР=72 %	м2	76,5	345,82	–	26455	–	–	19048	49143
					345,82	–	26455	–	–	3640	
49	1113-0601-0210	Поверхности сплошные наружные. Очистка абразивным порошком НР=72 %	м2	76,5	633,23	406,28	48442	31080	–	22906	77056

				226,95	188,91	17362	14452	–	5708	
46-0303-0101	Заделка узлов соединения одного ригеля на колонну НР=72 %	м3 заделки	3,06	116336,79	758,48	355991	2321	166820	135307	530602
				61062,12	352,08	186850	1077	–	39304	
51 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; какс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	76,5	1857,24	5,14	142079	393	50832	65415	224094
				1187,63	–	90854	–	–	16600	
2.3 Узел соединения двух ригелей на колонне										
52 1146-0201-0804	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с поверхностей НР=72 %	м2	0,64	345,82	–	221	–	–	159	410
				345,82	–	221	–	–	30	
53 1113-0601-0210	Поверхности сплошные наружные. Очистка абразивным порошком НР=72 %	м2	0,64	633,23	406,28	405	260	–	192	645
				226,95	188,91	145	121	–	48	
54 1146-0303-0101	Заделка узлов соединения двух ригелей на колонну НР=72 %	м3 заделки	0,026	116336,79	758,48	3025	20	1417	1150	4509
				61062,12	352,08	1588	9	–	334	
55 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; какс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	0,64	1857,24	5,14	1189	3	425	547	1875
				1187,63	–	760	–	–	139	
2.4 Восстановление вымытых участков грунта под фундаментными блоками										
56 1201-0101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР=72 %	м3 грунта	1,442	3697,47	0,31	5332	–	–	3838	9904
				3697,16	0,15	5331	–	–	734	
57 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1,442	25343,84	2182,85	36546	3148	29753	3180	42904
				2527,84	535,47	3645	772	–	3178	

0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0033	450224		1486		1486	–	1605
				–		–		–	119	
59 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	386515		618		618	–	667
				–		–		–	49	
	Итого по разделу 2					**1143 148**				
Раздел 3 Перегородки										
60 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,11	5535,05	342,15	271826	16803	146540	81240	381311
				2208,99	88,58	108483	4350	–	28245	
	Итого по разделу 3					**381 311**				
Раздел 4 Проемы										
4.1 Двери 1-го этажа										
61 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2,1 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	2,1	3574,84	65	7507	137	1171	4505	12973
				2952,12	27,58	6199	58	–	961	
62 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	–	92369
				–		–		–	6842	
63 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	10,57	2048,7	107,89	21655	1140	5387	11252	35539
				1431,16	47,37	15127	501	–	2632	
64 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,77	5812		45159		45159	–	48772

				–		–		–	3613	
01-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 20-14П	м2	2,8	8550		23940		23940	–	25855
				–		–		–	1915	
66 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	25,9	455,03	1,55	11785	40	9123	1902	14782
				101,26	0,73	2623	19	–	1095	
67 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	520		6240		6240	–	6739
				–		–		–	499	
68 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	5	5262		26310		26310	–	28415
				–		–		–	2105	
4.2 Витражи 1-го этажа										
69 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	12,3	2900,98	3,38	35682	42	19441	11663	51133
				1317,02	–	16199	–	–	3788	
70 223-203-0308	Витраж с дверью из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением ГОСТ 30970-2014	м2	12,3	33237		408815		408815	–	441520
				–		–		–	32705	
4.3 Двери 2-го этажа										
71 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	3,78	2048,7	107,89	7744	408	1926	4024	12709
				1431,16	47,37	5410	179	–	941	
72 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	5812		21969		21969	–	23727

				–		–		–	1758	
111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	10,2	455,03	1,55	4641	16	3593	749	5821
				101,26	0,73	1033	7	–	431	
74 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
				–		–		–	166	
75 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5262		10524		10524	–	11366
				–		–		–	842	
76 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	3,27	1990,76	247,15	6510	808	1623	3206	10493
				1247,13	114,73	4078	375	–	777	
77 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 20-9, однопольный	м2	1,8	32281		58106		58106	–	62754
				–		–		–	4648	
78 223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	1,47	37827		55606		55606	–	60054
				–		–		–	4448	
	Итого по разделу 4					**947 267**				

Раздел 7 Кровля

138 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (воротник, фартук для вентшахты) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	30,06	5596,17	18,29	168221	550	126409	29816	213880
				1372,66	4,95	41262	149	–	15843	
139 1110-0114-0508	Настил из досок. Устройство для вентшахты НР=72 %	м2 покрытия	10,02	2097,15	38,67	21013	387	16566	3041	25978

				405,15	16,4	4060	164	–	1924	
12-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м планки	233	1174,68	5,06	273700	1179	194287	56535	356654
				335,77	1,23	78234	287	–	26419	
141 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	300	126,34	31,15	37902	9345	2094	20943	63553
				88,21	8,75	26463	2625	–	4708	
142 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,23	492313		605545		605545	–	653989
				–		–		–	48444	
143 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5328	392348		209043		209043	–	225766
				–		–		–	16723	
144 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03792	647579		24556		24556	–	26520
				–		–		–	1964	
145 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР=72 %	м2	51,12	102,56	3,33	5243	170	2086	2164	8000
				58,43	0,36	2987	18	–	593	
146 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	51,12	172,91	4,74	8839	242	5221	2458	12201
				66,04	0,74	3376	38	–	904	
147 1110-0110-0101	Жалюзийная решетка для слухового окна. Установка НР=72 %	м3	0,21	77498,24	1799,53	16275	378	1816	10252	28649
				67050,75	751,89	14081	158	–	2122	
148 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	68490		685		685	–	740

				–		–		–	55	
-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2	69995		13999		13999	–	15119
				–		–		–	1120	
150 1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка НР=72 %	комплект	20	658,68	5,69	13174	114	–	9438	24421
				652,99	2,38	13060	48	–	1809	
151 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	520		20800		20800	–	22464
				–		–		–	1664	
	Итого по разделу 7					**1677 934**				

Раздел 11 Входная группа

11.4 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-7)

289 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,706	44,97	44,97	122	122	–	35	170
				–	17,66	–	48	–	13	
290 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,706	205,54	98,73	556	267	–	302	927
				106,81	48,14	289	130	–	69	
291 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,28	7382	2244,03	2067	628	1130	427	2693
				1100,67	1018,83	308	285	–	199	
292 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 %	м3	1,35	40502,55	3284,65	54678	4434	32435	13584	73723
				13191,93	782,84	17809	1057	–	5461	
293 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02044	450224		9203		9203	–	9939

				–		–		–	736	
11-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	1,28	27440,58	9,6	35124	12	29045	4368	42651
				4739,33	–	6066	–	–	3159	
295 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0149	19262,54	1889,18	287	28	–	194	519
				17342	822,63	258	12	–	38	
296 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0149	450224		6708		6708	–	7245
				–		–		–	537	
297 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	15,6	788,92	40,02	12307	624	4868	5126	18828
				436,83	19,49	6815	304	–	1395	
298 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	15,6	268,45	20,35	4188	317	3618	291	4837
				16,2	9,67	253	151	–	358	
299 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15,6	4120,29	27,72	64277	432	32506	22683	93917
				2008,87	10,65	31338	166	–	6957	
11.5 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-8)										
306 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,9	44,97	44,97	175	175	–	50	243
				–	17,66	–	69	–	18	
307 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3,9	205,54	98,73	802	385	–	436	1337
				106,81	48,14	417	188	–	99	

	1-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,129	7382	2244,03	952	289	521	197	1241
					1100,67	1018,83	142	131	–	92	
309	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 %	м3	1,72	40502,55	3284,65	69664	5650	41325	17306	93928
					13191,93	782,84	22690	1346	–	6958	
310	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0162	450224		7294		7294	–	7878
					–		–		–	584	
311	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,16	27440,58	9,6	59272	21	49014	7371	71974
					4739,33	–	10237	–	–	5331	
312	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,00993	19262,54	1889,18	191	19	–	130	347
					17342	822,63	172	8	–	26	
313	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00993	450224		4471		4471	–	4829
					–		–		–	358	
314	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	8,42	788,92	40,02	6643	337	2628	2766	10162
					436,83	19,49	3678	164	–	753	
315	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	8,42	268,45	20,35	2260	171	1953	156	2609
					16,2	9,67	136	81	–	193	
316	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8,42	4120,29	27,72	34693	233	17545	12244	50692
					2008,87	10,65	16915	90	–	3755	

ырек Кр-1										
0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,05	7382	2244,03	369	112	202	76	481
				1100,67	1018,83	55	51	–	36	
337 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,5	29067,74	2245,38	14534	1123	10297	2435	18327
				6227,8	535,61	3114	268	–	1358	
338 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,20678	35242,28	16765,07	7287	3467	1969	2051	10085
				8952,89	4824,75	1851	998	–	747	
339 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	10,77	7845		84491		84491	–	91250
				–		–		–	6759	
340 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	450467		1018		1018	–	1099
				–		–		–	81	
341 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,05887	70935,59	35461,59	4176	2088	345	1601	6239
				29617,66	8151,91	1744	480	–	462	
342 214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,04495	474778		21341		21341	–	23048
				–		–		–	1707	
343 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01392	499908		6959		6959	–	7516
				–		–		–	557	

-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,12868	88255,01	34835,02	11357	4483	3402	3727	16291
				26980,38	13248,25	3472	1705	–	1207	
345 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,12868	499908		64328		64328	–	69474
				–		–		–	5146	
346 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,01334	937291,27	1785,67	12503	24	11280	870	14443
				89911,6	778,09	1199	10	–	1070	
347 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	6,1	5272,77	215,25	32164	1313	28013	2341	37265
				465,17	67,68	2838	413	–	2760	
348 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	7,4	3382,73	15,88	25032	118	21607	2417	29645
				447,01	6,62	3308	49	–	2196	
349 261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	236154		165		165	–	178
				–		–		–	13	
350 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	5,4	908,37	4,11	4905	22	4649	171	5482
				43,38	0,73	234	4	–	406	
351 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,4	264,06	4,74	1426	26	1174	166	1719
				41,86	0,74	226	4	–	127	
11.8 Козырек Кр-2										
352 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,05	7382	2244,03	369	112	202	76	481
				1100,67	1018,83	55	51	–	36	
353 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,5	29067,74	2245,38	14534	1123	10297	2435	18327

				6227,8	535,61	3114	268	–	1358	
109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,20678	35242,28	16765,07	7287	3467	1969	2051	10085
				8952,89	4824,75	1851	998	–	747	
355 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	10,77	7845		84491		84491	–	91250
				–		–		–	6759	
356 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	450467		1018		1018	–	1099
				–		–		–	81	
357 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,05887	70935,59	35461,59	4176	2088	345	1601	6239
				29617,66	8151,91	1744	480	–	462	
358 214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,04495	474778		21341		21341	–	23048
				–		–		–	1707	
359 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01392	499908		6959		6959	–	7516
				–		–		–	557	
360 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,12868	88255,01	34835,02	11357	4483	3402	3727	16291
				26980,38	13248,25	3472	1705	–	1207	
361 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,12868	499908		64328		64328	–	69474

				–		–		–	5146	
01-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,01334	937291,27	1785,67	12503	24	11280	870	14443
				89911,6	778,09	1199	10	–	1070	
363 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	6,1	5272,77	215,25	32164	1313	28013	2341	37265
				465,17	67,68	2838	413	–	2760	
364 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	7,4	3382,73	15,88	25032	118	21607	2417	29645
				447,01	6,62	3308	49	–	2196	
365 261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	236154		165		165	–	178
				–		–		–	13	
366 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	5,4	908,37	4,11	4905	22	4649	171	5482
				43,38	0,73	234	4	–	406	
367 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,4	264,06	4,74	1426	26	1174	166	1719
				41,86	0,74	226	4	–	127	
11.9 Козырек Кр-3										
368 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,05	7382	2244,03	369	112	202	76	481
				1100,67	1018,83	55	51	–	36	
369 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,5	29067,74	2245,38	14534	1123	10297	2435	18327
				6227,8	535,61	3114	268	–	1358	
370 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,17258	35242,28	16765,07	6082	2893	1644	1712	8418
				8952,89	4824,75	1545	833	–	624	

220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	8,97	7845		70370		70370	–	76000
				–		–		–	5630	
372 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	450467		1018		1018	–	1099
				–		–		–	81	
373 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,06498	70935,59	35461,59	4609	2304	381	1768	6887
				29617,66	8151,91	1925	530	–	510	
374 214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,04962	474778		23558		23558	–	25443
				–		–		–	1885	
375 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01536	499908		7679		7679	–	8293
				–		–		–	614	
376 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,16085	88255,01	34835,02	14196	5603	4253	4659	20363
				26980,38	13248,25	4340	2131	–	1508	
377 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16085	499908		80410		80410	–	86843
				–		–		–	6433	
378 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,01334	937291,27	1785,67	12503	24	11280	870	14443
				89911,6	778,09	1199	10	–	1070	

-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	6,1	5272,77	215,25	32164	1313	28013	2341	37265
				465,17	67,68	2838	413	–	2760	
380 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	8,2	3382,73	15,88	27738	130	23943	2678	32849
				447,01	6,62	3665	54	–	2433	
381 261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00084	236154		198		198	–	214
				–		–		–	16	
382 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	4,5	908,37	4,11	4088	19	3874	143	4569
				43,38	0,73	195	3	–	338	
383 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,5	264,06	4,74	1188	21	979	138	1432
				41,86	0,74	188	3	–	106	
11.10 Козырек Кр-4										
384 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,05	7382	2244,03	369	112	202	76	481
				1100,67	1018,83	55	51	–	36	
385 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,5	29067,74	2245,38	14534	1123	10297	2435	18327
				6227,8	535,61	3114	268	–	1358	
386 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,11182	35242,28	16765,07	3941	1875	1065	1110	5455
				8952,89	4824,75	1001	540	–	404	
387 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	5,77	7845		45266		45266	–	48887
				–		–		–	3621	

103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	450467		1018		1018	–	1099
				–		–		–	81	
389 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,07064	70935,59	35461,59	5011	2505	414	1921	7487
				29617,66	8151,91	2092	576	–	555	
390 214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,05394	474778		25610		25610	–	27659
				–		–		–	2049	
391 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0167	499908		8348		8348	–	9016
				–		–		–	668	
392 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,16302	88255,01	34835,02	14387	5679	4310	4722	20638
				26980,38	13248,25	4398	2160	–	1529	
393 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16302	499908		81495		81495	–	88015
				–		–		–	6520	
394 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,01334	937291,27	1785,67	12503	24	11280	870	14443
				89911,6	778,09	1199	10	–	1070	
395 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	6,3	5272,77	215,25	33218	1356	28932	2417	38486
				465,17	67,68	2931	426	–	2851	
396 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	7	3382,73	15,88	23679	111	20439	2286	28042

				447,01	6,62	3129	46	–	2077	255
1-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	236154		236		236	–	
				–		–		–	19	
398 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	2,9	908,37	4,11	2634	12	2497	92	2944
				43,38	0,73	126	2	–	218	
399 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,9	264,06	4,74	766	14	631	89	923
				41,86	0,74	121	2	–	68	
11.11 Козырек Кр-5										
400 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,05	7382	2244,03	369	112	202	76	481
				1100,67	1018,83	55	51	–	36	
401 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,5	29067,74	2245,38	14534	1123	10297	2435	18327
				6227,8	535,61	3114	268	–	1358	
402 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,20678	35242,28	16765,07	7287	3467	1969	2051	10085
				8952,89	4824,75	1851	998	–	747	
403 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	10,77	7845		84491		84491	–	91250
				–		–		–	6759	
404 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	450467		1018		1018	–	1099
				–		–		–	81	

-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,05887	70935,59	35461,59	4176	2088	345	1601	6239
				29617,66	8151,91	1744	480	–	462	
406 214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,04495	474778		21341		21341	–	23048
				–		–		–	1707	
407 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01392	499908		6959		6959	–	7516
				–		–		–	557	
408 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,12868	88255,01	34835,02	11357	4483	3402	3727	16291
				26980,38	13248,25	3472	1705	–	1207	
409 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,12868	499908		64328		64328	–	69474
				–		–		–	5146	
410 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,01334	937291,27	1785,67	12503	24	11280	870	14443
				89911,6	778,09	1199	10	–	1070	
411 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	6,1	5272,77	215,25	32164	1313	28013	2341	37265
				465,17	67,68	2838	413	–	2760	
412 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	7,4	3382,73	15,88	25032	118	21607	2417	29645
				447,01	6,62	3308	49	–	2196	
413 261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	236154		165		165	–	178
				–		–		–	13	

1-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	5,4	908,37	4,11	4905	22	4649	171	5482
				43,38	0,73	234	4	–	406	
415 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,4	264,06	4,74	1426	26	1174	166	1719
				41,86	0,74	226	4	–	127	
11.12 Подъемник для маломобильных групп людей										
416 1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=72 %	подъемник	1	30281,22	2223,68	30281	2224	–	20879	55253
				28057,54	940,63	28058	941	–	4093	
417 1303-0502-0102	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5	м	0,5	4052,01	3,29	2026	2	–	1457	3762
				4048,72	–	2024	–	–	279	
418 516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с наклонным перемещением, грузоподъемность до 250 кг	комплект	1	1939307		1939307		–	–	1939307
				–		–		1939307	–	
	Итого по разделу 11					**4151 720**				
	- оборудование, тенге					1939 307				
Раздел 13 Разные работы										
422 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	120,62	117		14113		–	–	15242
				–		–		–	1129	
423 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1206,2	46		55485		–	–	59924

				–	–		–	4439	
	Итого по разделу 13				**75 166**				
	Итого по смете				**8376 546**				
	- оборудование, тенге				1939 307				

Локальная смета № 2-1-2. Отопление

Раздел 1 Система отопления ветвь 1

8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	2639,5	112,26	1,66	296310	4382	1082	209410	546178
					110,19	–	290847	–	–	40458	
9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	15,7	112,26	1,66	1762	26	6	1246	3249
					110,19	–	1730	–	–	241	
	Итого по разделу 1						**549 427**				

Раздел 2 Система теплоснабжения тепловых завес

43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3,6	1742,5	25,5	6273	92	4323	1364	8248
					516,09	10,01	1858	36	–	611	
44	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	19	1440,2	25,5	27364	485	17074	7197	37326
					516,09	10,01	9806	190	–	2765	
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	22,6	112,26	1,66	2537	38	9	1793	4676
					110,19	–	2490	–	–	346	

1-1101	Тепловая завеса в комплекте с трехходовым клапаном и сервоприводом. Установка НР=72 %	блок	2	323926,55	3586,04	647853	7172	2036	41051	697261
				27102,46	1404,84	54205	2810	584440	8357	
47 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт.	2	6143,64	413,35	12287	827	6257	4014	17605
				2601,64	186,18	5203	372	–	1304	
48 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	3229,02	216,2	6458	432	3501	1917	9045
				1262,39	68,81	2525	138	–	670	
49 242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	7107		28428		28428	–	30702
				–		–		–	2274	
50 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	2	3124,54	–	6249	–	5206	752	7561
				521,79	–	1044	–	–	560	
51 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	2	2594,68	–	5189	–	4395	572	6222
				397,14	–	794	–	–	461	
52 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,2	103,77	3,33	228	7	97	90	343
				56,53	0,36	124	1	–	25	
53 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2	2,2	172,91	4,74	380	10	225	106	525
				66,04	0,74	145	2	–	39	
54 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,6	537		7303		7303	–	7887
				–		–		–	584	
55 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	22,6	798,27	97,16	18041	2196	7488	6763	26788

				369,8	45,84	8357	1036	–	1984	
-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм. К=1,100·	м	3,96	366		1449		1449	–	1565
				–		–		–	116	
57 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм. К=1,100·	м	20,9	437		9133		9133	–	9864
				–		–		–	731	
	Итого по разделу 2 - оборудование, тенге					**865 618** 584 440				
Раздел 3 Распределительный узел										
58 1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	11438,93	708,5	45756	2834	4281	28357	80042
				9660,08	186,19	38640	745	–	5929	
59 242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	136885		547540		547540	–	591343
				–		–		–	43803	
60 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	5009,38	384,2	10019	768	947	6098	17406
				4151,44	83,66	8303	167	–	1289	

0201	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С. PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	2	15614		31228		31228	–	33726
				–		–		–	2498	
62 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	17	2748,79	127,45	46729	2167	4661	28961	81745
				2347,16	18,89	39902	321	–	6055	
63 242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	6655		93170		93170	–	100624
				–		–		–	7454	
64 242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7715		23145		23145	–	24997
				–		–		–	1852	
65 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	10	2788,82	167,48	27888	1675	2742	17172	48665
				2347,16	37,78	23472	378	–	3605	
66 242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	12355		24710		24710	–	26687
				–		–		–	1977	
67 242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10540		42160		42160	–	45533
				–		–		–	3373	

0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8727 / –		34908 / –		34908 / –	– / 2793	37701
69 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	18	3124,54 / 521,79	– / –	56242 / 9392	– / –	46850 / –	6762 / 5040	68044
70 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	18	2594,68 / 397,14	– / –	46704 / 7149	– / –	39556 / –	5147 / 4148	55999
71 1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	23752,38 / 11920,36	291,54 / 91,75	47505 / 23841	583 / 184	23081 / –	17298 / 5184	69987
72 1118-0701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	105904,79 / 12658,82	826 / 164,6	211810 / 25318	1652 / 329	184840 / –	18466 / 18422	248698
73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,7	103,77 / 56,53	3,33 / 0,36	176 / 96	6 / 1	75 / –	70 / 20	266
74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2	1,7	172,91 / 66,04	4,74 / 0,74	294 / 112	8 / 1	174 / –	81 / 30	405
75 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2	537 / –		2792 / –		2792 / –	– / 223	3015
76 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	4	798,27 / 369,8	97,16 / 45,84	3193 / 1479	389 / 183	1325 / –	1197 / 351	4741

-0423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 108 мм, К=1,100;	м	4,4	2897 –		12747 –		12747 –	– 1020	13767
	Итого по разделу 3					**1553 391**				
	Итого по смете - оборудование, тенге					**2968 436** 584 440				

Локальная смета № 2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1.1 В1

21 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (для футляра)	м	1,5	13682 –		20523 –		20523 –	– 1642	22165
22 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции, НР=72 %	км трубопровода	0,0015	4006538,84 527830,45	348036,01 66393,31	6010 792	522 100	4696 –	642 532	7184
23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	27,4	103,77 56,53	3,33 0,36	2843 1549	91 10	1203 –	1122 317	4282
24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,4	172,91 66,04	4,74 0,74	4738 1809	130 20	2798 –	1317 484	6539

1.2 Водомерный узел холодной воды

03-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	1	4570,89	341,99	4571	342	401	2872	8038
				3828	161,37	3828	161	–	595	
26 244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч. Tmax 50°	шт.	1	180343		180343		180343	–	194770
				–		–		–	14427	
27 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 75 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	34449,16	411,22	34449	411	32255	1384	38700
				1783,27	138,85	1783	139	–	2867	
28 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	4877,27	373,01	19509	1492	1895	11842	33859
				4030,52	81,22	16122	325	–	2508	
29 242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	72008		144016		144016	–	155537
				–		–		–	11521	
30 519-101-0103 (об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	157678		157678		–	–	157678
				–		–		157678	–	
31 242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	22544		22544		22544	–	24348
				–		–		–	1804	

3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492	–		1492	–		1492	–	119	1611
33 241-117-0101	Пробка чугунная оцинкованая PN 10	шт.	1	1418	–		1418	–		1418	–	113	1531
34 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	2	2583,11	385,57	–	5166	771	–	4395	–	555	458	6179
35 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3185	–		9555	–		9555	–	764	10319
36 241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3.0 мм	шт.	2	768	–		1536	–		1536	–	123	1659
37 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4.0 мм	шт.	3	1642	–		4926	–		4926	–	394	5320
38 241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3.0 мм	шт.	2	949	–		1898	–		1898	–	152	2050
39 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	2590	–		36260	–		36260	–	2901	39161

01-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	4526,62	66,2	22633	331	17924	3249	27953
				875,68	26,82	4378	134	–	2071	
41 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1	2452,32	28,34	2452	28	1855	418	3100
				568,54	11,37	569	11	–	230	
42 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1	1905,4	28,34	1905	28	1309	418	2509
				568,54	11,37	569	11	–	186	
43 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537	–	580
				–		–		–	43	
44 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	17,3	103,77	3,33	1795	58	760	708	2703
				56,53	0,36	978	6	–	200	
45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2	17,3	172,91	4,74	2991	82	1767	832	4129
				66,04	0,74	1142	13	–	306	
	Итого по разделу 1					**761 904**				
	- оборудование, тенге					157 678				

Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3, Т4

2.1 Т3, Т4

51 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	450,1	109,02	1,61	49070	725	185	34676	90446
				107	–	48161	–	–	6700	

-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879		4879		4879	–	5269
				–		–		–	390	
58 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	2893		72325		72325	–	78111
				–		–		–	5786	
59 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	1492		62664		62664	–	67677
				–		–		–	5013	
60 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	55	953		52415		52415	–	56608
				–		–		–	4193	
61 1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР=72 %	шт.	5	12536,96	39,56	62685	198	41568	15128	84038
				4183,88	18,34	20919	92	–	6225	
2.2 Водомерный узел Т3										
62 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	1	4570,89	341,99	4571	342	401	2872	8038
				3828	161,37	3828	161	–	595	
63 244-301-0904	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С. DN 40. Qn 10 м3/ч. Tmax 90°	шт.	1	127051		127051		127051	–	137215
				–		–		–	10164	
64 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	2715,58	162,61	8147	488	823	5001	14200
				2278,79	36,68	6836	110	–	1052	

3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10389		20778		20778	–	22440
				–		–		–	1662	
66 242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8010		8010		8010	–	8651
				–		–		–	641	
67 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	38926,32	302,75	38926	303	37162	1122	43252
				1461,96	95,62	1462	96	–	3204	
2.3 Водомерный узел Т4										
68 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 % К=2.000:	насос	4	25388,48	565,88	101554	2264	15750	60685	175218
				20885,15	186,01	83541	744	–	12979	
69 511-403-0201 (об)	Насос циркуляционный для систем ГВС Q 0,36 м3/ч, Н 1,5 м вод. ст. К=2.000:	шт.	4	54730		218920		–	–	218920
				–		–		218920	–	
70 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 % К=2.000:	шт.	14	2676,71	123,74	37474	1732	3839	23155	65479
				2278,79	18,34	31903	257	–	4850	
71 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=2.000:	шт.	10	1492		14920		14920	–	16114
				–		–		–	1194	
72 242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 К=2.000:	шт.	4	1269		5076		5076	–	5482
				–		–		–	406	

01-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 % К=2.000:	комплект	4	2583,11	–	10332	–	8790	1110	12357
				385,57	–	1542	–	–	915	
74 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка НР=72 % К=2.000:	фильтр	4	11330,94	209,9	45324	840	39582	3722	52970
				1225,61	66,8	4902	267	–	3924	
	Итого по разделу 2					**1162 485**				
	- оборудование, тенге					218 920				

Раздел 5 Канализация К3

102 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	21,5	1482,28	4,41	31869	95	10673	15215	50851
				981,46	1,44	21101	31	–	3767	
103 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	23,1	1258,86	1,82	29080	42	5394	17033	49802
				1023,52	0,62	23643	14	–	3689	
104 241-220-0103	Прочистка диаметром 110 мм	шт.	2	771		1542		1542	–	1665
				–		–		–	123	
105 1123-0602-0101	Жироуловители. Установка НР=72 %	шт.	2	226074,93	7807,79	452150	15616	427033	9997	499119
				4750,57	2191,84	9501	4384	–	36972	
106 261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	1729		8645		8645	–	9337
				–		–		–	692	
107 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (для футляра)	м	1,5	13682		20523		20523	–	22165
				–		–		–	1642	

01-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 % К=2.000;	комплект	4	2583,11	–	10332	–	8790	1110	12357
				385,57	–	1542	–	–	915	
74 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка НР=72 % К=2.000;	фильтр	4	11330,94	209,9	45324	840	39582	3722	52970
				1225,61	66,8	4902	267	–	3924	
	Итого по разделу 2					**1162 485**				
	- оборудование, тенге					218 920				

Раздел 5 Канализация К3

102 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	21,5	1482,28	4,41	31869	95	10673	15215	50851
				981,46	1,44	21101	31	–	3767	
103 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	23,1	1258,86	1,82	29080	42	5394	17033	49802
				1023,52	0,62	23643	14	–	3689	
104 241-220-0103	Прочистка диаметром 110 мм	шт.	2	771		1542		1542	–	1665
				–		–		–	123	
105 1123-0602-0101	Жироуловители. Установка НР=72 %	шт.	2	226074,93	7807,79	452150	15616	427033	9997	499119
				4750,57	2191,84	9501	4384	–	36972	
106 261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	1729		8645		8645	–	9337
				–		–		–	692	
107 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (для футляра)	м	1,5	13682		20523		20523	–	22165
				–		–		–	1642	

1-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0015	4006538,84	348036,01	6010	522	4696	642	7184
				527830,45	66393,31	792	100	–	532	
109 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=72 %	сальник	5	8440,31	–	42202	–	18871	16798	63720
				4666,1	–	23331	–	–	4720	
110 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6,7	1482,28	4,41	9931	30	3326	4742	15847
				981,46	1,44	6576	10	–	1174	
111 1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м НР=72 %	м3 грунта	5,36	6364,12	3,11	34112	17	5492	20600	59089
				5336,35	1,47	28603	8	–	4377	
	Итого по разделу 5					**778 779**				

Раздел 6 Канализация Д2

112 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609
				20885,15	186,01	41770	372	–	6490	
113 511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
				–		–		145976	–	
114 1116-0301-0103	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	7	1424,41	24,75	9971	173	6290	2574	13549
				501,05	9,72	3507	68	–	1004	

01-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2676,71	123,74	10707	495	1097	6615	18708
				2278,79	18,34	9115	73	–	1386	
116 242-304-0603	Клапан проходной чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки15ч8р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	3513		7026		7026	–	7588
				–		–		–	562	
117 242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4855		9710		9710	–	10487
				–		–		–	777	
118 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,12	103,77	3,33	116	4	49	45	174
				56,53	0,36	63	–	–	13	
119 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,12	172,91	4,74	194	5	114	54	268
				66,04	0,74	74	1	–	20	
	Итого по разделу 6					**284 359**				
	- оборудование, тенге					145 976				

Раздел 7 Сантехническое оборудование

120 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	21	4471,35	248,19	93898	5212	11215	57603	163621
				3689,09	120,64	77471	2533	–	12120	

-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	21	8879		186459		186459	–	201376
				–		–		–	14917	
122 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	21	8876		186396		186396	–	201308
				–		–		–	14912	
123 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	21	1372		28812		28812	–	31117
				–		–		–	2305	
124 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	21	264		5544		5544	–	5988
				–		–		–	444	
125 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	71	3633,36	124,96	257969	8872	15524	171254	463561
				3289,75	60,3	233572	4281	–	34338	
126 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	71	8000		568000		568000	–	613440
				–		–		–	45440	
127 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	71	785		55735		55735	–	60194
				–		–		–	4459	
128 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	142	264		37488		37488	–	40487
				–		–		–	2999	

01-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	5	3054,38	93,87	15272	469	1644	9639	26904
				2631,8	45,63	13159	228	–	1993	
130 244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	5	6703		33515		33515	–	36196
				–		–		–	2681	
131 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785		3925		3925	–	4239
				–		–		–	314	
132 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	10	264		2640		2640	–	2851
				–		–		–	211	
133 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	10	22231,62	103,93	222316	1039	207949	9958	250856
				1332,77	50,19	13328	502	–	18582	
134 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР=72 %	комплект	6	1842,05	88,73	11052	532	1401	6751	19227
				1519,76	42,86	9119	257	–	1424	
135 244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	6	12566		75396		75396	–	81428
				–		–		–	6032	
136 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	6	264		1584		1584	–	1711
				–		–		–	127	
137 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР=72 %	комплект	6	80819,28	106,43	484916	639	463931	14845	539742
				3390,97	45,32	20346	272	–	39981	

-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	6	264		1584		1584	–	1711
				–		–		–	127	
139 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=72 %	комплект	1	4006,01	486,81	4006	487	229	2534	7063
				3289,75	229,59	3290	230	–	523	
140 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592		28592		28592	–	30879
				–		–		–	2287	
141 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344		1344		1344	–	1452
				–		–		–	108	
142 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	2	264		528		528	–	570
				–		–		–	42	
143 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	3	2244,43	310,15	6733	930	792	3930	11516
				1670,18	149	5011	447	–	853	
144 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	3	11208		33624		33624	–	36314
				–		–		–	2690	
145 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1072		3216		3216	–	3473
				–		–		–	257	
146 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	6	264		1584		1584	–	1711
				–		–		–	127	

0101-0108	Биде. Установка НР=72 %	комплект	2	5135,46	167,71	10271	335	657	6797	18433
				4639,39	80,47	9279	161	–	1365	
148 244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	2	14599		29198		29198	–	31534
				–		–		–	2336	
149 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
				–		–		–	126	
150 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	4	264		1056		1056	–	1140
				–		–		–	84	
151 244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	71	10780		765380		765380	–	826610
				–		–		–	61230	
152 244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	5	3421		17105		17105	–	18473
				–		–		–	1368	
153 244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	9	10010		90090		90090	–	97297
				–		–		–	7207	
154 244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	2	11277		22554		22554	–	24358
				–		–		–	1804	
155 246-304-0104	Люки-дверцы, пластиковые размерами 400 мм x 300 мм	шт.	32	3220		103040		103040	–	111283

				–		–		–	8243	
	Итого по разделу 7					**3969 759**				

Раздел 8 Демонтажные работы

8.1 Холодное водоснабжение

166 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	17	790,94	6,98	13446	119	–	9639	24932
				783,96	3,56	13327	61	–	1847	
167 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	37	636,22	6,26	23540	232	–	16867	43640
				629,96	3,19	23309	118	–	3233	
168 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	5	1278,95	19,02	6395	95	–	4571	11843
				1259,93	9,7	6300	49	–	877	
169 1215-0101-0405	Питьевой фонтанчик. Демонтаж НР=72 %	прибор	3	686,2	0,48	2059	1	–	1482	3824
				685,72	0,25	2057	1	–	283	
170 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	3661,34	63,3	3661	63	–	2614	6777
				3598,04	32,3	3598	32	–	502	
171 1215-0101-0403	Поддон душевой. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	1278,95	19,02	2558	38	–	1828	4737
				1259,93	9,7	2520	19	–	351	
	Итого по разделу 10					**95 753**				
	Итого по смете					**7053 039**				
	- оборудование, тенге					522 574				
	Итого прямые затраты					**15351 700**				

...К 8.04-05-...Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	184 220	15535 920
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	307 611	15843 532
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	316 871	16160 402
	Оборудование	3046 321	
	в текущих и прогнозных ценах 2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)		16968 422
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2036 211	
	Всего по сметному расчету		**19004 633**
	Итого с К=0,95		**18054 401**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____**Казбаева С.С.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Букенов Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____**Әбибуллаев Ғ.А.**

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

_____**Алгазин Б.А.**