Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» ноября **2021 г.**

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» 100027, г. Караганды, ул. Алиханова, 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » 2021 года, Генеральный подрядчик – ТОО «Қостанай жолдары», Директор Убей-Волк Генадий Николаевич, Костанайская область, город Костанай, ул. М.Хакимжановой,7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » года, ТОО "Стройтехнология", Ахметов Егенбай Ахметович, аттестат эксперта № KZ29VJE00024022 от 10.03.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » года, ТОО "Караганда Каздорпроект", ГСЛ №14001272 от 03.02.2014 г., гл.инженер Ан Виктор Васильевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Қостанай жолдары»** к приемке в эксплуатацию объекта **Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка - Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области, Осакаровский район**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Осакаровский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю **Постановление Акима Осакаровского района, Карагандинской области п. Осакаровка за №48/08 от 27.11.2012 г., Постановление Акима Осакаровского района, Карагандинской области п. Осакаровка за №48/10 от 27.11.2012 г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) ордер о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» № от года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Караганда Каздорпроект» 378-П Проект реконструкции автомобильной дороги «Осакаровка Молодежное» км 69-81 в Карагандинской области**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного) **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорого Карагандинской области " приказ № 10-0079/18 от 04.06.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14,43;

фактически, месяц: 16;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	км	11,7276		11,7276	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на **«Реконструкцию автомобильной дороги «Осакаровка Молодежное» км 69-81 в Карагандинской области** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы: подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120мм (толщиной 18 см), устройство нижнего основания из фракционного щебня устраиваемого методом "заклинки", М1000 фр.10-20мм, М800 фр.40-70мм (толщиной 15 см), верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I (толщина слоя 8 см), нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II (толщина слоя 6 см), верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б (толщина слоя 5 см), укрепление обочин, устройство пересечений и примыканий, устройство 3 водопропускных железобетонных труб, установка 72 дорожных знаков, устройство 2 автобусных остановок, устройство металлических сигнальных столбиков 359 шт, устройство дорожной разметки 36,54 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **2 184 137,249** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 124 115, 849** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 922,038** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 911 704,2641** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 909 974,4299** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 729,8342** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено 98,24 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: объект **«Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка Молодежное» км 69-81 в Карагандинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Шаймин Саят Канатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП

Мукашев Максат Адильевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись МП

Тусупов Ерлан Караулович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись МП

Ким Владимир Михайлович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись МП

Технический надзор:

Ахметов Егенбай Ахметович аттестат эксперта № KZ29VJE00024022 от 10.03.2017 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

МП

Авторский надзор:

разработчик проекта ТОО «Караганда Каздорпроект» Ан Виктор Васильевич, главный инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата) МП

Николаев Михаил Борисович, инженер авторского надзора

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата) МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Убей-Волк Генадий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Субподрядчик

Мухажанов Ардак Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП