Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", расположенного по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная,18

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		23-99	16.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", расположенного по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная,18	**219 965 155**	**196 397 460**							**23 567 695**	**219 965 155**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жуматаев Б. С.**
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Форма 2В

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

ик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

аименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления бразования Акмолинской области", расположенного по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная,18

оговор подряда №23-99 от 16 марта 2023г.

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1449	292,73 289,95	2,78 1,34	424166 420138	4028 1942	--	303898 58245	786309
3	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4126,92	260,39 257,61	2,78 1,34	1074609 1063136	11473 5530	--	769440 147524	1991573
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	236,6	879,98 819,53	60,45 29,85	208203 193901	14302 7063	--	144694 28232	381129
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	140,35	939,12 903,42	35,70 18,62	131805 126795	5010 2613	--	93174 17998	242977
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	2254,4	126,46	3,22	285091	7259	--	202766	526886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР - 72%; СП - 8%			123,24	1,68	277832	3787		39029	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1680,9	40,79	--	68564	--	--	49366	127364
		НР - 72%; СП - 8%			40,79	--	68564	--		9434	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	465,6	154,51	--	71940	--	--	51797	133636
		НР - 72%; СП - 8%			154,51	--	71940	--		9899	
10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2426,7	82,99	--	201392	--	--	145002	374106
		НР - 72%; СП - 8%			82,99	--	201392	--		27712	
11	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	867,1	178,68	3,72	154933	3225	--	110441	286604
		НР - 72%; СП - 8%			174,96	1,94	151708	1682		21230	
14	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	192,45	1253,77	191,87	241288	36925	--	161009	434480
		НР - 72%; СП - 8%			1061,90	100,08	204363	19260		32184	
16	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	301,044	2118,66	191,87	637810	57761	--	439327	1163308
		НР - 72%; СП - 8%			1926,79	100,08	580049	30128		86171	
18	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	288	126,30	--	36374	--	--	26190	67569
		НР - 72%; СП - 8%			126,30	--	36374	--		5005	
19	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	258	98,49	0,03	25410	8	--	18290	47196
		НР - 72%; СП - 8%			98,46	--	25403	--		3496	
20	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1400	312,83	1,75	437962	2450	--	313569	811653
		НР - 72%; СП - 8%			311,08	0,00	435512	0		60122	
21	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1400	191,01	20,61	267414	28854	--	178920	482041
		НР - 72%; СП - 8%			170,40	7,10	238560	9940		35707	
22	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Разборка ограждений	м ограждения	200	85,11	20,49	17021	4098	--	10153	29348
		НР - 72%; СП - 8%			64,62	5,89	12923	1178		2174	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	150	117,00	--	17550	--		--	18954
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
	1-0215 ЕНБ РК 015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2250	30,00	--	67500	--		--	72900
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
		РАЗДЕЛ 2.Фасадные работы									
	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1800	930,94	47,69	1675692	85842	557856	772649	2644208
		НР - 72%; СП - 8%			573,33	22,85	1031994	41130		195867	
28	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1380	4012,34	15,18	5537029	20948	2308216	2312644	8477647
		НР - 72%; СП - 8%			2324,54	3,00	3207865	4140		627974	
29	214-204-0910 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2530	3891,00	--	9844230	--	9844230	--	10631768
		СП - 8%			--	--	--	--		787538	
30	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	241,5	50750,00	--	12256125	--	12256125	--	13236615
		СП - 8%			--	--	--	--		980490	
		РАЗДЕЛ 4.Отделка									
		ПОТОЛОК									
39	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	621	1746,86	34,55	1084800	21456	135812	680195	1906195
		НР - 72%; СП - 8%			1493,61	27,67	927532	17183		141200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СТЕНЫ									
43	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	101,4	6547,00	22,30	663866	2261	414643	178540	909798
		НР - 72%; СП - 8%			2435,52	9,96	246962	1010		67392	
44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1768,68	1889,96	113,86	3342734	201382	889645	1735254	5484227
		НР - 72%; СП - 8%			1273,10	89,54	2251707	158368		406239	
		Примеч.Лист АР-11									
50	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3//Прим.2	м3	16,85	21365,32	19,52	360006	329	67310	210504	616151
		НР - 72%; СП - 8%			17351,18	0,00	292367	0		45641	
51	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	5,1898	71312,00	--	370095	--	370095	--	399703
		СП - 8%			--	--	--	--		29608	
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Тип 1									
57	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	379,338	2276,00	--	863373	--	863373	--	932443
		СП - 8%			--	--	--	--		69070	
59	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	31,8036	2276,00	--	72385	--	72385	--	78176
		СП - 8%			--	--	--	--		5791	
93	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	91,8	2276,00	--	208937	--	208937	--	225652
		СП - 8%			--	--	--	--		16715	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	78,54	2276,00	--	178757	--	178757	--	193058
		СП - 8%			--	--	--	--		14301	
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Окна									
100	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	162,184	3047,09	250,98	494189	40705	197138	198674	748292
		НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	256346	19590		55429	
101	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	162,184	28339,00	--	4596132	--	4596132	--	4963823
		СП - 8%			--	--	--	--		367691	
102	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	48,07	3047,09	250,98	146474	12064	58431	58886	221788
		НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	75979	5806		16429	
103	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	48,07	23913,00	--	1149498	--	1149498	--	1241458
		СП - 8%			--	--	--	--		91960	
106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	72	3047,09	250,98	219390	18071	87516	88200	332197
		НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	113803	8697		24607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	72	23913,00	--	1721736	--	1721736	--	1859475
		СП - 8%			--	--	--	--		137739	
		Подоконники									
114	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	138,0	1924,94	14,25	265642	1967	219803	32276	321751
		НР - 72%; СП - 8%			317,91	6,93	43872	956		23833	
115	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	138,0	2902,00	--	400476	--	400476	--	432514
		СП - 8%			--	--	--	--		32038	
		Откосы									
116	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	208,8	4199,99	13,55	876958	2829	611515	189721	1152013
		НР - 72%; СП - 8%			1257,73	4,25	262614	887		85334	
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
		Жесткая кровля									
152	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	875	4252,97	106,44	3721349	93135	1656156	1440060	5574322
		НР - 72%; СП - 8%			2253,78	32,03	1972058	28026		412913	
153	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1935,5	5928,00	--	11473644	--	11473644	--	12391536
		СП - 8%			--	--	--	--		917892	

Локальная смета 2-1-2 - Внутренний водопровод и канализация

		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	178,2	577,30	1,53	102875	273	2142	72331	189223

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	--	100460	--		14016	
	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	87,8	877,04	3,97	77004	349	--	55323	142913
		НР - 72%; СП - 8%			873,07	2,07	76656	182		10586	
3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	88,4	1090,39	7,93	96390	701	--	69160	178794
		НР - 72%; СП - 8%			1082,46	4,14	95689	366		13244	
4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	669,76	6,45	10046	96	--	7200	18626
		НР - 72%; СП - 8%			663,31	3,36	9950	50		1380	
5	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	14	832,64	7,19	11657	100	--	8358	21617
		НР - 72%; СП - 8%			825,45	3,75	11556	52		1601	
6	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1346,20	19,58	4039	59	--	2888	7481
		НР - 72%; СП - 8%			1326,62	10,21	3980	31		554	
7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	117,00	--	585	--		--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75	30,00	--	2250	--		--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1											
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18,6	1766,55	19,88	32858	370	62	23350	60705
		НР - 72%; СП - 8%			1743,33	0,19	32426	4		4497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,075	1936,41	23,48	29191	354	161	20650	538
		НР - 72%; СП - 8%			1902,21	0,30	28676	5		3987	
12	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,8	2146,81	27,78	44654	577	352	31489	82234
		НР - 72%; СП - 8%			2102,16	0,45	43725	9		6091	
13	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33,9	2331,48	31,99	79037	1084	749	55603	145412
		НР - 72%; СП - 8%			2277,40	0,68	77204	23		10771	
14	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,9	2459,24	583,79	26806	6363	217	15975	46203
		НР - 72%; СП - 8%			1855,62	179,92	20226	1961		3422	

Локальная смета 2-1-4 - Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж

1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	13	1075,99	37,15	13988	483	--	9867	25763
		НР - 72%; СП - 8%			1038,84	15,30	13505	199		1908	
2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	584	206,64	1,98	120678	1157	--	86489	223740
		НР - 72%; СП - 8%			204,66	1,03	119521	602		16573	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	250	63,19	--	15798	--	--	11374	29346
		НР - 72%; СП - 8%			63,19	--	15798	--		2174	
4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	6908	104,55	0,25	722231	1727	--	519410	1340972
		НР - 72%; СП - 8%			104,30	0,13	720504	898		99331	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104-0501 СНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,5	117,00	--	176	--		--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	22,5	30,00	--	675	--		--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция									
39	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2072,5	148,36	1,97	307476	4083	41346	189166	536373
		НР - 72%; СП - 8%			126,44	0,33	262047	684		39731	
42	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,114	364508,00	--	770570	--	770570	--	832216
		СП - 8%			--	--	--	--		61646	
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	621	292,73	2,78	181787	1726	--	130242	336992
		НР - 72%; СП - 8%			289,95	1,34	180060	832		24962	
3	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	1768,68	260,39	2,78	460543	4917	--	329757	853524
		НР - 72%; СП - 8%			257,61	1,34	455626	2370		63224	
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	101,4	879,98	60,45	89230	6130	--	62012	163341
		НР - 72%; СП - 8%			819,53	29,85	83100	3027		12099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	60,15	939,12	35,70	56488	2147	--	39932	10
		НР - 72%; СП - 8%			903,42	18,62	54341	1120		7714	
5	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	495,4	500,39	176,16	247893	87270	--	146381	425816
		НР - 72%; СП - 8%			324,23	86,16	160624	42684		31542	
12	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	18,6	1547,76	39,62	28788	737	--	20429	53154
		НР - 72%; СП - 8%			1508,14	17,32	28051	322		3937	
13	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	8,56	1764,19	38,25	15101	327	--	10738	27906
		НР - 72%; СП - 8%			1725,94	16,26	14774	139		2067	
15	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Разборка перегородок из ПВХ	м2	167,124	966,90	2,22	161592	371	--	116079	299885
		НР - 72%; СП - 8%			964,68	--	161221	--		22214	
16	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	448,566	2118,66	191,87	950359	86066	--	654613	1733370
		НР - 72%; СП - 8%			1926,79	100,08	864292	44892		128398	
17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	1320	300,74	90,40	396982	119328	--	222683	669238
		НР - 72%; СП - 8%			210,34	23,96	277654	31627		49573	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0101-204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	350	312,83	1,75	109490	612	--	78392	202913
		НР - 72%; СП - 8%			311,08	--	108878	--		15031	
21	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	350	191,01	20,61	66854	7213	--	44730	120511
		НР - 72%; СП - 8%			170,40	7,10	59640	2485		8927	
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка	м2 стяжки	1100	300,74	90,40	330818	99440	--	185569	557698
		НР - 72%; СП - 8%			210,34	23,96	231378	26356		41311	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	136,8	117,00	--	16006	--		--	17286
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
26	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2052	30,00	--	61560	--		--	66485
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
		ПОТОЛОК									
39	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1449	1746,86	34,55	2531200	50063	316896	1587121	4447787
		НР - 72%; СП - 8%			1493,61	27,67	2164241	40094		329466	
41	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	661,12	1972,42	209,01	1304008	138182	--	887316	2366630
		НР - 72%; СП - 8%			1763,41	100,68	1165826	66558		175306	
		СТЕНЫ									
43	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	101,4	-6547,00	-22,30	-663865	-2261	-414643	-178539	-909797
		НР - 72%; СП - 8%			-2435,52	-9,96	-246961	-1010		-67392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1768,68	-1889,96	-113,86	-3342732	-201386	-889647	-1735245	-5484
		НР - 72%; СП - 8%			-1273,10	-89,54	-2251699	-158363		-406238	
45	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1300	1381,66	31,25	1796158	40625	245440	1110264	3138936
		НР - 72%; СП - 8%			1161,61	24,57	1510093	31941		232514	
		Тип 1									
52	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	371,9	437,56	43,85	162728	16308	110071	30720	208924
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	16,99	36349	6318		15476	
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	29,752	28530,64	10,20	848844	303	700023	106933	1032239
		НР - 72%; СП - 8%			4991,87	--	148518	--		76462	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	371,9	875,60	41,29	325635	15355	139146	128712	490695
		НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	171134	7633		36348	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	371,9	741,84	49,00	275889	18223	242847	17033	316355
		НР - 72%; СП - 8%			39,85	23,76	14819	8837		23434	
57	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	379,338	-2276,00	--	-863373	--	-863373	--	-932443
		СП - 8%			--	--	--	--		-69070	
		Тип 2									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0101- РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	302,3	1877,40	110,35	567537	33359	262003	199816	828741
		НР - 72%; СП - 8%			900,35	17,69	272175	5347		61388	
61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,184	13582,10	2351,51	328469	56869	164730	95430	457811
		НР - 72%; СП - 8%			4419,04	1061,50	106870	25671		33912	
62	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	302,3	1890,74	28,50	571569	8615	362026	147272	776348
		НР - 72%; СП - 8%			664,67	11,96	200928	3616		57507	
63	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2859935	71312,00	--	91707	--	91707	--	99044
		СП - 8%			--	--	--	--		7337	
		Тип 3									
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,5	875,60	41,29	29333	1384	12534	11594	44201
		НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	15415	688		3274	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,5	423,91	28,00	14201	938	12500	877	16284
		НР - 72%; СП - 8%			22,77	13,58	763	455		1206	
71	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,5	1900,92	110,35	63681	3697	29822	22143	92690
		НР - 72%; СП - 8%			900,35	17,69	30162	593		6866	
72	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,5	1173,06	55,05	39297	1844	19255	13346	56855
		НР - 72%; СП - 8%			543,24	10,09	18198	338		4211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	33,5	875,60	41,29	29333	1384	12534	11594	
					460,16	20,53	15415	688		3274	
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	33,5	741,84	49,00	24852	1641	21876	1534	28497
					39,85	23,76	1335	796		2111	
		Тип 4									
79	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	1573,4	238,40	10,41	375093	16383	274464	66378	476789
					53,54	5,05	84246	7946		35318	
80	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	1573,4	1075,52	16,10	1692227	25332	913547	551388	2423105
					478,80	7,93	753348	12469		179489	
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1573,4	2870,43	51,48	4516341	80991	3407497	768815	5707968
					653,27	25,39	1027853	39945		422812	
		Тип 5									
87	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	172,3	1075,52	16,10	185313	2774	100041	60381	265350
					478,80	7,93	82498	1365		19656	
		Междуэтажные площадки									
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	45	875,60	41,29	39402	1858	16837	15574	59374
					460,16	20,53	20707	924		4398	
92	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%	м2	91,8	-2276,00	--	-208937	--	-208937	--	-225652
					--	--	--	--		-16715	
		Ступени									
97	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%	м2	78,54	-2276,00	--	-178757	--	-178757	--	-193058
					--	--	--	--		-14301	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	59,356	3047,09	250,98	180863	14896	72149	72711	273860
		НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	93818	7169		20286	
101	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	162,184	-28339,00	--	-4596132	--	-4596132	--	-4963823
		СП - 8%			--	--	--	--		-367691	
104	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	105,6	3047,09	250,98	321773	26503	128359	129359	487223
		НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	166911	12755		36091	
106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,8	-3047,09	-250,98	-26814	-2209	-10696	-10780	-40602
		НР - 72%; СП - 8%			-1580,59	-120,79	-13909	-1063		-3008	
106	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	8,8	-23913,00	--	-210434	--	-210434	--	-227269
		СП - 8%			--	--	--	--		-16835	
110	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,66	3047,09	250,98	8105	667	3234	3258	12273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	4204	321		909	
111	223-102-0310 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**									
		СП - 8%	м2	2,66	23913,00	--	63609	--	63609	--	68698
		Подоконники			--	--	--	--		5089	
114	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	34	1924,94	14,25	65448	484	54155	7952	79272
115	223-501-0108 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**			317,91	6,93	10809	235		5872	
		СП - 8%	м	34	2902,00	--	98668	--	98668	--	106561
					--	--	--	--		7893	
		Жесткая кровля									
152	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	875	-4252,97	-106,44	-3721349	-93135	-1656156	-1440060	-5574322
154	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**			-2253,78	-32,03	-1972058	-28026		-412913	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1750	313,48	3,02	548590	5285	475143	50803	647345
156	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Контробрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**			38,95	1,37	68162	2397		47951	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1750	313,48	3,02	548590	5285	475143	50803	647345
157	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**			38,95	1,37	68162	2397		47951	
			м планки	482	2235,00	1689,72	1077270	814445	32443	302230	1489860

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			477,97	392,91	230382	189383		110360	
	-104-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	289,2	3314,00	--	958409	--	958409	--	1035082
		СП - 8%			--	--	--	--		76673	
159	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	361,6666667	2235,00	1689,72	808325	611115	24344	226777	1117910
		НР - 72%; СП - 8%			477,97	392,91	172866	142102		82808	
160	214-204-0722 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	217	4548,00	--	986916	--	986916	--	1065869
		СП - 8%			--	--	--	--		78953	
161	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1750	103,49	10,29	181108	18007	--	121930	327281
		НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	163100	6247		24243	
162	261-105-0704 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	1925	183,00	--	352275	--	352275	--	380457
		СП - 8%			--	--	--	--		28182	
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,696	17469,56	1557,80	64567	5758	115	44103	117363
		НР - 72%; СП - 8%			15880,40	692,64	58694	2560		8694	
166	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	3,696	441876,00	--	1633174	--	1633174	--	1763828
		СП - 8%			--	--	--	--		130654	
167	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1320	103,49	10,29	136607	13582	--	91970	246863
		НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	123024	4712		18286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
168	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1452	104,00	--	151008	--	151008	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		12081	
169	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита насухо в один слой	м2 утепляемого покрытия	1320	654,74	41,78	864257	55150	--	595996	1577073
		НР - 72%; СП - 8%			612,96	14,14	809107	18665		116820	
170	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита насухо, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1320	516,33	41,78	681556	55150	--	464451	1237688
		НР - 72%; СП - 8%			474,55	14,14	626406	18665		91681	
171	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	407,88	50750,00	--	20699910	--	20699910	--	22355903
		СП - 8%			--	--	--	--		1655993	
172	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1320	239,89	10,29	316655	13582	180049	91970	441315
		НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	123024	4712		32690	
173	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	887,16	23,04	19518	506	1645	12650	34742
		НР - 72%; СП - 8%			789,42	9,20	17367	202		2573	
174	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	25,3	4548,00	--	115064	--	115064	--	124269
		СП - 8%			--	--	--	--		9205	
		Ограждение									
185	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	200	113,36	25,61	22672	5122	1396	12692	38193
		НР - 72%; СП - 8%			80,77	7,37	16154	1474		2829	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 НБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,37776	887579,00	--	335292	--	335292	--	362115
		СП - 8%			--	--	--	--		26823	
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,62	83,24	1,92	8625	199	5291	2280	11777
		НР - 72%; СП - 8%			30,25	0,31	3135	32		872	
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24,7	1635,75	16,55	40403	409	103	28723	74657
		НР - 72%; СП - 8%			1615,02	0,11	39891	3		5530	
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18,6	1766,55	19,88	32858	370	62	23349	60704
		НР - 72%; СП - 8%			1743,33	0,19	32426	4		4497	
11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,07	1936,41	23,48	29182	354	162	20643	53811
		НР - 72%; СП - 8%			1902,21	0,30	28666	5		3986	
15	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	24,453	143,00	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
16	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	36,828	227,00	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
17	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	29,8485	379,00	--	11313	--	11313	--	12218
		СП - 8%			--	--	--	--		905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	20,592	640,00	--	13179	--	13179	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
19	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	33,561	1041,00	--	34937	--	34937	--	37732
		СП - 8%			--	--	--	--		2795	
20	241-205-1107 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	10,3114	1614,00	--	16643	--	16643	--	17974
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2497,76	136,19	2498	136	275	1525	4345
		НР - 72%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		322	
22	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	14704,00	--	14704	--	14704	--	15880
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
23	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	953,00	--	44791	--	44791	--	48374
		СП - 8%			--	--	--	--		3583	
24	241-214-0504 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 63 мм	шт.	2	375,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
25	241-116-0108 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1313,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
26	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	86	524,00	--	45064	--	45064	--	48669
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[illegible] РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	3	348,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
29	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
30	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	31,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
31	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	27	16,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
32	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x32x63 мм	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
33	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	1	194,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
34	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	2	98,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
35	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	2	79,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
36	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	8	68,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм									
		СП - 8%	шт.	13	47,00	--	611	--	611	--	
					--	--	--	--		49	
38	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм									
		СП - 8%	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	
					--	--	--	--		6	84
39	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм									
		СП - 8%	шт.	14	28,00	--	392	--	392	--	
					--	--	--	--		31	423
40	241-212-0203 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм									
		СП - 8%	шт.	2	180,00	--	360	--	360	--	
					--	--	--	--		29	389
41	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм									
		СП - 8%	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	
					--	--	--	--		6	76
42	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм									
		СП - 8%	шт.	2	33,00	--	66	--	66	--	
					--	--	--	--		5	71
43	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм									
		СП - 8%	шт.	26	28,00	--	728	--	728	--	
					--	--	--	--		58	786
44	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм									
		СП - 8%	шт.	38	12,00	--	456	--	456	--	
					--	--	--	--		36	492
45	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм									
		СП - 8%	шт.	47	10,00	--	470	--	470	--	
					--	--	--	--		38	508
46	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм									
		СП - 8%	шт.	31	7,00	--	217	--	217	--	
					--	--	--	--		17	234
47	241-211-1106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная									
			шт.	4	231,00	--	924	--	924	--	998

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
	1-1105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная**	**шт.**	**11**	**131,00**	--	**1441**	--	**1441**	--	**1556**
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
49	241-211-1104 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная**	**шт.**	**7**	**70,00**	--	**490**	--	**490**	--	**529**
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
50	241-211-1103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	**шт.**	**8**	**41,00**	--	**328**	--	**328**	--	**354**
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
51	241-211-1102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	**шт.**	**9**	**20,00**	--	**180**	--	**180**	--	**194**
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
52	241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**шт.**	**6**	**12,00**	--	**72**	--	**72**	--	**78**
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
53	261-301-1727 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м**	**шт.**	**11**	**376,00**	--	**4136**	--	**4136**	--	**4467**
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
54	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**1**	**1334,45**	**0,93**	**1334**	**1**	**12**	**951**	**2468**
		НР - 72%; СП - 8%			**1320,60**	--	**1321**	--		**183**	
55	241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**0,7**	**23216,00**	--	**16251**	--	**16251**	--	**17551**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1300**	
71	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20,5**	**1635,75**	**16,55**	**33533**	**339**	**86**	**23839**	**61962**
		НР - 72%; СП - 8%			**1615,02**	**0,11**	**33108**	**2**		**4590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	20,295	143,00	--	2902	--	2902	--	3
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
73	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	953,00	--	27637	--	27637	--	29848
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
74	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	58	524,00	--	30392	--	30392	--	32823
		СП - 8%			--	--	--	--		2431	
75	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
76	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	16,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
78	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	5	12,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
79	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	26	7,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
85	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46,1	940,33	1,49	43349	68	97	31110	80416
		НР - 72%; СП - 8%			936,74	0,53	43184	24		5957	
86	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	88,4	906,69	3,60	80151	318	429	57248	148391
		НР - 72%; СП - 8%			898,24	1,21	79404	107		10992	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0408 СНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x2,2 мм *СП - 8%*	м	88,2232	509,00 --	-- --	44906 --	-- --	44906	-- 3592	48498
88	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x2,2 мм *СП - 8%*	м	46,0078	232,00 --	-- --	10674 --	-- --	10674	-- 854	11528
89	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	281,00 --	-- --	1686 --	-- --	1686	-- 135	1821
90	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	11	82,00 --	-- --	902 --	-- --	902	-- 72	974
91	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	14	431,00 --	-- --	6034 --	-- --	6034	-- 483	6517
92	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	5	514,00 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- 206	2776
93	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	320,00 --	-- --	1280 --	-- --	1280	-- 102	1382
94	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	2	431,00 --	-- --	862 --	-- --	862	-- 69	931
95	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	3	130,00 --	-- --	390 --	-- --	390	-- 31	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
96	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144,00	--	432	--	432	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
97	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная	шт.	3	376,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
98	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
99	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	3594,00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
		Прочистка диаметром 100 мм (в лючке)									
100	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
101	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
102	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	365,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
103	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ - Лист9	т конструкций	0,01133	411889,98	111484,65	4667	1263	116	2421	7655
		НР - 72%; СП - 8%			290224,00	6507,00	3288	74		567	
104	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0057	464522,00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%			--	--	--	--		212	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0102 СНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00484	424901,00	--	2057	--	2057	--	2222
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
106	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00079	376300,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Прочистка диаметром 50 мм (в лючке)									
107	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
108	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
109	241-230-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	233,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
110	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ - Лист9	т конструкций	0,005665	411889,98	111484,65	2333	632	57	1210	3827
		НР - 72%; СП - 8%			290224,00	6507,00	1644	37		283	
111	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00285	464522,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
112	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00242	424901,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,000395	376300,00	--	149	--	149	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Прочистка диаметром 50 мм									
114	241-220-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	209,00	--	4180	--	4180	--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
115	241-213-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
116	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	110,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
117	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537,00	--	15573	--	15573	--	16819
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
118	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1334,45	0,93	1334	1	12	951	2468
		НР - 72%; СП - 8%			1320,60	--	1321	--		183	
119	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм//ГИЛЬЗА	м	0,9	23216,00	--	20894	--	20894	--	22566
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
39	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2072,5	-148,36	-1,97	-307476	-4083	-41346	-189166	-536374
		НР - 72%; СП - 8%			-126,44	-0,33	-262047	-684		-39731	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-0502 СНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,0476	364508,00	--	746367	--	746367	--	806076
		СП - 8%			--	--	--	--		59709	
43	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,9078	314487,00	--	285491	--	285491	--	308330
		СП - 8%			--	--	--	--		22839	
44	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0663	391023,00	--	25925	--	25925	--	27999
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
45	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,204	2268189,00	--	462711	--	462711	--	499728
		СП - 8%			--	--	--	--		37017	
46	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	363,73	3,73	145492	1492	1364	102727	268076
		НР - 72%; СП - 8%			356,59	0,10	142636	40		19857	
48	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	404	45,00	--	18180	--	18180	--	19634
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2426,7	384,87	21,32	933964	51737	--	654632	1715684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	882227	26985		127088	
6	Коммерческое предложение ТОО "Armstrong KZ"	Потолок подвесной из влагостойких плит толщиной 8 мм	м2	691,8558	3545,11	--	2452705	--	2452705	--	2648921
		СП - 8%			--	--	--	--		196216	
8	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	3601,4067	411,46	96,74	1481835	348400	--	941782	2617507
		НР - 72%; СП - 8%			314,72	48,48	1133435	174596		193889	
9	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	910	350,76	0,86	319189	785	110956	149575	506265
		НР - 72%; СП - 8%			227,96	0,33	207448	296		37501	
10	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	181	5989,06	22,30	1084019	4036	639155	318695	1514931
		НР - 72%; СП - 8%			2435,52	9,96	440828	1803		112217	
11	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1300	3192,42	16,61	4150146	21593	656357	2508087	7190892
		НР - 72%; СП - 8%			2670,92	8,66	3472196	11258		532659	
12	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3962,2104	2042,14	31,25	8091388	123820	3365025	3383924	12393337
		НР - 72%; СП - 8%			1161,61	24,57	4602543	97352		918025	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0206- 03 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1169,38	727,00	6,50	850144	7601	317592	379828	1328369
		НР - 72%; СП - 8%			448,91	2,21	524951	2587		98398	
		Тип 1									
20	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,4	2123,43	191,23	26331	2372	6420	13401	42911
		НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	17539	1075		3179	
21	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм	м2	285,6	2589,00	--	739418	--	739418	--	798571
		СП - 8%			--	--	--	--		59153	
		Тип 2									
22	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	302,3	1066,09	69,74	322279	21082	31046	201803	566009
		НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	270151	10131		41927	
23	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,34107	134822,00	--	1259382	--	1259382	--	1360133
		СП - 8%			--	--	--	--		100751	
24	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	268,95	2870,43	51,48	772003	13844	582462	131418	975694
		НР - 72%; СП - 8%			653,27	25,39	175697	6828		72274	
28	233-101-0107 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	548,658	3407,00	--	1869278	--	1869278	--	2018820
		СП - 8%			--	--	--	--		149542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	68,034	11478,00	--	780894	--	780894	--	843366
		СП - 8%			--	--	--	--		62472	
		Тип 3									
37	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,5	2123,43	191,23	71135	6406	17347	36206	115928
		НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	47382	2903		8587	
38	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм	м2	34,17	2589,00	--	88466	--	88466	--	95543
		СП - 8%			--	--	--	--		7077	
		Тип 4									
39	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1573,4	1066,09	69,74	1677388	109725	161589	1050338	2945944
		НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	1406074	52729		218218	
40	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	48,61806	134822,00	--	6554784	--	6554784	--	7079167
		СП - 8%			--	--	--	--		524383	
42	233-101-0107 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	1604,868	3407,00	--	5467785	--	5467785	--	5905208
		СП - 8%			--	--	--	--		437423	
		Тип 5									
44	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	172,3	1066,09	69,74	183687	12016	17695	115021	322604
		НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	153976	5774		23897	
45	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,32407	134822,00	--	717802	--	717802	--	775226
		СП - 8%			--	--	--	--		57424	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-102-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм**	м2	73,30682	11478,00	--	841416	--	841416	--	908729
		СП - 8%			--	--	--	--		67313	
		Междуэтажные площадки									
51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	23,64	2123,43	191,23	50198	4521	12241	25549	81809
		НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	33436	2049		6060	
52	231-302-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм**	м2	23,64	2589,00	--	61204	--	61204	--	66100
		СП - 8%			--	--	--	--		4896	
								5116186	105100981	43031384	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**								**190 730 882**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38 610 212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 822 003			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 294 183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105 100 981		
		- Перевозка	Тенге				166 302				
		- Накладные расходы	Тенге							35 420 590	
		- Сметная прибыль	Тенге							7 610 794	

Всего	**190 730 882**
Временные здания и сооружения (1,2%)	2 288 771
Итого	**193 019 653**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 860 393**
Итого в текущих ценах 2021г.	**196 880 046**
Итого в текущих ценах на 2022г., К=1,0500514	**206 734 168**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-10 336 708
Итого в текущих ценах	**196 397 460**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					23 567 695				
		Итого					**219 965 155**				

Заказчик
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Подрядчик
ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Директор_____ **Курмангожин Б.Е.**