Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство опор освещения улиц М.Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1-1 на уличное освещение ул. Аргын**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№1/10** от **05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 на уличное освещение ул. Аргын**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22173,04 9958,85	11300,26 5140,80	44346,00 19918,00	22601,00 10282,00	1828,00	24159,00 5480,00	73985,00
2	3	1133-0107-0109 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10734,64 5806,08	4928,56 1977,50	2147,00 1161,00	986,00 396,00		1245,00 271,00	3663,00
3	20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10897,25 5096,00	4887,32 2223,12	10897,00 5096,00	4887,00 2223,00	914,00	5855,00 1340,00	18092,00
								57390,00	27488,00	2742,00	30014,00	95740
			ИТОГО по акту					25014,00	12505,00	0,00	7091,00	
												11488,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									107228,80
			ИТОГО									

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алматова А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.