Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** г.Қонаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 050140000775

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "L VESA" БИН 070740000196, Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, без улицы, 601, 2**

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2023 год
Договору №2023/123 от 02.11.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. Работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. Акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-42 "Нарынкол - Сюмбе", км 0-35,902 Райымбекского района Алматинской области.	тенге	2023 год	5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
			2024 год	1 734 339 524,16	-	-	-	-	-	-
	Итого			1 739 339 524,16	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00

Заказчик
И.О. Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

Карибеков Н.Т.

Представитель заказчика:

Акимкан К.С.

Представитель технического надзора:

Подрядчик:
ТОО "L VESA"
Директор

Белозеров А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" БИН 050140000775, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "L VESA" БИН 070740000196, Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, без улицы, 601, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Нарынкол-Сюмбе Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-42 "Нарынкол - Сюмбе", км 0-35,902 Райымбекского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/123** от **02.11.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 "Нарынкол - Сюмбе",км 0-35,902 Райымбекского района** Алматинской области

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	27	7101-0102-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	$м^3$ грунта	300,0197	21,00 0,00	21,00 5,00	6300,41 0,00	6300,42 1500,10			6300,41	
2	28	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	3000,197	17,00 0,00	17,00 4,00	51003,35 0,00	51003,35 12000,79			51003,35	
3	30	7101-0701-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление	$м^2$ покрытия обочин	3000,197	506,00 126,00	380,00 85,00	1518099,68 378024,82	1140074,86 255016,74			1518099,68	
4	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	366,024	6496,00		2377691,90		2377691,90		2377691,90	
			Итого по разделу 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					**3953095,34** **378024,82**	**1197378,63** **268517,63**	**2377691,90** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3953095,34**	
			ИТОГО по акту					**3953095,34** **378024,82**	**1197378,63** **268517,63**	**2377691,90** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3 953 095**	

Сметная прибыль		5%	197 655
Итого			4 150 750
В прогнозных ценах на 2023 г.	К=	1,079	4 478 659
Тендерная скидка	К=	0,99679072	4 464 286
НДС		12%	535 714
Итого по акту			5 000 000

Заказчик:
И.О. Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя
_____ Карибеков Н.Т.

Представитель заказчика:
_____ Акимкан К.С.

Представитель технического надзора:
_____

Подрядчик:
ТОО "L VESA"
Директор
_____ Белозеров А.А.