Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 10, тел.: 87132416820 416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 230200/00 от 22.06.2023г

Номер документа	Дата составления
972	19.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	113 069 579,18	113 069 579,18	12 114 597,77
				Итого	1	x	113 069 579,18	12 114 597,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230200/00	**22.06.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	209 586 230,34									
Акт №1	113 069 579,18	100 954 981,41							12 114 597,77	113 069 579,18
Итого за отчетный месяц	**113 069 579,18**	**100 954 981,41**							**12 114 597,77**	**113 069 579,18**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**
Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №1
за Декабрь 2023г.

на Дорожная одежда
(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Дорожная одежда									
			РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
		Тип 1										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4 855,96	10230,69	1409,24	49679805	6843211	41846950	2872220	56756187
						203,80	343,87	989644	1669818		4204162	
2	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	7 254,15	903,91	272,31	6557094	1975376	4230400	1045041	8210306
						48,43	84,96	351318	616312		608171	
3	3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	7 254,15	144,12	38,02	1045467	275803	769665	98793	1235801
						--	12,61	--	91475		91541	
4	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,91	3016,20	3016,20	17828	17828	0	8454	28384
						--	1324,30	--	7827		2102	
5	5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,09	186795,00	--	1137193	--	1137193	--	1228168
						--	--	--	--		90975	
6	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7 388,25	2369,67	229,25	17507714	1693756	15576278	533816	19484853
						32,17	34,73	237680	256594		1443322	
7	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	7 388,25	1547,24	0,14	11431396	1034	11304909	135489	12492235

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						16,98	--	125452	--		925351	

Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:					99 435 930
В том числе оборудование:					
Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			1 292 667	100 728 597
Итого с зимним удорожанием:	2,43%			2 447 705	103 176 302
Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			2 063 526	105 239 828
Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					98 519 374
Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					7 749 027
Итого					106 268 401
Итого с понижающим коэф-том:					100 954 981,41
НДС - 12%					12 114 597,77
Всего к оплате:					113 069 579,18

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

И.о зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Инспектор Умаров Р.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)