Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мастерских Коммунальном государственном казенном предприятии "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		5	13.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мастерских Коммунальном государственном казенном предприятии "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области	**107 283 782,60**	**19 912 013,04**							**2 389 441,56**	**22 301 454,60**

Заказчик:
КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Жаркенов А.К.**
БИН 990240001970

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**
БИН 050940013378

Экспертный технического надзора:
ТОО "ӘсемСұрылыс Қызылорда"

Эксперт _____ **Арзикулов Н. М.**
аттестат № KZ45VTE00046913 от 27.05.2019г.
аттестат № KZ18VTE00046918 от 27.05.2019г.

Программный комплекс АВС (2021.2)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990240001970, Костанайская область, г.Костанай, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 35; тел 87479140575

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, 77, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт мастерских Коммунальном государственном казенном предприятии "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Договор подряда №5 от 13.01.2023г.

Акт выполненных работ №3
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 3. Кровля												
1	32	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**-740**	**1104,16**	**68,70**	**-817082**	**-50838**	**-260044**	**-477389**	**-1398028**
						684,05	**17,16**	**-506200**	**-12700**		**-103558**	
РАЗДЕЛ 4. Проемы												
			Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	85	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками/ С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ	м2	-50	26083,00	--	-1304150	--	-1304150	--	-1408482
						--	--	--	--		-104332	
			Двери внутренние									
3	91	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,09	2024,14	252,71	12327	1539	3024	7631	21554
						1274,95	117,25	7764	714		1597	
4	92	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	35180,00	--	66490	--	66490	--	71809
						--	--	--	--		5319	
5	93	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,68	38974,00	--	65476	--	65476	--	70714
						--	--	--	--		5238	
6	94	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,52	34679,00	--	87391	--	87391	--	94382
						--	--	--	--		6991	
			Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	97	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,824	2930,08	3,54	37575	45	20269	15535	57358
						1345,97	--	17261	--		4249	
8	98	С1223-102-0404 223-102-0404 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,8396	21768,00	--	61812	--	61812	--	66757
						--	--	--	--		4945	
9	99	С1223-102-0404 223-102-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость витража	м2	9,9844	21768,00	--	217340	--	217340	--	234727
						--	--	--	--		17387	
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			Тип 1									
10	100	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,16	2160,53	105,04	21951	1067	4734	15640	40599
						1589,58	48,08	16150	488		3007	
11	101	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	10,16	410,93	1,59	4175	17	3146	958	5544
						99,59	0,75	1012	8		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	102	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,3832	2276,00	--	25908	--	25908	--	27981
						--	--	--	--		2073	
13	103	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	24,6	1601,46	17,84	39396	439	30153	8422	51643
						357,87	6,34	8804	156		3825	
			Тип 2									
14	107	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	268,96	1601,46	17,84	430728	4798	329678	92079	564632
						357,87	6,34	96252	1705		41825	
			РАЗДЕЛ 6. Внутреняя отделка									
			Низ стен (до 1,6м)									
15	119	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,32	5336,61	28,14	129786	684	50624	63048	208261
						3226,90	13,65	78478	332		15427	
			Пандус П-1 /4шт/									
16	123	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В12,5/. Устройство	м3	4,8	23319,17	1560,56	111932	7491	97721	7781	129290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1399,95	381,50	6720	1831		9577	
17	124	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088	19685,62	1925,40	1732	169	3	1487	3477
						17728,86	840,63	1560	74		258	
18	125	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,088	337503,00	--	29700	--	29700	--	32076
						--	--	--	--		2376	
			Пандус П-2 /4шт/									
19	127	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В12,5/. Устройство	м3	3,6	23319,17	1560,56	83949	5618	73291	5836	96968
						1399,95	381,50	5040	1373		7183	
20	128	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,062	19685,62	1925,40	1221	119	3	1048	2450
						17728,86	840,63	1099	52		181	
21	129	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,062	337503,00	--	20925	--	20925	--	22599
						--	--	--	--		1674	
			Крыльцо КР-1									
22	131	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В12,5/. Устройство	м3	0,78	23319,17	1560,56	18189	1218	15879	1264	21010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1399,95	381,50	1092	298		1556	
23	132	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01443	19685,62	1925,40	284	28	--	244	570
						17728,86	840,63	256	12		42	
24	133	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01443	337503,00	--	4870	--	4870	--	5260
						--	--	--	--		390	
			Крыльцо КР-2									
25	135	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В12,5/. Устройство	м3	0,33	23319,17	1560,56	7695	515	6718	535	8888
						1399,95	381,50	462	126		658	
26	136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00693	19685,62	1925,40	136	14	1	117	273
						17728,86	840,63	123	6		20	
27	137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00693	337503,00	--	2339	--	2339	--	2526
						--	--	--	--		187	
			Усиление поперечных и продольных ребер ж/б ребристой плиты металлическими балками с прокладкой 3шт									
28	139	1146-0101-1201	Усиление ребристой плиты	т усиления	0,58662	181730,07	13823,21	106 606	8 109	12 115	73 104	194 089
						147253,36	1103,39	86 382	647		14 377	
29	140	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса	т	0,32952	594087	--	195 764	--	195 764	--	211 424
						--	--	--	--		15 661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сборочной единицы до 0,1 т									
30	141	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2571	594029 --	-- --	152 725 --	-- --	152 725	-- 12 218	164 943
31	142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,01198	105,05 57,74	3,40 0,38	1 787 982	58 6	747	682 198	2 667
32	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	17,01198	174,45 67,51	4,81 0,75	2 968 1 148	82 13	1 738	801 302	4 068
		Колонна К5										
33	144	1109-0301-0210	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0596	42029,54 10427,81	28852,18 5244,71	44 535 11 049	30 572 5 557	2 914	11 458 4 479	60 473
34	145	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4634	625939 --	-- --	290 060 --	-- --	290 060	-- 23 205	313 265
35	146	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,5962	594029,00 --	-- --	354160 --	-- --	354160	-- 28333	382493
36	147	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,0835	105,05 57,74	3,40 0,38	2 320 1 275	75 8	970	885 256	3 463
37	148	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	22,0835	174,45 67,51	4,81 0,75	3 852 1 491	106 17	2 255	1 041 391	5 284
		АС 24										
38	162	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,17724	31406,42 9148,99	17196,93 4931,79	5 566 1 622	3 048 874	896	1 722 583	7 872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	163	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17724	625939 --	-- --	110 941 --	-- --	110 941	-- 8 875	119 818
			Перегородки из ГПЛ									
40	176	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27	2986,18 1591,99	38,23 15,48	80627 42984	1032 418	36611	39061 9575	129263
41	177	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	56,7	516,00 --	-- --	29257 --	-- --	29257	-- 2341	31598
			РАЗДЕЛ 7. Усиление несущих стен									
42	178	Шпилька ШП-1 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,138568	373514,30 315382,26	49746,74 16200,89	51 757 43 702	6 893 2 245	1 162	38 595 7 228	97 580
43	179	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0138	307964 --	-- --	4 250 --	-- --	4 250	-- 340	4 590
44	181	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,123	361889 --	-- --	44 512 --	-- --	44 512	-- 3 561	48 074
45	182	Шпилька ШП-1 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными	т	0,01380	373514,30 315382,26	49746,74 16200,89	5 154 4 352	687 224	115	3 844 720	9 718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обоймами									
46	183	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0138	307964 --	-- --	4 250 --	-- --	4 250	-- 340	4 590
			РАЗДЕЛ 7. Усиление несущих стен									
			Усиление Ус-1/АС-28/									
47	187	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заполнение цементным раствором	м3	0,006	55544,67 34867,45	1760,28 768,34	333 209	11 5	113	180 41	554
48	188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	325908,00 --	-- --	4628 --	-- --	4628	-- 370	4998
49	189	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,24	1455,54 1053,27	45,01 37,65	3260 2359	100 84	801	1955 417	5632
			Ведомость объемов работ									
50	190	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	25	24607,65 4844,56	10,80 0,00	615 191 121 114	270 0	493807	113 847 58 323	787 361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по 2-1-1:	Тенге								1 628 655

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

51	6	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,972864	999,01	1,20	8964	11	1250	6167	16341
						858,53	0,58	7703	5		1210	

РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3

52	29	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	8	4777,58	52,68	38221	421	620	36592	80798
						4647,44	19,92	37180	159		5985	
53	30	513-106-0102 513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	8	37951,00	--	303608	--		--	303608
						--	--	--	--	303608	--	
54	31	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	1082,14	0,17	8657	1	262	8227	18234
						1049,30	--	8394	--		1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	32	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	7605,00	--	60840	--	60840	--	65707
						--	--	--	--		4867	
56	33	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	66997,35	--	536	--	19	512	1132
						64632,50	--	517	--		84	
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод В2									
57	35	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,271164	999,01	1,20	9262	11	1291	6372	16885
						858,53	0,58	7960	5		1251	
58	40	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	2091,33	32,51	12548	195	115	12070	26588
						2039,59	13,19	12238	79		1969	
59	41	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	6	22452,00	--	134712	--	134712	--	145489
						--	--	--	--		10777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	42	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	12	8976,00	--	107712	--	107712	--	116329
						--	--	--	--		8617	
61	43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,9	96,84	2,72	959	27	435	345	1408
						50,21	0,30	497	3		104	
62	44	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	9,9	210,51	1,93	2084	19	1881	129	2390
						18,60	0,30	184	3		177	
63	45	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,8	537,00	--	4189	--	4189	--	4524
						--	--	--	--		335	
			РАЗДЕЛ 5. Канализация К1									
64	46	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	56,4	882,84	3,59	49792	203	413	48258	105894
						871,92	1,18	49176	67		7844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	47	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	23,3	913,48	1,48	21284	35	63	20774	45423
						909,29	0,51	21186	12		3365	
66	50	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
						--	--	--	--		103	
67	51	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	209,00	--	1045	--	1045	--	1129
						--	--	--	--		84	
68	52	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	--	6444	--	6444	--	6960
						--	--	--	--		516	
69	53	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1256,85	--	1257	--	--	905	2335
						1256,85	--	1257	--		173	
70	54	С1241-102-0234 241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1	13420,00	--	13420	--	13420	--	14494
						--	--	--	--		1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	55	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3882648,21	282979,83	3883	283	3131	518	4753
						468996,00	54280,25	469	54		352	
			Сан.тех приборы									
72	56	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4013,75	202,96	8 028	406	1 069	6 615	15 814
						3276,72	98,62	6 553	197		1 171	
73	57	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879	--	17 758	--	17 758	--	19 179
						--	--	--	--		1 421	
74	58	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870	--	17 740	--	17 740	--	19 159
						--	--	--	--		1 419	
75	59	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3243,90	102,20	25951	817	1750	23303	53194
						2923,05	49,29	23384	394		3940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	60	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	8	8246,00	--	65968	--	65968	--	71245
						--	--	--	--		5277	
77	61	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	785,00	--	6280	--	6280	--	6782
						--	--	--	--		502	
78	62	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	8	3016,00	--	24128	--	24128	--	26058
						--	--	--	--		1930	
79	63	С1261-301-1725 261-301-1725 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	3	264,00	--	792	--	792	--	855
						--	--	--	--		63	
			РАЗДЕЛ 6.Насосная									
80	64	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2444,20	144,37	29330	1733	3289	24174	57785
						2025,66	29,98	24308	360		4280	
81	65	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2195,36	95,28	13172	572	1755	11003	26109
						1807,44	44,97	10845	270		1934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	66	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	8037,00	--	48222	--	48222	--	52080
						--	--	--	--		3858	
83	67	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	12089,00	--	36267	--	36267	--	39168
						--	--	--	--		2901	
84	68	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	31467,00	--	125868	--	125868	--	135937
						--	--	--	--		10069	
85	69	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	12089,00	--	24178	--	24178	--	26112
						--	--	--	--		1934	
86	70	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10267	1451851,78	532535,10	149062	54676	36854	74068	240980
						560358,40	168343,93	57532	17284		17850	
87	71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,,втулки. Установка	шт.	38	1524,26	953,77	57922	36244	--	32161	97290
						570,49	284,41	21679	10808		7207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	72	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	362,00 --	-- --	362 --	-- --	362	-- 29	391
89	73	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	4	768,00 --	-- --	3072 --	-- --	3072	-- 246	3318
90	74	С1241-113-0214 241-113-0214 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3,5-50х3,0 мм	шт.	2	1520,00 --	-- --	3040 --	-- --	3040	-- 243	3283
91	75	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3,5 мм	шт.	3	1505,00 --	-- --	4515 --	-- --	4515	-- 361	4876
92	76	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	3	347,00 --	-- --	1041 --	-- --	1041	-- 83	1124
93	77	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,0 мм	шт.	5	682,00 --	-- --	3410 --	-- --	3410	-- 273	3683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	78	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	1406,00	--	25308	--	25308	--	27333
						--	--	--	--		2025	
95	79	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	18	662,00	--	11916	--	11916	--	12869
						--	--	--	--		953	
96	80	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	20	1811,00	--	36220	--	36220	--	39118
						--	--	--	--		2898	
97	81	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	20	800,00	--	16000	--	16000	--	17280
						--	--	--	--		1280	
98	82	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2550,36	--	2550	--	2197	346	3127
						352,82	--	353	--		232	
			ИТОГО по 2-1-2:	Тенге								1 985 957

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	-4	1541,27 445,20	20,19 7,95	-6165 -1781	-81 -32	-4303	-1776 -635	-8577
100	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-79,2	1665,62 445,20	20,19 7,95	-131 917 -35 260	-1 599 -630	-95 058	-35 172 -13 367	-180 456
101	3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-68	1363,09 445,20	20,19 7,95	-92690 -30274	-1373 -541	-61043	-30198 -9831	-132719
102	4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-36	1956,91 445,20	20,19 7,95	-70 449 -16 027	-727 -286	-53 695	-15 987 -6 915	-93 351
103	11	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	-11	309,15 199,61	-- --	-3401 -2196	-- --	-1205	-2152 -444	-5997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	13	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-32	6707,00	--	-214624	--	-214624	--	-231794
						--	--	--	--		-17170	
105	14	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-30	6207,00	--	-186210	--	-186210	--	-201107
						--	--	--	--		-14897	
106	15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	81,158	164,68	3,85	13365	313	8288	3321	18021
						58,70	0,60	4764	49		1335	
107	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81,158	96,84	2,72	7859	220	3564	2829	11543
						50,21	0,30	4075	24		855	
108	17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	328	97,22	1,48	31888	485	230	30550	67433
						95,04	--	31173	--		4995	
109	44	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4	220,05	7,01	880	28	676	124	1085
						44,10	0,90	176	4		80	
			ИТОГО по 2-1-3:	Тенге								-755 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование 1Я

3ЩС

110	25	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,50	4678	1466	98	2663	7928
						3114,00	584,65	3114	585		587	
111	26	С1247-201-1007 247-201-1007 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-ПК 45 модулей IP41	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
						--	--	--	--		615	
112	27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2823,70	30,71	28237	307	13170	10627	41973
						1476,00	--	14760	--		3109	
113	28	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5206,61	124,60	26033	623	10650	10758	39735
						2952,00	36,41	14760	182		2943	
114	29	С1247-204-1846 247-204-1846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	30	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	1815,00	--	7260	--	7260	--	7841
						--	--	--	--		581	
116	31	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	1691,00	--	6764	--	6764	--	7305
						--	--	--	--		541	
117	32	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	5358,00	--	32148	--	32148	--	34720
						--	--	--	--		2572	
			1ЩВ									
118	33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,50	4678	1466	98	2663	7928
						3114,00	584,65	3114	585		587	
119	34	С1247-201-1006 247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
						--	--	--	--		418	
120	35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2823,70	30,71	5647	61	2634	2125	8394
						1476,00	--	2952	--		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	36	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5206,61	124,60	36446	872	14910	15062	55628
						2952,00	36,41	20664	255		4121	
122	37	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
						--	--	--	--		135	
123	38	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
						--	--	--	--		169	
124	39	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
						--	--	--	--		132	
125	40	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	5307,00	--	15921	--	15921	--	17195
						--	--	--	--		1274	
126	41	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7166,26	118,80	7166	118	2767	3109	11097
						4281,00	36,41	4281	36		822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	42	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220,00	--	8220	--	8220	--	8878
						--	--	--	--		658	
128	43	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12910,54	1058,77	12911	1059	8738	2504	16648
						3114,00	364,10	3114	364		1233	
129	44	515-301-0248 515-301-0248 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	161841,00	--	161841	--		--	161841
						--	--	--	--	161841	--	
130	45	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1890,21	352,36	7561	1410	155	4737	13281
						1499,00	145,64	5996	583		984	
131	46	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1091,00	--	4364	--	4364	--	4713
						--	--	--	--		349	
132	47	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	3514,77	480,09	7030	960	--	4656	12620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3034,68	198,43	6069	397		935	
133	48	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	7277,00	--	14554	--	14554	--	15718
						--	--	--	--		1164	
			Электроустановочные изделия									
134	49	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	249,67	0,22	6741	6	914	4193	11809
						215,61	0,10	5821	3		875	
135	50	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	476,00	--	10472	--	10472	--	11310
						--	--	--	--		838	
136	51	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	401,00	--	2005	--	2005	--	2165
						--	--	--	--		160	
137	52	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная,типа Л-48	шт.	22	39,00	--	858	--	858	--	927
						--	--	--	--		69	
138	53	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для скрытой установки У195	шт.	27	229,00	--	6183	--	6183	--	6678
						--	--	--	--		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	54	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26296,44	16801,62	52593	33603	1002	21162	79656
						8994,00	5701,98	17988	11404		5900	
140	55	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29390,84	18397,02	58782	36794	1002	24095	89507
						10493,00	6239,58	20986	12479		6630	
141	56	С1243-903-7301 243-903-7301 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	2	12009,00	--	24018	--	24018	--	25939
						--	--	--	--		1921	
142	57	С1243-903-7302 243-903-7302 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	2	12314,00	--	24628	--	24628	--	26598
						--	--	--	--		1970	
			Заземление									
143	76	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	757,14	26,61	15143	532	10545	3043	19640
						203,28	8,01	4066	160		1455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	77	Прайс СТПРАЙС лист	Держатель шин заземления К188У2	шт	35	136,61	--	4781	--	4781	--	5164
						--	--	--	--		383	
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудования									
			1ЩО									
145	78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,50	4678	1466	98	2663	7928
						3114,00	584,65	3114	585		587	
146	79	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692,00	--	3692	--	3692	--	3987
						--	--	--	--		295	
147	80	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2823,70	30,71	2824	31	1317	1063	4198
						1476,00	--	1476	--		311	
148	81	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
149	82	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2823,70	30,71	25413	276	11853	9564	37776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1476,00	--	13284	--		2798	
150	83	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
						--	--	--	--		429	
151	84	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
						--	--	--	--		337	
			1ЩАО									
152	85	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,50	4678	1466	98	2663	7928
						3114,00	584,65	3114	585		587	
153	86	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
						--	--	--	--		154	
154	87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2823,70	30,71	16942	184	7902	6376	25184
						1476,00	--	8856	--		1865	
155	88	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	89	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
						--	--	--	--		211	
157	90	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	101	614,65	4,22	62080	426	6914	39545	109755
						541,98	1,82	54740	184		8130	
158	94	С1247-101-0103 247-101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник с энергосберегающими лампами ГОСТ 17677-82 типа НПП1301-60(18)-1х18	шт.	16	3989,00	--	63824	--	63824	--	68930
						--	--	--	--		5106	
159	95	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	11	1931,00	--	21241	--	21241	--	22940
						--	--	--	--		1699	
			Электроустановочные изделия									
160	97	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	217,03	0,22	1736	2	9	1242	3217
						215,61	0,10	1725	1		238	
161	98	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	401,00	--	2807	--	2807	--	3032
						--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	99	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	421,00	--	421	--	421	--	455
						--	--	--	--		34	
163	100	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	32	249,67	0,22	7989	7	1082	4970	13996
						215,61	0,10	6900	3		1037	
164	101	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	401,00	--	10827	--	10827	--	11693
						--	--	--	--		866	
165	102	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	421,00	--	2105	--	2105	--	2273
						--	--	--	--		168	
			Кабельные изделия									
166	103	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1030	116,58	1,31	120077	1349	11505	77223	213084
						104,10	0,03	107223	31		15784	
167	104	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6489	222611,00	--	144452	--	144452	--	156008
						--	--	--	--		11556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	105	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,412	278537,00	--	114757	--	114757	--	123938
						--	--	--	--		9181	
			Трубы									
169	106	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	630	395,01	16,89	248856	10640	36969	146717	427219
						319,44	4,01	201247	2526		31646	
170	107	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	642,6	32,00	--	20563	--	20563	--	22208
						--	--	--	--		1645	
			ИТОГО по 2-1-4:	Тенге								2 090 787

Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация

			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
171	1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8	2712,96	0,27	21704	2	527	12917	37391
						2646,90	--	21175	--		2770	
172	2	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23582,00	--	23582	--	23582	--	25469
						--	--	--	--		1887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2998,00	--	2998	--	--	2159	5569
						2998,00	--	2998	--		413	
174	4	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Аккумулятор ТР 12-9А, 9 А/ч	шт	1	8196,43	--	8196	--	8196	--	8852
						--	--	--	--		656	
175	5	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	854,48	4,82	1709	10	21	1025	2953
						838,79	1,50	1678	3		219	
176	6	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	1530,00	--	3060	--	3060	--	3305
						--	--	--	--		245	
177	7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	35	3069,89	2,72	107446	95	2421	64007	185170
						2998,00	--	104930	--		13716	
178	8	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-45	шт.	28	1732,00	--	48496	--	48496	--	52376
						--	--	--	--		3880	
179	9	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1052,00	--	7364	--	7364	--	7953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		589	
180	10	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8209,15	2,21	16418	4	264	9852	28371
						8075,00	--	16150	--		2102	
181	11	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	шт	2	7235,62	--	14471	--	14471	--	15629
						--	--	--	--		1158	
			Кабельные изделия и провода									
182	12	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	280	102,93	1,26	28820	353	3091	18273	50860
						90,63	0,01	25376	3		3767	
183	13	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охраннойсигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,2884	26765,00	--	7719	--	7719	--	8337
						--	--	--	--		618	
184	14	Ц13-100105-0509 1310-0105-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	мпровода	50	371,41	41,70	18570	2085	5190	7260	27897
						225,90	12,14	11295	607		2066	
185	15	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарныйс медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,05	128016,00	--	6401	--	6401	--	6913
						--	--	--	--		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260	395,01	16,89	102703	4392	15257	60550	176313
						319,44	4,01	83054	1043		13060	
187	17	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	265,2	32,00	--	8486	--	8486	--	9165
						--	--	--	--		679	
			ИТОГО по смете 2-1-5:	Тенге								652 523

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

			РАЗДЕЛ 2. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением									
188	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. проекции проемов) НР=93 %	м2 вертикальн. проекции	834	1009 640,32	58,76 27,73	841506 534027	49006 23127	258473 –	518153 108773	1468432
189	2	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	134	2420,33 588,6	7,75 1,61	324324 78872	1039 216	244413 –	63270 31008	418602
			РАЗДЕЛ 3. Кровля									
190	3	224-103-0210	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	880,8184	2933 –		2583440 –		2583440 –	– 206675	2790115
191	4	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой	м2 утепляемого покрыт.	740	736,03 684,05	51,98 17,17	544662 506197	38465 12706	– –	477391 81764	1103817
192	5	1112-0101-	Покрытия. Утепление плитами из	м2	740	581,57	51,98	430362	38465	–	372235	866805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1304	минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой			529,59	17,17	391897	12706	–	64208	
			РАЗДЕЛ 4. Проемы									
193	6	Окна 223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками С	м2	50	28339 –		1416950 –		1416950 –	– 113356	1530306
194	7	Витражи 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12	2930,08 1345,97	3,54 0,00	35 161 16 152	42 0	18 967	14 537 3 976	53 674
195	8	223-102-0404	Стоимость витража	м2	12	21768 --	-- --	261 216 --	-- --	261 216	-- 20 897	282 113
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
196	9	Тип 3 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,2136	24607,65 4844,56	10,8 –	29864 5879	13 –	23971 –	5526 2831	38221
197	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	15,17	843,75 446,66	41,11 19,92	12800 6776	624 302	5400 –	6653 1556	21009
			РАЗДЕЛ 6. Внутреняя отделка									
198	11	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР=90 %	м откоса	65,6	551,44 480,16	7,17 3,09	36174 31498	470 203	4206 –	28531 5176	69881
199	12	261-107-0846	Сендвич-панель К=0,300;	1000 м2	0,01968	2819698 –		55492 –		55492 –	– 4439	59931
200	13	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - стартовый профиль	м	65,6	502 –		32931 –		32931 –	– 2634	35565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	14	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	65,6	432,68 103,51	1,59 0,75	28384 6790	104 49	21489 –	6155 2763	37302
		Отмостка										
202	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,2626	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	5169 4656	506 221	8 –	4438 769	10376
203	16	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,2626	337503 –		88628 –		88628 –	– 7090	95718
		Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 5. Канализация К1									
		Сан.тех приборы										
204	17	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	1	2286,5 1706,61	316,89 152,25	2287 1707	317 152	263 –	1822 329	4438
205	18	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130	шт.	1	15308 –		15308 –		15308 –	– 1225	16533
206	19	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372 –		2744 –		2744 –	– 220	2964
207	20	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	3977 –		31816 –		31816 –	– 2545	34361
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
208	21	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	2090,09 445,20	20,19 7,95	91 964 19 589	888 350	71 487	19 540 8 920	120 424
209	22	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2383,98 557,63	37,48 15,44	286078 66916	4498 1853	214664 –	67394 28278	381750
210	23	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	32	241,41 222,87	– –	7725 7132	– –	593 –	6989 1177	15891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	24	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	278 –		8896 –		8896 –	– 712	9608
212	25	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	64	2412 –		154368 –		154368 –	– 12349	166717
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
213	26	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	7	6166,72 1242,36	80,18 18,74	43167 8697	561 131	33909 –	8651 4145	55963
			Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудования									
214	27	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	101	200,73 198,76	1,97 1	20274 20075	199 101	– –	14527 2784	37585
215	28	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	2133	101,47 101,22	0,25 0,13	216436 215902	533 277	– –	155649 29767	401852
216	29	247-102-0167	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность	шт.	74	19129 –		1415546 –		1415546 –	– 113244	1528790
217	30	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	20791,48 10106,14	896,9 375,47	20791 10106	897 375	9788 –	7546 2267	30604
218	31	515-301-0301 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарат 2х250А	шт.	1	693838 –		693838 –		– 693838	– –	693838
			Локальная смета 2-1-5 - Видеонаблюдение									
219	32	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	3635,48 3584	51,48 14,99	3635 3584	51 15	– –	2195 466	6296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	33	248-403- 0108	Видеорегистратор модели DS-H216QA(B), 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	183331 –		183331 –		183331 –	– 14666	197997
221	34	1310-1001- 0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61 %	камера	4	4705,08 4699,2	5,88 –	18820 18797	24 –	– –	11466 2423	32709
222	35	1310-1001- 0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61 %	камера	6	5484,4 5473,6	10,8 –	32906 32842	65 –	– –	20034 4235	57175
223	36	248-402- 0205	Купольная IP видеокамера модели DS-T283(B) (2.8mm) HD-TVI, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	31657 –		126628 –		126628 –	– 10130	136758
224	37	248-402- 0205	Купольная IP видеокамера модели DS-T280(B) (2.8mm) HD-TVI камера цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	6	31657 –		189942 –		189942 –	– 15195	205137
225	38	248-404- 0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46083 –		46083 –		46083 –	– 3687	49770
226	39	1308-0105- 0109	Сетевой блока питания. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	13820,17 11992	– –	27640 23984	– –	3656 –	17268 3593	48501
227	40	248-306- 0301	Блок питания Volta PAA1260	шт.	2	12078 –		24156 –		24156 –	– 1932	26088
228	41	291-011- 0101	Симметрирующее устройство. Hikvision DS-1H18S/E-E Видео балун	шт	10	3571,25 –		35713 –		35713 –	– 2857	38570
229	42	248-404- 0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 19"	шт.	1	89262 –		89262 –		89262 –	– 7141	96403
230	43	1121-0201- 0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	300	95,39 83,56	1,12 0,16	28617 25068	336 48	3213 –	18084 3736	50437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	44	243-304-0102	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;**	км	0,306	102442 –		31347 –		31347 –	– 2508	33855
232	45	243-905-0201	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	шт.	10	107 –		1070 –		1070 –	– 86	1156
233	46	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %**	шт.	1	4677,86 3114	1465,5 584,65	4678 3114	1466 585	98 –	2663 587	7928
234	47	247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068 –		7068 –		7068 –	– 565	7633
			ИТОГО по акту замены:	**Тенге**								13 379 598
			ИТОГО:	**Тенге**								18 981 601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 136 884				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357 520			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118 882			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 282 365		
			- Оборудование	Тенге						1 158 987		
			- Накладные расходы	Тенге							2 725 672	
			- Сметная прибыль	Тенге							939 684	

Всего	**18 981 601**
Временные здания и сооружения (1,2%)	213 871
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	396 803
Итого	**19 592 275**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**368 666**
Итого в текущих ценах 2021г.	**19 960 941**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514	**20 960 014**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 048 000,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах	**19 912 013,04**
НДС (12 %)	2 389 441,56
Итого	**22 301 454,60**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Букенов Ж. Б.

Принял (Заказчик)
КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990240001970

Директор_____ Жаркенов А. К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739

_____ Арзикулов Н. М.
Аттестат № KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г.
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г.

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

_____ Атамбаев И.Б.
Приказ № 18 от 12.05.2023г.