Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья, расположенного по адресу г. Аркалык, ул. Маясовой 14"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		169	10.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья, расположенного по адресу г. Аркалык, ул. Маясовой 14"	**153 064 367**	**136 664 613**							**16 399 754**	**153 064 367**

Заказчик:
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

И.О. Главного врача _____ Жукова И.В.
БИН 930540000437

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылдан эксперт"

Эксперт _____ Нургалин Р.И.
БИН 060340007781

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Букенов Ж. Б.
БИН 050940013378

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 930540000437, Костанайская область, г.Костанай, 1 Мая, 151; тел 8/7142/54-29-05

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 1416, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья, расположенного по адресу г. Аркалык, ул.Маясовой14"

Договор подряда №169 от 10.02.2023г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 1-1 - Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС часть

Проемы

1-Этаж

1	1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	110,25	1221,39	190,48	134658	21001	--	89545	242139
			НР - 72%; СП - 8%			1030,91	97,14	113658	10710		17936	
2	2	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	221,265	2061,04	190,48	456036	42147	--	313476	831073
			НР - 72%; СП - 8%			1870,56	97,14	413889	21494		61561	

2-Этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	6	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	115,29	1221,39	190,48	140814	21960	--	93638	253208
			НР - 72%; СП - 8%			1030,91	97,14	118854	11199		18756	
4	7	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	217,32	2061,04	190,48	447905	41395	--	307887	816255
			НР - 72%; СП - 8%			1870,56	97,14	406510	21110		60463	
5	9	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов ПВХ. Разборка	м2	3,15	1221,39	190,48	3847	600	--	2558	6918
			НР - 72%; СП - 8%			1030,91	97,14	3247	306		512	
6	10	Е11-080401-0203 1108-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	м2 проемов	18,63	1570,42	124,47	29257	2319	--	19870	53057
			НР - 72%; СП - 8%			1445,95	35,38	26938	659		3930	
			Полы									
			1-Этаж									
			тип 1									
7	11	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	682,04	912,31	35,44	622232	24171	--	439477	1146646
			НР - 72%; СП - 8%			876,87	18,07	598060	12324		84937	
			тип 2									
8	12	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	181,78	122,80	3,20	22323	581	--	15867	41245
			НР - 72%; СП - 8%			119,60	1,63	21741	296		3055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	13	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	181,78	173,47	3,69	31533	671	--	22467	58320
			НР - 72%; СП - 8%			169,78	1,88	30863	342		4320	
10	14	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	181,78	119,39	2,95	21703	536	--	15437	40112
			НР - 72%; СП - 8%			116,44	1,51	21166	274		2971	
11	15	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	181,78	149,73	--	27218	--	--	19597	50560
			НР - 72%; СП - 8%			149,73	--	27218	--		3745	
			тип 3									
12	16	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	49,27	2040,05	644,49	100513	31754	--	60518	173913
			НР - 72%; СП - 8%			1395,56	310,40	68759	15293		12882	
			тип 4									
13	17	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	26,1	912,31	35,44	23811	925	--	16818	43879
			НР - 72%; СП - 8%			876,87	18,07	22886	472		3250	
			тип 5									
14	18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	790,92	122,80	3,20	97125	2531	--	69036	179454
			НР - 72%; СП - 8%			119,60	1,63	94594	1289		13293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	19	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	790,92	173,47	3,69	137201	2919	--	97754	253751
			НР - 72%; СП - 8%			169,78	1,88	134282	1487		18796	
16	20	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	790,92	119,39	2,95	94428	2333	--	67168	174524
			НР - 72%; СП - 8%			116,44	1,51	92095	1194		12928	
			тип 6									
17	21	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	39,52	912,31	35,44	36054	1400	--	25465	66441
			НР - 72%; СП - 8%			876,87	18,07	34654	714		4922	
			Ведомость объемов работ									
18	22	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Зачистка потолка от набелов	м2	1769,63	186,90	--	330744	--	--	238136	614390
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	--	330744	--		45510	
19	23	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Зачистка потолка от набелов	м2	4057,78	186,90	--	758399	--	--	546047	1408802
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	--	758399	--		104356	
20	24	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	852,04	854,89	59,88	728400	51020	--	505492	1332604
			НР - 72%; СП - 8%			795,01	28,98	677380	24692		98711	
21	26	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж обшивки внутренних стен помещений платиком. Разборка обшивки	м2 стен	625	144,70	23,67	90438	14794	--	58802	161179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			121,03	9,64	75644	6025		11939	
22	33	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных. РАЗБОРКА.**	шт. сборных конструкций	122	10794,80	5470,21	1316966	667366	--	580602	2049374
			НР - 72%; СП - 8%			5324,59	1285,18	649600	156792		151805	
23	34	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Разборка**	м3	46,25	13030,80	3594,90	602674	166264	--	371620	1052237
			НР - 72%; СП - 8%			9435,90	1723,85	436410	79728		77944	
24	35	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтаж железобетонных балконных плит. Разборка**	м3	0,804	38108,08	17667,70	30639	14205	1677	15511	49842
			НР - 72%; СП - 8%			18354,96	8439,37	14757	6785		3692	
25	36	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж экранов из ПВХ с/у. Разборка обшивки**	м2 стен	625	144,70	23,67	90438	14794	--	58802	161179
			НР - 72%; СП - 8%			121,03	9,64	75644	6025		11939	
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы ОВ часть									
26	37	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	142	1232,13	55,13	174962	7829	--	123210	322026
			НР - 72%; СП - 8%			1177,00	28,11	167134	3992		23854	
27	38	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1647	449,43	3,38	740211	5567	54186	491424	1330166
			НР - 72%; СП - 8%			413,15	1,26	680458	2075		98531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	39	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Оборудование массой 0,05 т. ДЕМОНТАЖ ИТП	шт.	1	17431,10	4537,34	17431	4538	--	10217	29860
			НР - 72%; СП - 8%			12893,76	1296,52	12894	1297		2212	
			вентиляция									
29	40	Е12-150102-1105 1215-0102-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор вне здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	49	4987,18	123,05	244372	6030	5400	169932	447448
			НР - 72%; СП - 8%			4753,92	62,75	232942	3075		33144	
30	41	Е12-070101-1501 1207-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные. Смена	шт	64	951,17	--	60875	--	34153	19240	86524
			НР - 72%; СП - 8%			417,53	--	26722	--		6409	
			РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы ВК часть									
			Водопровод В									
31	42	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	110	449,43	3,38	49 437	372	3 618	32 822	88 840
			НР - 72%; СП - 8%			413,15	1,26	45 447	139		6 581	
			Канализация К									
32	43	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	90	773,11	5,78	69580	520	5100	46189	125031
			НР - 72%; СП - 8%			710,67	2,13	63960	192		9262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	44	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	85	983,66	8,22	83611	699	5524	55919	150692
			НР - 72%; СП - 8%			910,45	3,26	77388	277		11162	
34	45	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	27	1058,78	7,88	28587	213	--	20508	53022
			НР - 72%; СП - 8%			1050,90	4,02	28374	109		3928	
35	46	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	28	650,22	6,40	18206	179	--	13045	33751
			НР - 72%; СП - 8%			643,82	3,26	18027	91		2500	
36	47	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	14	808,33	7,14	11317	100	--	8113	20984
			НР - 72%; СП - 8%			801,19	3,64	11217	51		1554	
			РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы									
37	48	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Демонтаж вводного щита	шт.	14	5993,01	2256,21	83902	31587	--	46182	140490
			НР - 72%; СП - 8%			3736,80	844,71	52315	11826		10407	
38	49	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	311	67,10	0,74	20868	230	--	14944	38677
			НР - 72%; СП - 8%			66,36	0,38	20638	118		2865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	50	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	269	61,32	--	16495	--	--	11876	30641
			НР - 72%; СП - 8%			61,32	--	16495	--		2270	
40	51	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2448	101,47	0,25	248399	612	--	178635	461197
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,13	247787	318		34163	
			ИТОГО по смете 1-1:	**Тенге**								**14 620 451**

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР

			РАЗДЕЛ 1.Фасад									
41	1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	164	4285,67	18,89	702 850	3 098	274 310	306 748	1 090 366
			НР - 72%; СП - 8%			2594,16	3,64	425 442	597		80 768	
42	2	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	35	43126,00	--	1 509 410	--	1 509 410	--	1 630 163
			СП - 8%			--	--	--	--		120 753	
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			1-этаж									
			Окна									
43	14	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	89,91	2650,72	245,01	238 326	22 029	106 208	86 763	351 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1224,43	115,84	110 089	10 415		26 007	
44	15	С1223-102-0508 223-102-0508 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	156,51	36430,00	--	5701659	--	5701659	--	6157792
			СП - 8%			--	--	--	--		456133	
45	16	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	23,31	33050,00	--	770396	--	770396	--	832028
			СП - 8%			--	--	--	--		61632	
46	18	С1223-102-0608 223-102-0608 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	6,375	28221,00	--	179909	--	179909	--	194302
			СП - 8%			--	--	--	--		14393	
47	19	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	8,32	18999,00	--	158072	--	158072	--	170718
			СП - 8%			--	--	--	--		12646	
48	20	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	5,18	2998,41	248,20	15532	1285	6297	6161	23428
			НР - 72%; СП - 8%			1534,69	117,25	7950	607		1735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	23	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,695	3888,16	240,38	14367	888	5820	5818	21800
			НР - 72%; СП - 8%			2072,75	114,28	7659	422		1615	
50	26	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	60	1322,00	7,19	79 320	431	60 540	13 360	100 094
			НР - 72%; СП - 8%			305,82	3,44	18 349	206		7 414	
			2-этаж									
			Окна									
51	39	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	109,06	2650,72	245,01	289 088	26 721	128 831	105 242	425 876
			НР - 72%; СП - 8%			1224,43	115,84	133 536	12 634		31 546	
52	40	С1223-102-0508 223-102-0508 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	167,61	36430,00	--	6106032	--	6106032	--	6594515
			СП - 8%			--	--	--	--		488483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	41	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	50,505	33050,00	--	1669190	--	1669190	--	1802725
			СП - 8%			--	--	--	--		133535	
54	42	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	21,405	2998,41	248,20	64181	5313	26018	25459	96811
			НР - 72%; СП - 8%			1534,69	117,25	32850	2510		7171	
55	45	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	62	1322,00	7,19	81 964	446	62 557	13 805	103 431
			НР - 72%; СП - 8%			305,82	3,44	18 961	213		7 662	
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			1-этаж									
			ТИП 1									
56	53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	23,9128	30902,38	10,80	738962	258	622857	83410	888162
			НР - 72%; СП - 8%			4844,56	--	115847	--		65790	
57	56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	298,91	851,89	41,11	254639	12289	108839	100416	383460
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,93	133511	5956		28404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТИП 2									
58	59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	16,784	30902,38	10,80	518666	181	437174	58544	623387
			НР - 72%; СП - 8%			4844,56	--	81311	--		46177	
59	62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	209,8	851,89	41,11	178727	8625	76393	70480	269144
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,93	93709	4180		19937	
			ТИП 3									
60	66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	26,16	30902,38	10,80	808406	283	681389	91248	971627
			НР - 72%; СП - 8%			4844,56	--	126734	--		71972	
61	69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	327	851,89	41,11	278569	13443	119068	109853	419496
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,93	146058	6515		31074	
			Тип 4									
62	73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,6744	30902,38	10,80	20 841	7	17 567	2 352	25 048
			НР - 72%; СП - 8%			4844,56	0,00	3 267	0		1 855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	76	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,43	1450,93	134,10	12 231	1 130	7 283	3 056	16 510
			НР - 72%; СП - 8%			452,93	50,69	3 818	427		1 223	
64	77	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	8,43	-308,86	-12,05	-2 604	-102	-2 282	-194	-3 022
			НР - 72%; СП - 8%			-26,11	-5,96	-220	-50		-224	
			Тип 2/1									
65	81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,77	851,89	41,11	13434	648	5742	5298	20230
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,93	7044	314		1499	
			2-этаж									
			ПО ТД591									
66	86	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм./толщ.40мм. Устройство	м2 стяжки	448,65	910,96	40,13	408702	18002	192421	149197	602531
			НР - 72%; СП - 8%			441,95	19,93	198279	8939		44632	
67	87	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	448,65	477,09	27,93	214045	12529	191981	11121	243179
			НР - 72%; СП - 8%			21,25	13,18	9535	5911		18013	
			ПО ТД 363									
68	90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.39мм. Устройство	м2 стяжки	136,54	851,89	41,11	116317	5614	49716	45869	175161
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,93	60987	2721		12975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	136,54	392,49	26,54	53591	3623	47104	3292	61434
			НР - 72%; СП - 8%			20,98	12,51	2864	1708		4551	
			ПО ТД 352									
70	94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.53мм. Устройство	м2 стяжки	201,41	851,89	41,11	171580	8280	73338	67662	258381
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,93	89962	4013		19139	
71	95	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	201,41	681,70	46,09	137301	9282	120681	8435	157395
			НР - 72%; СП - 8%			36,43	21,74	7338	4378		11659	
			ТД 590									
72	98	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм./толщ.40мм. Устройство	м2 стяжки	31,19	910,96	40,13	28413	1251	13378	10372	41888
			НР - 72%; СП - 8%			441,95	19,93	13784	621		3103	
73	99	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	31,19	477,09	27,93	14880	871	13346	773	16905
			НР - 72%; СП - 8%			21,25	13,18	663	411		1252	
			ТД 63									
74	105	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм./толщ.40мм. Устройство	м2 стяжки	16,92	910,96	40,13	15413	679	7256	5627	22723
			НР - 72%; СП - 8%			441,95	19,93	7478	337		1683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	106	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	16,92	477,09	27,93	8072	473	7239	419	9171
			НР - 72%; СП - 8%			21,25	13,18	360	223		679	
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Ограждение кровли									
76	115	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	180	129,65	32,50	23 337	5 850	1 256	12 845	39 077
			НР - 72%; СП - 8%			90,17	8,94	16 231	1 609		2 895	
			Ходовой настил									
77	117	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	140	58,09	6,85	8132	959	363	5194	14393
			НР - 72%; СП - 8%			48,65	2,89	6810	404		1066	
78	118	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,12	68867,00	--	77131	--	77131	--	83301
			СП - 8%			--	--	--	--		6170	
79	119	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2688	69870,00	--	18781	--	18781	--	20283
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
			СЛУХОВОЕ ОКНО/20шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	122	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	10486,71	1162,95	62 920	6 978	3 292	40 071	111 230
			НР - 72%; СП - 8%			8774,96	500,64	52 650	3 004		8 239	
81	123	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7608	118822,21	1949,85	90 400	1 483	65 869	17 040	116 035
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	23 048	619		8 595	
82	124	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	0,192	51175,00	--	9 826	--	9 826	--	10 612
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
83	125	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,52	26995,00	--	68 027	--	68 027	--	73 470
			СП - 8%			--	--	--	--		5 442	
84	129	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	14,16	2772,99	132,74	39 266	1 880	6 538	22 607	66 821
			НР - 72%; СП - 8%			2178,56	38,88	30 848	551		4 950	
85	130	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	16,284	3369,00	--	54 861	--	54 861	--	59 249
			СП - 8%			--	--	--	--		4 389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	131	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,024	44125,38	1501,74	1 059	36	270	554	1 741
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	753	16		129	
87	132	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,024	69870,00	--	1 677	--	1 677	--	1 811
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
88	133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,9	1447,97	18,61	40 398	519	740	28 282	74 175
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	39 139	141		5 494	
			Узел прохода канализационных стояков через									
89	147	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,2	5626,67	18,61	1125	4	840	203	1434
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	281	1		106	
			Узел прохода слухового окна через кровлю									
90	148	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,5	5626,67	18,61	36573	121	27334	6589	46615
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	9118	33		3453	
			Узел прохода вентшахт через кровлю									
91	149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	64	5626,67	18,61	360107	1191	269134	64876	458982
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	89782	324		33999	
			ИТОГО по смете 2-1-1:	**Тенге**								25 977 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-2 - Общестроительная часть АС									
			Закладка существующего дверного проема 900х2100h/3шт/АС-30/									
92	1	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	2,16	48708,25	20,80	105210	45	68792	26188	141910
			НР - 72%; СП - 8%			16839,13	--	36373	--		10512	
93	2	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	30	69,89	0,99	2097	30	--	1488	3872
			НР - 72%; СП - 8%			68,90	--	2067	--		287	
			Закладка существующего дверного проема 1500х2100h/1шт/АС-30/									
94	3	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,86	48708,25	20,80	41889	18	27389	10427	56501
			НР - 72%; СП - 8%			16839,13	--	14482	--		4185	
95	4	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	10	69,89	0,99	699	10	--	496	1291
			НР - 72%; СП - 8%			68,90	--	689	--		96	
			РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			Закладка существующего дверного проема 900х2100h/3шт/АС-30/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0156	89250,67	3051,73	1392	48	--	980	2561
			НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	1345	16		190	
97	9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075	386515,00	--	2899	--	2899	--	3131
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
98	10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00804	450224,00	--	3620	--	3620	--	3910
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
99	11	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0052	89250,67	3051,73	464	16	--	327	854
			НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	448	5		63	
100	12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	386515,00	--	966	--	966	--	1043
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
101	13	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00268	450224,00	--	1207	--	1207	--	1304
			СП - 8%			--	--	--	--		97	

РАЗДЕЛ 2. Фундамент

Фундамент под перегородку

Сетка С-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,356592	25980,56	1330,50	9264	474	103	6372	16887
			НР - 72%; СП - 8%			24362,06	455,18	8687	162		1251	
103	15	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,356592	19685,62	1925,40	7020	687	11	4768	12731
			НР - 72%; СП - 8%			17728,86	840,63	6322	300		943	
104	16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067252	392348,00	--	26386	--	26386	--	28497
			СП - 8%			--	--	--	--		2111	
105	17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28934	386515,00	--	111834	--	111834	--	120781
			СП - 8%			--	--	--	--		8947	
106	18	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	27,33	39853,47	5430,76	1089195	148423	764297	149851	1338170
			НР - 72%; СП - 8%			6457,19	1158,14	176475	31652		99124	
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Кровля в осях Б-И; 1-3									
107	74	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	961,2	193,10	16,53	185608	15884	69687	75028	281487
			НР - 72%; СП - 8%			104,08	4,34	100037	4169		20851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	75	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м2	1057,32	647,00	--	684086	--	684086	--	738813
			СП - 8%			--	--	--	--		54727	
109	77	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	155,4002	43126,00	--	6 701 789	--	6 701 789	--	7 237 931
			СП - 8%			--	--	--	--		536 143	
110	78	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	961,2	120,60	16,53	115921	15884	--	75028	206225
			НР - 72%; СП - 8%			104,08	4,34	100037	4169		15276	
111	79	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	Ветрозащитная мембрана Изоспан А	1000 м2	1,05732	81820,00	--	86510	--	86510	--	93431
			СП - 8%			--	--	--	--		6921	
112	80	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1250	193,10	16,53	241 375	20 663	90 612	97 578	366 069
			НР - 72%; СП - 8%			104,08	4,34	130 100	5 425		27 116	
113	81	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м2	1482,8	647,00	--	959372	--	959372	--	1036122
			СП - 8%			--	--	--	--		76750	
114	82	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1250	984,41	28,58	1 230 513	35 725	93 375	803 061	2 196 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			881,13	11,16	1 101 413	13 950		162 686	
		Деревянные конструкции										
115	87	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,131	118822,21	1949,85	372032	6105	271074	70129	477533
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	94853	2548		35373	
116	88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,131	9122,70	80,51	28563	252	24716	2669	33731
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	3595	112		2499	
117	89	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,01	100612,10	1822,58	202230	3663	150751	35578	256833
			НР - 72%; СП - 8%			23789,13	795,11	47816	1598		19025	
118	90	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,01	9122,70	80,51	18337	162	15867	1714	21655
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	2308	72		1604	
119	91	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,034	118929,08	1501,74	122973	1552	88994	23849	158568
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	32427	697		11746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	92	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,034	9122,70	80,51	9433	83	8163	881	11140
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	1187	37		825	
121	93	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,575	118822,21	1949,85	68323	1121	49783	12879	87698
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	17419	468		6496	
122	94	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,575	9122,70	80,51	5246	47	4539	490	6195
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	660	21		459	
123	95	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	1,578	51175,00	--	80754	--	80754	--	87214
			СП - 8%			--	--	--	--		6460	
124	96	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1250	193,10	16,53	241 375	20 663	90 612	97 578	366 069
			НР - 72%; СП - 8%			104,08	4,34	130 100	5 425		27 116	
125	97	С1261-105-0706 261-105-0706 РСНБ РК 2015	Стоимость Изоспана D	м2	1617	232,00	--	375144	--	375144	--	405156
			СП - 8%			--	--	--	--		30012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	98	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1250	318,74	3,74	398 425	4 675	339 387	40 635	474 185
			НР - 72%; СП - 8%			43,49	1,66	54 363	2 075		35 125	
127	99	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	47,9	2113,96	36,00	101259	1725	676	71760	186860
			НР - 72%; СП - 8%			2063,85	16,86	98858	808		13841	
128	100	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,39	68867,00	--	95725	--	95725	--	103383
			СП - 8%			--	--	--	--		7658	
129	101	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	0,532	69870,00	--	37171	--	37171	--	40145
			СП - 8%			--	--	--	--		2974	
130	102	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,532	9122,70	80,51	4853	43	4199	454	5731
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	611	19		425	
			КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,06768	1005161,29	10225,04	68029	692	61970	3959	77747
			НР - 72%; СП - 8%			79304,58	1929,96	5367	131		5759	
132	112	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,005037	315590,55	1819,95	1590	9	--	1141	2949
			НР - 72%; СП - 8%			313770,60	795,11	1580	4		218	
133	113	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005037	415244,00	--	2092	--	2092	--	2259
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
134	114	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	24,64	154,00	--	3795	--	3795	--	4099
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
135	115	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03759	89250,67	3051,73	3355	115	--	2360	6173
			НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	3240	38		457	
136	116	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03759	386515,00	--	14529	--	14529	--	15691
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
137	117	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	189,76	1,19	3795	23	--	2724	7040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			188,58	0,56	3772	11		522	
138	118	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004194	647579,00	--	2716	--	2716	--	2933
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
			УЗЕЛ Б									
139	119	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,076	118929,08	1501,74	9039	114	6542	1753	11655
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	2383	51		863	
140	120	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,076	9122,70	80,51	693	6	600	65	818
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	87	3		61	
			УЗЕЛ В									
141	121	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	18,3	5626,67	18,61	102968	341	76955	18551	131240
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	25672	93		9721	
142	122	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,3	334,47	13,75	6121	251	3318	1863	8623
			НР - 72%; СП - 8%			139,46	1,93	2552	35		639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	123	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,064	118929,08	1501,74	7611	96	5508	1476	9814
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	2007	43		727	
144	124	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,064	9122,70	80,51	584	5	506	55	690
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	73	2		51	
			УЗЕЛ Д									
145	125	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,154	118929,08	1501,74	18315	231	13254	3552	23616
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	4830	104		1749	
146	126	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,154	9122,70	80,51	1405	13	1215	131	1659
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	177	6		123	
			Кровля в осях А-И; 4-6									
147	127	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	4,251	118822,21	1949,85	505113	8289	368041	95214	648354
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	128783	3460		48026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	128	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,251	9122,70	80,51	38781	343	33557	3624	45797
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	4881	153		3392	
149	129	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,68	100612,10	1822,58	169028	3062	126000	29737	214666
			НР - 72%; СП - 8%			23789,13	795,11	39966	1336		15901	
150	130	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,68	9122,70	80,51	15326	135	13262	1432	18099
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	1929	60		1341	
151	131	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	1,237	118929,08	1501,74	147115	1857	106465	28532	189698
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	38793	834		14052	
152	132	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,237	9122,70	80,51	11285	99	9766	1055	13327
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	1420	44		987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	133	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	3,835	118822,21	1949,85	455683	7478	332025	85897	584906
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	116180	3121		43326	
154	134	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,835	9122,70	80,51	34986	309	30274	3269	41316
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	4403	138		3060	
155	135	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	2,695	51175,00	--	137917	--	137917	--	148950
			СП - 8%			--	--	--	--		11033	
156	136	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	45,17	2113,96	36,00	95487	1626	637	67670	176209
			НР - 72%; СП - 8%			2063,85	16,86	93224	762		13053	
157	137	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,31	68867,00	--	90216	--	90216	--	97433
			СП - 8%			--	--	--	--		7217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	138	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	0,632	69870,00	--	44158	--	44158	--	47691
			СП - 8%			--	--	--	--		3533	
159	139	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,632	9122,70	80,51	5766	51	4989	539	6809
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	726	23		504	
			КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
160	141	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,07332	1005161,29	10225,04	73698	750	67133	4288	84225
			НР - 72%; СП - 8%			79304,58	1929,96	5815	142		6239	
161	142	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,00538	315590,55	1819,95	1698	10	--	1219	3150
			НР - 72%; СП - 8%			313770,60	795,11	1688	4		233	
162	143	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00538	415244,00	--	2234	--	2234	--	2413
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
163	144	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06703	89250,67	3051,73	5982	205	--	4209	11006
			НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	5778	68		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06703	386515,00	--	25908	--	25908	--	27981
			СП - 8%			--	--	--	--		2073	
165	146	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	28	189,76	1,19	5313	34	--	3813	9856
			НР - 72%; СП - 8%			188,58	0,56	5280	16		730	
166	147	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00587	647579,00	--	3801	--	3801	--	4105
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
			УЗЕЛ Б									
167	148	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,106	118929,08	1501,74	12606	160	9122	2445	16255
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	3324	72		1204	
168	149	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,106	9122,70	80,51	967	9	836	90	1142
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	122	4		85	
			УЗЕЛ В									
169	150	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	26,19	5626,67	18,61	147363	488	110135	26549	187824
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	36740	133		13913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	151	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,19	334,47	13,75	8760	360	4748	2666	12340
			НР - 72%; СП - 8%			139,46	1,93	3652	50		914	
171	152	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,083	118929,08	1501,74	9871	125	7143	1914	12728
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	2603	56		943	
172	153	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,083	9122,70	80,51	757	7	655	71	894
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	95	3		66	
			УЗЕЛ Г									
173	154	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	118929,08	1501,74	21407	270	15492	4152	27603
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	5645	121		2045	
174	155	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	9122,70	80,51	1642	14	1421	153	1939
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	207	6		144	
			Кровля в осях А-Ж; 7-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	156	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	3,029	118822,21	1949,85	359912	5906	262243	67844	461976
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	91763	2465		34221	
176	157	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,029	9122,70	80,51	27633	244	23911	2582	32632
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	3478	109		2417	
177	158	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,19	100612,10	1822,58	119728	2169	89250	21064	152055
			НР - 72%; СП - 8%			23789,13	795,11	28309	946		11263	
178	159	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,19	9122,70	80,51	10856	96	9394	1014	12820
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	1366	43		950	
179	160	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,914	118929,08	1501,74	108701	1373	78665	21082	140165
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	28663	617		10383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	161	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,914	9122,70	80,51	8338	74	7215	779	9847
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	1049	33		729	
181	162	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,531	118822,21	1949,85	63095	1035	45974	11893	80987
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	16086	432		5999	
182	163	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,531	9122,70	80,51	4844	43	4191	453	5720
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	610	19		424	
183	164	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	1,903	51175,00	--	97386	--	97386	--	105177
			СП - 8%			--	--	--	--		7791	
184	165	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,45	2113,96	36,00	91851	1565	612	65093	169499
			НР - 72%; СП - 8%			2063,85	16,86	89674	733		12556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	166	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,26	68867,00	--	86772	--	86772	--	93714
			СП - 8%			--	--	--	--		6942	
186	167	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	0,454	69870,00	--	31721	--	31721	--	34259
			СП - 8%			--	--	--	--		2538	
187	168	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,454	9122,70	80,51	4142	36	3585	387	4891
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	521	16		362	
			КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
188	170	Е11-070107-0103 1107-0107-	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,05264	1005161,29	10225,04	52912	539	48198	3079	60470
			НР - 72%; СП - 8%			79304,58	1929,96	4175	102		4479	
189	171	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04476	89250,67	3051,73	3995	136	--	2811	7350
			НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	3858	45		544	
190	172	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04476	386515,00	--	17300	--	17300	--	18684
			СП - 8%			--	--	--	--		1384	
191	173	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,00386	315590,55	1819,95	1218	7	--	874	2260
			НР - 72%; СП - 8%			313770,60	795,11	1211	3		167	
192	174	С1214-210-0601 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00386	415244,00	--	1603	--	1603	--	1731
			СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	175	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	189,76	1,19	3795	23	--	2724	7040
			НР - 72%; СП - 8%			188,58	0,56	3772	11		522	
194	176	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	647579,00	--	2720	--	2720	--	2938
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
			УЗЕЛ Б									
195	177	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,076	118929,08	1501,74	9039	114	6542	1753	11655
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	2383	51		863	
196	178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,076	9122,70	80,51	693	6	600	65	818
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	87	3		61	
			УЗЕЛ В									
197	179	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	18,42	5626,67	18,61	103643	343	77460	18672	132100
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	25840	93		9785	
198	180	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,42	334,47	13,75	6161	253	3339	1875	8679
			НР - 72%; СП - 8%			139,46	1,93	2569	35		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	181	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0832	118929,08	1501,74	9895	125	7161	1919	12759
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	2609	56		945	
200	182	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0832	9122,70	80,51	759	7	656	71	896
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	96	3		66	
			УЗЕЛ Г									
201	183	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,224	118929,08	1501,74	26640	336	19279	5167	34351
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	7025	151		2545	
202	184	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,224	9122,70	80,51	2043	18	1768	191	2413
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,88	257	8		179	
			РАЗДЕЛ 6. Вентшахты									
			Вентшахта ВШ-1/1шт/									
203	253	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,65	59987,64	2658,55	98980	4387	65148	22514	131213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	29445	1825		9719	
204	254	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,54	1455,54	45,01	12430	385	3050	6708	20669
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	8995	322		1531	
205	255	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,54	798,69	6,58	6821	56	1583	3750	11417
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	5182	27		846	
206	257	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02067	450224,00	--	9306	--	9306	--	10050
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
207	263	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	8,6	3927,71	34,58	33778	297	6348	19592	57640
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	27133	78		4270	
208	264	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,473	43126,00	--	20399	--	20399	--	22031
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
			Вентшахта ВШ-2/2шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	265	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,26	59987,64	2658,55	135572	6008	89234	30837	179722
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	40330	2499		13313	
210	266	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,08	1455,54	45,01	49605	1534	12175	26769	82484
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	35896	1283		6110	
211	267	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,08	798,69	6,58	27219	224	6315	14967	45560
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	20680	106		3375	
212	269	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01296	450224,00	--	5835	--	5835	--	6302
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
213	275	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	5,6	3927,71	34,58	21995	194	4133	12758	37533
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	17668	51		2780	
214	276	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,308	43126,00	--	13283	--	13283	--	14346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
			Вентшахта ВШ-3/1шт/									
215	277	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**1,32**	**59987,64**	**2658,55**	**79184**	**3510**	**52118**	**18011**	**104971**
			НР - 72%; СП - 8%			**17845,24**	**1105,76**	**23556**	**1460**		**7776**	
216	278	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,56**	**1455,54**	**45,01**	**9548**	**295**	**2344**	**5153**	**15877**
			НР - 72%; СП - 8%			**1053,27**	**37,65**	**6909**	**247**		**1176**	
217	279	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,45**	**798,69**	**6,58**	**5152**	**42**	**1196**	**2833**	**8623**
			НР - 72%; СП - 8%			**606,82**	**3,13**	**3914**	**20**		**639**	
218	281	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01588**	**450224,00**	**--**	**7150**	**--**	**7150**	**--**	**7722**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**572**	
219	287	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**16,2**	**3927,71**	**34,58**	**63629**	**560**	**11958**	**36906**	**108578**
			НР - 72%; СП - 8%			**3154,99**	**9,10**	**51111**	**147**		**8043**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	288	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,891	43126,00	--	38425	--	38425	--	41499
			СП - 8%			--	--	--	--		3074	
			Вентшахта ВШ-7/3шт/									
221	289	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,62	59987,64	2658,55	97180	4307	63964	22104	128827
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	28909	1791		9543	
222	290	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,12	1455,54	45,01	13274	410	3258	7163	22072
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	9606	343		1635	
223	291	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,12	798,69	6,58	7284	59	1691	4005	12192
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	5534	28		903	
224	293	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02208	450224,00	--	9941	--	9941	--	10736
			СП - 8%			--	--	--	--		795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	299	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	9	3927,71	34,58	35349	311	6643	20503	60321
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	28395	82		4468	
226	300	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,495	43126,00	--	21347	--	21347	--	23055
			СП - 8%			--	--	--	--		1708	
			Вентшахта ВШ-8/1шт/									
227	301	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,45	59987,64	2658,55	26994	1197	17767	6140	35785
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	8030	498		2651	
228	302	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9	1455,54	45,01	2766	86	679	1492	4599
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	2001	72		341	
229	303	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,9	798,69	6,58	1518	13	352	834	2541
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	1153	6		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	305	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046	450224,00	--	2071	--	2071	--	2237
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
231	311	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2	3927,71	34,58	7855	69	1476	4556	13404
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	6310	18		993	
232	312	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,11	43126,00	--	4744	--	4744	--	5124
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
			Вентшахта ВШ-9/2шт/									
233	313	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2	59987,64	2658,55	119975	5318	78967	27289	159046
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	35690	2212		11781	
234	314	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,84	1455,54	45,01	15778	488	3873	8514	26236
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	11417	408		1943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	315	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,84	798,69	6,58	8658	71	2009	4761	14492
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	6578	34		1073	
236	317	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02624	450224,00	--	11814	--	11814	--	12759
			СП - 8%			--	--	--	--		945	
237	323	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	10,8	3927,71	34,58	42419	373	7972	24604	72385
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	34074	98		5362	
238	324	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,594	43126,00	--	25617	--	25617	--	27666
			СП - 8%			--	--	--	--		2049	
			Вентшахта ВШ-10/1шт/									
239	325	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,84	59987,64	2658,55	50390	2233	33167	11462	66800
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	14990	929		4948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	326	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,28	1455,54	45,01	6230	193	1529	3362	10359
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	4508	161		767	
241	327	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,28	798,69	6,58	3418	28	793	1880	5721
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	2597	13		424	
242	329	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01036	450224,00	--	4664	--	4664	--	5037
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
243	335	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	4,2	3927,71	34,58	16496	145	3100	9568	28149
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	13251	38		2085	
244	336	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,231	43126,00	--	9962	--	9962	--	10759
			СП - 8%			--	--	--	--		797	
			Вентшахта ВШ-11/1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	337	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,81	59987,64	2658,55	48590	2154	31981	11052	64414
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	14455	896		4771	
246	338	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,74	1455,54	45,01	9810	304	2407	5294	16312
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	7099	254		1208	
247	339	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,74	798,69	6,58	5383	44	1249	2960	9010
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	4090	21		667	
248	341	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01631	450224,00	--	7343	--	7343	--	7930
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
249	347	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	6,8	3927,71	34,58	26708	235	5019	15491	45575
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	21454	62		3376	
250	348	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,374	43126,00	--	16129	--	16129	--	17419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1290	
			Вентшахта ВШ-16/1шт/									
251	349	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**2,16**	**59987,64**	**2658,55**	**129573**	**5742**	**85285**	**29473**	**171769**
			НР - 72%; СП - 8%			**17845,24**	**1105,76**	**38546**	**2388**		**12724**	
252	350	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,7**	**1455,54**	**45,01**	**15574**	**482**	**3822**	**8404**	**25897**
			НР - 72%; СП - 8%			**1053,27**	**37,65**	**11270**	**403**		**1918**	
253	351	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,7**	**798,69**	**6,58**	**8546**	**70**	**1983**	**4699**	**14305**
			НР - 72%; СП - 8%			**606,82**	**3,13**	**6493**	**33**		**1060**	
254	353	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02589**	**450224,00**	**--**	**11656**	**--**	**11656**	**--**	**12589**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**933**	
255	359	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**10,8**	**3927,71**	**34,58**	**42419**	**373**	**7972**	**24604**	**72385**
			НР - 72%; СП - 8%			**3154,99**	**9,10**	**34074**	**98**		**5362**	
256	360	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м3**	**0,594**	**43126,00**	**--**	**25617**	**--**	**25617**	**--**	**27666**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2049**	
			Вентшахта ВШ-5/2шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	361	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,94	59987,64	2658,55	116376	5157	76599	26471	154275
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	34620	2145		11428	
258	362	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1455,54	45,01	13973	432	3430	7540	23235
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	10111	361		1721	
259	363	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	798,69	6,58	7667	63	1779	4216	12834
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	5825	30		951	
260	365	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02324	450224,00	--	10463	--	10463	--	11300
			СП - 8%			--	--	--	--		837	
261	371	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	9,6	3927,71	34,58	37706	332	7086	21870	64342
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	30288	87		4766	
262	372	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,528	43126,00	--	22771	--	22771	--	24593
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
			Вентшахта ВШ-17/1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	373	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,79	59987,64	2658,55	47390	2101	31191	10779	62823
			НР - 72%; СП - 8%			17845,24	1105,76	14098	874		4654	
264	374	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,92	1455,54	45,01	5706	177	1400	3079	9488
			НР - 72%; СП - 8%			1053,27	37,65	4129	148		703	
265	375	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,92	798,69	6,58	3131	26	726	1722	5241
			НР - 72%; СП - 8%			606,82	3,13	2379	12		388	
266	377	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00949	450224,00	--	4273	--	4273	--	4615
			СП - 8%			--	--	--	--		342	
267	383	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	4	3927,71	34,58	15711	138	2953	9113	26809
			НР - 72%; СП - 8%			3154,99	9,10	12620	36		1986	
268	384	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,22	43126,00	--	9488	--	9488	--	10247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		759	
			ИТОГО по смете 2-1-2:	**Тенге**								**23 725 097**

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
			Ветка1									
269	2	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**120**	**2155,00**	**--**	**258600**	**--**	**258600**	**--**	**279288**
			СП - 8%			--	--	--	--		20688	
			Ветка2									
270	33	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**378**	**2155,00**	**--**	**814590**	**--**	**814590**	**--**	**879757**
			СП - 8%			--	--	--	--		65167	
			Ветка 3									
271	59	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**289**	**2155,00**	**--**	**622795**	**--**	**622795**	**--**	**672619**
			СП - 8%			--	--	--	--		49824	
			Ветка5									
272	100	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**86**	**2155,00**	**--**	**185330**	**--**	**185330**	**--**	**200156**
			СП - 8%			--	--	--	--		14826	
			РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	201	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67973,83	3530,70	67974	3530	5371	43263	120136
			НР - 72%; СП - 8%			59073,32	1014,21	59073	1014		8899	
274	202	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П-1 SAU 125A	к-т	1	362975,49	--	362975	--		--	362975
						--	--	--	--	362975	--	
275	203	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	390,24	3,44	780	7	18	544	1430
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	755	1		106	
276	204	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2848,00	--	5696	--	5696	--	6152
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
277	205	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м 2. Установка	решетка	2	390,24	3,44	780	7	18	544	1430
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	755	1		106	
278	206	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
			СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	207	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96	6766,50	59,34	13262	116	9013	3009	17573
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	4133	47		1302	
280	208	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655,00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			П2									
281	209	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26	1245,54	10902	1246	1739	6071	18331
			НР - 72%; СП - 8%			7916,97	514,97	7917	515		1358	
282	210	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
			СП - 8%			--	--	--	--		2777	
283	211	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5041,52	64,92	5042	65	3843	828	6340
			НР - 72%; СП - 8%			1134,33	15,74	1134	16		470	
284	212	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м 2. Установка	решетка	2	390,24	3,44	780	7	18	544	1430
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	755	1		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	213	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2	3220,00	--	6440	--	6440	--	6955
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
286	214	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6678,87	98,04	6679	98	764	4199	11748
			НР - 72%; СП - 8%			5816,54	15,74	5817	16		870	
287	215	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17006,00	--	17006	--	17006	--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
288	216	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,9	6819,27	47,19	47053	326	33406	9685	61277
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	13321	130		4539	
289	217	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	7432,48	47,19	62433	396	48005	10217	78462
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	14032	158		5812	
290	218	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%			--	--	--	--		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	219	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,329	39655,48	1895,26	13047	624	5385	5277	19790
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	7038	291		1466	
292	220	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,50666	17346,00	--	8789	--	8789	--	9492
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
			П3									
293	221	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26	1245,54	10902	1246	1739	6071	18331
			НР - 72%; СП - 8%			7916,97	514,97	7917	515		1358	
294	222	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1	48109,00	--	48109	--	48109	--	51958
			СП - 8%			--	--	--	--		3849	
295	223	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6045,85	67,35	6046	68	4844	828	7424
			НР - 72%; СП - 8%			1134,33	15,74	1134	16		550	
296	224	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м 2. Установка	решетка	3	390,24	3,44	1171	10	29	816	2146
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	1132	1		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	225	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	3	19464,00	--	58392	--	58392	--	63063
			СП - 8%			--	--	--	--		4671	
298	226	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6678,87	98,04	6679	98	764	4199	11748
			НР - 72%; СП - 8%			5816,54	15,74	5817	16		870	
299	227	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17006,00	--	17006	--	17006	--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
300	228	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	6819,27	47,19	42279	293	30016	8702	55060
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	11970	117		4079	
301	229	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	7432,48	47,19	193245	1226	148588	31623	242857
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	43431	489		17989	
302	230	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
			СП - 8%			--	--	--	--		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	231	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,44	39655,48	1895,26	17448	834	7202	7057	26466
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	9412	389		1960	
304	232	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,6776	17346,00	--	11754	--	11754	--	12694
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
			П4									
305	233	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67973,83	3530,70	67974	3530	5371	43263	120136
			НР - 72%; СП - 8%			59073,32	1014,21	59073	1014		8899	
306	234	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П-1 SAU 125A	к-т	1	362975,49	--	362975	--		--	362975
						--	--	--	--	362975	--	
307	235	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	390,24	3,44	1951	18	46	1360	3575
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	1887	2		265	
308	236	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5	3181,00	--	15905	--	15905	--	17177
			СП - 8%			--	--	--	--		1272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	237	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м 2. Установка	решетка	1	390,24	3,44	390	3	10	272	715
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	377	--		53	
310	238	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
311	239	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	6766,50	59,34	6767	59	4599	1535	8967
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	2109	24		664	
312	240	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655,00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			В1									
313	241	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26	1245,54	10902	1246	1739	6071	18331
			НР - 72%; СП - 8%			7916,97	514,97	7917	515		1358	
314	242	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
			СП - 8%			--	--	--	--		1421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	243	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1726,54	50,00	1727	50	240	1046	2995
			НР - 72%; СП - 8%			1437,31	15,74	1437	16		222	
316	244	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	12715,00	--	12715	--	12715	--	13732
			СП - 8%			--	--	--	--		1017	
317	245	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	390,24	3,44	780	7	18	544	1430
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	755	1		106	
318	246	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	3181,00	--	6362	--	6362	--	6871
			СП - 8%			--	--	--	--		509	
319	247	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2644,38	51,24	2644	52	2062	393	3280
			НР - 72%; СП - 8%			530,33	15,74	530	16		243	
320	248	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,53	6766,50	59,34	37419	329	25430	8491	49583
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	11660	133		3673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	249	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,12	39655,48	1895,26	4759	227	1965	1925	7218
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	2567	106		535	
322	250	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1848	17346,00	--	3206	--	3206	--	3462
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
323	251	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
			В2									
324	252	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26	1245,54	10902	1246	1739	6071	18331
			НР - 72%; СП - 8%			7916,97	514,97	7917	515		1358	
325	253	С1246-401-0108 246-401-0108 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	58380,00	--	58380	--	58380	--	63050
			СП - 8%			--	--	--	--		4670	
326	254	Е11-202401-0101 1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1852,19	3,34	7409	13	4976	1747	9888
			НР - 72%; СП - 8%			604,89	1,58	2420	6		732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	255	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1	8071,45	33,35	8071	34	164	5680	14851
			НР - 72%; СП - 8%			7872,90	15,74	7873	16		1100	
328	256	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	13433,00	--	13433	--	13433	--	14508
			СП - 8%			--	--	--	--		1075	
329	257	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2122,96	53,84	2123	54	283	1297	3694
			НР - 72%; СП - 8%			1786,18	15,74	1786	16		274	
330	258	С1246-302-1512 246-302-1512 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм	шт.	1	35497,00	--	35497	--	35497	--	38337
			СП - 8%			--	--	--	--		2840	
331	259	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6045,85	67,35	6046	68	4844	828	7424
			НР - 72%; СП - 8%			1134,33	15,74	1134	16		550	
332	260	Е11-200401-0102 1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	2122,96	53,84	2123	54	283	1297	3694
			НР - 72%; СП - 8%			1786,18	15,74	1786	16		274	
333	261	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1	8523,00	--	8523	--	8523	--	9205
			СП - 8%			--	--	--	--		682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
334	262	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,26	6829,29	44,00	8605	55	6445	1531	10947
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	17,51	2105	22		811	
335	263	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,2	9146,29	44,00	285364	1372	231875	37918	349144
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	17,51	52117	546		25863	
336	264	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,66	39655,48	1895,26	26173	1251	10803	10586	39699
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	14119	584		2941	
337	265	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,0164	17346,00	--	17630	--	17630	--	19040
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
338	266	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
			В3									
339	267	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26	1245,54	10902	1246	1739	6071	18331
			НР - 72%; СП - 8%			7916,97	514,97	7917	515		1358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340	268	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
			СП - 8%			--	--	--	--		1421	
341	269	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1726,54	50,00	1727	50	240	1046	2995
			НР - 72%; СП - 8%			1437,31	15,74	1437	16		222	
342	270	С1246-302-1307 246-302-1307 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	13352,00	--	13352	--	13352	--	14420
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
343	271	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	390,24	3,44	780	7	18	544	1430
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	755	1		106	
344	272	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	4202,00	--	8404	--	8404	--	9076
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
345	273	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2644,38	51,24	2644	52	2062	393	3280
			НР - 72%; СП - 8%			530,33	15,74	530	16		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
346	274	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,93	6766,50	59,34	73958	649	50262	16782	97999
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	23047	262		7259	
347	275	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,24	39655,48	1895,26	9517	455	3928	3849	14436
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	5134	212		1069	
348	276	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3696	17346,00	--	6411	--	6411	--	6924
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
349	277	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
			В4									
350	278	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10902,26	1245,54	10902	1246	1739	6071	18331
			НР - 72%; СП - 8%			7916,97	514,97	7917	515		1358	
351	279	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
			СП - 8%			--	--	--	--		1421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	280	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1726,54	50,00	1727	50	240	1046	2995
			НР - 72%; СП - 8%			1437,31	15,74	1437	16		222	
353	281	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	390,24	3,44	780	7	18	544	1430
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	755	1		106	
354	282	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	4202,00	--	8404	--	8404	--	9076
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
355	283	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2644,38	51,24	2644	52	2062	393	3280
			НР - 72%; СП - 8%			530,33	15,74	530	16		243	
356	284	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,79	6766,50	59,34	52711	462	35823	11961	69846
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	16426	187		5174	
357	285	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,09	39655,48	1895,26	3569	171	1473	1444	5414
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	1925	80		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	286	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1386	17346,00	--	2404	--	2404	--	2596
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
359	287	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
			BE1,BE2,BE5,BE6,BE10-12,BE14-16,BE19,BE23,BE24,BE26,BE30,BE31,BE33-35,BE38,BE41-44,BE46,BE49									
360	288	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	63	1976,93	67,27	124547	4239	24542	69665	209749
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	95766	992		15537	
361	289	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1922,18	67,27	1922	68	334	1106	3270
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	1520	16		242	
362	290	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	32	390,24	3,44	12488	110	303	8701	22885
			НР - 72%; СП - 8%			377,35	0,32	12075	10		1695	
363	291	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	27	4202,00	--	113454	--	113454	--	122530
			СП - 8%			--	--	--	--		9076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	292	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2696,00	--	13480	--	13480	--	14558
			СП - 8%			--	--	--	--		1078	
365	293	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,4	7009,50	59,34	121965	1032	84244	26716	160576
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	36689	417		11895	
366	294	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	126,9	7723,74	49,65	980142	6301	728851	177837	1250618
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	15,81	244990	2007		92638	
367	295	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	68	655,00	--	44540	--	44540	--	48103
			СП - 8%			--	--	--	--		3563	
368	296	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,2	39655,48	1895,26	166553	7961	68746	67364	252630
			НР - 72%; СП - 8%			21392,00	884,41	89846	3715		18713	
369	297	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	6,468	17346,00	--	112194	--	112194	--	121170
			СП - 8%			--	--	--	--		8976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете 2-1-3:	**Тенге**								**7 124 165**

Локальная смета 2-1-5 - Электроосвещение

			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			ВРУ 1Д-200-333 УХЛ4									
370	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2**	**29391,95**	**2820,26**	**58 784**	**5 641**	**43 801**	**8 247**	**72 393**
			НР - 72%; СП - 8%			**4671,00**	**1055,89**	**9 342**	**2 112**		**5 362**	
371	2	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**693838,00**	**--**	**693838**	**--**		**--**	**693838**
						--	**--**	**--**	**--**	**693838**	**--**	
372	3	515-301-0311 515-301-0311 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	**шт.**	**1**	**550439,00**	**--**	**550 439**	**--**		**--**	**550 439**
						--	**--**	**--**	**--**	**550 439**	**--**	
373	4	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**17363,32**	**1058,77**	**17363**	**1059**	**13190**	**2504**	**21457**
			НР - 72%; СП - 8%			**3114,00**	**364,10**	**3114**	**364**		**1589**	
374	5	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Устройство автоматического ввода резерва АВР Б 3-250-2**	**шт**	**1**	**312083,57**	**--**	**312084**	**--**	**312084**	**--**	**337051**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24967**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
375	6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1569,95	--	6280	--	52	4484	11625
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	6228	--		861	
376	7	С1247-205-0102 247-205-0102 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А30220-250А	шт.	2	7955,00	--	15910	--	15910	--	17183
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
377	8	С1247-204-3426 247-204-3426 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	2	25021,00	--	50042	--	50042	--	54045
			СП - 8%			--	--	--	--		4003	
378	9	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1469,59	88,09	2939	176	54	2003	5337
			НР - 72%; СП - 8%			1354,59	36,41	2709	73		395	
379	10	С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	21993,00	--	43986	--	43986	--	47505
			СП - 8%			--	--	--	--		3519	
380	11	С1247-302-0116 247-302-0116 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	2	4201,00	--	8402	--	8402	--	9074
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
381	12	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Щит аварийного переключения АВР-ЩАП-23	шт	1	68868,21	--	68868	--	68868	--	74377
			СП - 8%			--	--	--	--		5509	
		ЩОР1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
382	13	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	
383	14	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
384	15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1569,95	--	9420	--	78	6726	17438
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	9342	--		1292	
385	16	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
386	17	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
			ЩОР1.1									
387	18	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	19	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
			СП - 8%			--	--	--	--		565	
389	20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1569,95	--	17269	--	142	12331	31969
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	17127	--		2368	
390	21	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
391	22	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609,00	--	27654	--	27654	--	29866
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
392	23	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
			ЩОР2									
393	24	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
394	25	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
395	26	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1569,95	--	7850	--	65	5605	14532
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	7785	--		1076	
396	27	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
397	28	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
			ЩОР2.1									
398	29	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	
399	30	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
			СП - 8%			--	--	--	--		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	31	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1569,95	--	23549	--	194	16816	43594
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	23355	--		3229	
401	32	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
402	33	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4609,00	--	32263	--	32263	--	34844
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
403	34	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
404	35	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ЩОР3									
405	36	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406	37	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
407	38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1569,95	--	7850	--	65	5605	14532
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	7785	--		1076	
408	39	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
409	40	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ЩОР3.1										
410	41	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	
411	42	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
			СП - 8%			--	--	--	--		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	43	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1569,95	--	21979	--	181	15695	40687
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	21798	--		3014	
413	44	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
414	45	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4609,00	--	32263	--	32263	--	34844
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
415	46	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
		ЩОР4										
416	47	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	
417	48	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
418	49	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1569,95	--	4710	--	39	3363	8719
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	4671	--		646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	50	С1247-204-0755 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
420	51	С1247-204-0709 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ЩОР4.1									
421	52	Ц13-080304-0305 1308-0304-	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	
422	53	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
			СП - 8%			--	--	--	--		565	
423	54	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1569,95	--	9420	--	78	6726	17438
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	9342	--		1292	
424	55	С1247-204-0755 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
425	56	С1247-204-0170 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933
			СП - 8%			--	--	--	--		1106	
426	57	С1247-204-0713 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ЩОР5									
427	58	Ц13-080304-0305 1308-0304-	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	871,63	3114	872		660	
428	59	С1247-201-0102 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
429	60	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1569,95	--	7850	--	65	5605	14532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1557,00	--	7785	--		1076	
430	61	С1247-204-0755 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
431	62	С1247-204-0709 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА										
432	130	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,7819	301095,00	--	536521	--	536521	--	579443
			СП - 8%			--	--	--	--		42922	
433	131	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,28737	201696,00	--	57961	--	57961	--	62598
			СП - 8%			--	--	--	--		4637	
434	132	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,02575	158098,00	--	4071	--	4071	--	4397
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
435	134	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	789943,00	--	142190	--	142190	--	153565
			СП - 8%			--	--	--	--		11375	
436	135	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,096	751664,00	--	72160	--	72160	--	77933
			СП - 8%			--	--	--	--		5773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	136	С1243-108-0503 243-108-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,026	788801,00	--	20509	--	20509	--	22150
			СП - 8%			--	--	--	--		1641	
438	137	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,205	468325,00	--	564332	--	564332	--	609479
			СП - 8%			--	--	--	--		45147	
439	139	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,158	1814564,00	--	286701	--	286701	--	309637
			СП - 8%			--	--	--	--		22936	
440	140	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,27	1240322,00	--	334887	--	334887	--	361678
			СП - 8%			--	--	--	--		26791	
441	141	С1243-142-0115 243-142-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,01751	984095,00	--	17232	--	17232	--	18611
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
442	143	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,01339	2978584,00	--	39883	--	39883	--	43074
			СП - 8%			--	--	--	--		3191	
443	151	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4	424,96	3,82	1700	15	329	981	2895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			338,93	1,60	1356	6		214	
444	152	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4	512,00	--	2048	--	2048	--	2212
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
			ИТОГО по смете 2-1-5:	**Тенге**								**4 639 051**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР

РАЗДЕЛ 1.Фасад

445	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. вертикальная проекция проемов) НР=72	м2 вертикальной проекц.	230	1009 640,32	58,76 27,73	232 070 147 274	13 515 6 378	71 281	110 629 27 416	370 115
446	2	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=72 %	м2 поверхности покрыт.	164	626,38 215,34	9,93 4,68	102 726 35 316	1 629 768	65 781	25 980 10 296	139 002
447	3	261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,150;	м2	1725	183 –		315675 –		315675 –	– 25254	340929
448	6	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22мкм до 30 мкм /МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/ К=1,100;	м2	1983,3	3066 –		6080798 –		6080798 –	– 486464	6567262

РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы

			1,2 этаж									
449	7	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	1562	2030,48 1449,62	34 26,85	3 171 610 2 264 306	53 108 41 940	854 196	1 660 497 386 569	5 218 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %									
450	8	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	3161	1628,5 1127,66	30,76 23,84	5 147 689 3 564 533	97 232 75 358	1 485 924	2 620 722 621 473	8 389 884
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			1-этаж									
			Окна									
451	9	223-102-0501	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,18	18906 –		97933 –		97933 –	– 7835	105768
452	10	217-401-0204	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 8 мм	м2	5,18	15511 –		80 347 --	-- --	80 347	-- 6 428	86 775
453	11	223-102-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,695	21768 –		80433 –		80433 –	– 6435	86868
454	12	217-401-0204	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 8 мм	м2	3,695	15511 –		57 313 --	-- --	57 313	-- 4 585	61 898
455	13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (СМЕТА =120м.п.; ФАКТ=136м.п.) НР=72	м	16	1322,01 305,83	7,19 3,44	21 152 4 893	115 55	16 144	3 563 1 977	26 692
456	14	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная	м	136	3079 –		418 744 --	-- --	418 744	-- 33 500	452 244
			2-этаж									
			Окна									
457	16	223-102-	Блок оконный из ПВХ профилей	м2	21,405	18906		404 683	--	404 683	--	437 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0501	толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой			–		--	--		32 375	
458	17	217-401-0204	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 8 мм	м2	80,825	15511 –		1 253 677 --	-- --	1 253 677	-- 100 294	1 353 971
459	18	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (СМЕТА =124м.п.; ФАКТ=140м.п.) НР=72	м	16	1322,01 305,83	7,19 3,44	21 152 4 893	115 55	16 144	3 563 1 977	26 692
460	19	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная	м	140	3079 –		431 060 --	-- --	431 060	-- 34 485	465 545
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
		1-этаж										
		ТИП 1										
461	28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,1464659	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	2 883 2 597	282 123	4	1 958 387	5 228
462	29	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,1464659	450224 –		65 942 --	-- --	65 942	-- 5 275	71 217
		ТИП 2										
463	31	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,102802	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	2 024 1 823	198 86	3	1 374 272	3 670
464	32	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,102802	450224 –		46 284 --	-- --	46 284	-- 3 703	49 987
		ТИП 3										
465	33	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,16023	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	3 154 2 841	309 135	4	2 143 424	5 721
466	34	214-403-	Сетки арматурная сварная из арматурной	т	0,16023	450224		72 139	--	72 139	--	77 910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0101	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2			–		--	--		5 771	
		Тип 4										
467	35	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,028273	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	557 501	54 24	2	378 75	1 010
468	36	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,028273	450224 –		12 729 --	-- --	12 729	-- 1 018	13 747
		Тип 2/1										
469	37	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0077273	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	152 137	15 6	0	103 20	275
470	38	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,0077273	450224 –		3 479 --	-- --	3 479	-- 278	3 757
		2-этаж ПО ТД591										
471	39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,2198385	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	4 328 3 897	423 185	8	2 939 581	7 848
472	40	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,2198385	450224 –		98 977 --	-- --	98 977	-- 7 918	106 895
		ПО ТД 363										
473	44	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0669046	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	1 317 1 186	129 56	2	894 177	2 388
474	45	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,0669046	450224 –		30 122 --	-- --	30 122	-- 2 410	32 532
		ПО ТД 352										
475	46	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0986909	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	1 943 1 750	190 83	3	1 320 261	3 524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	47	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,0986909	450224 –		44 433 --	-- --	44 433	-- 3 555	47 988
		ТД 590										
477	48	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0152831	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	301 271	29 13	1	204 40	545
478	49	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,0152831	450224 –		6 881 --	-- --	6 881	-- 550	7 431
		ТД 63										
479	51	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0082908	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	163 147	16 7	0	111 22	296
480	52	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 2 до 5 мм (100х100х2мм) - 0,49кг/м2	т	0,0082908	450224 –		3 733 --	-- --	3 733	-- 299	4 032
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Ограждение кровли										
481	55	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы - ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	т	0,69	887579 –		612 430 --	-- --	612 430	-- 48 994	661 424
			РАЗДЕЛ 6.Ведомость объемов работ									
482	56	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72	м2	1246	3025,2 2592,88	16,49 8,41	3 769 399 3 230 728	20 547 10 479	518 124	2 333 669 488 245	6591313
483	57	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	25	10704,02 5475,84	3483,7 824,45	267601 136896	87093 20611	43612 –	113405 30480	411486
484	58	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 (стоимость-г.Костанай)	м3	25	25484 –		637100 –		637100 –	– 50968	688068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-2 - Общестроительная часть АС										
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
		Фундамент под перегородку										
		Сетка С-1										
485	59	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	43	10704,02 5475,84	3483,7 824,45	460 273 235 461	149 799 35 451	75 013	195 057 52 426	707 756
486	60	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 (стоимость-г.Костанай)	м3	43	25484 –		1 095 812 --	-- --	1 095 812	-- 87 665	1 183 477
		Перемычки										
487	61	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0909	115568,55 84727,4	27941,52 8149,2	10505 7702	2540 741	264 –	6079 1327	17911
488	62	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0909	438170 –		39830 –		39830 –	– 3186	43016
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Кровля в осях Б-И; 1-3										
489	65	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР=72 %	м2	961,2	736,03 684,05	51,98 17,17	707472 657509	49963 16504	– –	485289 95421	1288182
490	66	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР=72 %	м2	961,2	581,57 529,59	51,98 17,17	559005 509042	49963 16504	– –	378393 74992	1012390
491	67	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1550,2	3612 –		5599322 –		5599322 –	– 447946	6047268
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
		Ветка1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
492	72	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160	секция	142	2155 --	-- --	306 010 --	-- --	306 010	-- 24 481	330 491
		Ветка1 - Ветка5										
493	73	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (СМЕТА=126м.п.; ФАКТ=480м.п.)	м трубопровода	354	1956,91 445,20	20,19 7,95	692 746 157 601	7 147 2 814	527 998	115 499 64 660	872 905
494	74	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	420	2090,1 445,2	20,19 7,95	877 842 186 984	8 480 3 339	682 378	137 033 81 190	1 096 065
495	75	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	272	2383,98 557,63	37,48 15,44	648 443 151 675	10 195 4 200	486 573	112 230 60 854	821 527
496	79	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	76	2412 –		183312 –		183312 –	– 14665	197977
		Ветка2										
497	83	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	106	2412 –		255 672 --	-- --	255 672	-- 20 454	276 126
		Ветка 3										
498	87	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	76	2412 –		183 312 --	-- --	183 312	-- 14 665	197 977
		Ветка 4										
499	90	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	4	2412 –		9 648 --	-- --	9 648	-- 772	10 420
		Ветка5										
500	94	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей,	шт.	22	2412 –		53 064 --	-- --	53 064	-- 4 245	57 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN									
			Ветка теплоснабжения									
501	95	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	88	2383,98 557,63	37,48 15,44	209 790 49 071	3 298 1 359	157 421	36 310 19 688	265 788
			Локальная смета 2-1-5 - Электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 2.Светотехнические изделия									
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
502	96	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	3545	316,03 189,12	126,91 60,86	1120326 670430	449896 215749	– –	638049 140670	1899045
503	97	1146-0303-0105	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72	м3 заделки	2,836	135191,85 85073,82	1276,7 599,6	383404 241269	3621 1700	138514 –	174938 44667	603009
504	98	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	3999	704,79 179,88	414,13 135,56	2818455 719340	1656106 542104	443009 –	908240 298136	4024831
			ИТОГО АКТУ ЗМЕНЫ:	**Тенге**								**53 881 141**
			ИТОГО:	**Тенге**								**129 967 089**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26 915 741**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4 467 713**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 620 674**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**66 585 954**		
			- Оборудование	Тенге						**1 970 227**		
			- Накладные расходы	Тенге							**20 546 219**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9 481 249**	

Всего	**129 967 089**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 535 962
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 849 722
Итого	**134 352 773**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 647 651**
Итого в текущих ценах 2021г.	**137 000 424**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514	143 857 487
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-7 192 874
Итого в текущих ценах	**136 664 613**
НДС (12 %)	16 399 754
Итого	**153 064 367**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**

Принял (Заказчик)
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 930540000437

И.О.Главного врача _____ **Жукова И.В.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кабылтан эксперт"
БИН 050340007781

_____ **Оразалин А. Д.**
ИИН 850926350888
аттестат № KZ20VJE00036406 от 29.03.2018г.
аттестат №:KZ34VJE00062344 от 12.02.2021г.
аттестат №:KZ35VJE00037079 от 20.04.2018г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ **Атамбаев И. Б.**
ИИН 890201301946, Приказ №4 от 06.03.2023г.