Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Курмангазы Строй Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шымкент, мкр. «Туран»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шымкент, мкр. «Туран»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ

за **август 2018** (месяц, год) на

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 14. Стены /АС-21/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080201-0101<br>Изм. и доп. вып. 21 | Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 241,87 | 36837,91 | 3059,7 | 8909985 | 740050 | 6340777 | 1890287 | 11664294 | |
| | | | | | | 7562,57 | 840,98 | 1829159 | 203408 | | 864022 | | |
| 2 | 2 | Е11-080401-0303<br>Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 250,8 | 5981,45 | 281,24 | 1500148 | 70535 | 839631 | 566358 | 2231826 | |
| | | | | | | 2352,4 | 75,78 | 589982 | 19006 | | 165320 | | |
| 3 | 3 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1071 | 408331 | | 43732 | | 43732 | | 47231 | |
| | | | | | | | | | | | 3499 | | |
| 4 | 4 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,259 | 996013,85 | 8219,17 | 257968 | 2129 | 237149 | 22548 | 302957 | |
| | | | | | | 72163 | 1616,07 | 18690 | 419 | | 22441 | | |
| 5 | 5 | Е11-060701-0109<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,736 | 46696,35 | 4701,26 | 34369 | 3461 | 17998 | 12458 | 50573 | |
| | | | | | | 17540,9 | 1059,14 | 12910 | 780 | | 3746 | | |
| 6 | 6 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00675 | 402525 | | 2717 | | 2717 | | 2934 | |
| | | | | | | | | | | | 217 | | |
| 7 | 7 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06397 | 398962 | | 25522 | | 25522 | | 27564 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2042 | | |
| 8 | 8 | Е11-060501-0109<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 4,73 | 32783,28 | 5553,69 | 155065 | 26269 | 84569 | 45744 | 216874 | |
| | | | | | | 9350,25 | 1277,36 | 44227 | 6042 | | 16065 | | |
| 9 | 9 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,538272 | 398962 | | 214750 | | 214750 | | 231930 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 17180 | | |
| 10 | 10 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,039312 | 402525 | | 15824 | | 15824 | | 17090 | |
| | | | | | | | | | | | 1266 | | |
| | | | **Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/** | | | | | | | | | **14793273** | |
| | | | **Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е11-100105-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 15,78 | 115711,7 | 1575,32 | 1825931 | 24858 | 1366196 | 401065 | 2405156 | |
| | | | | | | 27558,7 | 681,33 | 434876 | 10751 | | 178160 | | |
| 12 | 12 | Е11-100115-0101<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 15,78 | 9003,28 | 65,15 | 142072 | 1028 | 124563 | 15259 | 169917 | |
| | | | | | | 1044,42 | 30,03 | 16481 | 474 | | 12586 | | |
| 13 | 13 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 886,25 | 3610,46 | 107,37 | 3199770 | 95157 | 1075376 | 1893430 | 5500656 | |
| | | | | | | 2289,69 | 32,54 | 2029238 | 28839 | | 407456 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | С1224-101-0301 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 980,1925 | 2167 | | 2124077 | | 2124077 | | 2294003 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 169926 | | |
| 15 | 15 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 491,25 | 314,1 | 3,02 | 154302 | 1484 | 133374 | 18114 | 186209 | |
| | | | | | | 39,58 | 1,39 | 19444 | 683 | | 13793 | | |
| 16 | 16 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 177,46 | 5272,81 | 15,06 | 935713 | 2672 | 706559 | 209055 | 1236349 | |
| | | | | | | 1276,24 | 4,24 | 226482 | 752 | | 91581 | | |
| 17 | 17 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 103 | 3205,86 | 12,6 | 330204 | 1298 | 291310 | 34992 | 394412 | |
| | | | | | | 365,01 | 4,26 | 37596 | 439 | | 29216 | | |
| 18 | 18 | Е12-080101-1902 | Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек | м труб | 38 | 3140,85 | 475,8 | 119352 | 18080 | 74776 | 25430 | 156365 | |
| | | | | | | 697,26 | 232,21 | 26496 | 8824 | | 11583 | | |
| 19 | 19 | С1224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 208 | 805 | | 167440 | | 167440 | | 180835 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13395 | | |
| 20 | 20 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 815 | 776,22 | 113,45 | 632619 | 92462 | 322504 | 223066 | 924140 | |
| | | | | | | 267,06 | 30,44 | 217654 | 24809 | | 68455 | | |
| 21 | 21 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 815 | 1034,33 | 55,15 | 842979 | 44948 | 290580 | 477630 | 1426258 | |
| | | | | | | 622,64 | 14,37 | 507452 | 11712 | | 105649 | | |
| 22 | 22 | С1261-105-0125 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | 83,945 | 12237 | | 1027235 | | 1027235 | | 1109414 | |
| | | | | | | | | | | | 82179 | | |
| 23 | 23 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 815 | 373 | 13,27 | 303995 | 10815 | 215975 | 73750 | 407965 | |
| | | | | | | 94,73 | 3,63 | 77205 | 2958 | | 30220 | | |
| | | | **Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/** | | | | | | | | | 16391679 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/** | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 468,67 | 899,5 | 5,32 | 421569 | 2494 | 127291 | 234103 | 708126 | |
| | | | | | | 622,58 | 1,8 | 291785 | 844 | | 52454 | | |
| 25 | 25 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 398,97 | 901,51 | 5,65 | 359675 | 2254 | 80600 | 222341 | 628577 | |
| | | | | | | 693,84 | 2,77 | 276821 | 1105 | | 46561 | | |
| 26 | 26 | Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 69,7 | 61,53 | 0,89 | 4289 | 62 | 531 | 2981 | 7852 | |
| | | | | | | 53,02 | 0,45 | 3695 | 31 | | 582 | | |
| 27 | 27 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 199,96 | 3459 | 15,72 | 691662 | 3144 | 401464 | 259515 | 1027271 | |
| | | | | | | 1435,56 | 6,48 | 287055 | 1296 | | 76094 | | |
| 28 | 28 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1425,1 | 1377,4 | 88,28 | 1962933 | 125808 | 501379 | 1148232 | 3360058 | |
| | | | | | | 937,3 | 69,85 | 1335746 | 99543 | | 248893 | | |
| 29 | 29 | Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 1425,1 | 61,53 | 0,89 | 87686 | 1268 | 10859 | 60960 | 160538 | |
| | | | | | | 53,02 | 0,45 | 75559 | 641 | | 11892 | | |
| 30 | 30 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 754,21 | 1699,19 | 93,82 | 1281546 | 70760 | 363009 | 722111 | 2163950 | |
| | | | | | | 1124,06 | 72,74 | 847777 | 54861 | | 160293 | | |
| 31 | 31 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 594,03 | 673,33 | 5,32 | 399978 | 3160 | 161339 | 189239 | 636354 | |
| | | | | | | 396,41 | 1,8 | 235479 | 1069 | | 47137 | | |
| 32 | 32 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 561,54 | 697,97 | 5,32 | 391938 | 2987 | 78846 | 249261 | 692495 | |
| | | | | | | 552,24 | 2,62 | 310105 | 1471 | | 51296 | | |
| 33 | 33 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхностиоблицовки | 182,75 | 5045,33 | 22,99 | 922034 | 4201 | 381279 | 430913 | 1461183 | |
| | | | | | | 2936 | 11,42 | 536554 | 2087 | | 108236 | | |
| 34 | 34 | Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 32,49 | 1565,26 | 3,79 | 50855 | 123 | 28806 | 17589 | 73920 | |
| | | | | | | 674,86 | 1,86 | 21926 | 60 | | 5476 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/** | | | | | | | | | 10920324 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 17. Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Ц13-080303-0410<br>Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 6980,29<br>3258 | 129,62<br>38,1 | 6980<br>3258 | 130<br>38 | 3593 | 2373<br>748 | 10101 | |
| 36 | 36 | С1247-203-0201 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54 | шт. | 1 | 20119 | | 20119 | | 20119 | 1610 | 21729 | |
| 37 | 37 | Ц13-080304-0203<br>Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 17516,72<br>3258 | 1068,17<br>381 | 17517<br>3258 | 1068<br>381 | 13191 | 2620<br>1611 | 21748 | |
| 38 | 38 | С1247-201-0429 | Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 11900 | | 11900 | | 11900 | 952 | 12852 | |
| 39 | 39 | Ц13-080303-0602<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 5939,26<br>3090 | 125,54<br>38,1 | 35636<br>18540 | 754<br>229 | 16342 | 13513<br>3932 | 53081 | |
| 40 | 40 | С1247-204-2526 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2794 | | 2794 | | 2794 | 224 | 3018 | |
| 41 | 41 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 2030 | | 6090 | | 6090 | 487 | 6577 | |
| 42 | 42 | С1247-204-0661 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 2030 | | 4060 | | 4060 | 325 | 4385 | |
| 43 | 43 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 3189,55<br>1545 | 30,71<br>0 | 3190<br>1545 | 31<br>0 | 1614 | 1112<br>344 | 4646 | |
| 44 | 44 | С1247-204-0615 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 622 | | 622 | | 622 | 50 | 672 | |
| 45 | 45 | С1247-215-0205<br>#прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 12491 | | 24982 | | 24982 | 1999 | 26981 | |
| 46 | 46 | С1261-404-0538<br>#прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 108 | | 216 | | 216 | 17 | 233 | |
| 47 | 47 | Е11-210502-0102<br>Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 6240,9<br>3969,75 | 124,88<br>51,82 | 6241<br>3970 | 125<br>52 | 2146 | 2896<br>731 | 9868 | |
| 48 | 48 | С1247-201-0211 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5780 | | 5780 | | 5780 | 462 | 6242 | |
| 49 | 49 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 13 | 3189,55<br>1545 | 30,71<br>0 | 41464<br>20085 | 399<br>0 | 20980 | 14461<br>4474 | 60399 | |
| 50 | 50 | С1247-204-0659 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | 157 | 2122 | |
| 51 | 51 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 622 | | 7464 | | 7464 | 597 | 8061 | |
| 52 | 52 | С1247-215-0205<br>#прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 12491 | | 24982 | | 24982 | 1999 | 26981 | |
| 53 | 53 | С1261-404-0538<br>#прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 108 | | 216 | | 216 | 17 | 233 | |
| 54 | 54 | Е11-210502-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5363,61<br>3516,03 | 124,88<br>51,82 | 5364<br>3516 | 125<br>52 | 1723 | 2569<br>635 | 8568 | |
| 55 | 55 | С1247-201-0210 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5199,6 | | 5200 | | 5200 | 416 | 5616 | |
| 56 | 56 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 3189,55<br>1545 | 30,71<br>0 | 15948<br>7725 | 154<br>0 | 8069 | 5562<br>1721 | 23231 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 | С1247-204-0659 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | 157 | 2122 | |
| | | | | шт. | | 3090 | 38,1 | 3090 | 38 | | 655 | | |
| 64 | 64 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | 162 | 2192 | |
| 65 | 65 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 17 | 3189,55 | 30,71 | 54222 | 522 | 27435 | 18911 | 78984 | |
| | | | | | | 1545 | 0 | 26265 | 0 | | 5851 | | |
| 66 | 66 | С1247-204-0659 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 1965 | | 15720 | | 15720 | 1258 | 16978 | |
| 67 | 67 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 622 | | 4354 | | 4354 | 348 | 4702 | |
| 68 | 68 | С1247-204-0615 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 622 | | 1244 | | 1244 | 100 | 1344 | |
| 69 | 69 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | шт. | 3 | 12491 | | 37473 | | 37473 | 2998 | 40471 | |
| 70 | 70 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 108 | | 324 | | 324 | 26 | 350 | |
| 71 | 71 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5363,61 | 124,88 | 5364 | 125 | 1723 | 2569 | 8568 | |
| | | | | | | 3516,03 | 51,82 | 3516 | 52 | | 635 | | |
| 72 | 72 | С1247-201-0213 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-3б3-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8383 | | 8383 | | 8383 | 671 | 9054 | |
| 73 | 73 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5939,26 | 125,54 | 5939 | 125 | 2724 | 2252 | 8846 | |
| | | | | | | 3090 | 38,1 | 3090 | 38 | | 655 | | |
| 74 | 74 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | 162 | 2192 | |
| 75 | 75 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 11 | 3189,55 | 30,71 | 35085 | 338 | 17752 | 12236 | 51107 | |
| | | | | | | 1545 | 0 | 16995 | 0 | | 3786 | | |
| 76 | 76 | С1247-204-2817 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 5307 | | 15921 | | 15921 | 1274 | 17195 | |
| 77 | 77 | С1247-204-2814 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 3959 | | 27713 | | 27713 | 2217 | 29930 | |
| 78 | 78 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 622 | | 622 | | 622 | 50 | 672 | |
| 79 | 79 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | шт. | 3 | 12491 | | 37473 | | 37473 | 2998 | 40471 | |
| 80 | 80 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 108 | | 324 | | 324 | 26 | 350 | |
| 81 | 81 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1533,17 | 89,03 | 1533 | 89 | 27 | 1048 | 2787 | |
| | | | | | | 1417,23 | 38,1 | 1417 | 38 | | 206 | | |
| 82 | 82 | С1247-301-0225 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 22286 | | 22286 | | 22286 | 1783 | 24069 | |
| 83 | 83 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1829,48 | 182,48 | 5488 | 548 | 54 | 3683 | 9905 | |
| | | | | | | 1629 | 76,2 | 4887 | 229 | | 734 | | |
| 84 | 84 | С1247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 12892 | | 38676 | | 38676 | 3094 | 41770 | |
| 85 | 85 | Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 8255,76 | 119,74 | 24767 | 359 | 10971 | 9757 | 37286 | |
| | | | | | | 4479 | 38,1 | 13437 | 114 | | 2762 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | ТОО "Электрокомплект" | Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В | шт | 2 | 11092,5 | | 22185 | | 22185 | 1775 | 23960 |
| 87 | 87 | ТОО "Электрокомплект" | Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В | шт | 1 | 11092,5 | | 11092 | | 11092 | 887 | 11979 |
| 88 | 88 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 29610,96<br>20397 | 7122,4<br>3048 | 29611<br>20397 | 7122<br>3048 | 2092 | 16880<br>3719 | 50210 |
| 89 | 89 | 515-301-0110 РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 237245 | | 237245 | | 237245 | | 237245 |
| | | | Отпускная цена | | | 237245 | | 237245 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *237245* | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 17. Электрооборудование** | | | | | | | | | **1116145** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 18. Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка | шт. | 49 | 1661,94<br>1445,03 | 17,06<br>7,62 | 81435<br>70806 | 836<br>373 | 9793 | 51249<br>10615 | 143299 |
| 91 | 91 | С1247-101-0115 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 49 | 2583 | | 126567 | | 126567 | 10125 | 136692 |
| 92 | 92 | Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка | шт. | 81 | 2401,65<br>1974,05 | 227,75<br>101,73 | 194534<br>159898 | 18448<br>8240 | 16188 | 121059<br>25247 | 340840 |
| 93 | 93 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT | шт. | 57 | 14945,7 | | 851905 | | 851905 | 68152 | 920057 |
| 94 | 94 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 24 | 5342,4 | | 128218 | | 128218 | 10257 | 138475 |
| 95 | 95 | Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 35 | 639,8<br>567,09 | 4,26<br>1,9 | 22393<br>19848 | 149<br>66 | 2396 | 14339<br>2939 | 39671 |
| 96 | 96 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82 | шт. | 25 | 1661,1 | | 41528 | | 41528 | 3322 | 44850 |
| 97 | 97 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1892,1 | | 1892 | | 1892 | 151 | 2043 |
| 98 | 98 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 6 | 2303,7 | | 13822 | | 13822 | 1106 | 14928 |
| 99 | 99 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 1010,1 | | 3030 | | 3030 | 242 | 3272 |
| 100 | 100 | Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 8 | 811,96<br>787,33 | 18,08<br>7,62 | 6496<br>6299 | 145<br>61 | 52 | 4579<br>886 | 11961 |
| 101 | 101 | ТОО "Электрокомплект" | Световой указатель модели LUNA 2211-4 | шт. | 8 | 663,6 | | 5309 | | 5309 | 425 | 5734 |
| 102 | 102 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4699,8 | | 4700 | | 4700 | 376 | 5076 |
| 103 | 103 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54 | шт. | 75 | 391,65 | | 29374 | | 29374 | 2350 | 31724 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36 | шт. | 58 | 237,3 | | 13763 | | 13763 | 1101 | 14864 | |
| 105 | 105 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W | шт. | 31 | 702,45 | | 21776 | | 21776 | 1742 | 23518 | |
| 106 | 106 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W | шт. | 6 | 711,9 | | 4271 | | 4271 | 342 | 4613 | |
| 107 | 107 | С1261-404-0618 #прим. | Стартер для люминисцентных ламп, тип SOC-220 | шт | 133 | 34 | | 4522 | | 4522 | 362 | 4884 | |
| | | | **Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | 1886501 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 19. Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 108 | 108 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 47 | 259,63 | 0,22 | 12203 | 10 | 1590 | 7637 | 21427 | |
| | | | | | | 225,57 | 0,11 | 10602 | 5 | | 1587 | | |
| 109 | 109 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 125 | 212,49 | 0,22 | 26561 | 27 | 1209 | 18242 | 48387 | |
| | | | | | | 202,6 | 0,09 | 25325 | 11 | | 3584 | | |
| 110 | 110 | С1247-212-0101 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 34 | 345 | | 11730 | | 11730 | 938 | 12668 | |
| 111 | 111 | С1247-212-0104 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 55 | 368 | | 20240 | | 20240 | 1619 | 21859 | |
| 112 | 112 | С1247-212-0108 | Выключатель для непосредственного управления вентилятором | шт. | 7 | 372 | | 2604 | | 2604 | 208 | 2812 | |
| 113 | 113 | С1247-214-0101 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 3 | 309 | | 927 | | 927 | 74 | 1001 | |
| 114 | 114 | С1247-214-0116 | Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 63 | 476 | | 29988 | | 29988 | 2399 | 32387 | |
| 115 | 115 | С1247-202-0602 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48 | шт. | 52 | 31 | | 1612 | | 1612 | 129 | 1741 | |
| 116 | 116 | С1247-202-0106 | Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192 | шт. | 264 | 1384 | | 365376 | | 365376 | 29230 | 394606 | |
| | | | **Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | 536888 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 20. Кабели и провода** | | | | | | | | | | |
| 117 | 117 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 2841 | 364,42 | 162,52 | 1035317 | 461719 | 127845 | 431912 | 1584607 | |
| | | | | | | 156,9 | 54,25 | 445753 | 154124 | | 117378 | | |
| 118 | 118 | С1243-105-0501 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,824 | 220596 | | 181771 | | 181771 | 14542 | 196313 | Казахстан |
| 119 | 119 | С1243-105-0503 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,23 | 341689 | | 78588 | | 78588 | 6287 | 84875 | Казахстан |
| 120 | 120 | С1243-105-0701 | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,414 | 267301 | | 377964 | | 377964 | 30237 | 408201 | Казахстан |
| 121 | 121 | С1243-105-0902 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,217 | 519633 | | 112760 | | 112760 | 9021 | 121781 | Казахстан |
| 122 | 122 | С1243-105-0504 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,043 | 532930 | | 22916 | | 22916 | 1833 | 24749 | Казахстан |
| 123 | 123 | С1243-105-0903 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,089 | 808109 | | 71922 | | 71922 | 5754 | 77676 | Казахстан |
| 124 | 124 | С1243-105-0905 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,005 | 1922688 | | 9613 | | 9613 | | 10382 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | км | | | | | | | | 769 | | |
| 125 | 125 | С1243-201-0104 | Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | | 0,019 | 402937 | | 7656 | | 7656 | | 8268 | |
| | | | | км | | | | | | | | 612 | | |
| 126 | 126 | Е11-210101-0201<br>Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 1810 | 338,23 | 2,82 | 612196 | 5104 | 23747 | 420165 | 1114950 | |
| | | | | м | | 322,29 | 0,12 | 583345 | 217 | | 82589 | | |
| 127 | 127 | С1241-207-0301 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | | 1238 | 27 | | 33426 | | 33426 | | 36100 | |
| | | | | м | | | | | | | 2674 | | |
| 128 | 128 | С1241-207-0302 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | | 248 | 32 | | 7936 | | 7936 | | 8571 | |
| | | | | м | | | | | | | 635 | | |
| 129 | 129 | С1241-207-0303 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | | 324 | 45 | | 14580 | | 14580 | | 15746 | |
| | | | | м | | | | | | | 1166 | | |
| | | | **Итого по разделу: 20. Кабели и провода** | | | | | | | | | **3692219** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 130 | 130 | Ц13-100701-0103<br>Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | | 9 | 2835,36 | 0,27 | 25518 | 2 | 592 | 15203 | 43979 | |
| | | | | луч | | 2769,3 | 0 | 24924 | 0 | | 3258 | | |
| 131 | 131 | С1248-303-0205 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9 | | 1 | 23583 | | 23583 | | 23583 | | 25470 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1887 | | |
| 132 | 132 | Ц13-080105-0102 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования | | 1 | 3677,52 | 0 | 3678 | 0 | 540 | 2259 | 6412 | |
| | | | | шт. | | 3138 | 0 | 3138 | 0 | | 475 | | |
| 133 | 133 | С123-080306-0209 | Аккумулятор Парус-5 | | 1 | 4437 | | 4437 | | 4437 | | 4792 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 355 | | |
| 134 | 134 | Ц13-080105-0106 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования | | 2 | 9275,87 | 0 | 18552 | 0 | 2862 | 11297 | 32237 | |
| | | | | шт. | | 7845 | 0 | 15690 | 0 | | 2388 | | |
| 135 | 135 | С123-080306-0208 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | | 2 | 3915 | | 7830 | | 7830 | | 8456 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 626 | | |
| 136 | 136 | Ц13-100701-0201<br>Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 20 | 1609,39 | 1,02 | 32188 | 20 | 787 | 19142 | 55436 | |
| | | | | шт. | | 1569 | 0 | 31380 | 0 | | 4106 | | |
| 137 | 137 | С1248-302-0102 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | | 20 | 320 | | 6400 | | 6400 | | 6912 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 512 | | |
| 138 | 138 | Ц13-100701-0202<br>Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 74 | 3209,89 | 2,72 | 237532 | 201 | 5119 | 141649 | 409515 | |
| | | | | шт. | | 3138 | 0 | 232212 | 0 | | 30334 | | |
| 139 | 139 | С1248-302-0201 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | | 46 | 1832 | | 84272 | | 84272 | | 91014 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6742 | | |
| 140 | 140 | С1248-302-0205 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С | | 28 | 3911 | | 109508 | | 109508 | | 118269 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 8761 | | |
| 141 | 141 | Ц13-100701-0204<br>Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования | | 3 | 1700,87 | 0 | 5103 | 0 | 396 | 2871 | 8612 | |
| | | | | шт. | | 1569 | 0 | 4707 | 0 | | 638 | | |
| 142 | 142 | С1248-302-0501 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | | 3 | 1052 | | 3156 | | 3156 | | 3408 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 252 | | |
| 143 | 143 | С1261-404-0590 | Резисторы ГОСТ Р 51177-98 | | 57 | 48 | | 2736 | | 2736 | | 2955 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 219 | | |
| 144 | 144 | Ц13-100701-0110<br>Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | | 5 | 5490,15 | 2,21 | 27451 | 11 | 561 | 16396 | 47355 | |
| | | | | шт. | | 5375,7 | 0 | 26878 | 0 | | 3508 | | |
| 145 | 145 | С1248-303-0101 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-04 | | 5 | 9810 | | 49050 | | 49050 | | 52974 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3924 | | |
| 146 | 146 | Ц13-080201-0901<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 1362 | 364,42 | 162,52 | 496340 | 221352 | 61290 | 207062 | 759674 | |
| | | | | м кабеля | | 156,9 | 54,25 | 213698 | 73888 | | 56272 | | |
| 147 | 147 | С1243-303-0411 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | | 1,362 | 26765 | | 36454 | | 36454 | | 39370 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 2916 | | |
| 148 | 148 | Ц13-080206-1901<br>Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 5 | 382,14 | 17 | 1911 | 85 | 155 | 1218 | 3379 | |
| | | | | м | | 334,18 | 4,19 | 1671 | 21 | | 250 | | |
| 149 | 149 | С1241-207-0303 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | | 5 | 45 | | 225 | | 225 | | 243 | |
| | | | | м | | | | | | | 18 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | Ц13-080206-0101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 360 | 270,85<br>251,68 | 2,38<br>0,13 | 97506<br>90605 | 857<br>47 | 6044 | 65269<br>13022 | 175797 | |
| 151 | 151 | С1243-907-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 360 | 55 | | 19800 | | 19800 | 1584 | 21384 | |
| 152 | 152 | Е11-100102-0401<br>Изм. и доп. вып. 19 | РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ. Установка<br>м3 древесины в конструкции | | 0,27 | 115810,92<br>28530 | 1214,08<br>564,84 | 31269<br>7703 | 328<br>153 | 23238 | 7070<br>3067 | 41406 | |
| 153 | 153 | Е11-150403-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ<br>м2 окрашиваемой поверхности | | 20,16 | 596,74<br>348,08 | 1,86<br>0,92 | 12030<br>7017 | 38<br>19 | 4975 | 5629<br>1413 | 19072 | |
| | | | **Итого по разделу: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | 1978121 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ** | | | | | | | | | | |
| 154 | 154 | Ц13-080305-0310<br>Изм. и доп. вып. 17 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 1577,91<br>1335,78 | 158,85<br>42,67 | 11045<br>9350 | 1112<br>299 | 583 | 6947<br>1439 | 19431 | |
| 155 | 155 | С1248-304-0108 | Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(Блик-СЭУ) | шт. | 7 | 1756 | | 12292 | | 12292 | 983 | 13275 | |
| 156 | 156 | Ц13-100411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 6 | 3086,62<br>2884 | 0<br>0 | 18520<br>17304 | 0<br>0 | 1216 | 10555<br>2326 | 31401 | |
| 157 | 157 | С1248-304-0212 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 | шт. | 3 | 1970 | | 5910 | | 5910 | 473 | 6383 | |
| 158 | 158 | С1248-304-0307 | Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3 | 918 | | 2754 | | 2754 | 220 | 2974 | |
| 159 | 159 | Ц13-080201-0901<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 105 | 364,42<br>156,9 | 162,52<br>54,25 | 38264<br>16474 | 17064<br>5696 | 4725 | 15963<br>4338 | 58565 | |
| 160 | 160 | С1243-107-1501 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(Б)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,105 | 241970 | | 25407 | | 25407 | 2033 | 27440 | Казахстан |
| 161 | 161 | Ц13-080206-1901<br>Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 5 | 382,14<br>334,18 | 17<br>4,19 | 1911<br>1671 | 85<br>21 | 155 | 1218<br>250 | 3379 | |
| 162 | 162 | С1241-207-0303 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 5 | 45 | | 225 | | 225 | 18 | 243 | |
| 163 | 163 | Ц13-080206-0101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 100 | 270,85<br>251,68 | 2,38<br>0,13 | 27085<br>25168 | 238<br>13 | 1679 | 18130<br>3617 | 48832 | |
| 164 | 164 | С1243-907-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 100 | 55 | | 5500 | | 5500 | 440 | 5940 | |
| | | | **Итого по разделу: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ** | | | | | | | | | 217863 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 23. Радиофикация,звукоусиление** | | | | | | | | | | |
| 165 | 165 | Ц13-100202-0207<br>Изм. и доп. вып. 18 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 25657,77<br>22500 | 2844,05<br>862,95 | 25658<br>22500 | 2844<br>863 | 314 | 14251<br>3193 | 43102 | |
| 166 | 166 | С123-080303-0910 | Усилитель радиотрансляционный, Степь-103 (8УП1-100-103)(прим.) | шт. | 1 | 97728 | | 97728 | | 97728 | 7818 | 105546 | |
| 167 | 167 | Ц13-100411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 5 | 3086,62<br>2884 | 0<br>0 | 15433<br>14420 | 0<br>0 | 1013 | 8796<br>1938 | 26167 | |
| 168 | 168 | С123-080301-1003 | Звуковая колонка для закрытых пространств, Рн=15Вт (прим.) | шт. | 2 | 17832 | | 35664 | | 35664 | 2853 | 38517 | |
| 169 | 169 | С123-080301-0402 | Громкоговоритель абонентский, Рн=5Вт (прим.) | шт. | 3 | 4581 | | 13743 | | 13743 | 1099 | 14842 | |
| 170 | 170 | Ц13-100702-0501<br>Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж | шт. | 4 | 810,45<br>799,5 | 0<br>0 | 3242<br>3198 | 0<br>0 | 44 | 1951<br>415 | 5608 | |
| 171 | 171 | С1248-306-0101 | Ответвительная коробка УК-2П | шт. | 4 | 154 | | 616 | | 616 | 49 | 665 | |
| 172 | 172 | Ц13-080305-0109<br>Изм. и доп. вып. 17 | Радиорозетка для скрытой проводки | шт | 5 | 582,85<br>553,86 | 3,56<br>1,52 | 2914<br>2769 | 18<br>8 | 127 | 1999<br>393 | 5306 | |
| 173 | 173 | Е11-100102-0401<br>Изм. и доп. вып. 19 | Подрозетник деревянный | | 0,204 | 39201,09 | 1214,08 | 7997 | 247 | 1929 | 5342 | 14406 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 28530 | 564,84 | 5820 | 115 | | 1067 | | |
| 174 | 174 | С1247-214-0201 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 5 | 354 | | 1770 | | 1770 | 142 | 1912 | |
| 175 | 175 | Ц13-100411-0101 | Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 20397<br>20397 | 0<br>0 | 20397<br>20397 | 0<br>0 | 0 | 12442<br>2627 | 35466 | |
| 176 | 176 | С123-080101-0301 | Радиостойка РС-1900 | шт. | 1 | 22100 | | 22100 | | 22100 | 1768 | 23868 | |
| 177 | 177 | С1247-202-0303 #прим. | Микрофон динамический МД 882 | шт. | 1 | 4991 | | 4991 | | 4991 | 399 | 5390 | |
| 178 | 178 | Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | 160 | 722,83<br>475,86 | 79,84<br>24,01 | 115653<br>76138 | 12775<br>3842 | 26741 | 48787<br>13155 | 177595 | |
| 179 | 179 | С1261-302-0419 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости,изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с сплоским разделительным основанием марки ПТЕЖ сечением 2х1,2 мм2 | 1000 м | 0,16 | 25916 | | 4147 | | 4147 | 332 | 4479 | |
| | | | **Итого по разделу: 23. Радиофикация,звукоусиление** | | | | | | | | | 502869 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 24. Электрочасофикация** | | | | | | | | | | |
| 180 | 180 | Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 5274,9<br>5253 | 0<br>0 | 5275<br>5253 | 0<br>0 | 22 | 3204<br>678 | 9157 | |
| 181 | 181 | С123-080303-0313#прим. | Первичные часы ЦП-1 | шт. | 1 | 60987 | | 60987 | | 60987 | 4879 | 65866 | |
| 182 | 182 | Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене | шт. | 3 | 2907,22<br>2884 | 0<br>0 | 8722<br>8652 | 0<br>0 | 70 | 5278<br>1120 | 15120 | |
| 183 | 183 | С1248-401-0604 #прим. | Часы электрические вторичные УЧС-300с | шт. | 3 | 5757 | | 17271 | | 17271 | 1382 | 18653 | |
| 184 | 184 | Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж | шт. | 3 | 810,45<br>799,5 | 0<br>0 | 2431<br>2398 | 0<br>0 | 33 | 1463<br>312 | 4206 | |
| 185 | 185 | С1248-306-0101 | Ответвительная коробка УК-2П | шт. | 3 | 154 | | 462 | | 462 | 37 | 499 | |
| 186 | 186 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2 | м | 45 | 95,51<br>75,95 | 0,89<br>0,38 | 4298<br>3418 | 40<br>17 | 840 | 2473<br>542 | 7313 | |
| 187 | 187 | С1261-302-0414 | Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 | 1000 м | 0,045 | 104974 | | 4724 | | 4724 | 378 | 5102 | |
| 188 | 188 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабельный канал 15х10 мм | м | 40 | 411,22<br>334,18 | 17<br>4,19 | 16449<br>13367 | 680<br>168 | 2402 | 9745<br>2096 | 28290 | |
| 189 | 189 | С1243-907-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 40 | 55 | | 2200 | | 2200 | 176 | 2376 | |
| 190 | 190 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 5 | 411,22<br>334,18 | 17<br>4,19 | 2056<br>1671 | 85<br>21 | 300 | 1218<br>262 | 3536 | |
| 191 | 191 | С1241-207-0202 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 5 | 72 | | 360 | | 360 | 29 | 389 | |
| | | | **Итого по разделу: 24. Электрочасофикация** | | | | | | | | | 160507 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 25. Телефонизация** | | | | | | | | | | |
| 192 | 192 | Ц13-100411-0106 | Монтаж CDMA терминал | шт | 2 | 13306,88<br>10983 | 0<br>0 | 26614<br>21966 | 0<br>0 | 4648 | 13399<br>3201 | 43214 | |
| 193 | 193 | С1248-102-0101 | CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.) | шт. | 1 | 20136 | | 20136 | | 20136 | 1611 | 21747 | |
| 194 | 194 | С1248-102-0402 | Ethernet-коммутатор доступа - CDMA | шт. | 1 | 117281 | | 117281 | | 117281 | 9382 | 126663 | |
| 195 | 195 | Ц13-110401-0703 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(свитч на 16 портов) | | 1 | 4081,28 | 64,28 | 4081 | 64 | 0 | 3036 | 7686 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | 4017 | 31,38 | 4017 | 31 | | 569 | | |
| 196 | 196 | С1243-901-0110 #прим. | Модем CDMA Skylink Ainlus | | 1 | 11544 | | 11544 | | 11544 | | 12468 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 924 | | |
| 197 | 197 | Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18 | IP телефон | | 1 | 1293,63 | 0 | 1294 | 0 | 164 | 689 | 2142 | |
| | | | | шт | | 1129,68 | 0 | 1130 | 0 | | 159 | | |
| 198 | 198 | С1248-102-0302 | IP-телефон Panasonic KX-NT543RU (прим.) | | 1 | 32667 | | 32667 | | 32667 | | 35280 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2613 | | |
| 199 | 199 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабельный канал 15х10 мм | | 3 | 411,22 | 17 | 1234 | 51 | 180 | 731 | 2122 | |
| | | | | м | | 334,18 | 4,19 | 1003 | 13 | | 157 | | |
| 200 | 200 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 1 кг | | 3 | 364,42 | 162,52 | 1093 | 488 | 135 | 456 | 1673 | |
| | | | | м | | 156,9 | 54,25 | 471 | 163 | | 124 | | |
| 201 | 201 | С1243-304-0102 | Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4х2х0,5 cat.5e | | 0,003 | 102442 | | 307 | | 307 | | 332 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 25 | | |
| 202 | 202 | С1243-907-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | | 3 | 55 | | 165 | | 165 | | 178 | |
| | | | | м | | | | | | | 13 | | |
| | | | **Итого по разделу: 25. Телефонизация** | | | | | | | | | 253505 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 203 | 203 | КП ТОО"Energycom" г.Караганда18 | Органайзер кабельный, тип SNR-FB-ORG | | 1 | 1516,25 | | 1516 | | | | 1516 | |
| | | | | шт | | | | | | 1516 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1516 | | 1516 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1516*** | | | | | |
| 204 | 204 | Ц13-110401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | | 2 | 1371,14 | 32,14 | 2742 | 64 | 0 | 2032 | 5156 | |
| | | | | шт. | | 1339 | 15,69 | 2678 | 31 | | 382 | | |
| 205 | 205 | КП ТОО"Energycom" г.Караганда18 | Полка стационарная, тип SNR-SHELF-600 | | 1 | 4332,14 | | 4332 | | | | 4332 | |
| | | | | шт | | | | | | 4332 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 4332 | | 4332 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***4332*** | | | | | |
| 206 | 206 | КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18 | Коммутатор NFG-SFP24 | | 1 | 35631,88 | | 35632 | | | | 35632 | |
| | | | | шт | | | | | | 35632 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 35632 | | 35632 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***35632*** | | | | | |
| 207 | 207 | Ц13-110401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | | 6 | 1371,14 | 32,14 | 8227 | 193 | 0 | 6096 | 15469 | |
| | | | | шт. | | 1339 | 15,69 | 8034 | 94 | | 1146 | | |
| 208 | 208 | КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18 | Модуль двухволоконный, тип SFG-LD1-1 | | 6 | 13646,25 | | 81878 | | | | 81878 | |
| | | | | шт | | | | | | 81878 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 13646 | | 81878 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***81878*** | | | | | |
| 209 | 209 | Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене | | 3 | 18093,25 | 3971,55 | 54280 | 11914 | 2054 | 34061 | 95408 | |
| | | | | шт. | | 13437 | 1701,06 | 40311 | 5103 | | 7067 | | |
| 210 | 210 | КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18 | Узел доступа, тип NSBox-182-R//NSB-3860H2F1 | | 3 | 391950,62 | | 1175852 | | | | 1175852 | |
| | | | | шт | | | | | | 1175852 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 391951 | | 1175852 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1175852*** | | | | | |
| 211 | 211 | КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18 | Крепление шкафов на мачту столб, тип NSBox-01 | | 3 | 37527,19 | | 112582 | | | | 112582 | |
| | | | | шт | | | | | | 112582 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 37527 | | 112582 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***112582*** | | | | | |
| 212 | 212 | Ц13-110401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | | 1 | 1371,14 | 32,14 | 1371 | 32 | 0 | 1016 | 2578 | |
| | | | | шт. | | 1339 | 15,69 | 1339 | 16 | | 191 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 213 | КП ТОО"Energycom" г.Караганда18 | Оптический кросс SNR-ODF-24R-SSC | шт | 1 | 9747,32 | | 9747 | | 9747 | | 9747 | |
| | | | Отпускная цена | | | 9747 | | 9747 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *9747* | | | | | |
| 214 | 214 | КП ТОО"Energycom" г.Караганда18 | Патч-корд SNR-UTP-PC-10 | шт | 2 | 541,52 | | 1083 | | 1083 | | 1083 | |
| | | | Отпускная цена | | | 542 | | 1083 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1083* | | | | | |
| 215 | 215 | КП ТОО"Energycom" г.Караганда18 | Патч-корд оптический переходной SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m | шт | 6 | 541,52 | | 3249 | | 3249 | | 3249 | |
| | | | Отпускная цена | | | 542 | | 3249 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3249* | | | | | |
| 216 | 216 | Ц13-100408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3801,71 | 51,71 | 3802 | 52 | 0 | 2297 | 6587 | |
| | | | | | | 3750 | 15,69 | 3750 | 16 | | 488 | | |
| 217 | 217 | КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18 | Видеорегистратор DS-7716NI-14 | шт | 1 | 194935,6 | | 194936 | | 194936 | | 194936 | |
| | | | Отпускная цена | | | 194936 | | 194936 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *194936* | | | | | |
| 218 | 218 | КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18 | Жесткий диск для видеонаблюдения WD60PURX | шт | 4 | 121289,17 | | 485157 | | 485157 | | 485157 | |
| | | | Отпускная цена | | | 121289 | | 485157 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *485157* | | | | | |
| 219 | 219 | Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 12 | 4924,02 | 5,88 | 59088 | 71 | 0 | 36001 | 102696 | |
| | | | | | | 4918,14 | 0 | 59018 | 0 | | 7607 | | |
| 220 | 220 | КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18 | Видеокамера DS-2CD2642FWD-I | шт | 12 | 102552,65 | | 1230632 | | 1230632 | | 1230632 | |
| | | | Отпускная цена | | | 102553 | | 1230632 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1230632* | | | | | |
| 221 | 221 | Ц13-100411-0106 | Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования + установка монитора | шт. | 1 | 13306,88 | 0 | 13307 | 0 | 2324 | 6700 | 21608 | |
| | | | | | | 10983 | 0 | 10983 | 0 | | 1601 | | |
| 222 | 222 | С1243-108-1001 | Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | 1 | 118950 | 0 | 118950 | 0 | 118950 | 0 | 118950 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 223 | 223 | С1243-106-0410 | Коннектор, SHIP, S901A, RJ45, Cat.5e, UTP | шт. | 24 | 4780 | 0 | 114720 | 0 | 114720 | 0 | 114720 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 224 | 224 | С1243-108-0901 | Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий | шт. | 24 | 1500 | | 36000 | | 36000 | | 38880 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2880 | | |
| 225 | 225 | Прайс ТОО"Пульсер" г.Алматы18 | Шнур Ship SH6016-5P /5,0м/ | шт | 1 | 3575,1 | | 3575 | | 3575 | | 3575 | |
| | | | Отпускная цена | | | 3575 | | 3575 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3575* | | | | | |
| 226 | 226 | Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 90 | 246,26 | 9,96 | 22163 | 896 | 2128 | 14052 | 39112 | |
| | | | | | | 212,66 | 4,19 | 19139 | 377 | | 2897 | | |
| 227 | 227 | С1241-207-0203 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 90 | 90 | | 8100 | | 8100 | | 8748 | |
| | | | | | | | | | | | 648 | | |
| 228 | 228 | Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 82 | 890,73 | 61,82 | 73040 | 5069 | 31849 | 26502 | 107505 | |
| | | | | | | 440,51 | 8,38 | 36122 | 687 | | 7963 | | |
| 229 | 229 | С1243-904-0104 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 82 | 188 | | 15416 | | 15416 | | 16649 | |
| | | | | | | | | | | | 1233 | | |
| 230 | 230 | Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 662 | 132,33 | 3,56 | 87602 | 2356 | 14855 | 51406 | 150129 | |
| | | | | | | 106,33 | 1,52 | 70390 | 1006 | | 11121 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 231 | Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 232 | 313,3 | 22,26 | 72686 | 5165 | 11136 | 42188 | 124064 | |
| | | | | | | 243,04 | 9,52 | 56085 | 2209 | | 9190 | | |
| 232 | 232 | Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | м трассы | 42 | 688,16 | 37,57 | 28903 | 1578 | 6909 | 14987 | 47401 | |
| | | | | | | 486,08 | 9,52 | 20415 | 400 | | 3511 | | |
| 233 | 233 | С1243-304-0102 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE | км | 0,478 | 102442 | | 48967 | | 48967 | | 52884 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3917 | | |
| 234 | 234 | С1243-503-0105 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,458 | 96301 | | 44106 | | 44106 | | 47634 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3528 | | |
| | | | Итого по разделу: 25. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | | 4456349 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 49703509,2 | 2563540,8 | 27177502,8 | 13861114,8 | 65287491,6 | |
| | | | В том числе: | | | | | 15669567,6 | 894838,8 | 4252299,2 | 4719557,6 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 4277599,2 | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 2 % | | 1083141,06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 59177503,82 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,1338991 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 57144623,46 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 8045355,06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 75129978,52 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Кузмингтон Строй Групп»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мурсалаист С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертиз(ы) технического надзора.

Принял (Заказчик)

ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Саленов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №