Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Курмангазы Строй Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажных жилых домов в мкр. Самал-2 г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажных жилых домов в мкр. Самал-2 г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ

**за** **сентябрь 2021 (месяц, год) на**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 67,584 | 27159 | 487,55 | 1835514 | 32951 | 1415576 | 367293 | 2379031 | |
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 386987 | 7952 | | 176224 | | |
| 2 | 2 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 4,488 | 1630 | | 7315 | | 7315 | | 7901 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 585 | | |
| 3 | 3 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,21216 | 377718,63 | 2247,63 | 80137 | 477 | 65480 | 13329 | 100943 | |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 14180 | 153 | | 7477 | | |
| 4 | 4 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 2,53392 | 44227,09 | 9169,73 | 112068 | 23235 | 32064 | 42893 | 167358 | |
| | | | | т конструкций | | 22403,5 | 2129,17 | 56769 | 5395 | | 12397 | | |
| 5 | 5 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 2,53392 | 443267 | | 1123203 | | 1123203 | | 1213059 | |
| | | | | т | | | | | | | 89856 | | |
| 6 | 6 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,04512 | 262867 | | 11861 | | 11861 | | 12809 | |
| | | | | т | | | | | | | 949 | | |
| 7 | 7 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0,0216 | 578696,2 | 2259,2 | 12500 | 49 | 5054 | 6751 | 20790 | |
| | | | | т | | 342465 | 972,19 | 7397 | 21 | | 1540 | | |
| 8 | 8 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 13,2 | 27159 | 487,55 | 358499 | 6436 | 276480 | 71737 | 464654 | |
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 75583 | 1553 | | 34419 | | |
| 9 | 9 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,02244 | 377718,63 | 2247,63 | 8476 | 50 | 6926 | 1410 | 10677 | |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 1500 | 16 | | 791 | | |
| 10 | 10 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0,59232 | 44227,09 | 9169,73 | 26197 | 5431 | 7495 | 10027 | 39121 | |
| | | | | т конструкций | | 22403,5 | 2129,17 | 13270 | 1261 | | 2898 | | |
| 11 | 11 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0,59232 | 443267 | | 262556 | | 262556 | | 283560 | |
| | | | | т | | | | | | | 21004 | | |
| 12 | 12 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0,00432 | 578696,2 | 2259,2 | 2500 | 10 | 1011 | 1350 | 4158 | |
| | | | | т | | 342465 | 972,19 | 1479 | 4 | | 308 | | |
| 13 | 13 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 13,44 | 27159 | 487,55 | 365017 | 6553 | 281507 | 73041 | 473103 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 76958 | 1581 | | 35045 | |
| 14 | 14 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 10,5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | | 18567 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1375 | |
| 15 | 15 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,069 | 377718,63 | 2247,63 | 26063 | 155 | 21296 | 4335 | 32829 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 4612 | 50 | | 2432 | |
| 16 | 16 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0,84744 | 44227,09 | 9169,73 | 37480 | 7771 | 10723 | 14345 | 55971 |
| | | | | т конструкций | | 22403,5 | 2129,17 | 18986 | 1804 | | 4146 | |
| 17 | 17 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0,84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | | 405694 |
| | | | | т | | | | | | | 30051 | |
| 18 | 18 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | | 6405 |
| | | | | т | | | | | | | 474 | |
| 19 | 19 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0,00864 | 578696,2 | 2259,2 | 5000 | 20 | 2022 | 2700 | 8316 |
| | | | | т | | 342465 | 972,19 | 2959 | 8 | | 616 | |
| 20 | 20 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 13,44 | 27159 | 487,55 | 365017 | 6553 | 281507 | 73041 | 473103 |
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 76958 | 1581 | | 35045 | |
| 21 | 21 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 10,5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | | 18567 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1375 | |
| 22 | 22 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,069 | 377718,63 | 2247,63 | 26063 | 155 | 21296 | 4335 | 32829 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 4612 | 50 | | 2432 | |
| 23 | 23 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0,84744 | 44227,09 | 9169,73 | 37480 | 7771 | 10723 | 14345 | 55971 |
| | | | | т конструкций | | 22403,5 | 2129,17 | 18986 | 1804 | | 4146 | |
| 24 | 24 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0,84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | | 405694 |
| | | | | т | | | | | | | 30051 | |
| 25 | 25 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | | 6405 |
| | | | | т | | | | | | | 474 | |
| 26 | 26 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0,00864 | 578696,2 | 2259,2 | 5000 | 20 | 2022 | 2700 | 8316 |
| | | | | т | | 342465 | 972,19 | 2959 | 8 | | 616 | |
| 27 | 27 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 31,056 | 27159 | 487,55 | 843450 | 15141 | 650482 | 168777 | 1093205 |
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 177827 | 3654 | | 80978 | |
| 28 | 28 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 5,61 | 1630 | | 9144 | | 9144 | | 9876 |
| | | | | шт. | | | | | | | 732 | |
| 29 | 29 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,09996 | 377718,63 | 2247,63 | 37757 | 225 | 30851 | 6280 | 47560 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 6681 | 72 | | 3523 | |
| 30 | 30 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 1,5612 | 44227,09 | 9169,73 | 69047 | 14316 | 19755 | 26427 | 103113 |
| | | | | т конструкций | | 22403,5 | 2129,17 | 34976 | 3324 | | 7638 | |
| 31 | 31 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 1,5612 | 443267 | | 692028 | | 692028 | | 747391 |
| | | | | т | | | | | | | 55362 | |
| 32 | 32 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,03384 | 262867 | | 8895 | | 8895 | | 9607 |
| | | | | т | | | | | | | 712 | |
| 33 | 33 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0,01296 | 578696,2 | 2259,2 | 7500 | 29 | 3032 | 4050 | 12474 |
| | | | | т | | 342465 | 972,19 | 4438 | 13 | | 924 | |
| 34 | 34 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 12,96 | 27159 | 487,55 | 351981 | 6319 | 271453 | 70433 | 456206 |
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 74209 | 1525 | | 33793 | |
| 35 | 35 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,01836 | 377718,63 | 2247,63 | 6935 | 41 | 5667 | 1154 | 8735 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 1227 | 13 | | 647 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | Е11-090305-0305<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,49488 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 21887<br>11087 | 4538<br>1054 | 6262 | 8377<br>2421 | 32685 | |
| 37 | 37 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,49488 | 443267 | | 219364 | | 219364 | 17549 | 236913 | |
| 38 | 38 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00324 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 1875<br>1110 | 7<br>3 | 758 | 1013<br>231 | 3119 | |
| 39 | 39 | Е11-080301-0303<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,716 | 27159<br>5726,01 | 487,55<br>117,66 | 128082<br>27004 | 2299<br>555 | 98779 | 25630<br>12297 | 166008 | |
| 40 | 40 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,5993 | 1630 | | 4237 | | 4237 | 339 | 4576 | |
| 41 | 41 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,01456 | 377718,63<br>66834 | 2247,63<br>721,98 | 5500<br>973 | 33<br>11 | 4494 | 915<br>513 | 6927 | |
| 42 | 42 | Е11-090305-0305<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,27704 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 12253<br>6207 | 2540<br>590 | 3506 | 4690<br>1355 | 18298 | |
| 43 | 43 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,27704 | 443267 | | 122803 | | 122803 | 9824 | 132627 | |
| 44 | 44 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01504 | 262867 | | 3954 | | 3954 | 316 | 4270 | |
| 45 | 45 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0036 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 2083<br>1233 | 8<br>3 | 842 | 1125<br>257 | 3465 | |
| 46 | 46 | Е11-080301-0303<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,776 | 27159<br>5726,01 | 487,55<br>117,66 | 75393<br>15895 | 1353<br>327 | 58145 | 15086<br>7238 | 97718 | |
| 47 | 47 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,496 | 1630 | | 2438 | | 2438 | 195 | 2634 | |
| 48 | 48 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0087 | 377718,63<br>66834 | 2247,63<br>721,98 | 3286<br>581 | 20<br>6 | 2685 | 547<br>307 | 4139 | |
| 49 | 49 | Е11-090305-0305<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,13852 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 6126<br>3103 | 1270<br>295 | 1753 | 2345<br>678 | 9149 | |
| 50 | 50 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,13852 | 443267 | | 61401 | | 61401 | 4912 | 66313 | |
| 51 | 51 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00752 | 262867 | | 1977 | | 1977 | 158 | 2135 | |
| 52 | 52 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0018 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 1042<br>616 | 4<br>2 | 421 | 563<br>128 | 1733 | |
| 53 | 53 | Е11-080301-0303<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,304 | 27159<br>5726,01 | 487,55<br>117,66 | 171210<br>36097 | 3074<br>742 | 132040 | 34260<br>16438 | 221908 | |
| 54 | 54 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,683 | 1630 | | 2743 | | 2743 | 219 | 2963 | |
| 55 | 55 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0215 | 377718,63<br>66834 | 2247,63<br>721,98 | 8121<br>1437 | 48<br>16 | 6636 | 1351<br>758 | 10229 | |
| 56 | 56 | Е11-090305-0305<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,38536 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 17043<br>8633 | 3534<br>820 | 4876 | 6523<br>1885 | 25452 | |
| 57 | 57 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,38536 | 443267 | | 170817 | | 170817 | 13665 | 184483 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | | 6405 | |
| | | | | | | | | | | | 474 | | |
| 59 | 59 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00504 | 578696,2 | 2259,2 | 2917 | 11 | 1179 | 1575 | 4851 | |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1726 | 5 | | 359 | | |
| 60 | 60 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,636 | 27159 | 487,55 | 17273 | 310 | 13321 | 3456 | 22388 | |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 3642 | 75 | | 1658 | | |
| 61 | 61 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,1122 | 1630 | | 183 | | 183 | | 198 | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 62 | 62 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00224 | 377718,63 | 2247,63 | 846 | 5 | 691 | 141 | 1066 | |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 150 | 2 | | 79 | | |
| 63 | 63 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,07184 | 44227,09 | 9169,73 | 3177 | 659 | 909 | 1216 | 4745 | |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 1609 | 153 | | 351 | | |
| 64 | 64 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,07184 | 443267 | | 31844 | | 31844 | | 34392 | |
| | | | | | | | | | | | 2548 | | |
| 65 | 65 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00188 | 262867 | | 494 | | 494 | | 534 | |
| | | | | | | | | | | | 40 | | |
| 66 | 66 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0009 | 578696,2 | 2259,2 | 521 | 2 | 211 | 281 | 866 | |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 308 | 1 | | 64 | | |
| 67 | 67 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 3,52 | 27159 | 487,55 | 95600 | 1716 | 73728 | 19130 | 123908 | |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 20156 | 414 | | 9178 | | |
| 68 | 68 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,7952 | 1630 | | 2926 | | 2926 | | 3160 | |
| | | | | | | | | | | | 234 | | |
| 69 | 69 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,006 | 377718,63 | 2247,63 | 2266 | 13 | 1852 | 377 | 2855 | |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 401 | 4 | | 211 | | |
| 70 | 70 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,12208 | 44227,09 | 9169,73 | 5399 | 1119 | 1545 | 2067 | 8063 | |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 2735 | 260 | | 597 | | |
| 71 | 71 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,12208 | 443267 | | 54114 | | 54114 | | 58443 | |
| | | | | | | | | | | | 4329 | | |
| 72 | 72 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00144 | 578696,2 | 2259,2 | 833 | 3 | 337 | 450 | 1386 | |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 493 | 1 | | 103 | | |
| 73 | 73 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,32 | 27159 | 487,55 | 35850 | 644 | 27648 | 7174 | 46465 | |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 7558 | 155 | | 3442 | | |
| 74 | 74 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,561 | 1630 | | 914 | | 914 | | 988 | |
| | | | | | | | | | | | 73 | | |
| 75 | 75 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00408 | 377718,63 | 2247,63 | 1541 | 9 | 1259 | 256 | 1941 | |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 273 | 3 | | 144 | | |
| 76 | 76 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,03052 | 44227,09 | 9169,73 | 1350 | 280 | 386 | 517 | 2016 | |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 684 | 65 | | 149 | | |
| 77 | 77 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,03052 | 443267 | | 13529 | | 13529 | | 14611 | |
| | | | | | | | | | | | 1082 | | |
| 78 | 78 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00036 | 578696,2 | 2259,2 | 208 | 1 | 84 | 113 | 347 | |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 123 | 0 | | 26 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | 10771370 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | Е11-080701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | 4108,95 | 780,66 | 1,91 | 3207711 | 7867 | 1160428 | 1900233 | 5516579 | |
| | | | м2 вертикальной проекции | | 496,34 | 0,94 | 2039416 | 3846 | | 408635 | | |
| 80 | 80 | Е11-080701-0104 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 | 2452,95 | 138,59 | 0,55 | 339958 | 1342 | 153895 | 172401 | 553348 | |
| | | | м2 вертикальной проекции | | 75,31 | 0,27 | 184722 | 656 | | 40989 | | |
| 81 | 81 | Е11-150213-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | 2792,67 | 2748,29 | 25,32 | 7675062 | 70718 | 770743 | 5481389 | 14208967 | |
| | | | м2 | | 2446,98 | 6,49 | 6833600 | 18136 | | 1052516 | | |
| 82 | 82 | СОО TEPIOsTil | Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм | 2792,67 | 4371,43 | | 12207957 | | 12207957 | | 13184594 | |
| | | | м2 | | | | | | | 976637 | | |
| 83 | 83 | С121-130207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм | 3071,937 | 917 | | 2816966 | | 2816966 | | 3042324 | |
| | | | 10 шт. | | | | | | | 225357 | | |
| 84 | 84 | СОО TEPIOsTil | Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/ | 670,2408 | 637,5 | | 427279 | | 427279 | | 461461 | |
| | | | шт | | | | | | | 34182 | | |
| 85 | 85 | Е11-150402-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | 2792,67 | 659,9 | 3,35 | 1842871 | 9360 | 1364242 | 379000 | 2399620 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 168,04 | 1,6 | 469269 | 4481 | | 177750 | | |
| 86 | 86 | Е11-150107-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | 213,75 | 1703,54 | 34,64 | 364132 | 7403 | 41864 | 254754 | 668397 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1473,05 | 16,74 | 314865 | 3577 | | 49511 | | |
| 87 | 87 | СОО TEPIOsTil | Карниз КС-108 подкровельный | 300 | 2231,25 | | 669375 | | 669375 | | 722925 | |
| | | | п.м | | | | | | | 53550 | | |
| 88 | 88 | СОО TEPIOsTil | Боковой наличник МС-124 | 855 | 1138,39 | | 973326 | | 973326 | | 1051192 | |
| | | | п.м | | | | | | | 77866 | | |
| 89 | 89 | Е11-150109-0202<br>Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | 110,85 | 7191,91 | 39,57 | 797223 | 4387 | 410597 | 306704 | 1192241 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 3448,26 | 10,29 | 382239 | 1140 | | 88314 | | |
| 90 | 90 | С121-060902-1301 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | 277,125 | 260 | | 72053 | | 72053 | | 77817 | |
| | | | м | | | | | | | 5764 | | |
| 91 | 91 | С121-130211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | 277,125 | 73 | | 20230 | | 20230 | | 21849 | |
| | | | шт. | | | | | | | 1618 | | |
| 92 | 92 | С121-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | 281,559 | 118 | | 33224 | | 33224 | | 35882 | |
| | | | шт. | | | | | | | 2658 | | |
| 93 | 93 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 29,2644 | 187 | | 5472 | | 5472 | | 5910 | |
| | | | кг | | | | | | | 438 | | |
| 94 | 94 | Е11-110101-2707<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | 10,06 | 4483,39 | 132,63 | 45103 | 1334 | 33059 | 10635 | 60197 | |
| | | | м2 покрытия | | 1064,6 | 60,03 | 10710 | 604 | | 4459 | | |
| 95 | 95 | Е11-110101-2702<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 26,66 | 3897,58 | 74,75 | 103910 | 1993 | 69051 | 31753 | 146516 | |
| | | | м2 покрытия | | 1232,78 | 34,29 | 32866 | 914 | | 10853 | | |
| 96 | 96 | Е11-150212-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | 12,96 | 2386,29 | 7,63 | 30926 | 99 | 24605 | 5015 | 38817 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 480,13 | 3,61 | 6222 | 47 | | 2875 | | |
| 97 | 97 | Е11-110101-2707<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство | 35,85 | 4483,39 | 132,63 | 160729 | 4755 | 117809 | 37899 | 214519 | |
| | | | м2 покрытия | | 1064,6 | 60,03 | 38166 | 2152 | | 15890 | | |
| 98 | 98 | Е11-110101-2707<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство | 14,7 | 4483,39 | 132,63 | 65906 | 1950 | 48307 | 15540 | 87962 | |
| | | | м2 покрытия | | 1064,6 | 60,03 | 15650 | 882 | | 6516 | | |
| 99 | 99 | Е11-150212-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | 214,36 | 2386,29 | 7,63 | 511525 | 1635 | 406970 | 82955 | 642038 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 480,13 | 3,61 | 102920 | 774 | | 47558 | | |
| 100 | 100 | Е11-150402-0401<br>Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 20,74 | 608,59 | 3,05 | 12622 | 63 | 10119 | 1976 | 15766 | |
| | | | м2 | | 117,63 | 1,47 | 2440 | 31 | | 1168 | | |
| 101 | 101 | Е11-150212-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | 18,9 | 2386,29 | 7,63 | 45101 | 144 | 35882 | 7314 | 56608 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 480,13 | 3,61 | 9074 | 68 | | 4193 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 102 | Е11-110101-0209<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | 27,57 | 20804,36 | 8,16 | 573576 | 225 | 469720 | 97413 | 724668 | |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 3758,82 | 0 | 103631 | 0 | | 53679 | | |
| 103 | 103 | Е11-270701-0101<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 229,75 | 1297,62 | 2,91 | 298128 | 669 | 255343 | 45746 | 371384 | |
| | | | м2 покрытия | | 183,31 | 1,05 | 42116 | 241 | | 27510 | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/** | | | | | | | | 45501581 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | Е11-150206-0205<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | 415,85 | 825,9 | 4,83 | 343450 | 2010 | 116614 | 180371 | 565727 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 540,64 | 1,53 | 224826 | 638 | | 41906 | | |
| 105 | 105 | Е11-150401-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | 415,85 | 102,98 | 0,77 | 42822 | 319 | 3212 | 31559 | 80332 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 94,48 | 0,38 | 39291 | 158 | | 5951 | | |
| 106 | 106 | Е11-150206-0203<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | 983,1 | 1118,32 | 7,53 | 1099416 | 7406 | 415477 | 543119 | 1773938 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 688,16 | 2,41 | 676533 | 2366 | | 131403 | | |
| 107 | 107 | Е11-150401-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | 983,1 | 102,98 | 0,77 | 101235 | 755 | 7593 | 74608 | 189911 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 94,48 | 0,38 | 92887 | 373 | | 14067 | | |
| 108 | 108 | Е11-150203-0502<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 395,88 | 675,67 | 6,62 | 267485 | 2619 | 53763 | 169946 | 472425 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 533,25 | 3,36 | 211103 | 1329 | | 34994 | | |
| 109 | 109 | Е11-150206-0205<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | 395,88 | 825,9 | 4,83 | 326957 | 1913 | 111014 | 171710 | 538560 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 540,64 | 1,53 | 214030 | 607 | | 39893 | | |
| 110 | 110 | Е11-150405-0104<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 395,88 | 743,87 | 4,82 | 294485 | 1907 | 58443 | 188057 | 521145 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 591,43 | 2,36 | 234135 | 935 | | 38603 | | |
| 111 | 111 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 488,23 | 1553,69 | 35,04 | 758559 | 17105 | 39061 | 568327 | 1433036 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1438,65 | 16,42 | 702392 | 8016 | | 106151 | | |
| 112 | 112 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | 2489,973 | 38 | | 94619 | | 94619 | | 102188 | |
| | | | кг | | | | | | | 7570 | | |
| 113 | 113 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | 488,23 | 382 | | 186504 | | 186504 | | 201424 | |
| | | | м2 | | | | | | | 14920 | | |
| 114 | 114 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 660,74 | 552,23 | 5,51 | 364879 | 3642 | 76914 | 228937 | 641322 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 430,31 | 2,8 | 284323 | 1848 | | 47505 | | |
| 115 | 115 | Е11-150206-0203<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | 190,39 | 1118,32 | 7,53 | 212916 | 1434 | 80462 | 105182 | 343546 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 688,16 | 2,41 | 131019 | 458 | | 25448 | | |
| 116 | 116 | Е11-150405-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 190,39 | 279,54 | 2,41 | 53222 | 459 | 21051 | 25550 | 85074 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 166,57 | 1,18 | 31713 | 225 | | 6302 | | |
| 117 | 117 | Е11-150601-0107<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | 778,26 | 402,72 | 0,7 | 313423 | 546 | 64204 | 199154 | 553583 | |
| | | | м2 оклеиваемой поверхности | | 319,52 | 0,35 | 248673 | 269 | | 41006 | | |
| 118 | 118 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | 778,26 | 660 | | 513652 | | 513652 | | 554744 | |
| | | | м2 | | | | | | | 41092 | | |
| 119 | 119 | Е11-150107-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 244,82 | 3231,45 | 34,64 | 791125 | 8479 | 422013 | 291784 | 1169541 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1473,05 | 16,74 | 360633 | 4097 | | 86633 | | |
| 120 | 120 | Е11-150203-0502<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 4330,92 | 675,67 | 6,62 | 2926281 | 28649 | 588169 | 1859202 | 5168322 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 533,25 | 3,36 | 2309463 | 14539 | | 382839 | | |
| 121 | 121 | Е11-150206-0205<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | 4330,92 | 825,9 | 4,83 | 3576905 | 20933 | 1214490 | 1878499 | 5891837 | |
| | | | м2 отдельываемой поверхности | | 540,64 | 1,53 | 2341482 | 6642 | | 436432 | | |
| 122 | 122 | Е11-150405-0104<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 4330,92 | 743,87 | 4,82 | 3221658 | 20862 | 639360 | 2057336 | 5701314 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 591,43 | 2,36 | 2561436 | 10234 | | 422320 | | |
| 123 | 123 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 5373,5 | 1553,69 | 35,04 | 8348760 | 188261 | 429914 | 6255050 | 15772115 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1438,65 | 16,42 | 7730586 | 88226 | | 1168305 | | |
| 124 | 124 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | 27404,85 | 38 | | 1041384 | | 1041384 | | 1124695 | |
| | | | кг | | | | | | | 83311 | | |
| 125 | 125 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | 5373,5 | 382 | | 2052677 | | 2052677 | | 2216891 | |
| | | | м2 | | | | | | | 164214 | | |
| 126 | 126 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 7274,44 | 552,23 | 5,51 | 4017153 | 40100 | 846788 | 2520492 | 7060656 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 430,31 | 2,8 | 3130264 | 20350 | | 523012 | | |
| 127 | 127 | Е11-150206-0203<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | 2064,26 | 1118,32 | 7,53 | 2308494 | 15551 | 872396 | 1140412 | 3724819 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | 688,16 | 2,41 | 1420547 | 4968 | | 275913 | | |
| 128 | 128 | Е11-150405-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 2064,26 | 279,54 | 2,41 | 577050 | 4972 | 228242 | 277020 | 922395 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 166,57 | 1,18 | 343836 | 2439 | | 68326 | | |
| 129 | 129 | Е11-150107-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 2414,5 | 3231,45 | 34,64 | 7802347 | 83627 | 4162035 | 2877675 | 11534424 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1473,05 | 16,74 | 3556685 | 40408 | | 854402 | | |
| 130 | 130 | Е11-150107-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | /ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 278,52 | 3231,45 | 34,64 | 900025 | 9647 | 480104 | 331949 | 1330531 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1473,05 | 16,74 | 410275 | 4661 | | 98558 | | |
| 131 | 131 | Е11-150601-0107<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | 8560,91 | 402,72 | 0,7 | 3447675 | 6004 | 706248 | 2190706 | 6089452 | |
| | | | м2 оклеиваемой поверхности | | 319,52 | 0,35 | 2735423 | 2960 | | 451070 | | |
| 132 | 132 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | 8560,91 | 660 | | 5650201 | | 5650201 | | 6102217 | |
| | | | м2 | | | | | | | 452016 | | |
| 133 | 133 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 161,4 | 1553,69 | 35,04 | 250766 | 5655 | 12913 | 187878 | 473736 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1438,65 | 16,42 | 232198 | 2650 | | 35092 | | |
| 134 | 134 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | 823,14 | 38 | | 31279 | | 31279 | | 33782 | |
| | | | кг | | | | | | | 2502 | | |
| 135 | 135 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | 161,44 | 382 | | 61670 | | 61670 | | 66604 | |
| | | | м2 | | | | | | | 4934 | | |
| 136 | 136 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 254,55 | 552,23 | 5,51 | 140570 | 1403 | 29631 | 88198 | 247069 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 430,31 | 2,8 | 109535 | 712 | | 18301 | | |
| 137 | 137 | Е11-150401-0201<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | 415,99 | 102,98 | 0,77 | 42837 | 319 | 3213 | 31570 | 80359 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 94,48 | 0,38 | 39304 | 158 | | 5953 | | |
| 138 | 138 | Е11-150203-0502<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 180,46 | 675,67 | 6,62 | 121932 | 1194 | 24508 | 77469 | 215353 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 533,25 | 3,36 | 96230 | 606 | | 15952 | | |
| 139 | 139 | Е11-150206-0205<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | 180,46 | 825,9 | 4,83 | 149042 | 872 | 50605 | 78273 | 245500 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | 540,64 | 1,53 | 97564 | 277 | | 18185 | | |
| 140 | 140 | Е11-150405-0104<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 180,46 | 743,87 | 4,82 | 134239 | 869 | 26641 | 85725 | 237561 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 591,43 | 2,36 | 106729 | 426 | | 17597 | | |
| 141 | 141 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 81,18 | 1553,69 | 35,04 | 126129 | 2844 | 6495 | 94498 | 238277 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1438,65 | 16,42 | 116790 | 1333 | | 17650 | | |
| 142 | 142 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | 414,018 | 38 | | 15733 | | 15733 | | 16991 | |
| | | | кг | | | | | | | 1259 | | |
| 143 | 143 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | 87,6744 | 382 | | 33492 | | 33492 | | 36171 | |
| | | | м2 | | | | | | | 2679 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 144 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | | 77,66 | 552,23 | 5,51 | 42886 | 428 | 9040 | 26908 | 75378 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 430,31 | 2,8 | 33418 | 217 | | 5584 | |
| 145 | 145 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | | 158,84 | 1118,32 | 7,53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |
| | | | | м2 отдельываемой поверхности | | 688,16 | 2,41 | 109308 | 382 | | 21231 | |
| 146 | 146 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | | 158,84 | 1118,32 | 7,53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |
| | | | | м2 отдельываемой поверхности | | 688,16 | 2,41 | 109308 | 382 | | 21231 | |
| 147 | 147 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | | 158,84 | 279,54 | 2,41 | 44403 | 383 | 17563 | 21316 | 70976 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 166,57 | 1,18 | 26457 | 188 | | 5257 | |
| 148 | 148 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | | 352,44 | 474,93 | 1,59 | 167384 | 560 | 62303 | 83837 | 271319 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 296,57 | 0,78 | 104521 | 275 | | 20098 | |
| 149 | 149 | Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм | | 192,096 | 2171,01 | 21,65 | 417042 | 4159 | 33464 | 304577 | 779349 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1975,15 | 6,78 | 379418 | 1303 | | 57730 | |
| 150 | 150 | Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | | 466,56 | 3840,58 | 28,03 | 1791859 | 13076 | 1202743 | 523072 | 2500125 |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1234,65 | 11,04 | 576040 | 5151 | | 185194 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/ | | | | | | | | | 88027946 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/ | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство | | 442,36 | 671,18 | 102,92 | 296905 | 45526 | 150765 | 103121 | 432027 |
| | | | | м2 стяжки | | 227,45 | 25,94 | 100614 | 11474 | | 32002 | |
| 152 | 152 | Е11-120101-1702 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 442,36 | 87,67 | 7,59 | 38783 | 3359 | 33561 | 2530 | 44618 |
| | | | | м2 стяжки | | 4,21 | 2,01 | 1863 | 887 | | 3305 | |
| 153 | 153 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | | 130,71 | 32667,01 | 1473,1 | 4269904 | 192549 | 3633245 | 455208 | 5103121 |
| | | | | м3 утеплителя | | 3397,68 | 387,73 | 444111 | 50680 | | 378009 | |
| 154 | 154 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | | 442,36 | 357,59 | 14,71 | 158185 | 6507 | 88038 | 60630 | 236320 |
| | | | | м2 кровли | | 143,86 | 5,12 | 63639 | 2263 | | 17505 | |
| 155 | 155 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | 508,714 | 944 | | 480226 | | 480226 | | 518644 |
| | | | | м2 | | | | | | | 38418 | |
| 156 | 156 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | | 508,714 | 1013 | | 515327 | | 515327 | | 556553 |
| | | | | м2 | | | | | | | 41226 | |
| 157 | 157 | Е11-120101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | | 131,31 | 1721 | 28,55 | 225984 | 3749 | 154694 | 62972 | 312072 |
| | | | | м примыканий | | 514,36 | 6,9 | 67541 | 906 | | 23116 | |
| 158 | 158 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | 85,3515 | 944 | | 80572 | | 80572 | | 87018 |
| | | | | м2 | | | | | | | 6446 | |
| 159 | 159 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | | 111,6135 | 1013 | | 113064 | | 113064 | | 122110 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | | | | | 9045 | | |
| 160 | 160 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 51,12 | 3066,71 | 14,09 | 156770 | 720 | 100449 | 51323 | 224741 |
| | | | | м2 покрытия | | 1087,67 | 3,61 | 55602 | 185 | | 16647 | |
| 161 | 161 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | | 3 | 671,18 | 102,92 | 2014 | 309 | 1022 | 699 | 2930 |
| | | | | м2 стяжки | | 227,45 | 25,94 | 682 | 78 | | 217 | |
| 162 | 162 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 3 | 263,02 | 22,78 | 789 | 68 | 683 | 51 | 908 |
| | | | | м2 стяжки | | 12,64 | 6,02 | 38 | 18 | | 67 | |
| 163 | 163 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | | 3 | 357,59 | 14,71 | 1073 | 44 | 597 | 411 | 1603 |
| | | | | м2 кровли | | 143,86 | 5,12 | 432 | 15 | | 119 | |
| 164 | 164 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | 3,45 | 944 | | 3257 | | 3257 | | 3517 |
| | | | | м2 | | | | | | | 261 | |
| 165 | 165 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | | 3,45 | 1013 | | 3495 | | 3495 | | 3774 |
| | | | | м2 | | | | | | | 280 | |
| 166 | 166 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | | 11,88 | 671,18 | 102,92 | 7974 | 1223 | 4049 | 2769 | 11603 |
| | | | | м2 стяжки | | 227,45 | 25,94 | 2702 | 308 | | 859 | |
| 167 | 167 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 11,88 | 263,02 | 22,78 | 3125 | 271 | 2704 | 204 | 3595 |
| | | | | м2 стяжки | | 12,64 | 6,02 | 150 | 71 | | 266 | |
| 168 | 168 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | | 3,34 | 32667,01 | 1473,1 | 109108 | 4920 | 92839 | 11632 | 130399 |
| | | | | м3 утеплителя | | 3397,68 | 387,73 | 11348 | 1295 | | 9659 | |
| 169 | 169 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | | 11,88 | 357,59 | 14,71 | 4248 | 175 | 2364 | 1628 | 6347 |
| | | | | м2 кровли | | 143,86 | 5,12 | 1709 | 61 | | 470 | |
| 170 | 170 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | 13,662 | 944 | | 12897 | | 12897 | | 13929 |
| | | | | м2 | | | | | | | 1032 | |
| 171 | 171 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | | 13,662 | 1013 | | 13840 | | 13840 | | 14947 |
| | | | | м2 | | | | | | | 1107 | |
| 172 | 172 | Е11-120101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | | 97 | 100,95 | 24,05 | 9792 | 2333 | 677 | 6809 | 17929 |
| | | | | м ограждения | | 69,92 | 6,38 | 6782 | 619 | | 1328 | |
| 173 | 173 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,30825 | 553259 | | 170542 | | 170542 | | 184185 |
| | | | | т | | | | | | | 13643 | |
| 174 | 174 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 8,93925 | 158,67 | 3,44 | 1418 | 31 | 920 | 326 | 1884 |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 468 | 5 | | 140 | |
| 175 | 175 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | | 0,09324 | 58858,03 | 2688,08 | 5488 | 251 | 375 | 3386 | 9584 |
| | | | | т конструкций | | 52145,4 | 483,23 | 4862 | 45 | | 710 | |
| 176 | 176 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | | 0,08876 | 763202 | | 67742 | | 67742 | | 73161 |
| | | | | т | | | | | | | 5419 | |
| 177 | 177 | С121-050308-0122 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | | 2,1 | 1039 | | 2182 | | 2182 | | 2356 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | | | | | | 175 | | |
| 178 | 178 | Е11-150403-1002<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 2,70396 | 281,89 | 1,04 | 762 | 3 | 404 | 286 | 1132 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 131,54 | 0,51 | 356 | 1 | | 84 | | |
| 179 | 179 | Е11-090601-0102<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | | 0,5239 | 58858,03 | 2688,08 | 30836 | 1408 | 2108 | 19025 | 53849 | |
| | | | | т конструкций | | 52145,4 | 483,23 | 27319 | 253 | | 3989 | | |
| 180 | 180 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | | 0,5239 | 763202 | | 399842 | | 399842 | | 431829 | |
| | | | | т | | | | | | | 31987 | | |
| 181 | 181 | Е11-150403-1002<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 15,1931 | 281,89 | 1,04 | 4283 | 16 | 2269 | 1605 | 6359 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 131,54 | 0,51 | 1998 | 8 | | 471 | | |
| 182 | 182 | Е11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | | 108 | 692,39 | 80,42 | 74778 | 8686 | 8051 | 72797 | 159381 | |
| | | | | м ограждения | | 537,43 | 33,8 | 58042 | 3650 | | 11806 | | |
| 183 | 183 | С121-060208-0702 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | | 108 | 11370 | | 1227960 | | 1227960 | | 1326197 | |
| | | | | м | | | | | | | 98237 | | |
| 184 | 184 | С121-090404-0201 | Держатели, фланцы, крышки,заглушки | | 816 | 500 | | 408000 | | 408000 | | 440640 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 32640 | | |
| 185 | 185 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 3,64896 | 74121,2 | 26558,59 | 270465 | 96911 | 36990 | 115419 | 416755 | |
| | | | | т конструкций | | 37425,5 | 8416,1 | 136564 | 30710 | | 30871 | | |
| 186 | 186 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 3,64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | | 2180326 | |
| | | | | т | | | | | | | 161506 | | |
| 187 | 187 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 105,81984 | 158,67 | 3,44 | 16790 | 364 | 10886 | 3862 | 22304 | |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 5540 | 57 | | 1652 | | |
| 188 | 188 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 3,64896 | 74121,2 | 26558,59 | 270465 | 96911 | 36990 | 115419 | 416755 | |
| | | | | т конструкций | | 37425,5 | 8416,1 | 136564 | 30710 | | 30871 | | |
| 189 | 189 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 3,64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | | 2180326 | |
| | | | | т | | | | | | | 161506 | | |
| 190 | 190 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 105,81984 | 158,67 | 3,44 | 16790 | 364 | 10886 | 3862 | 22304 | |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 5540 | 57 | | 1652 | | |
| 191 | 191 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1,98792 | 74121,2 | 26558,59 | 147347 | 52796 | 20152 | 62879 | 227044 | |
| | | | | т конструкций | | 37425,5 | 8416,1 | 74399 | 16731 | | 16818 | | |
| 192 | 192 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1,98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 | |
| | | | | т | | | | | | | 87987 | | |
| 193 | 193 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 57,64968 | 158,67 | 3,44 | 9147 | 198 | 5931 | 2104 | 12151 | |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 3018 | 31 | | 900 | | |
| 194 | 194 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1,98792 | 74121,2 | 26558,59 | 147347 | 52796 | 20152 | 62879 | 227044 | |
| | | | | т конструкций | | 37425,5 | 8416,1 | 74399 | 16731 | | 16818 | | |
| 195 | 195 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1,98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 | |
| | | | | т | | | | | | | 87987 | | |
| 196 | 196 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 57,64968 | 158,67 | 3,44 | 9147 | 198 | 5931 | 2104 | 12151 | |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 3018 | 31 | | 900 | | |
| 197 | 197 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1,82448 | 74121,2 | 26558,59 | 135233 | 48456 | 18495 | 57710 | 208378 | |
| | | | | т конструкций | | 37425,5 | 8416,1 | 68282 | 15355 | | 15435 | | |
| 198 | 198 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1,82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 | |
| | | | | т | | | | | | | 80753 | | |
| 199 | 199 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 52,90992 | 158,67 | 3,44 | 8395 | 182 | 5443 | 1931 | 11152 | |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 2770 | 28 | | 826 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,82448 | 74121,2 | 26558,59 | 135233 | 48456 | 18495 | 57710 | 208378 | |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 68282 | 15355 | | 15435 | | |
| 201 | 201 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 | |
| | | | | | | | | | | | 80753 | | |
| 202 | 202 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 52,90992 | 158,67 | 3,44 | 8395 | 182 | 5443 | 1931 | 11152 | |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 2770 | 28 | | 826 | | |
| 203 | 203 | Е11-090601-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,8505 | 98511,36 | 4745,84 | 83784 | 4036 | 1612 | 55035 | 149925 | |
| | | | | | | 91869,9 | 1911,91 | 78135 | 1626 | | 11106 | | |
| 204 | 204 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,8505 | 498088 | | 423624 | | 423624 | | 457514 | |
| | | | | | | | | | | | 33890 | | |
| 205 | 205 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 24,6645 | 79,34 | 1,72 | 1957 | 42 | 1269 | 450 | 2599 | |
| | | | | | | 26,18 | 0,27 | 646 | 7 | | 193 | | |
| 206 | 206 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 84 | 500 | | 42000 | | 42000 | | 45360 | |
| | | | | | | | | | | | 3360 | | |
| 207 | 207 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,56324 | 74121,2 | 26558,59 | 115869 | 41517 | 15847 | 49446 | 178541 | |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 58505 | 13156 | | 13225 | | |
| 208 | 208 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,56324 | 582138 | | 910021 | | 910021 | | 982823 | |
| | | | | | | | | | | | 72802 | | |
| 209 | 209 | Е11-150403-1004<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 69,99846 | 899,9 | 1,04 | 62992 | 73 | 9334 | 42896 | 114359 | |
| | | | | | | 765,51 | 0,51 | 53585 | 36 | | 8471 | | |
| | | | **Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | 23182571 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 134812542 | 1633088 | 81792581 | 43119732 | 180 546 524 | |
| | | | | | | | | 51386857 | 558516 | | 14234585 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 3843337 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 184 389 855 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1338991** | | | | | | | | | 210 635 443 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 26670693 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 237 306 136 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Курмангазы Строй Группа»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мурзагалиев С. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

**Принял (Заказчик)**

ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №