к 6

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35/02/22	03.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	332 281 912,00	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

_____

Технический надзор ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

Эксперт _____ **Бектаев Г.А.**

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ **Макулов Ж.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 35/02/22 от 03.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области

Реестр № 6

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	12	Архитектурные решения, АР	32 590 272,00	3 491 815
2	13	Внутриплощадочные сети ВК	7 409 728,00	793 899
		ВСЕГО:	**40 000 000,00**	**4 285 714,29**

Форма по приложению 3-1
~~Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития~~
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 12

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения, АР работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-28...37										
1	261	С1222-502-0206	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м2	667,85	16560		11059596		11059596	884768	11944364	Казахстан
2	263	С1222-502-0307	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м2	1033,3055	14208		14681205		14681205	1174497	15855702	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Стеновые и кровельные стеновые панели АР-28...37									27800065	
			ИТОГО:					25740801	0	25740801			
								0	0		2059265		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		417001					
			Итого с временными									28217066	
			Зимние удорожания			1,35 %		380930					
			Итого с зимними удорожаниями									28597996	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		571960					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29169956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**30629954**	
			НДС			**12 %**		**3675595**					
			Итого с НДС									**34305549**	
			Скидка			**5%**		**1715277**					
			Итого со скидкой									**32 590 272**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 13

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 6-4-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**32,636**	**7618,76**	**183,68**	**248646**	**5994**	**201074**	**43002**	**314980**	
						1273,98	**56,94**	**41578**	**1858**		**23332**		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	35,8996	5601				201073,66			Казахстан 100%
2	2	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком согласно разреза. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**97,908**	**962**	**0**	**94187**	**0**	**0**	**67815**	**174962**	
						962	**0**	**94187**	**0**		**12960**		
3	3	**С1211-401-0102**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м3**	**97,908**	**2197**		**215104**		**215104**		**232312**	**Казахстан**
											17208		
4	4	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0604**	**416472,5**	**112783,78**	**25155**	**6812**	**192**	**20196**	**48979**	
						300506	**37234,85**	**18151**	**2249**		**3628**		
	4.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0872	171				185,91			Казахстан 100%
5	5	**С1241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**61,004**	**1590**		**96996**		**96996**		**104756**	**Казахстан**
											7760		
6	6	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0192**	**573320,14**	**94051,32**	**11008**	**1806**	**502**	**9350**	**21987**	
						453136	**38745,57**	**8700**	**744**		**1629**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0035	100670				347,92			
	6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211214				121,66			
7	7	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	19,2768	2531		48790		48790		52693	Казахстан
											3903		
8	8	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0192	1236703,32	36096	23745	693	16883	6111	32244	
						321300	211,51	6169	4		2388		
	8.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	44,352	263				11664,58			
	8.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,1136	4019				4475,56			
9	9	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,04	550579,55	76198,67	22023	3048	921	19086	44398	
						451352	30628,63	18054	1225		3289		
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0072	100670				724,82			
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				168,97			
10	10	С1241-102-0117	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	40,16	990		39758		39758		42939	
											3181		
11	11	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,04	1016446,52	35938,56	40658	1438	26431	12668	57592	
						319725	162,7	12789	7		4266		
	11.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	69,2	263				18199,6			
	11.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,72	4019				6912,68			
12	12	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3289,59	164,25	6579	329	71	6279	13887	
						3089,66	81,35	6179	163		1029		
13	13	С1242-101-0303	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	28962		28962		28962		31279	
											2317		
14	14	С1242-101-0302	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	20265		20265		20265		21886	
											1621		
15	15	С1242-301-1104	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	33311		33311		33311		35976	
											2665		
16	16	С1242-207-1903	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	3255		3255		3255		3515	
											260		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0063	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	7363 3830	3416 1151	118	4930 983	13276	
18	18	С1241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3410		3410		3410	273	3683	
19	19	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208		3208		3208	257	3465	
20	20	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	682		682		682	55	737	Казахстан
21	21	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1303,25 1166,4	75,6 0	10426 9331	605 0	490	9238 1573	21237	
	21.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211214				490,02			
22	22	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3071		24568		24568	1965	26533	Казахстан
23	23	С1241-214-0405	Втулка под фланец диаметром 110 мм	шт.	4	1682		6728		6728	538	7266	
24	24	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681 622,08	37,8 0	1362 1244	76 0	42	1232 207	2801	
	24.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				42,24			
25	25	С1241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1168		2336		2336	187	2523	Казахстан
26	26	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	997,41 894,24	56,7 0	1995 1788	113 0	93	1771 301	4067	
	26.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				92,93			
27	27	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм /76мм/	шт.	2	2486		4972		4972	398	5370	
28	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0013	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	1519 790	704 237	24	1017 203	2739	
29	29	С1241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043		1043		1043	83	1126	
30	30	С1241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	394		394		394	32	426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	802,15 802,15	0 0	1604 1604	0 0	0	1219 226	3049	
32	32	С1251-102-0401	Указатель ПГ	шт.	2	1093		2186		2186		2361	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1								175		
												1335044	
			Раздел: 2. Колодец водопроводный ф1500 мм-2шт										
33	33	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,38	35380,41 14434,22	7972,06 3559,11	119586 48788	26946 12030	43853	60209 14384	194179	
	33.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7576	17219				30264,11			Казахстан 100%
	33.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0064	1056174				6782,75			Казахстан 100%
34	34	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35668,13		71336		71336		77043	
35	35	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20357,47		81430		81430	5707	87944	
36	36	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28783,38		115134		115134	6514	124345	
37	37	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	42254,93		84510		84510	9211	91271	
38	38	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4407,68		13223		13223	6761	14281	
39	39	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	44785		89570		89570	1058	96736	
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	111,68	1033,3 339,62	20,49 3,25	115399 37929	2288 363	75182	35611 12081	163091	
	40.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	268,032	263				70492,42			
41	41	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0454	919993		41768		41768	3341	45109	Казахстан
42	42	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12512	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	124911 9366	982 210	114564	11299 10897	147107	
	42.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1251	907312				113522,88			Казахстан 100%
43	43	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	8593,61	4537,19	8594	4537	344	5297	15002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				врезка		3712,47	1637,81	3712	1638		1111		
	43.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	5867				240,55			
	43.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	295				56,94			
			Итого по разделу: 2. Колодец водопроводный ф1500 мм-2шт									1056108	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1										
44	44	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		26,268	7618,76	183,68	200130	4825	161840	34611	253520	
				м3 основания		1273,98	56,94	33465	1496		18779		
	44.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,8948	5601				161839,77			Казахстан 100%
45	45	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком согласно разреза. Группа грунтов 1**		78,804	962	0	75809	0	0	54583	140823	
				м3 грунта		962	0	75809	0		10431		
46	46	C1211-401-0102	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**		78,804	2197		173132		173132		186983	Казахстан
				м3							13851		
47	47	E11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**		0,008	1754514,35	752326,43	14036	6019	824	9322	25226	
				км трубопровода		899136	277857,93	7193	2223		1869		
	47.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,48	874				419,52			
	47.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				219,66			
48	48	C1241-102-0238	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**		8,032	15367		123428		123428		133302	
				м							9874		
49	49	E11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		8	1686,62	9,37	13493	75	1743	11583	27082	
				м трубы, уложенной в футляре		1459,42	3,09	11675	25		2006		
	49.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,48	621				1540,08			
50	50	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40625	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью**		1	13735,8	1293,19	13736	1293	7678	4750	19965	
				футляр		4765,04	33,05	4765	33		1479		
	50.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0102	181680				1845,19			Казахстан 100%
	50.2	261-107-0447	Каболка	т	0,004	1358578				5408,84			
51	51	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,0764	544200,1	159953,38	41577	12220	635	32465	79965	
				км трубопровода		375934	53291,82	28721	4071		5923		
	51.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,6672	171				627,09			Казахстан 100%
52	52	C1241-404-0706	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х6,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм**		85,244	2573		219333		219333		236880	Казахстан
				м							17547		
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1									1103746	
			Раздел: 4. Колодец канализационный ф1500 мм-5шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		8,16	35380,41	7972,06	288704	65052	105869	145357	468786	
			м3 конструкций колодца			14434,22	3559,11	117783	29042		34725		
	53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2432	17219				73063,66			Казахстан 100%
	53.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0155	1056174				16374,92			Казахстан 100%
54	54	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	5	35668,13		178341		178341	14267	192608	
55	55	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	8	20357,47		162860		162860	13029	175889	
56	56	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	5	28783,38		143917		143917	11513	155430	
57	57	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	5	42254,93		211275		211275	16902	228177	
58	58	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	11	4407,68		48484		48484	3879	52363	
59	59	С1244-202-0107	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)**	**комплект**	5	44785		223925		223925	17914	241839	
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	60,21	1033,3	20,49	62215	1234	40533	19199	87927	
						339,62	3,25	20449	196		6513		
	60.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	144,504	263				38004,55			
61	61	С1222-506-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	0,0938	919993		86295		86295	6904	93199	**Казахстан**
62	62	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,198	998330,83	7846,05	197670	1554	181295	17880	232794	
						74853,1	1675,81	14821	332		17244		
	62.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,198	907312				179647,78			Казахстан 100%
63	63	Е11-060101-0101	**Лоток бетонный. Устройство**	**м3**	1,89	22003,22	1168,03	41586	2208	36470	3154	48319	
						1539	294,98	2909	558		3579		
	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9278	17219				33194,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Колодец канализационный ф1500 мм-5шт									1977331	
			Раздел: 5. Фундамент под накопительную емкость, см. лист ТС.КЖ-4/4										
			Раздел: 6. Производственна канализация К3										
64	71	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	**км трубопровода**	0,005	444100,05	19765,15	2221	99	44	2093	4659	
						415610	7186,12	2078	36		345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0003	100670				30,2			
	71.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0785	171				13,42			Казахстан 100%
65	72	С1241-501-0102	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом**	м	5	25372		126860		126860		137009	
			Итого по разделу: 6. Производственна канализация К3								10149		
												141668	
			Раздел: 7. Колодец производственной канализации ф2000 мм-1шт										
66	73	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	2,964	33802,45 12052,69	7914,76 3532,61	100190 35724	23460 10471	41007	45733 11674	157597	
	73.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6984	17219				29244,27			Казахстан 100%
	73.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0062	1056174				6574,05			Казахстан 100%
67	74	С1225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	64031,93		64032		64032		69155	
											5123		
68	75	С1225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	32778,62		32779		32779		35401	
											2622		
69	76	С1225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	47631,35		142894		142894		154326	
											11432		
70	77	С1225-101-0615	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	шт.	1	89978,28		89978		89978		97176	
											7198		
71	78	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4407,68		4408		4408		4761	
											353		
72	79	С1244-202-0107	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)**	комплект	1	44785		44785		44785		48368	
											3583		
73	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	23,42	1033,3 339,62	20,49 3,25	24200 7954	480 76	15766	7468 2533	34201	
	80.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	56,208	263				14782,7			
74	81	С1222-506-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0324	919993		29808		29808		32193	Казахстан
											2385		
75	82	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,06256	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	62456 4683	491 105	57282	5649 5448	73554	
	82.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0626	907312				56761,44			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Колодец производственной канализации ф2000 мм-1шт									706732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**5142256**	**178797**	**4271243**	**710177**	**6320629**	
								692218	**70543**		**468196**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**94809**					
			Итого с временными									**6415436**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**86608**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6502044**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**130041**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6632085**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**6964030**	
			НДС			**12 %**		**835684**					
			Итого с НДС									**7799714**	
			Скидка			**5%**		**389986**					
			Итого со скидкой									**7 409 728**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)