Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№318	02.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	392 746 628,49	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____**Каримов А.Н**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель_____**Иманбеков Д.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Директор_____Омаров С.С

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №318 от 02.10.2021 года.

Акт выполненных работ № 7

за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01 Надземная строительная часть здания										
			Ограждающие конструкции (АС-11)										
			Окно О-1 (28шт)										
1	127	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	25,68384		2442,01	196,01	62720	5034	30340	26754	96632
			НР - 90%; СП - 8%				1064,72	92,67	27346	2380		7158	
2	128	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	25,68384		29017,00	--	745268	--	745268	--	804889
			СП - 8%				--	--	--	--		59621	
			Окно О-2(32шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	129	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,37216	3224,57	199,35	56018	3463	27362	24122	86552
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	25193	1610		6411	
4	130	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	17,37216	29017,00	--	504088	--	504088	--	544415
			СП - 8%			--	--	--	--		40327	
			Окно О-3(16шт)									
5	131	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,6032	3224,57	199,35	24517	1516	11975	10558	37881
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	11026	705		2806	
6	132	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,6032	29017,00	--	220622	--	220622	--	238272
			СП - 8%			--	--	--	--		17650	
			Окно О-4(12шт)									
7	133	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,18976	3224,57	199,35	16735	1035	8174	7206	25857
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	7526	481		1915	
8	134	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	5,18976	29017,00	--	150591	--	150591	--	162638
			СП - 8%			--	--	--	--		12047	
			Доски подоконные									
9	135	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	134,4	1280,67	5,75	172122	773	135608	32500	220991
			НР - 90%; СП - 8%			265,93	2,75	35741	370		16370	
10	136	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	134,4	2902,00	--	390029	--	390029	--	421231
			СП - 8%			--	--	--	--		31202	
					Окна ОП-1							
11	137	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,44352	3569,73	192,30	1583	86	698	756	2526
			НР - 90%; СП - 8%			1802,39	91,42	799	41		187	
12	138	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,44352	15387,00	--	6824	--	6824	--	7370
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
					Окна ОП-2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	139	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,66304	3849,21	198,42	10251	528	5198	4291	15706
			НР - 90%; СП - 8%			1699,11	91,42	4525	243		1163	
14	140	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,66304	26088,00	--	69473	--	69473	--	75031
			СП - 8%			--	--	--	--		5558	
			Окна ОП-3									
15	141	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,39216	3224,57	199,35	1265	78	618	545	1954
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	569	36		145	
16	142	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	0,39216	27127,00	--	10638	--	10638	--	11489
			СП - 8%			--	--	--	--		851	
			ОД-1(48шт)									
17	143	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	30,59712	2540,07	192,21	77719	5881	34573	36056	122877
			НР - 90%; СП - 8%			1217,94	91,42	37265	2797		9102	
18	144	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	30,59712	17995,00	--	550595	--	550595	--	594643
			СП - 8%			--	--	--	--		44048	
19	145	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	25,8336	3999,21	205,86	103314	5318	54621	41262	156143
			НР - 90%; СП - 8%			1679,03	95,68	43375	2472		11566	
20	146	223-204-0208 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9	м2	25,8336	31767,00	--	820656	--	820656	--	886308
			СП - 8%			--	--	--	--		65652	
			ОД-2(48шт)									
21	147	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	23,42592	3569,73	192,30	83624	4505	36896	39928	133436
			НР - 90%; СП - 8%			1802,39	91,42	42223	2142		9884	
22	148	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	23,42592	17995,00	--	421549	--	421549	--	455273
			СП - 8%			--	--	--	--		33724	
23	149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	25,8336	3999,21	205,86	103314	5318	54621	41262	156143
			НР - 90%; СП - 8%			1679,03	95,68	43375	2472		11566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	150	223-204-0208 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9	м2	25,8336	31767,00	--	820656	--	820656	--	886308
			СП - 8%			--	--	--	--		65652	
			Доски подоконные (ОД-1,2)									
25	150	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	196,8	1280,67	5,75	252036	1131	198570	47589	323595
			НР - 90%; СП - 8%			265,93	2,75	52335	541		23970	
26	151	223-501-0101 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	196,8	881,00	--	173381	--	173381	--	187251
			СП - 8%			--	--	--	--		13870	
			Марка ОГ-9(4шт.)									
27	161	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,84	3224,57	199,35	22056	1364	10773	9498	34078
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	9919	634		2524	
28	162	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	6,84	22203,00	--	151869	--	151869	--	164018
			СП - 8%			--	--	--	--		12149	
			Марка ОГ-10(4шт.)									
29	163	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	19,04	2748,59	198,56	52333	3781	23143	24476	82953
			НР - 90%; СП - 8%			1334,51	93,80	25409	1786		6145	
30	164	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	19,04	26083,00	--	496620	--	496620	--	536350
			СП - 8%			--	--	--	--		39730	
			Марка ОГ-11(16шт.)									
31	165	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	74,2	2748,59	198,56	203945	14733	90191	95383	323274
			НР - 90%; СП - 8%			1334,51	93,80	99021	6960		23946	
32	166	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	74,2	26083,00	--	1935359	--	1935359	--	2090188
			СП - 8%			--	--	--	--		154829	
			Марка ОГ-12(4шт.)									
33	167	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,9	2442,01	196,01	29060	2333	14057	12396	44772
			НР - 90%; СП - 8%			1064,72	92,67	12670	1103		3316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	168	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	11,9	22901,00	--	272522	--	272522	--	294324
			СП - 8%			--	--	--	--		21802	
			Марка ОГ-13(2шт.)									
35	169	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,85	2442,01	196,01	14286	1147	6910	6094	22010
			НР - 90%; СП - 8%			1064,72	92,67	6229	542		1630	
36	170	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,85	22203,00	--	129888	--	129888	--	140279
			СП - 8%			--	--	--	--		10391	
			Марка ОГ-14(4шт.) (АР-7)									
37	171	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	3224,57	199,35	17413	1076	8506	7498	26904
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	7831	500		1993	
38	172	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,4	22203,00	--	119896	--	119896	--	129488
			СП - 8%			--	--	--	--		9592	
			Двери металлические (АР-7)									
			ДМ2-ДМ5									
39	184	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	136,1064	3234,44	53,38	440228	7265	75903	248489	743815
			НР - 69%; СП - 8%			2623,39	22,55	357060	3069		55097	
40	185	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	108,696	40727,00	--	4426862	--	4426862	--	4781011
			СП - 8%			--	--	--	--		354149	
41	186	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	27,4104	27695,00	--	759131	--	759131	--	819861
			СП - 8%			--	--	--	--		60730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14921056	66365	14005254	716663	16888736
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-03 Отделочные работы									
			Внутренняя отделка помещений									
			Стены и перегородки									
42	32	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	859,479	684,59	5,26	588391	4521	214586	296610	955801
			НР - 80%; СП - 8%			429,66	1,72	369284	1478		70800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	222,6	562,21	5,26	125148	1171	39654	67765	208346
			НР - 80%; СП - 8%			378,81	1,72	84323	383		15433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713539	5692	254240	364375	1164149
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18052885**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1303044**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**72057**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32745**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14259491**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1081038**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1337247**	
			Итого по акту									18052884,95
			Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		162 475,96					18215360,91
			Зимние удорожания	Тенге	1,70%		309 661,14					18525022,05
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		370 500,44					18895522,49
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514	Тенге	1,0500514							19841269,85
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,90	Тенге	0,90							17857142,86
			Итого с НДС	Тенге	12 %		2 142 857,14					20 000 000,00

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____ Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

Эксперт_____ Шукенов Р.Д.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

_____ Шапохвостов Д.С

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№318	02.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	536 192 326,80	70 355 853,09							8 442 702,37	78 798 555,46

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____ **Каримов А.Н**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Директор _____ Омаров С.С

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН: 060140015369

Руководитель_____**Иманбеков Д.Р.**

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №318 от 02.10.2021 года.

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01 Надземная строительная часть здания										
			Стяжка бетонная на балконах (Согласно протокола №1)										
1	1 (по вкл.смете)	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стяжка бетонная толщ.100мм. Устройство	м3 подстилающего слоя		45,3	24999,71	8,64	1132487	391	941263	179383	1416820
			НР - 94%; СП - 8%				4212,66	--	190833	--		104950	
			Прочие конструкции										
			Отмостка (АР-6)										
2	2(по вкл.смете)	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка толщ.12см. Устройство	м3		13,872	19544,04	1152,89	271115	15993	235458	21325	315835
			НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	19664	3770		23395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1403602	16384	1176721	200708	1732655
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-03 Отделочные работы										
			Внутренняя отделка помещений										
			Потолок (Согласно протокола №1)										
3	3(по вкл.смете)	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2		797,3601	3202,13	9,54	2553251	7607	2071526	379295	3167153
			НР - 80%; СП - 8%				594,61	--	474118	--		234604	
4	25	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		40	695,75	2,07	27830	83	4264	18806	50367
			НР - 80%; СП - 8%				587,07	0,62	23483	25		3731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	606	778,41	5,26	471716	3187	107953	289295	821892
			НР - 80%; СП - 8%			595,01	1,72	360576	1042		60881	
6	25	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	179,6	695,75	2,07	124957	371	19148	84439	226148
			НР - 80%; СП - 8%			587,07	0,62	105438	111		16752	
7	26	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	646	337,61	3,10	218096	2003	81492	108440	352659
			НР - 80%; СП - 8%			208,36	1,47	134601	950		26123	
					Облицовка потолков С625 сер. РК 1.073.9-2.00							
8	28(по вкл.смете5)	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	219,6	3459,13	15,56	759625	3417	454919	272383	1114569
			НР - 90%; СП - 8%			1371,99	6,19	301289	1359		82561	
9	29	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2	16886,71	1789,05	33773	3578	--	24202	62613
			НР - 76%; СП - 8%			15097,66	824,45	30195	1649		4638	
10	30	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ППП-70/	м3	2,04	16959,00	--	34596	--	34596	--	37364
			СП - 8%			--	--	--	--		2768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4223844	20246	2773898	1176860	5832765
					РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-04 Внутренние санитехнические работы							
					Водопровод В1							
					Насосная установка							
11	1	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	31684,87	1014,05	31685	1014	6713	23846	59974
			НР - 98%; СП - 8%			23957,90	375,02	23958	375		4442	
12	2	Прайс 4 п.1	Насосная станция повышения давления Delta EnKo 3 KS-146	к-т	1	1390090,40	--	1390090	--		--	1390090
						--	--	--	--	1390090	--	
					Водопровод В1 (Согласно протокола №1)							
13	6(по вкл.смете)	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	602	1596,81	17,96	961280	10812	6562	925093	2037282
			НР - 98%; СП - 8%			1567,95	0,11	943906	66		150910	
14	7(по вкл.смете)	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46	1725,13	21,63	79356	995	505	76307	168116
			НР - 98%; СП - 8%			1692,52	0,18	77856	8		12453	
15	8(по вкл.смете)	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1883,07	25,58	357783	4860	2037	343923	757842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1846,77	0,29	350886	55		56136	
16	9(по вкл.смете)	241-201-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	602	103,00	--	62006	--	62006	--	66966
			СП - 8%			--	--	--	--		4960	
17	10(по вкл.смете)	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	46	158,00	--	7268	--	7268	--	7849
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
18	11(по вкл.смете)	241-201-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	190	259,00	--	49210	--	49210	--	53147
			СП - 8%			--	--	--	--		3937	
19	10	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16,77	5047,03	54,00	84639	906	70675	13157	105620
			НР - 98%; СП - 8%			778,66	21,93	13058	368		7824	
20	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	869,7	98,81	1,48	85935	1287	1992	81003	180293
			НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	82656	--		13355	
21	12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54,5	104,05	1,48	5671	81	410	5076	11607
			НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	5180	--		860	
22	13	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15кч8р2/	шт.	114	858,00	--	97812	--	97812	--	105637
			СП - 8%			--	--	--	--		7825	
23	14	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч8р2/	шт.	4	1040,00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
24	15	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч8р2/	шт.	14	1457,00	--	20398	--	20398	--	22030
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
25	16	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80(FAF 6000)	шт.	1	47835,00	--	47835	--	47835	--	51662
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
26	17	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	12089,00	--	12089	--	12089	--	13056
			СП - 8%			--	--	--	--		967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /+ свободный/	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
28	19	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			Изоляция труб (Согласно протокола №1)									
29	20	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	122,2	739,24	79,40	90335	9703	40486	33992	134273
			НР - 76%; СП - 8%			328,53	37,48	40146	4580		9946	
30	21(по вкл.смете)	234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	6,06	273,00	--	1654	--	1654	--	1786
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
31	22(по вкл.смете)	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	30,3	338,00	--	10241	--	10241	--	11060
			СП - 8%			--	--	--	--		819	
32	23(по вкл.смете)	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	21,21	422,00	--	8951	--	8951	--	9667
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
33	24(по вкл.смете)	234-305-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	7,575	484,00	--	3666	--	3666	--	3959
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
34	25(по вкл.смете)	234-305-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	3,232	539,00	--	1742	--	1742	--	1881
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
35	26(по вкл.смете)	234-305-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	9,595	685,00	--	6573	--	6573	--	7099
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
36	27(по вкл.смете)	234-305-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	45,45	815,00	--	37042	--	37042	--	40005
			СП - 8%			--	--	--	--		2963	
37	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,51	96,84	2,72	4988	140	2262	1795	7326
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	2586	15		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,51	164,68	3,85	8483	198	5261	2108	11438
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	3024	31		847	
						Водомерный узел общедомовой гор.воды (ВК-13)						
39	30	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26217,87	536,79	26218	537	13968	11609	40853
			НР - 98%; СП - 8%			11713,00	132,78	11713	133		3026	
40	31	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244,00	--	135244	--	135244	--	146064
			СП - 8%			--	--	--	--		10820	
41	32	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
42	33	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,62	43,43	1544	43	2	915	2655
			НР - 61%; СП - 8%			1499,00	0,21	1499	--		197	
43	34	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
44	35	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (FAF)	шт.	3	35021,00	--	105063	--	105063	--	113468
			СП - 8%			--	--	--	--		8405	
45	36	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм (50х32)	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
46	37	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,35	1477,00	--	517	--	517	--	558
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
47	38	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	1783,00	--	7132	--	7132	--	7703
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
48	39	241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,28	1187,00	--	332	--	332	--	359
			СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	40	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	627,00	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
50	41	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2 (Ц-25)	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
51	42	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1320,07	181,91	1320	182	16	1147	2664
			НР - 98%; СП - 8%			1121,67	48,31	1122	48		197	
52	43	242-404-1104 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5056,00	--	5056	--	5056	--	5460
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
53	44	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
			СП - 8%			--	--	--	--		675	
					Водомерный узел общедомовой хол.воды (ВК-12)							
54	45	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	34978,62	1278,03	34979	1279	15648	18039	57260
			НР - 98%; СП - 8%			18051,80	355,50	18052	356		4241	
55	46	244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	155736,00	--	155736	--	155736	--	168195
			СП - 8%			--	--	--	--		12459	
56	47	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80(FAF)	шт.	3	47835,00	--	143505	--	143505	--	154985
			СП - 8%			--	--	--	--		11480	
57	48	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
58	49	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,62	43,43	1544	43	2	915	2655
			НР - 61%; СП - 8%			1499,00	0,21	1499	--		197	
59	50	241-114-0115 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм (80х40)	шт.	2	828,00	--	1656	--	1656	--	1788
			СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	51	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,35	1783,00	--	624	--	624	--	674
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
61	52	241-101-0410 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	4	4000,00	--	16000	--	16000	--	17280
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
62	53	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,28	1783,00	--	499	--	499	--	539
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
63	54	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	627,00	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
64	55	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2 (Ц-32)	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
65	56	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1617,63	261,55	1618	262	18	1390	3248
			НР - 98%; СП - 8%			1337,53	80,73	1338	81		241	
66	57	242-404-1105 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	7928,00	--	7928	--	7928	--	8562
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
67	58	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154
			СП - 8%			--	--	--	--		974	
						Водомерный узел поквартирный D=15мм. СХВ-15 (64 шт)						
68	59	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	645,62	31,76	41320	2032	1188	38279	85967
			НР - 98%; СП - 8%			595,32	14,99	38100	959		6368	
69	60	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	64	23564,00	--	1508096	--	1508096	--	1628744
			СП - 8%			--	--	--	--		120648	
70	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	64	2412,44	112,61	154396	7207	17547	127990	304976
			НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	129642	959		22591	
71	62	242-207-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64	3093,00	--	197952	--	197952	--	213788
			СП - 8%			--	--	--	--		15836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	63	261-301-0310 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм (присоединительный/с обратным клапаном D=15мм)	шт.	128	573,00	--	73344	--	73344	--	79212
			СП - 8%			--	--	--	--		5868	
			Водопровод Т3,Т4(Согласно протокола №1)									
73	28(по вкл.смете)	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	472	1596,81	17,96	753694	8477	5145	725322	1597337
			НР - 98%; СП - 8%			1567,95	0,11	740072	52		118321	
74	29(по вкл.смете)	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1725,13	21,63	94882	1190	603	91237	201008
			НР - 98%; СП - 8%			1692,52	0,18	93089	10		14889	
75	30(по вкл.смете)	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	365	1883,07	25,58	687321	9337	3913	660693	1455855
			НР - 98%; СП - 8%			1846,77	0,29	674071	106		107841	
76	31(по вкл.смете)	241-201-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	472	103,00	--	48616	--	48616	--	52505
			СП - 8%			--	--	--	--		3889	
77	32(по вкл.смете)	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	55	158,00	--	8690	--	8690	--	9385
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
78	33(по вкл.смете)	241-201-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	365	259,00	--	94535	--	94535	--	102098
			СП - 8%			--	--	--	--		7563	
79	70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	967	98,81	1,48	95549	1431	2214	90066	200464
			НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	91904	--		14849	
80	71	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	26	1607,00	--	41782	--	41782	--	45125
			СП - 8%			--	--	--	--		3343	
81	72	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	2124,00	--	16992	--	16992	--	18351
			СП - 8%			--	--	--	--		1359	
82	73	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	37	2928,00	--	108336	--	108336	--	117003
			СП - 8%			--	--	--	--		8667	
83	74	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4363,00	--	4363	--	4363	--	4712
			СП - 8%			--	--	--	--		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	75	242-303-0205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	7118,00	--	7118	--	7118	--	7687
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
85	76	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (FAF)	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
			СП - 8%			--	--	--	--		2802	
86	77	242-307-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	4	4132,00	--	16528	--	16528	--	17850
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
87	78	242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	16	4855,00	--	77680	--	77680	--	83894
			СП - 8%			--	--	--	--		6214	
88	79	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8782,00	--	8782	--	8782	--	9485
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
			Водомерный узел квартирный СГВ15мм (Т3,Т4)(64шт.)									
89	80	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	645,62	31,76	41320	2032	1188	38279	85967
			НР - 98%; СП - 8%			595,32	14,99	38100	959		6368	
90	81	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	64	23564,00	--	1508096	--	1508096	--	1628744
			СП - 8%			--	--	--	--		120648	
91	82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	64	2412,44	112,61	154396	7207	17547	127990	304976
			НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	129642	959		22591	
92	83	242-207-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64	3093,00	--	197952	--	197952	--	213788
			СП - 8%			--	--	--	--		15836	
93	84	261-301-0310 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм (присоединительный/с обратным клапаном D=15мм)	шт.	128	573,00	--	73344	--	73344	--	79212
			СП - 8%			--	--	--	--		5868	
			Полотенцесушитель в комл. (48шт.)									
94	85	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	48	9242,39	32,10	443635	1541	398203	43718	526341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			914,39	14,99	43891	720		38988	
95	86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	96	2412,44	112,61	231594	10811	26320	191984	457465
			НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	194463	1439		33886	
96	87	242-207-1603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	96	4601,00	--	441696	--	441696	--	477032
			СП - 8%			--	--	--	--		35336	
97	88	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	64	30385,00	--	1944640	--	1944640	--	2100211
			СП - 8%			--	--	--	--		155571	
98	89	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка	шт.	4	218,15	--	873	--	75	782	1788
			НР - 98%; СП - 8%			199,61	--	798	--		132	
99	90	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
			СП - 8%			--	--	--	--		1043	
			Изоляция труб(Согласно протокола №1)									
100	91	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	495	739,24	79,40	365924	39303	163999	137693	543906
			НР - 76%; СП - 8%			328,53	37,48	162622	18553		40289	
101	43 (по вкл.смете)	234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	55,55	273,00	--	15165	--	15165	--	16378
			СП - 8%			--	--	--	--		1213	
102	44 (по вкл.смете)	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	368,65	338,00	--	124604	--	124604	--	134572
			СП - 8%			--	--	--	--		9968	
103	45(по вкл.смете)	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	29,29	422,00	--	12360	--	12360	--	13349
			СП - 8%			--	--	--	--		989	
104	46(по вкл.смете)	234-305-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	32,32	646,00	--	20879	--	20879	--	22549
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
105	47(по вкл.смете)	234-305-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	14,14	742,00	--	10492	--	10492	--	11331
			СП - 8%			--	--	--	--		839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,8	96,84	2,72	2789	79	1264	1004	4096
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	1446	9		303	
107	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,8	164,68	3,85	4743	111	2941	1178	6395
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	1691	17		474	
					Оборудование							
108	99	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	48	4013,75	202,96	192660	9742	25635	158776	379551
			НР - 98%; СП - 8%			3276,72	98,62	157283	4734		28115	
109	100	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	48	8879,00	--	426192	--	426192	--	460287
			СП - 8%			--	--	--	--		34095	
110	101	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	48	8870,00	--	425760	--	425760	--	459821
			СП - 8%			--	--	--	--		34061	
111	102	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	48	1372,00	--	65856	--	65856	--	71124
			СП - 8%			--	--	--	--		5268	
112	103	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	14,4	397,00	--	5717	--	5717	--	6174
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
113	104	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	64	3172,50	102,20	203040	6541	9424	186425	420622
			НР - 98%; СП - 8%			2923,05	49,29	187075	3155		31157	
114	105	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	64	8246,00	--	527744	--	527744	--	569964
			СП - 8%			--	--	--	--		42220	
115	106	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	64	3977,00	--	254528	--	254528	--	274890
			СП - 8%			--	--	--	--		20362	
116	107	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	64	3191,00	--	204224	--	204224	--	220562
			СП - 8%			--	--	--	--		16338	
117	108	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	64	785,00	--	50240	--	50240	--	54259
			СП - 8%			--	--	--	--		4019	
118	109	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	48	3550,15	397,68	170407	19089	11012	146329	342075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			2923,05	187,69	140306	9009		25339	
119	110	244-102-0201 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695 94	шт.	48	28592,00	--	1372416	--	1372416	--	1482209
			СП - 8%			--	--	--	--		109793	
120	111	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Смесители. Установка	шт.	48	1082,14	0,17	51943	8	1569	49359	109406
			НР - 98%; СП - 8%			1049,30	--	50366	--		8104	
121	112	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	48	8748,00	--	419904	--	419904	--	453496
			СП - 8%			--	--	--	--		33592	
122	113	261-302-0262 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	48	567,00	--	27216	--	27216	--	29393
			СП - 8%			--	--	--	--		2177	
123	114	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	48	1344,00	--	64512	--	64512	--	69673
			СП - 8%			--	--	--	--		5161	
124	115	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	48	2672,72	76,80	128291	3686	12360	111755	259249
			НР - 98%; СП - 8%			2338,44	37,30	112245	1790		19204	
125	116	244-102-0401 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	48	6703,00	--	321744	--	321744	--	347484
			СП - 8%			--	--	--	--		25740	
126	117	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	48	3421,00	--	164208	--	164208	--	177345
			СП - 8%			--	--	--	--		13137	
127	118	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	48	785,00	--	37680	--	37680	--	40694
			СП - 8%			--	--	--	--		3014	
128	119	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Раковины. Установка	комплект	12	1636,92	62,03	19643	744	4329	14629	37014
			НР - 98%; СП - 8%			1214,19	29,77	14570	357		2742	
129	120	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм (раковина)	шт.	12	4598,00	--	55176	--	55176	--	59590
			СП - 8%			--	--	--	--		4414	
130	121	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Смесители. Установка	шт.	12	1082,14	0,17	12986	2	392	12340	27352
			НР - 98%; СП - 8%			1049,30	--	12592	--		2026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	122	244-104-0402 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	12	3192,00	--	38304	--	38304	--	41368
			СП - 8%			--	--	--	--		3064	
132	123	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	12	785,00	--	9420	--	9420	--	10174
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
133	124	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	12	1833,00	--	21996	--	21996	--	23756
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
			Насосное оборудование									
134	125	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	31684,87	1014,05	63370	2028	13426	47693	119948
			НР - 98%; СП - 8%			23957,90	375,02	47916	750		8885	
135	126	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин /Wilo - Drain TM32/8/	шт.	2	81526,00	--	163052	--		--	163052
						--	--	--	--	163052	--	
136	127	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
			НР - 98%; СП - 8%			2025,66	29,98	4051	60		713	
137	128	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
138	129	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083,00	--	8166	--	8166	--	8819
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
			Бачок разрыва струи									
139	130	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	20057,21	1741,25	40114	3483	1014	36184	82402
			НР - 98%; СП - 8%			17808,60	652,78	35617	1306		6104	
140	131	222-505-0104 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,087136	978341,00	--	85249	--	85249	--	92069
			СП - 8%			--	--	--	--		6820	
141	132	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1093,66	52,77	21873	1055	771	20021	45245
			НР - 98%; СП - 8%			1002,37	19,10	20047	382		3352	
142	133	241-102-0132 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм (45х2,8)	м	18	1274,00	--	22932	--	22932	--	24767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1835	
143	134	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1631,00	--	3262	--	3262	--	3523
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
			Изоляция поверхности бачка									
144	135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	193,68	5,43	4648	130	2108	1673	6827
			НР - 69%; СП - 8%			100,42	0,60	2410	14		506	
145	136	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	112	110,02	3,50	12322	392	9460	1739	15186
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,45	2470	50		1125	
			Канализация К1									
146	137	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	236	912,86	1,48	215435	349	494	210419	459922
			НР - 98%; СП - 8%			909,29	0,51	214592	120		34068	
147	138	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	233,64	270,00	--	63083	--	63083	--	68130
			СП - 8%			--	--	--	--		5047	
148	139	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	365	880,35	3,59	321328	1311	1766	312308	684327
			НР - 98%; СП - 8%			871,92	1,18	318251	431		50691	
149	140	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	361,35	1094,00	--	395317	--	395317	--	426942
			СП - 8%			--	--	--	--		31625	
150	141	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	204,4	14839,96	54,56	3033288	11152	2786211	235290	3530065
			НР - 98%; СП - 8%			1154,23	20,39	235925	4168		261486	
151	142	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	14	20129,85	91,36	281818	1280	261441	19184	325082
			НР - 98%; СП - 8%			1364,09	34,18	19097	479		24080	
			Изоляция труб (Согласно протокола №1)									
152	143	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	739,24	79,40	33266	3573	14909	12518	49446
			НР - 76%; СП - 8%			328,53	37,48	14784	1687		3663	
153	48 (по вкл.смете)	234-305-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1720,00	--	78174	--	78174	--	84428
			СП - 8%			--	--	--	--		6254	
			Фасонные части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	145	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	99	514,00	--	50886	--	50886	--	54957
			СП - 8%			--	--	--	--		4071	
155	146	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	320,00	--	15360	--	15360	--	16589
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
156	147	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	431,00	--	1724	--	1724	--	1862
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
157	148	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	144,00	--	13824	--	13824	--	14930
			СП - 8%			--	--	--	--		1106	
158	149	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	130,00	--	2470	--	2470	--	2668
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
159	150	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	150	228,00	--	34200	--	34200	--	36936
			СП - 8%			--	--	--	--		2736	
160	151	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	69,00	--	8280	--	8280	--	8942
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
161	152	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (ОУк110К)	шт.	48	228,00	--	10944	--	10944	--	11820
			СП - 8%			--	--	--	--		876	
162	153	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	281,00	--	13488	--	13488	--	14567
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
163	154	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	82,00	--	7872	--	7872	--	8502
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
164	155	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	48	176,00	--	8448	--	8448	--	9124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
165	156	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	110,00	--	1650	--	1650	--	1782
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
166	157	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	48	642,00	--	30816	--	30816	--	33281
			СП - 8%			--	--	--	--		2465	
167	158	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	209,00	--	2508	--	2508	--	2709
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24162319	187954	16913616	5397201	31800024
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-05 Внутренние сантехнические работы									
			Отопление									
			Индивидуальный тепловой пункт									
168	3	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1604,10	--	1604	--	300	978	2789
			НР - 75%; СП - 8%			1304,00	--	1304	--		207	
169	4	245-710-0334 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	406613,00	--	406613	--	406613	--	439142
			СП - 8%			--	--	--	--		32529	
170	5	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457,00	--	2914	--	2914	--	3147
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
171	6	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
			Отопление (подвал и лестничные клетки)									
172	7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	26,4	17526,81	182,28	462708	4812	432805	26866	528740
			НР - 98%; СП - 8%			950,43	88,00	25091	2323		39166	
173	8	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	313,88	0,64	6278	13	186	5964	13221
			НР - 98%; СП - 8%			303,97	0,30	6079	6		979	
174	9	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	20	10444,00	--	208880	--	208880	--	225590
			СП - 8%			--	--	--	--		16710	
175	10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка	комплект	16	505,15	--	8082	--	4888	3130	12109
			НР - 98%; СП - 8%			199,61	--	3194	--		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	11	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки 11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б6бк/	шт.	28	1618,00	--	45304	--	45304	--	48928
			СП - 8%			--	--	--	--		3624	
177	12	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	64	3912,69	35,46	250412	2270	226432	22275	294502
			НР - 98%; СП - 8%			339,22	15,92	21710	1019		21815	
178	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	610	97,22	1,48	59304	903	427	56815	125408
			НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	57974	--		9290	
179	24	242-207-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	2100,00	--	84000	--	84000	--	90720
			СП - 8%			--	--	--	--		6720	
180	25	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конвекторы. Установка	кВт	1	1344,11	86,75	1344	87	45	1229	2779
			НР - 98%; СП - 8%			1212,42	41,54	1212	42		206	
181	26	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
					Отопление (квартирные системы)							
182	27	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	126,36	1231,18	17,93	155572	2266	56508	95639	271308
			НР - 98%; СП - 8%			766,05	6,27	96798	793		20097	
183	28	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	702	2281,00	--	1601262	--	1601262	--	1729363
			СП - 8%			--	--	--	--		128101	
184	29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка	комплект	180	505,15	--	90928	--	54997	35212	136231
			НР - 98%; СП - 8%			199,61	--	35931	--		10091	
185	30	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	180	313,88	0,64	56498	115	1668	53673	118985
			НР - 98%; СП - 8%			303,97	0,30	54715	54		8814	
186	31	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	180	10444,00	--	1879920	--	1879920	--	2030314
			СП - 8%			--	--	--	--		150394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	32	242-207-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	12467,00	--	49868	--	49868	--	53857
			СП - 8%			--	--	--	--		3989	
188	33	245-506-0114 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40 /STAD/	шт.	4	25163,00	--	100652	--	100652	--	108704
			СП - 8%			--	--	--	--		8052	
189	42	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3142,66	52,77	125706	2111	83500	40042	179007
			НР - 98%; СП - 8%			1002,37	19,10	40095	764		13260	
190	43	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3543,66	52,77	70873	1055	49771	20021	98165
			НР - 98%; СП - 8%			1002,37	19,10	20047	382		7272	
191	44	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4357,92	76,60	43579	766	31735	11123	59078
			НР - 98%; СП - 8%			1107,80	27,18	11078	272		4376	
192	45	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4160	98,00	1,48	407680	6157	6157	387459	858750
			НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	395366	--		63611	
193	46	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2715,82	337,35	21727	2699	541	19310	44320
			НР - 98%; СП - 8%			2310,83	152,20	18487	1218		3283	
194	47	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3259,00	--	26072	--	26072	--	28158
			СП - 8%			--	--	--	--		2086	
195	48	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	50	66,99	3,85	3349	192	1269	1323	5046
			НР - 69%; СП - 8%			37,76	0,60	1888	30		374	
196	49	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл ("Вектор")	кг	20,5	2029,00	--	41594	--	41594	--	44922
			СП - 8%			--	--	--	--		3328	
197	50	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	39131,41	1895,26	19566	947	7923	8465	30273
			НР - 76%; СП - 8%			21392,00	884,41	10696	442		2242	
198	51	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,5	17346,00	--	8673	--	8673	--	9367
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
			Фитинги для полипропиленовых труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Квартирный узел ввода 1(16 комп.)							
199	60	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	16	549,56	7,37	8793	118	195	8324	18486
			НР - 98%; СП - 8%			529,97	0,90	8480	14		1369	
200	61	242-207-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16	6753,00	--	108048	--	108048	--	116692
			СП - 8%			--	--	--	--		8644	
201	62	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	48	469,60	5,42	22541	261	296	21565	47634
			НР - 98%; СП - 8%			457,99	0,45	21984	22		3528	
202	63	242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	2809,00	--	134832	--	134832	--	145619
			СП - 8%			--	--	--	--		10787	
203	64	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	16	1320,07	181,91	21121	2911	263	18345	42624
			НР - 98%; СП - 8%			1121,67	48,31	17947	773		3157	
204	65	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	16	5072,00	--	81152	--	81152	--	87644
			СП - 8%			--	--	--	--		6492	
205	66	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	48	1322,16	186,06	63464	8931	693	55409	128383
			НР - 98%; СП - 8%			1121,67	56,25	53840	2700		9510	
206	67	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	48	1736,00	--	83328	--	83328	--	89994
			СП - 8%			--	--	--	--		6666	
207	68	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	80	673,94	2,56	53915	205	5622	47178	109180
			НР - 98%; СП - 8%			601,10	0,66	48088	53		8087	
208	69	245-507-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25 /STAP/	шт.	16	49695,00	--	795120	--	795120	--	858730
			СП - 8%			--	--	--	--		63610	
209	70	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 /STAD/	шт.	16	22642,00	--	362272	--	362272	--	391254
			СП - 8%			--	--	--	--		28982	
210	71	245-506-0101 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 /tbv nf/	шт.	48	14327,00	--	687696	--	687696	--	742712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		55016	
211	72	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	542,93	1,31	26060	63	340	25173	55332
			НР - 98%; СП - 8%			534,53	0,62	25657	30		4099	
212	73	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	48	41093,00	--	1972464	--	1972464	--	2130261
			СП - 8%			--	--	--	--		157797	
213	74	244-302-0701 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Тепловодохран к теплосчетчикам Пульсар, DN 15	шт.	48	1010,00	--	48480	--	48480	--	52358
			СП - 8%			--	--	--	--		3878	
214	75	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	32	2715,82	337,35	86906	10795	2165	77241	177278
			НР - 98%; СП - 8%			2310,83	152,20	73946	4870		13132	
215	76	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	32	3259,00	--	104288	--	104288	--	112631
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
216	77	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	96	215,00	--	20640	--	20640	--	22291
			СП - 8%			--	--	--	--		1651	
217	78	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25,6	1941,13	44,08	49693	1128	26934	21609	77006
			НР - 98%; СП - 8%			844,98	16,34	21631	418		5704	
218	79	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	48	469,60	5,42	22541	261	296	21565	47634
			НР - 98%; СП - 8%			457,99	0,45	21984	22		3528	
219	80	242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	2809,00	--	134832	--	134832	--	145619
			СП - 8%			--	--	--	--		10787	
					Вентиляция							
220	81	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	51	1950,92	38,17	99497	1947	20025	76761	190359
			НР - 98%; СП - 8%			1520,10	15,74	77525	803		14101	
221	82	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка (размер 150х250 мм.)	решетка	48	2783,24	67,27	133595	3229	57401	72246	222308
			НР - 98%; СП - 8%			1520,10	15,74	72965	755		16467	
222	83	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6766,50	59,34	24359	213	16555	7524	34433
			НР - 98%; СП - 8%			2108,57	23,97	7591	86		2551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	84	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	12	1726,54	50,00	20719	600	2871	17088	40831
			НР - 98%; СП - 8%			1437,31	15,74	17248	189		3025	
224	85	246-302-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	12	12150,00	--	145800	--	145800	--	157464
			СП - 8%			--	--	--	--		11664	
225	86	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	32	390,24	3,44	12488	110	303	11844	26278
			НР - 98%; СП - 8%			377,35	0,32	12075	10		1947	
226	87	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	32	2696,00	--	86272	--	86272	--	93174
			СП - 8%			--	--	--	--		6902	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				11669345	55165	10331554	1271396	13975999
РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения												
Электрооборудование												
227	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23746,66	717,51	23747	717	14242	6544	32714
			НР - 72%; СП - 8%			8787,94	300,38	8788	300		2423	
228	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А (ВРУ-1-26-63)	шт.	1	689554,00	--	689554	--		--	689554
						--	--	--	--	689554	--	
229	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1469,59	88,09	2939	176	54	2003	5337
			НР - 72%; СП - 8%			1354,59	36,41	2709	73		395	
230	4	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476,00	--	62476	--	62476	--	67474
			СП - 8%			--	--	--	--		4998	
231	5	247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751,00	--	63751	--	63751	--	68851
			СП - 8%			--	--	--	--		5100	
Щит этажный												
232	6	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	16	5207,24	123,60	83316	1977	27564	39288	132413
			НР - 72%; СП - 8%			3360,94	49,52	53775	792		9808	
233	7	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31(ЩЭ 3-1 36 УХЛ4)	шт.	16	33639,00	--	538224	--	538224	--	581282
			СП - 8%			--	--	--	--		43058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	8	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	48	644,38	88,09	30930	4229	1291	19554	54522
			НР - 72%; СП - 8%			529,38	36,41	25410	1748		4039	
235	9	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	48	24096,00	--	1156608	--	1156608	--	1249137
			СП - 8%			--	--	--	--		92529	
236	10	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	240	249,67	0,22	59921	53	8122	37275	104971
			НР - 72%; СП - 8%			215,61	0,10	51746	24		7776	
237	11	247-204-1631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	48	1000,00	--	48000	--	48000	--	51840
			СП - 8%			--	--	--	--		3840	
238	12	247-204-1609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	48	454,00	--	21792	--	21792	--	23535
			СП - 8%			--	--	--	--		1743	
239	13	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	144	4715,00	--	678960	--	678960	--	733277
			СП - 8%			--	--	--	--		54317	
240	14	Прайс 2 п.2	Шина для присоединения N проводников на 8 отверстий N65.63.08	шт	48	1116,07	--	53571	--	53571	--	57857
			СП - 8%			--	--	--	--		4286	
241	15	Прайс 2 п.2	Шина для присоединения заземления РЕ на 8 отверстий РЕ 65.63.08	шт	48	1116,07	--	53571	--	53571	--	57857
			СП - 8%			--	--	--	--		4286	
242	16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	7157,14	58,43	28629	234	10971	12545	44468
			НР - 72%; СП - 8%			4356,00	--	17424	--		3294	
243	17	Прайс 2 п.1	Ящик протяжной 600х600х200мм, К656 У2	шт	4	23482,14	--	93929	--	93929	--	101443
			СП - 8%			--	--	--	--		7514	
			Узел коммерческого учета тепловой энергии ШПК- прибор учета тепловой энергии для передачи данных, учтен в разделе ОВ									
244	18	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	50	41,13	9,69	2056	484	73	1224	3542
			НР - 72%; СП - 8%			29,98	4,01	1499	200		262	
245	19	243-907-0502 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	50	280,00	--	14000	--	14000	--	15120
			СП - 8%			--	--	--	--		1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	20	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	50	2028,88	4,05	101444	203	71555	21428	132702
			НР - 72%; СП - 8%			593,72	1,50	29686	75		9830	
247	21	243-907-0804 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	50	4411,00	--	220550	--	220550	--	238194
			СП - 8%			--	--	--	--		17644	
248	22	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /коробка уравнивания потенциалов/	шт.	48	829,00	--	39792	--	39792	--	42975
			СП - 8%			--	--	--	--		3183	
			Оборудование светотехническое									
249	23	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	193	614,65	4,22	118627	814	13211	75566	209729
			НР - 72%; СП - 8%			541,98	1,82	104602	351		15536	
250	24	Прайс 2 п.9	Светильник для ламп накаливания IP54 мощн.до 100 Вт, НПБ1101-100	шт	33	2946,43	--	97232	--	97232	--	105011
			СП - 8%			--	--	--	--		7779	
251	25	Прайс 2 п.10	Светильник для ламп накаливания IP44 мощн.до 100 Вт, НБО23-100	шт	124	1964,29	--	243572	--	243572	--	263058
			СП - 8%			--	--	--	--		19486	
252	26	Прайс 2 п.7	Светильник светодиодный IP20 мощн.1х7 Вт с датчиком движения, Символ-Д-107-Д	шт	36	14732,14	--	530357	--	530357	--	572786
			СП - 8%			--	--	--	--		42429	
253	27	Прайс 2 п.21	Колодка клеммная СОВ-2,5-103-4	шт	208	982,14	--	204285	--	204285	--	220628
			СП - 8%			--	--	--	--		16343	
254	28	Прайс 2 п.12	Розетка потолочная, тип РП-1	шт	208	142,86	--	29715	--	29715	--	32092
			СП - 8%			--	--	--	--		2377	
255	29	Прайс 2 п.14	Лампа светодиодная мощн.13 Вт, LED КОСМОС E27/13W	шт	157	446,43	--	70090	--	70090	--	75697
			СП - 8%			--	--	--	--		5607	
256	30	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Патроны подвесные. Установка	шт.	96	418,96	10,97	40220	1053	1119	27721	73377
			НР - 72%; СП - 8%			396,33	4,73	38048	454		5435	
257	31	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	96	184,00	--	17664	--	17664	--	19077
			СП - 8%			--	--	--	--		1413	
258	32	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	80	475,90	12,99	38072	1039	1804	25679	68851
			НР - 72%; СП - 8%			440,36	5,46	35229	437		5100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	33	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	80	225,00	--	18000	--	18000	--	19440
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
260	34	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	48	1037,79	12,07	49814	580	1403	34564	91128
			НР - 72%; СП - 8%			996,48	3,64	47831	175		6750	
261	35	Прайс 2 п.22	Звонок электрический с кнопкой, Светозар "Хит"	комплект	48	1339,29	--	64286	--	64286	--	69429
			СП - 8%			--	--	--	--		5143	
262	36	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	614,65	4,22	2459	17	274	1566	4347
			НР - 72%; СП - 8%			541,98	1,82	2168	7		322	
263	37	247-103-0813 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	4	31046,00	--	124184	--	124184	--	134119
			СП - 8%			--	--	--	--		9935	
264	38	1308-0205-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	4	2064,44	352,36	8258	1410	309	5128	14457
			НР - 72%; СП - 8%			1634,85	145,64	6539	583		1071	
265	39	243-907-4321 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 500 мм /КР-3/	шт.	4	2040,00	--	8160	--	8160	--	8813
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
266	40	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1999,27	87,25	5998	262	352	3955	10749
			НР - 72%; СП - 8%			1794,67	36,41	5384	109		796	
267	41	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892,00	--	38676	--	38676	--	41770
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
268	42	Прайс 2 п.8	Светильник ручной переносной (длина шнура 20м), РВО-42	шт	3	4464,29	--	13393	--	13393	--	14464
			СП - 8%			--	--	--	--		1071	
269	43	Прайс 2 п.15	Лампа накаливания 24В, 40Вт, МО24-40	шт	3	89,29	--	268	--	268	--	289
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
270	44	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	405	249,67	0,22	101116	89	13705	62901	177138
			НР - 72%; СП - 8%			215,61	0,10	87322	40		13121	
271	45	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	174	345,00	--	60030	--	60030	--	64832
			СП - 8%			--	--	--	--		4802	
272	46	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	192	368,00	--	70656	--	70656	--	76308
			СП - 8%			--	--	--	--		5652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	47	247-212-0108 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /ВА66-102Б/	шт.	39	372,00	--	14508	--	14508	--	15669
			СП - 8%			--	--	--	--		1161	
274	48	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	584	249,67	0,22	145807	128	19763	90702	255429
			НР - 72%; СП - 8%			215,61	0,10	125916	58		18921	
275	49	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	440	476,00	--	209440	--	209440	--	226195
			СП - 8%			--	--	--	--		16755	
276	50	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	144	636,00	--	91584	--	91584	--	98911
			СП - 8%			--	--	--	--		7327	
277	51	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	950	27,00	--	25650	--	25650	--	27702
			СП - 8%			--	--	--	--		2052	
278	52	247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У195/	шт.	1300	49,00	--	63700	--	63700	--	68796
			СП - 8%			--	--	--	--		5096	
279	53	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /У-409/	шт.	50	732,00	--	36600	--	36600	--	39528
			СП - 8%			--	--	--	--		2928	
280	54	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,5	4263,00	--	10658	--	10658	--	11511
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
281	55	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка КТО-20	шт.	20	7357,00	--	147140	--	147140	--	158911
			СП - 8%			--	--	--	--		11771	
282	56	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	51	203,54	0,22	10381	12	493	7114	18895
			НР - 72%; СП - 8%			193,65	0,09	9876	5		1400	
283	57	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	358,00	--	18258	--	18258	--	19719
			СП - 8%			--	--	--	--		1461	
			Заземление и молниезащита (ЭОМ-8)									
284	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,1	1866,48	--	65513	--	--	47170	121697
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	65513	--		9015	
285	85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,1	973,94	--	34185	--	--	24613	63502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	34185	--		4704	
286	86	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	940,55	26,61	188110	5322	142132	30426	236019
			НР - 72%; СП - 8%			203,28	8,01	40656	1602		17483	
287	87	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	210	714,33	65,06	150009	13662	96707	31569	196104
			НР - 72%; СП - 8%			188,76	20,03	39640	4206		14526	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7234435	32461	5678474	608535	8415242
			РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 02-01-07 Внутреннее газоснабжение									
			Газопровод ввод									
288	1	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	107	1837,50	23,89	196612	2556	148985	45143	261096
			НР - 98%; СП - 8%			421,22	9,29	45071	994		19340	
289	2	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	107	621,76	--	66528	--	1430	63796	140750
			НР - 98%; СП - 8%			608,39	--	65098	--		10426	
			Оборудование и запорная арматура									
290	3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	48	4598,67	9,29	220736	446	49978	166905	418653
			НР - 98%; СП - 8%			3548,16	--	170312	--		31011	
291	4	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч(СГБМ-1,6ТК)	шт.	48	14347,00	--	688656	--	688656	--	743748
			СП - 8%			--	--	--	--		55092	
292	5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	48	812,98	--	39023	--	1655	28026	72413
			НР - 75%; СП - 8%			778,50	--	37368	--		5364	
293	6	Прайс 3 п.3	Система автоматического контроля загазованности (СЗ-1, СЗ-2) с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2 бытовая КЗЭУГ 15	к-т	48	25000,00	--	1200000	--	1200000	--	1296000
			СП - 8%			--	--	--	--		96000	
294	7	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	48	3891,61	278,69	186797	13378	97353	80776	288979
			НР - 98%; СП - 8%			1584,70	132,47	76066	6359		21406	
295	8	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	48	50965,00	--	2446320	--	2446320	--	2642026
			СП - 8%			--	--	--	--		195706	
296	9	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15	шт.	48	953,00	--	45744	--	45744	--	49404
			СП - 8%			--	--	--	--		3660	
			Трубопровод внутренний									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1837,50	23,89	174562	2270	132276	40080	231814
			НР - 98%; СП - 8%			421,22	9,29	40016	883		17171	
298	11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	198	1796,14	23,89	355636	4730	267504	83536	474306
			НР - 98%; СП - 8%			421,22	9,29	83402	1839		35134	
299	12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	293	621,76	--	182176	--	3918	174693	385419
			НР - 98%; СП - 8%			608,39	--	178258	--		28550	
			Футляры									
300	13	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	12	2282,97	920,24	27396	11043	--	18031	49061
			НР - 84%; СП - 8%			1362,73	426,02	16353	5112		3634	
301	14	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	36	442,12	181,31	15916	6527	--	10516	28547
			НР - 84%; СП - 8%			260,81	86,94	9389	3130		2115	
302	15	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45,2	911,84	44,08	41215	1993	1029	38153	85717
			НР - 98%; СП - 8%			844,98	16,34	38193	739		6349	
303	16	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	45,2	1884,00	--	85157	--	85157	--	91970
			СП - 8%			--	--	--	--		6813	
304	17	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,2	537,00	--	7088	--	7088	--	7655
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
			Окраска газопровода и футляров									
305	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,792	96,84	2,72	5790	163	2625	2084	8504
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	3002	18		630	
306	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,792	164,68	3,85	9847	230	6107	2447	13277
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	3510	36		983	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5995199	43336	5185825	754186	7289339
			РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 02-01-08 Структурированная кабельная сеть									
			Видеонаблюдение									
307	1	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11213,77	--	11214	--	190	6725	19374
			НР - 61%; СП - 8%			11024,00	--	11024	--		1435	
308	2	Прайс 6 п.1	Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q	шт.	1	39464,29	--	39464	--		--	39464
						--	--	--	--	39464	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	3	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2591,76	31,76	2592	32	--	1931	4885
			НР - 75%; СП - 8%			2560,00	14,99	2560	15		362	
310	4	248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Т6 /Seagate SkyHawk SATA III/	шт.	1	29653,00	--	29653	--	29653	--	32025
			СП - 8%			--	--	--	--		2372	
311	5	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	5484,40	10,80	43875	86	--	26711	76233
			НР - 61%; СП - 8%			5473,60	--	43789	--		5647	
312	6	Прайс 6 п.3	Видеокамера цилиндрическая HIWATCH DS-T280	шт.	8	7410,71	--	59286	--		--	59286
						--	--	--	--	59286	--	
313	7	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2591,76	31,76	5184	64	--	3862	9770
			НР - 75%; СП - 8%			2560,00	14,99	5120	30		724	
314	8	Прайс 6 п.4	Блок питания VOLTA PAC1260 12V-5A	шт.	2	1160,71	--	2321	--		--	2321
						--	--	--	--	2321	--	
315	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	19786,24	2265,12	19786	2266	1392	10240	32429
			НР - 61%; СП - 8%			16128,00	659,56	16128	660		2402	
316	10	Прайс 6 п.5	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L	шт.	1	24553,57	--	24554	--		--	24554
						--	--	--	--	24554	--	
317	11	Прайс 1 п.6	Сетевой фильтр Defender ES 5.0, 5 розеток(удлинитель)	шт.	1	3169,64	--	3170	--		--	3170
						--	--	--	--	3170	--	
318	12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5207,24	123,60	5207	124	1722	2456	8276
			НР - 72%; СП - 8%			3360,94	49,52	3361	50		613	
319	13	247-201-0825 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	20588,00	--	20588	--	20588	--	22235
			СП - 8%			--	--	--	--		1647	
320	14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	--	34	155	438
			НР - 72%; СП - 8%			215,61	0,10	216	--		32	
321	15	247-204-1628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
322	16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392
			НР - 61%; СП - 8%			16808,00	--	16808	--		2177	
323	17	Прайс 6 п.7	Модем 4G LTE Wi-Fi Роутер Huawei CPE B593	шт.	1	23214,29	--	23214	--		--	23214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--	23214	--	
324	18	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	--	34	155	438
			НР - 72%; СП - 8%			215,61	0,10	216	--		32	
325	19	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636,00	--	636	--	636	--	687
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
326	20	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Дин-рейка)	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
			Кабели									
327	21	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	260	102,93	1,26	26762	328	2870	16968	47228
			НР - 72%; СП - 8%			90,63	0,01	23564	3		3498	
328	22	243-402-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,75 мм2(КВК-В 2х0,75)	км	0,26	69745,00	--	18134	--	18134	--	19585
			СП - 8%			--	--	--	--		1451	
329	23	Прайс 2 п.16	Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45	шт.	1	375,89	--	376	--	376	--	406
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			Трубы									
330	24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	260	323,91	2,81	84217	730	3412	57676	153245
			НР - 72%; СП - 8%			307,98	0,12	80075	31		11351	
331	25	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	262,6	27,00	--	7090	--	7090	--	7657
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
					Домофон							
332	26	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	4	6718,11	7,39	26872	29	--	16377	46709
			НР - 61%; СП - 8%			6710,72	1,35	26843	5		3460	
333	27	Прайс 1 п.10	VIZIT БПД18/12-1-1 блок питания	шт	4	10803,57	--	43214	--		--	43214
						--	--	--	--	43214	--	
334	28	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов, VIZIT	шт.	4	5384,00	--	21536	--	21536	--	23259
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
335	29	Прайс 1 п.6	Блок вызова домофона БВД-SM101T	шт	4	25535,71	--	102143	--		--	102143
						--	--	--	--	102143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	30	Прайс 1 п.9	VIZIT Кнопка "EXIT 300M"	шт	4	4116,07	--	16464	--		--	16464
						--	--	--	--	16464	--	
337	31	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 /VIZIT-ML400M-50/	шт.	4	14239,00	--	56956	--	56956	--	61512
			СП - 8%			--	--	--	--		4556	
338	32	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	48	788,37	0,95	37842	46	--	23056	65769
			НР - 61%; СП - 8%			787,42	--	37796	--		4872	
339	33	Прайс 1 п.1	Трубка квартирная переговорная VIZIT УКП-12М	шт	48	4004,46	--	192214	--		--	192214
						--	--	--	--	192214	--	
340	34	248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный /Vizit ТМ/	шт.	144	249,00	--	35856	--	35856	--	38724
			СП - 8%			--	--	--	--		2868	
341	35	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования/блок коммутаций БК/	шт.	16	1243,23	--	19892	--	2624	10534	32860
			НР - 61%; СП - 8%			1079,28	--	17268	--		2434	
342	36	248-401-0606 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	16	3243,00	--	51888	--	51888	--	56039
			СП - 8%			--	--	--	--		4151	
343	37	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х /VIZIT МК-341/	шт.	4	7344,00	--	29376	--	29376	--	31726
			СП - 8%			--	--	--	--		2350	
344	38	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	4	3476,55	61,61	13906	246	4067	6978	22555
			НР - 72%; СП - 8%			2398,27	24,76	9593	99		1671	
345	39	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	10913,00	--	43652	--	43652	--	47144
			СП - 8%			--	--	--	--		3492	
346	40	223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	4	5902,00	--	23608	--	23608	--	25497
			СП - 8%			--	--	--	--		1889	
			Кабель									
347	46	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	134	248,79	2,23	33338	298	6783	18912	56430
			НР - 72%; СП - 8%			195,95	0,07	26257	9		4180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	47	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,13802	233811,00	--	32271	--	32271	--	34853
			СП - 8%			--	--	--	--		2582	
			Трубы									
349	50	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	32	424,96	3,82	13599	122	2631	7846	23160
			НР - 72%; СП - 8%			338,93	1,60	10846	51		1716	
350	51	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	32,32	238,00	--	7692	--	7692	--	8307
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
					Телефонизация							
			Оборудование и материалы									
351	52	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1694,00	88,09	1694	88	107	1105	3023
			НР - 72%; СП - 8%			1499,00	36,41	1499	36		224	
352	53	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
			СП - 8%			--	--	--	--		955	
353	54	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	774,95	--	3100	--	44	1864	5361
			НР - 61%; СП - 8%			764,00	--	3056	--		397	
354	55	245-405-1701 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /1/16 ОРКсп-16-1SC/	шт.	4	29068,00	--	116272	--	116272	--	125574
			СП - 8%			--	--	--	--		9302	
355	56	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	16	774,95	--	12399	--	175	7457	21444
			НР - 61%; СП - 8%			764,00	--	12224	--		1588	
356	57	247-202-0419 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	16	790,00	--	12640	--	12640	--	13651
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
357	58	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3441,00	81,24	17205	406	5289	7113	26263
			НР - 61%; СП - 8%			2302,00	29,98	11510	150		1945	
358	59	Прайс 2 п.4	Ящик проходной 300х300х200мм У997 У3	шт.	5	5357,14	--	26786	--	26786	--	28929
			СП - 8%			--	--	--	--		2143	
359	60	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5207,24	123,60	5207	124	1722	2456	8276
			НР - 72%; СП - 8%			3360,94	49,52	3361	50		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360	61	247-201-0826 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236,00	--	25236	--	25236	--	27255
			СП - 8%			--	--	--	--		2019	
			Кабельная продукция									
361	62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	237	248,79	2,23	58963	529	11994	33449	99805
			НР - 72%; СП - 8%			195,95	0,07	46440	17		7393	
362	63	243-502-0102 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201(ОК-2)	км	0,18564	182304,00	--	33843	--	33843	--	36550
			СП - 8%			--	--	--	--		2707	
363	64	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,0561	233811,00	--	13117	--	13117	--	14166
			СП - 8%			--	--	--	--		1049	
			Трубы									
364	65	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	328	231,33	2,81	75876	921	1644	52812	138984
			НР - 72%; СП - 8%			223,51	0,12	73311	39		10295	
365	66	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	331,28	32,00	--	10601	--	10601	--	11449
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
366	67	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	48	255,05	3,05	12242	147	215	8561	22467
			НР - 72%; СП - 8%			247,49	0,22	11880	11		1664	
367	68	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	48,48	140,00	--	6787	--	6787	--	7330
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
368	69	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	66	275,60	3,83	18190	253	848	12324	32955
			НР - 72%; СП - 8%			258,93	0,41	17089	27		2441	
369	70	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	66,66	269,00	--	17932	--	17932	--	19367
			СП - 8%			--	--	--	--		1435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1729896	6841	705177	347976	2203618
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**71249642**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10542248**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**362387**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**117978**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**42765272**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2748740**		
			- Накладные расходы	Тенге							**9756862**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5074139**	
			Итого по акту без оборудования									68500901,64
			Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		616 508,11				69117409,75
			Зимние удорожания	Тенге		1,70%		1 174 995,97				70292405,72
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		1 405 848,11				71698253,84
			Оборудование	Тенге								2748740,00
			Итого с оборудованием	Тенге								74446993,84
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514	Тенге		1,0500514						78173170,10
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,90	Тенге		0,90						70355853,09
			Итого с понижающим коэфициентами	Тенге								70355853,09
			Итого с НДС	Тенге		12 %		8 442 702,37				78 798 555,46

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____ Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Эксперт_____ Шукенов Р.Д.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

_____ Шилохвостов Д.С

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№318	02.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	372 746 628,49	70 097 397,38							8 411 687,69	78 509 085,07

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор _____ **Каримов А.Н**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

Директор _____ Омаров С.С

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №318 от 02.10.2021 года.

Акт выполненных работ № 6

за июль 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01 Подземная строительная часть здания										
			Прочие конструкции подземной части здания										
			Металлические швеллера Бп-1, Оп-1										
1	47	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,545136		60778,05	28850,75	33132	15727	3063	12403	49178
							26308,35	6664,98	14342	3633		3643	
2	48	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,545136		524262,00	–	285794	–	285794	–	308658
							–	–	–	–		22864	
			Монолитный участок Му1-Му8 (КР-14,17)										
3	53	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,4		38255,56	2826,68	206580	15264	134568	54750	282237
							10508,80	632,86	56748	3417		20906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	54	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,078072	396332,00	--	30942	--	30942	--	33417
			СП - 8%			--	--	--	--		2475	
5	55	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006224	386604,00	--	2406	--	2406	--	2598
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
					Каркас Кр1-Кр3							
6	56	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,33016	396332,00	--	130853	--	130853	--	141321
			СП - 8%			--	--	--	--		10468	
7	57	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,018096	386604,00	--	6996	--	6996	--	7556
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
8	58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,348256	22318,37	1443,05	7773	502	101	6660	15588
			НР - 91%; СП - 8%			20587,32	428,40	7170	149		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				704476	31493	594723	73813	840553
					РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-02 Надземная строительная часть здания							
					Крыша (КР24-29)							
					Утепление чердачного перекрытия (КР-7)							
9	55	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	363,2	794,00	26,98	288381	9799	196840	76756	394348
			НР - 92%; СП - 8%			225,06	4,65	81742	1689		29211	
10	56	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1110,26	520,45	143,95	577835	159822	--	433111	1091821
			НР - 92%; СП - 8%			376,50	47,52	418013	52760		80876	
11	57	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)	м2 утепляемого покрытия	207,56	520,45	143,95	108025	29878	--	80969	204113
			НР - 92%; СП - 8%			376,50	47,52	78146	9863		15119	
12	58	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	250,09224	28105,00	--	7028842	--	7028842	--	7591149
			СП - 8%			--	--	--	--		562307	
					Ограждение кровли							
13	88	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	138	111,39	26,00	15372	3588	963	10863	28333
			НР - 92%; СП - 8%			78,41	7,15	10821	987		2099	
14	89	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,6417	1004492,00	--	644583	--	644583	--	696150
			СП - 8%			--	--	--	--		51567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,6093	164,68	3,85	3065	71	1902	761	4133
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	1092	11		306	
			Фронтон слухового окна (4шт)(КР-25, сеч.3-3)									
16	91	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	36	4401,25	33,45	158445	1205	126518	28160	201534
			НР - 90%; СП - 8%			853,40	15,74	30722	567		14928	
17	92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	м2	36	1261,27	14,89	45406	536	955	40536	92817
			НР - 92%; СП - 8%			1219,86	4,05	43915	146		6875	
18	93	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	2542,00	–	91512	–	91512	–	98833
			СП - 8%			–	–	–	–		7321	
			Примыкание к вентшахтам									
19	94	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	95,48	689,84	16,45	65866	1571	11338	48980	124034
			НР - 92%; СП - 8%			554,64	2,96	52957	283		9188	
20	95	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,157542	693858,00	–	109312	–	109312	–	118057
			СП - 8%			–	–	–	–		8745	
			Лестница ЛМ-1, ходовая доска (КР-7)									
21	96	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2204	82930,33	28238,91	18278	6224	2805	7817	28182
			НР - 69%; СП - 8%			41962,80	9437,78	9249	2080		2088	
22	97	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2204	887579,00	–	195622	–	195622	–	211272
			СП - 8%			–	–	–	–		15650	
23	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,4608	164,68	3,85	1887	44	1170	469	2544
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	673	7		189	
24	99	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка ходовых досок	м	156	460,20	5,48	71791	855	64337	6263	84299
			НР - 90%; СП - 8%			42,30	2,31	6599	360		6244	
			Зонты Зт1-Зт4, Вк-1 (Кр-41)									
25	100	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	18	21920,93	31,76	394577	572	350406	40359	469731
			НР - 92%; СП - 8%			2422,15	14,99	43599	270		34795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	101	1112-0101-1102 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	28	11002,12	31,76	308059	890	273083	31745	366988
			НР - 92%; СП - 8%			1217,35	14,99	34086	420		27184	
27	102	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3687,38	51,24	14750	205	12424	2141	18242
			НР - 98%; СП - 8%			530,33	15,74	2121	63		1351	
						Утепление вентшахт в чердаке S=267,54 м2 (КР-37)						
28	103	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	267,54	473,24	3,54	126611	947	44947	64822	206747
			НР - 80%; СП - 8%			301,70	1,16	80717	310		15315	
29	104	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	22,045296	28105,00	–	619583	–	619583	–	669150
			СП - 8%			–	–	–	–		49567	
30	105	261-107-0437 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	307,671	953,00	–	293210	–	293210	–	316667
			СП - 8%			–	–	–	–		23457	
						Ограждающие конструкции (АС-11)						
			Окно О-1 (28шт)									
31	127	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	59,92896	2442,01	196,01	146347	11747	70792	62425	225474
			НР - 90%; СП - 8%			1064,72	92,67	63808	5554		16702	
32	128	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	59,92896	29017,00	–	1738959	–	1738959	–	1878076
			СП - 8%			–	–	–	–		139117	
			Окно О-2(32шт)									
33	129	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	40,53504	3224,57	199,35	130708	8080	63845	56286	201953
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	58783	3756		14959	
34	130	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	40,53504	29017,00	–	1176205	–	1176205	–	1270301
			СП - 8%			–	–	–	–		94096	
			Окно О-3(16шт)									
35	131	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,7408	3224,57	199,35	57206	3537	27942	24634	88388
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	25727	1644		6547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	132	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	17,7408	29017,00	--	514785	--	514785	--	555968
			СП - 8%			--	--	--	--		41183	
			Окно О-4(12шт)									
37	133	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,10944	3224,57	199,35	39048	2414	19073	16815	60332
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	17561	1122		4469	
38	134	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	12,10944	29017,00	--	351380	--	351380	--	379490
			СП - 8%			--	--	--	--		28110	
			Окна ОП-1									
39	137	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,03488	3569,73	192,30	3694	199	1630	1764	5895
			НР - 90%; СП - 8%			1802,39	91,42	1865	95		437	
40	138	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,03488	15387,00	--	15924	--	15924	--	17198
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
			Окна ОП-2									
41	139	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,21376	3849,21	198,42	23918	1233	12127	10013	36646
			НР - 90%; СП - 8%			1699,11	91,42	10558	568		2715	
42	140	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	6,21376	26088,00	--	162105	--	162105	--	175073
			СП - 8%			--	--	--	--		12968	
			Окна ОП-3									
43	141	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,91504	3224,57	199,35	2951	183	1441	1271	4559
			НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	1327	85		338	
44	142	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	0,91504	27127,00	--	24822	--	24822	--	26808
			СП - 8%			--	--	--	--		1986	
			ОД-1(48шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	143	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	71,39328	2540,07	192,21	181344	13723	80668	84132	286714
			НР - 90%; СП - 8%			1217,94	91,42	86953	6527		21238	
46	144	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	71,39328	17995,00	–	1284722	–	1284722	–	1387500
			СП - 8%			–	–	–	–		102778	
47	145	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	60,2784	3999,21	205,86	241066	12408	127449	96279	364333
			НР - 90%; СП - 8%			1679,03	95,68	101209	5767		26988	
48	146	223-204-0208 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9	м2	60,2784	31767,00	–	1914864	–	1914864	–	2068053
			СП - 8%			–	–	–	–		153189	
			ОД-2(48шт)									
49	147	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	54,66048	3569,73	192,30	195123	10511	86092	93165	311351
			НР - 90%; СП - 8%			1802,39	91,42	98520	4997		23063	
50	148	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	54,66048	17995,00	–	983615	–	983615	–	1062304
			СП - 8%			–	–	–	–		78689	
51	149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	60,2784	3999,21	205,86	241066	12408	127449	96279	364333
			НР - 90%; СП - 8%			1679,03	95,68	101209	5767		26988	
52	150	223-204-0208 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9	м2	60,2784	31767,00	–	1914864	–	1914864	–	2068053
			СП - 8%			–	–	–	–		153189	
			Марка ОГ-1/ОГ-5(4/8шт.)									
53	153	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	70,176	2748,59	198,56	192885	13935	85299	90210	305742
			НР - 90%; СП - 8%			1334,51	93,80	93651	6583		22648	
54	154	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	70,176	26083,00	–	1830401	–	1830401	–	1976833
			СП - 8%			–	–	–	–		146432	
			Марка ОГ-2/ОГ-6(16/32шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	155	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	271,416	2748,59 1334,51	198,56 93,80	746011 362207	53893 25459	329911	348900 87593	1182503
56	156	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%*	м2	271,416	26083,00 --	-- --	7079344 --	-- --	7079344	-- 566347	7645691
			Марка ОГ-3/ОГ-7(4/8шт.)									
57	157	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	43,86	2748,59 1334,51	198,56 93,80	120553 58532	8709 4114	53312	56381 14155	191089
58	158	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой *СП - 8%*	м2	43,86	20155,00 --	-- --	883998 --	-- --	883998	-- 70720	954718
			Марка ОГ-4/ОГ-8(2/4шт.)									
59	159	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	22,23	2748,59 1334,51	198,56 93,80	61101 29666	4414 2085	27021	28576 7174	96851
60	160	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой *СП - 8%*	м2	22,23	20155,00 --	-- --	448046 --	-- --	448046	-- 35844	483890
			Прочие конструкции									
			Отмостка (АР-6)									
61	202	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	115,6	500,51 82,54	34,75 13,19	57859 9542	4017 1525	44300	10402 5461	73722
62	203	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	11,56	16257,67 3729,24	1862,81 824,45	187939 43110	21534 9531	123295	49482 18994	256415
63	204	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	57,8	1271,30 176,18	79,57 30,28	73481 10183	4599 1750	58699	11217 6776	91474
64	205	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2	57,8	219,08 24,76	3,95 1,95	12663 1431	229 113	11003	1451 1129	15243
			Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	208	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем /100 мм/	м2 площади уплотнения	208	883,68	34,75	183805	7228	159409	18717	218724
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	17168	2744		16202	
66	209	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	16,6	27550,29	1412,93	457335	23455	373961	59684	558381
			НР - 91%; СП - 8%			3609,60	341,43	59919	5668		41362	
67	210	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,4	27769,01	8,64	288798	90	244896	41183	356379
			НР - 94%; СП - 8%			4212,66	–	43812	–		26398	
68	211	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3475	16988,08	1540,32	5903	536	10	5088	11870
			НР - 91%; СП - 8%			15416,40	672,50	5357	234		879	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				35155850	435289	32524010	2138106	40277471
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-03 Отделочные работы												
Внутренние отделочные конструкции												
Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-7,8)												
69	1	1110-0402-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156	6206,17	61,00	968163	9516	558549	363667	1438376
			НР - 90%; СП - 8%			2564,73	25,49	400098	3976		106546	
Утепление участков стен лоджий С623 С РК 1.73.9-2.00												
70	6	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля вумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	76	3800,47	27,45	288836	2086	179896	96941	416639
			НР - 90%; СП - 8%			1405,97	11,29	106854	858		30862	
71	7	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	76	540,44	3,54	41073	269	17875	18414	64246
			НР - 80%; СП - 8%			301,70	1,16	22929	88		4759	
72	8	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	5,586	16959,00	–	94733	–	94733	–	102312
			СП - 8%			–	–	–	–		7579	
Внутренняя отделка помещений												
Стены и перегородки												
73	32	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7004	684,59	5,26	4794868	36841	1748688	2417108	7788935
			НР - 80%; СП - 8%			429,66	1,72	3009339	12047		576958	
74	33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1261,4	562,21	5,26	709172	6635	224706	384000	1180626
			НР - 80%; СП - 8%			378,81	1,72	477831	2170		87454	
75	34	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	351,05	439,93	2,07	154437	727	37425	93202	267451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			331,25	0,62	116285	218		19811	
					Обшивка стен С 623 сер. РК 1.073.9-2.00							
76	39	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	206,5	2810,54	15,69	580377	3240	352479	203342	846417
			НР - 90%; СП - 8%			1087,93	6,19	224658	1278		62697	
					Полы							
					1 этаж							
					Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кухни (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 59) S=612 м2							
77	52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	612	384,62	35,55	235387	21756	–	210564	481627
			НР - 94%; СП - 8%			349,07	16,95	213631	10373		35676	
78	53	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	31,518	32232,00	–	1015888	–	1015888	–	1097159
			СП - 8%			–	–	–	–		81271	
79	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	612	777,27	32,89	475689	20128	217860	232609	764962
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	237701	9755		56664	
80	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	612	198,27	11,17	121341	6836	108630	8554	140287
			НР - 94%; СП - 8%			9,60	5,27	5875	3225		10392	
81	56	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	612	1058,79	17,53	647979	10729	386985	237970	956825
			НР - 94%; СП - 8%			408,93	4,73	250265	2895		70876	
82	57	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	612	689,71	15,29	422103	9357	337317	73607	535367
			НР - 94%; СП - 8%			123,25	4,70	75429	2876		39657	
					Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=60 м2							
83	59	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	60	384,62	35,55	23077	2133	–	20644	47218
			НР - 94%; СП - 8%			349,07	16,95	20944	1017		3498	
84	60	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,09	32232,00	–	99597	–	99597	–	107565
			СП - 8%			–	–	–	–		7968	
85	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60	805,81	32,89	48349	1973	23072	22805	76846
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	23304	956		5692	
86	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	60	212,54	11,17	12752	670	11506	839	14678
			НР - 94%; СП - 8%			9,60	5,27	576	316		1087	
					Лестничные клетки, тамбура, коридоры (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=125 м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	64	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125	384,62	35,55	48078	4444	–	43007	98372
			НР - 94%; СП - 8%			349,07	16,95	43634	2119		7287	
88	65	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,4375	32232,00	–	207494	–	207494	–	224093
			СП - 8%			–	–	–	–		16599	
89	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125	805,81	32,89	100726	4111	48065	47510	160095
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	48550	1992		11859	
90	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	125	425,08	22,34	53135	2793	47942	3494	61160
			НР - 94%; СП - 8%			19,20	10,54	2400	1318		4530	
					2-4 этажы							
					Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кухни (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 59) S=1940 м2							
91	69	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1940	384,62	35,55	746163	68967	–	667474	1526728
			НР - 94%; СП - 8%			349,07	16,95	677196	32883		113091	
92	70	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	59,946	32232,00	–	1932179	–	1932179	–	2086753
			СП - 8%			–	–	–	–		154574	
93	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1940	777,27	32,89	1507904	63807	690601	737354	2424879
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	753496	30924		179621	
94	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1940	198,27	11,17	384644	21670	344350	27117	444702
			НР - 94%; СП - 8%			9,60	5,27	18624	10224		32941	
95	73	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1940	1058,79	17,53	2054053	34008	1226721	754350	3033076
			НР - 94%; СП - 8%			408,93	4,73	793324	9176		224672	
96	74	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	1940	689,71	15,29	1338037	29663	1069269	233330	1697076
			НР - 94%; СП - 8%			123,25	4,70	239105	9118		125709	
					Санузлы, тех.помещения (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=181 м2							
97	76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181	805,81	32,89	145852	5953	69599	68794	231818
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	70300	2885		17172	
98	77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	181	212,54	11,17	38470	2022	34710	2530	44280
			НР - 94%; СП - 8%			9,60	5,27	1738	954		3280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	78	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	181	145,22	2,72	26285	492	13288	8666	37747
			НР - 69%; СП - 8%			69,09	0,30	12505	54		2796	
100	79	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/	м2 изолируемой поверхности	181	43,94	0,64	7953	116	–	7418	16601
			НР - 94%; СП - 8%			43,30	0,30	7837	54		1230	
101	80	217-203-0114 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм	м2	202,72	1898,00	–	384763	–	384763	–	415544
			СП - 8%			–	–	–	–		30781	
102	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181	747,04	32,89	135214	5953	58961	68794	220329
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	70300	2885		16321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19844771	376895	11543148	7054104	29050789
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения									
			Трубы									
103	60	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	45,00	–	1364	–	1364	–	1473
			СП - 8%			–	–	–	–		109	
104	61	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	104	349,95	5,07	36395	527	5070	22234	63319
			НР - 72%; СП - 8%			296,13	0,80	30798	83		4690	
105	62	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	105,04	351,00	–	36869	–	36869	–	39819
			СП - 8%			–	–	–	–		2950	
106	63	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	95	213,05	3,82	20240	363	7255	9197	31792
			НР - 72%; СП - 8%			132,86	1,60	12622	152		2355	
107	64	241-101-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	91,8	375,00	–	34425	–	34425	–	37179
			СП - 8%			–	–	–	–		2754	
108	65	241-101-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	5,1	461,00	–	2351	–	2351	–	2539
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
109	66	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	21	871,10	61,62	18293	1294	8156	6488	26763
			НР - 72%; СП - 8%			421,08	8,01	8843	168		1982	
110	67	243-904-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	21	224,00	–	4704	–	4704	–	5080
			СП - 8%			–	–	–	–		376	
			Провода и кабели									
111	68	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	683,98	102,93	1,26	70402	862	7551	44637	124242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			90,63	0,01	61989	7		9203	
112	69	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	104	144,14	1,38	14991	143	2110	9176	26100
			НР - 72%; СП - 8%			122,48	0,06	12738	6		1933	
113	73	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0357	391023,00	–	13960	–	13960	–	15077
			СП - 8%			–	–	–	–		1117	
114	74	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,00306	939402,00	–	2875	–	2875	–	3105
			СП - 8%			–	–	–	–		230	
115	75	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,40	км	0,0306	27972,00	–	856	–	856	–	924
			СП - 8%			–	–	–	–		68	
116	76	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,828	159738,00	–	132263	–	132263	–	142844
			СП - 8%			–	–	–	–		10581	
117	77	243-112-1007 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,10608	1093924,00	–	116043	–	116043	–	125326
			СП - 8%			–	–	–	–		9283	
118	78	243-801-0101 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2	км	0,01428	88749,00	–	1267	–	1267	–	1368
			СП - 8%			–	–	–	–		101	
119	79	243-801-0301 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х0,75 мм2	км	0,00714	147392,00	–	1052	–	1052	–	1136
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
120	80	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	254,83	–	2548	–	–	1835	4733
			НР - 72%; СП - 8%			254,83	–	2548	–		351	
121	81	243-902-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-35(35 ТА УХЛ3)	100 шт.	0,1	8825,00	–	882	–	882	–	953
			СП - 8%			–	–	–	–		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	82	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5364,28	8,91	10729	18	564	7311	19483
						5073,52	3,45	10147	7		1443	
123	83	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб /1КВТп-2х35/ *СП - 8%*	шт.	2	10975,00	--	21950	--	21950	--	23706
						--	--	--	--		1756	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				544459	3207	401567	100878	696961
								139685	423	--	51625	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**70865774**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10339223**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**846884**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**329760**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45063447**		
			- Накладные расходы	Тенге							**9366901**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5249317**	
			Итого по акту									70865774,00
			Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		637 791,97					71503565,97
			Зимние удорожания	Тенге	1,70%		1 215 560,62					72719126,59
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		1 454 382,53					74173509,12
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514	Тенге	1,0500514							77885997,09
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,90	Тенге	0,90							70097397,38
			Итого с НДС	Тенге	12 %		8 411 687,69					78 509 085,07

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркалстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____ Харимов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Эксперт_____ Шукенов Р.Д.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Институт Агропромпроект»

_____