Заказчик: АО НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234

СПРАВКА № 4 от "14" декабря 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		090140000306/231154/00	03.07.2023	РБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по проекту	94 250 054,51									
В том числе: в текущем месяце	27 918 948,39	24 927 632,49							2 991 315,90	27 918 948,39
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 15% (согл.дог.п.13.8)	14 137 508,18	3 739 144,87							448 697,39	4 187 842,26
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**80 112 546,33**	**21 188 487,62**							**2 542 618,51**	**23 731 106,13**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Директора Алматинского ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Танатаров Н.Т**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
_____ **Мануилов С.Г.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проектировщик: ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
Объект: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
к договору №090140000306/231154/00 от 03.07.2023 г.
за декабрь 2023 г.

№	Наименование работ	Стоимость договора, с НДС	Выполнение		
			с начала работ, тенге	%	в том числе за отчетный период
1	сбор исходных данных	650 000,00	650 000,00	100%	50 000,00
2	инженерно-геодезические изыскания	15 000 000,00	15 000 000,00	100%	
3	инженерно-геологические изыскания	18 000 000,00	18 000 000,00	100%	
4	Инженерно-гидрографические изыскания	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	
5	план трассы	8 300 000,00	8 300 000,00	100%	3 300 000,00
6	продольный профиль	8 300 000,00	8 300 000,00	100%	3 300 000,00
7	поперечный профиль	8 300 000,00	8 300 000,00	100%	3 300 000,00
8	конструкция дорожной одежды	4 600 000,00	4 600 000,00	100%	1 600 000,00
9	ведомости и пояснительная записка	1 000 000,00	500 000,00	50%	500 000,00
10	план обустройства	6 600 000,00	6 300 000,00	95%	3 300 000,00
11	пересечения в одном уровне	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	1 000 000,00
12	автобусные остановки	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	1 000 000,00
13	ПОС	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	1 500 000,00
14	автодорожный мост	2 462 212,25	2 462 212,25	100%	1 231 106,13
15	искусственные сооружения (трубы)	7 500 000,00	7 500 000,00	100%	2 500 000,00
16	Переустройство коммуникаций	5 000 000,00	5 000 000,00	100%	2 500 000,00
17	сметная документация	5 326 530,04	2 837 842,26	53%	2 837 842,26
18	Тиражирование и передачи ПСД Заказчику	300 000,00	-	0%	
	ИТОГО:	**97 838 742,29**	**94 250 054,51**	**96%**	**27 918 948,39**
	в том числе НДС	**10 482 722,39**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора Алматинского ОФ
АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Калтаев Ж.К.**

Гл. спец. ОКК и ПР Алматинский ОФ
АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Едігулов Ә.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор
ТОО "ПИИ "Каздорпроект"

_____ **Мануилов С.Г.**