Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный(включая микрорайон Дорожник) г. Аркалык Кустанайской области

Справка № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			123	08.09.2021						
			Д/с № 2	31.01.22						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный(включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка	211 249 810,02	40 361 867,77							170 887 942,25	45 205 291,90
Итого к оплате										45 205 291,90

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя_____ Абдибеков У.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО"АДС САПА"
Эксперт(ы) технического надзора_____Оразалин А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "МОНОЛИТ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Шалимбетов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" БИН100140005906

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" БИН971240000654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводных сетей в п. Северный (включая мкр. Дорожник) г. Аркалык Кустанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №123 от 08.09.2021г. Доп.согл. № 2

Акт приемки выполненных работ № 8

за декабрь 2023 год

на Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы									
		Подраздел 1.Исключить из АВР № 1-6									
		1.1 на 2 абонента (2 шт, d=108 мм)									
1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	3,1	-24337,01	-10002,90	-75445	-31009	-8620	-48424	-133779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-11553,44	-4224,98	-35816	-13097		-9910	
2	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	-23865,00	--	-47730	--	-47730	--	-51548
					--	--	--	--		-3818	
3	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	**шт.**	**2**	**-19284,00**	**--**	**-38568**	**--**	**-38568**	**--**	**-41653**
					--	**--**	**--**	**--**		**-3085**	
4	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**-19284,00**	**--**	**-38568**	**--**	**-38568**	**--**	**-41653**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-3085	
5	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	-18731,00	--	-37462	--	-37462	--	-40459
					--	--	--	--		-2997	
6	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	-8031,00	--	-16062	--	-16062	--	-17347
					--	--	--	--		-1285	
7	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2	м3 подстилающего слоя	1,068	-8819,43	-1862,81	-9419	-1990	-3618	-4410	-14935
					-3568,10	-824,45	-3811	-881		-1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.2 на 3 абонента (2 шт, d=159 мм)									
8	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	-24337,01	-10002,90	-75445	-31009	-8620	-48424	-133779
					-11553,44	-4224,98	-35816	-13097		-9910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	-23865,00	--	-47730	--	-47730	--	-51548
					--	--	--	--		-3818	
10	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-19284,00	--	-38568	--	-38568	--	-41653
					--	--	--	--		-3085	
11	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-19284,00	--	-38568	--	-38568	--	-41653
					--	--	--	--		-3085	
12	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	-18731,00	--	-37462	--	-37462	--	-40459
					--	--	--	--		-2997	
13	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	-2430,00	--	-4860	--	-4860	--	-5249
					--	--	--	--		-389	
14	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	-8031,00	--	-16062	--	-16062	--	-17347
					--	--	--	--		-1285	
15	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2	м3 подстилающего слоя	1,068	-8819,43	-1862,81	-9419	-1990	-3618	-4410	-14935
					-3568,10	-824,45	-3811	-881		-1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.3 на 3 абонента (1 шт, d=108 мм)									
16	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,55**	**-24337,01**	**-10002,90**	**-37722**	**-15505**	**-4309**	**-24212**	**-66889**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-11553,44**	**-4224,98**	**-17908**	**-6549**		**-4955**	
17	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**-23865,00**	**--**	**-23865**	**--**	**-23865**	**--**	**-25774**
					--	**--**	**--**	**--**		**-1909**	
18	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**-19284,00**	**--**	**-19284**	**--**	**-19284**	**--**	**-20827**
					--	**--**	**--**	**--**		**-1543**	
19	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**-19284,00**	**--**	**-19284**	**--**	**-19284**	**--**	**-20827**
					--	**--**	**--**	**--**		**-1543**	
20	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**-18731,00**	**--**	**-18731**	**--**	**-18731**	**--**	**-20229**
					--	**--**	**--**	**--**		**-1498**	
21	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**-2430,00**	**--**	**-2430**	**--**	**-2430**	**--**	**-2624**
					--	**--**	**--**	**--**		**-194**	
22	**С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**1**	**-8031,00**	**--**	**-8031**	**--**	**-8031**	**--**	**-8673**
					--	**--**	**--**	**--**		**-642**	
23	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2**	**м3 подстилающего слоя**	**0,534**	**-8819,43**	**-1862,81**	**-4710**	**-994**	**-1811**	**-2204**	**-7467**
					-3568,10	**-824,45**	**-1905**	**-440**		**-553**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.4 на 4 абонента (6 шт, d=108 мм)									
24	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,3**	**-24337,01**	**-10002,90**	**-226334**	**-93027**	**-25860**	**-145272**	**-401334**
					-11553,44	**-4224,98**	**-107447**	**-39292**		**-29728**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	-23865,00 --	-- --	-143190 --	-- --	-143190	-- -11455	-154645
26	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	-19284,00 --	-- --	-115704 --	-- --	-115704	-- -9256	-124960
27	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	-19284,00 --	-- --	-115704 --	-- --	-115704	-- -9256	-124960
28	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	-18731,00 --	-- --	-112386 --	-- --	-112386	-- -8991	-121377
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	-2430,00 --	-- --	-14580 --	-- --	-14580	-- -1166	-15746
30	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	-8031,00 --	-- --	-48186 --	-- --	-48186	-- -3855	-52041
31	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	-9004,00 --	-- --	-54024 --	-- --	-54024	-- -4322	-58346
32	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	3,204	-8819,43 -3568,10	-1862,81 -824,45	-28257 -11432	-5969 -2642	-10856	-13230 -3319	-44806
					1.5 на 4 абонента (1 шт, d=57 мм)						
33	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	-24337,01 -11553,44	-10002,90 -4224,98	-37722 -17908	-15505 -6549	-4309	-24212 -4955	-66889
34	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-23865,00 --	-- --	-23865 --	-- --	-23865	-- -1909	-25774
35	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-19284,00 --	-- --	-19284 --	-- --	-19284	-- -1543	-20827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-19284,00	--	-19284	--	-19284	--	-20827
					--	--	--	--		-1543	
37	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-18731,00	--	-18731	--	-18731	--	-20229
					--	--	--	--		-1498	
38	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-2430,00	--	-2430	--	-2430	--	-2624
					--	--	--	--		-194	
39	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	-8031,00	--	-8031	--	-8031	--	-8673
					--	--	--	--		-642	
40	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2	м3 подстилающего слоя	0,534	-8819,43	-1862,81	-4710	-994	-1811	-2204	-7467
					-3568,10	-824,45	-1905	-440		-553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.6 на 5 абонентов (6 шт, d=108 мм)									
41	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	0,03618	-10284,00	--	-372	--	-372	--	-402
					--	--	--	--		-30	
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,3	-24337,01	-10002,90	-226334	-93027	-25860	-145272	-401334
					-11553,44	-4224,98	-107447	-39292		-29728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	-23865,00	--	-143190	--	-143190	--	-154645
					--	--	--	--		-11455	
44	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	-19284,00	--	-115704	--	-115704	--	-124960
					--	--	--	--		-9256	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	-19284,00	--	-115704	--	-115704	--	-124960
					--	--	--	--		-9256	
46	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	-18731,00	--	-112386	--	-112386	--	-121377
					--	--	--	--		-8991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	-2430,00	--	-14580	--	-14580	--	-15746
					--	--	--	--		-1166	
48	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	-8031,00	--	-48186	--	-48186	--	-52041
					--	--	--	--		-3855	
49	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2	м3 подстилающего слоя	3,204	-8819,43	-1862,81	-28257	-5969	-10856	-13230	-44806
					-3568,10	-824,45	-11432	-2642		-3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					1.7 на 5 абонентов (1 шт, d=57 мм)						
50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	-24337,01	-10002,90	-37722	-15505	-4309	-24212	-66889
					-11553,44	-4224,98	-17908	-6549		-4955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-23865,00	--	-23865	--	-23865	--	-25774
					--	--	--	--		-1909	
52	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-19284,00	--	-19284	--	-19284	--	-20827
					--	--	--	--		-1543	
53	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-19284,00	--	-19284	--	-19284	--	-20827
					--	--	--	--		-1543	
54	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-18731,00	--	-18731	--	-18731	--	-20229
					--	--	--	--		-1498	
55	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-2430,00	--	-2430	--	-2430	--	-2624
					--	--	--	--		-194	
56	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	-8031,00	--	-8031	--	-8031	--	-8673
					--	--	--	--		-642	
57	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2	м3 подстилающего слоя	0,534	-8819,43	-1862,81	-4710	-994	-1811	-2204	-7467
					-3568,10	-824,45	-1905	-440		-553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.8 на 6 абонентов (3 шт, d=159 мм)									
58	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,65**	**-24337,01**	**-10002,90**	**-113167**	**-46513**	**-12931**	**-72635**	**-200666**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-11553,44**	**-4224,98**	**-53723**	**-19646**		**-14864**	
59	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**3**	**-23865,00**	**--**	**-71595**	**--**	**-71595**	**--**	**-77323**
					--	**--**	**--**	**--**		**-5728**	
60	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**-19284,00**	**--**	**-57852**	**--**	**-57852**	**--**	**-62480**
					--	**--**	**--**	**--**		**-4628**	
61	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**-19284,00**	**--**	**-57852**	**--**	**-57852**	**--**	**-62480**
					--	**--**	**--**	**--**		**-4628**	
62	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3**	**-18731,00**	**--**	**-56193**	**--**	**-56193**	**--**	**-60688**
					--	**--**	**--**	**--**		**-4495**	
63	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**-2430,00**	**--**	**-7290**	**--**	**-7290**	**--**	**-7873**
					--	**--**	**--**	**--**		**-583**	
64	**С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**3**	**-8031,00**	**--**	**-24093**	**--**	**-24093**	**--**	**-26020**
					--	**--**	**--**	**--**		**-1927**	
65	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2**	**м3 подстилающего слоя**	**1,602**	**-8819,43**	**-1862,81**	**-14129**	**-2984**	**-5429**	**-6615**	**-22403**
					-3568,10	**-824,45**	**-5716**	**-1321**		**-1659**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.9 на 6 абонентов (30 шт, d=108 мм)									
66	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2**	**м3 подстилающего слоя**	**11,7399**	**-8819,43**	**-1862,81**	**-103539**	**-21869**	**-39781**	**-48474**	**-164175**
					-3568,10	**-824,45**	**-41889**	**-9679**		**-12161**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-477779**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-384853**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**-163437**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**-2239694**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							-629644	
	Сметная прибыль		Тенге							-298549	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-4030520
		Подраздел 2.Включить									
67	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0036**	**684747,64**	**254613,30**	**2465**	**917**	**2**	**1822**	**4628**
					429318,00	**81920,26**	**1546**	**295**		**341**	
68	**С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**	**м**	**3,636**	**10284,00**	**--**	**37393**	**--**	**37393**	**--**	**40384**
					--	**--**	**--**	**--**		**2991**	
69	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,012**	**606890,03**	**204815,69**	**7283**	**2458**	**10**	**5528**	**13836**
					401258,00	**64042,34**	**4815**	**769**		**1025**	
70	**С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	**м**	**0,01212**	**6452,00**	**--**	**78**	**--**	**78**	**--**	**84**
					--	**--**	**--**	**--**		**6**	
71	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**140**	**2246,54**	**1404,58**	**314516**	**196642**	**--**	**174761**	**528419**
					841,96	**418,94**	**117874**	**58652**		**39142**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	**Прайс СТПРАЙС**	**Седелка PP ф160х1" PN16**	**шт**	**20**	**10285,71**	**--**	**205714**	**--**	**205714**	**--**	**222171**
					--	**--**	**--**	**--**		**16457**	
73	**Прайс СТПРАЙС**	**Седелка (4 болта) U-RVC ф100х25 PN16**	**шт**	**120**	**12955,36**	**--**	**1554643**	**--**	**1554643**	**--**	**1679014**
					--	**--**	**--**	**--**		**124371**	
74	**Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**140**	**469,60**	**5,42**	**65744**	**759**	**866**	**62898**	**138933**
					457,99	**0,45**	**64119**	**63**		**10291**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**С1241-211-1905 241-211-1905 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**140**	**672,00**	**--**	**94080**	**--**	**94080**	**--**	**101606**
					--	**--**	**--**	**--**		**7526**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1242-207-1903 242-207-1903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	140	3255,00	--	455700	--	455700	--	492156
					--	--	--	--		36456	
77	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,51	24337,01	10002,90	1034566	425223	118206	664033	1834501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11553,44	4224,98	491137	179604		135902	
78	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	26	23865,00	--	620490	--	620490	--	670129
					--	--	--	--		49639	
79	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	14392,00	--	374192	--	374192	--	404127
					--	--	--	--		29935	
80	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	19284,00	--	501384	--	501384	--	541495
					--	--	--	--		40111	
81	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	19284,00	--	501384	--	501384	--	541495
					--	--	--	--		40111	
82	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	26	18731,00	--	487006	--	487006	--	525966
					--	--	--	--		38960	
83	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	26	11573,00	--	300898	--	300898	--	324970
					--	--	--	--		24072	
84	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,1х2	м3 подстилающего слоя	13,884	8819,43	1862,81	122449	25864	47045	57327	194158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3568,10	824,45	49540	11447		14382	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				729031				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					651863			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					250830			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5299094		
	Накладные расходы		Тенге							966369	
	Сметная прибыль		Тенге							611718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**8258072**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3577658**	**267010**	**3059396**	**336725**	**4227551**
							251252	**87393**	**--**	**313169**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3511914**				
	Материалы		Тенге				**-9143**				
	Всего заработная плата		Тенге					**274463**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3067676**				
		Накладные расходы	Тенге				**273827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**302878**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4088619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**274463**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**65744**				
	Материалы		Тенге				**867**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64182**			
		Накладные расходы	Тенге				**62898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10291**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**138933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4227552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
		Сметная заработная плата	Тенге					**338645**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы сети									
85	**Е11-010102-0368** 1101-0102-0368 **РСНБ РК 2015**	**(См. исход.данные) Мокрые грунты 2 группы в траншеях (УГВ=1 м, амплитуда колебания УГВамплит=1 м. толщ. мокрого грунта Н=2,8 м при Нтраншеи=2,8 м. толщина слоя воды Нвод=1,8 м) Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=0,970;** т.ч. п.3.46: **ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;** т.ч. п.3.56: **ктрр2=1,4; ктрм2=1,4; кэкс2=1,4;**	м3 грунта	10149,048	415,51	415,51	4217031	4217031	--	561640	5160965
					--	76,86	--	780056		382294	
86	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта недобора	179,79368	-984,92	-374,14	-177082	-67268	-321	-93195	-291899
					-608,99	-110,93	-109493	-19945		-21622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	**Е11-010205-0502** 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.** Группа грунтов 2	м3 грунта	8140,048	973,94	--	7927918	--	--	5708101	14726901
					973,94	--	7927918	--		1090882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	(См.исх.данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12126,256	20,39	20,39	247254	247255	--	75348	348410
					--	8,63	--	104650		25808	
89	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1529,084	-1487,20	-1487,20	-2274054	-2274054	--	-991837	-3527163
					--	-900,90	--	-1377552		-261271	
90	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1358,45	-3181,30	-180,18	-4321637	-244765	-2482025	-1649463	-6448788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1174,02	-52,46	-1594847	-71264		-477688	
91	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	28	52656,35	200,48	1474378	5614	1404809	65749	1663338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2284,10	87,81	63955	2459		123210	
92	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом 172,26 м, уложенных в футлярах открытым способом, а 11,05 м методом ГНБ)	км трубопровода	1,28882	513031,30	157409,58	661205	202872	11704	504817	1259304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			346541,00	49104,92	446629	63287		93282	
93	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=1,45	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11,05	9703,51	5181,25	107224	57253	37534	24579	142347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1125,53	1121,26	12437	12390		10544	
94	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм К=1,010;	м	1503,072	3280,00	--	4930076	--	4930076	--	5324482
					--	--	-	--		394406	
95	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы п/э диаметром 160 мм. Протаскивание в футлярах методом ГНБ-172,26 м	м трубы, уложенной в футляре	132,26	1564,18	9,16	206878	1212	27829	176432	413974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1344,60	2,85	177837	377		30665	
96	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 318,62 м, уложенных в футлярах, а 995,24 м методом ГНБ)	км трубопровода	1,80451	-391319,37	-111010,65	-706140	-200320	-6263	-555854	-1362953
					-276838,00	-34309,53	-499557	-61912		-100959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	842,24	6692,07	3573,27	5636329	3009551	1973006	1292017	7482614
					776,23	773,29	653772	651296		554268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010	м	619,7555	-1590,00	--	-985411	--	-985411	--	-1064244
					--	--	--	--		-78833	
99	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр 318,62 м методом ГНБ	м трубы, уложенной в футляре	56,38	-1427,86	-8,53	-80503	-481	-8692	-70759	-163363
					-1265,16	-2,55	-71330	-144		-12101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,010	м	1,18	538,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
101	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	1,033	325272,18	77428,10	336006	79983	1005	276724	661748
					246871,00	23718,58	255018	24501		49018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	(всего)Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1079,83	134,00	--	144697	--	144697	--	156273
					--	--	--	--		11576	
103	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	(Футляры)Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	465,38	13460,89	5822,96	6271159	2712801	3118959	917558	7763814
					943,16	1046,25	439399	487427		575097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	470,5388	6452,00	--	3035916	--	3035916	--	3278789
					--	--	--	--		242873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 225х13,4 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	29	8169,33	808,08	236910	23434	135100	78130	340243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2702,62	18,74	78376	543		25203	
106	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляры)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	-896774,71	-317335,71	-8071	-2856	--	-6072	-15274
					-579439,00	-102052,36	-5215	-918		-1131	
107	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из стальных труб диаметром 355 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	31	-30066,11	-11234,54	-932049	-348271	-528004	-116913	-1132880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1799,16	-2010,31	-55774	-62320		-83919	
108	С1241-201-1214 241-201-1214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	40,4	-7058,00	--	-285143	--	-285143	--	-307954
					--	--	--	--		-22811	
109	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,422;	Концы футляра диаметром 355х8,7 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,422; ктрм1=0,422; кэкс1=0,422; кмат1=0,422; 0,268	футляр	4	-13789,81	-1364,03	-55159	-5457	-31454	-18191	-79218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-4562,02	-31,63	-18248	-127		-5868	
110	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляры)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	-684747,64	-254613,30	-92441	-34373	-110	-68327	-173629
					-429318,00	-81920,26	-57958	-11059		-12861	
111	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из стальных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	240	-20972,64	-8382,26	-5033434	-2011742	-2691222	-683929	-6174752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1376,96	-1501,53	-330470	-360367		-457389	
112	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	378,75	-5504,00	--	-2084640	--	-2084640	--	-2251411
					--	--	--	--		-166771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**(Футляры)Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**25**	**20972,66**	**8382,28**	**524316**	**209557**	**280335**	**71243**	**643203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1376,96**	**1501,53**	**34424**	**37538**		**47645**	
114	**С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**25,25**	**12461,00**	**--**	**314640**	**--**	**314640**	**--**	**339811**
					--	**--**	**--**	**--**		**25171**	
115	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375**	**Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;**	**футляр**	**30**	**-12253,99**	**-1212,12**	**-367620**	**-36363**	**-209639**	**-121236**	**-527965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-4053,93**	**-28,11**	**-121618**	**-843**		**-39108**	
116	**Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**(Футляры)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,122**	**-643093,00**	**-226988,66**	**-78457**	**-27693**	**-99**	**-58950**	**-148400**
					-415288,00	**-72784,09**	**-50665**	**-8880**		**-10993**	
117	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	123,22	-3433,00	--	-423014	--	-423014	--	-456855
					--	--	--	--		-33841	
118	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,297	Концы футляра диаметром 250х6,2 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,297; ктрм1=0,297; кэкс1=0,297; кмат1=0,297	футляр	10	-9705,16	-960,00	-97052	-9600	-55345	-32007	-139384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-3210,71	-22,26	-32107	-223		-10325	
119	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,0522	-684747,64	-254613,30	-35744	-13291	-43	-26420	-67137
					-439318,06	81920,26	-22410	-4276		-4973	
120	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	43,19998	-12461,00	-	-538315	--	-538315	--	-581380
					--	--	--	--		-43065	
121	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	(Монтажные вставки)Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	**км трубопровода**	**0,0026**	**-905432,13**	**-253558,01**	**-2354**	**-659**	**-156**	**-1759**	**-4442**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-591840,00	-91550,84	-1539	-238		-329	
122	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2,6104	-5893,00	--	-15383	--	-15383	--	-16614
					--	--	--	--		-1231	
123	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	(Монтажные вставки)Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	-580516,03	-119104,03	-2438	-501	-73	-2039	-4836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-443880,00	-46599,46	-1864	-196		-358	
124	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	22,2888	-2679,00	--	-59712	--	-59712	--	-64489
					--	--	--	--		-4777	
125	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3290,25	222,32	16451	1112	2041	13685	32547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2659,54	104,93	13298	525		2411	
126	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	71801,00	--	359005	--	359005	--	387725
					--	--	--	--		28720	
127	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	31	2248,52	95,28	69704	2954	9071	58481	138440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1860,60	44,97	57679	1394		10255	
128	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	31	39086,00	--	1211666	--	1211666	--	1308599
					--	--	--	--		96933	
129	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	32	5107,00	--	163424	--	163424	--	176498
					--	--	--	--		13074	
130	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	74	3071,00	--	227254	--	227254	--	245434
					--	--	--	--		18180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	151	1524,26	953,77	230163	144019	--	127801	386601
					570,49	284,41	86144	42946		28637	
132	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	21	3013,00	--	63273	--	63273	--	68335
					--	--	--	--		5062	
133	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	120	1401,00	--	168120	--	168120	--	181570
					--	--	--	--		13450	
134	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	-1772,00	--	-1772	--	-1772	--	-1914
					--	--	--	--		-142	
135	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 75° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1772,00	--	24808	--	24808	--	26793
					--	--	--	--		1985	
136	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 140°, 150" ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	-2011,00	--	-16088	--	-16088	--	-17375
					--	--	--	--		-1287	
137	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 170° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	-1772,00	--	-3544	--	-3544	--	-3828
					--	--	--	--		-284	
138	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,339007	1111612,78	532535,10	1488457	713069	25064	965980	2650792
					560358,40	168343,93	750324	225414		196355	
139	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969,00	--	2969	--	2969	--	3207
					--	--	--	--		238	
140	С1241-117-0106 241-117-0106 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5909,00	--	11818	--	11818	--	12763
					--	--	--	--		945	
141	С1241-114-0125 241-114-0125 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм**	**шт.**	**5**	**2583,00** **--**	**--** **--**	**12915** **--**	**--** **--**	**12915**	**--** **1033**	**13948**
143	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**12**	**2376,00** **--**	**--** **--**	**28512** **--**	**--** **--**	**28512**	**--** **2281**	**30793**
144	С1241-113-0224 241-113-0224 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм**	**шт.**	**2**	**5752,00** **--**	**--** **--**	**11504** **--**	**--** **--**	**11504**	**--** **920**	**12424**
145	С290-014-0010пл СТ290-014-0010ПЛ	**(Стр.1)Тройник с пожарной подставкой ППТФ-100х100мм**	**шт**	**7**	**88795,00** **--**	**--** **--**	**621565** **--**	**--** **--**	**621565**	**--** **49725**	**671290**
146	С290-014-0003пл СТ290-014-0003ПЛ прим	**(Стр.2) Крест стальной равнопроходной 160х4 мм**	**шт**	**1**	**7286,00** **--**	**--** **--**	**7286** **--**	**--** **--**	**7286**	**--** **583**	**7869**
147	С290-014-0003пл СТ290-014-0003ПЛ	**(Стр.2) Крест стальной равнопроходной 108х4 мм**	**шт**	**5**	**7286,00** **--**	**--** **--**	**36430** **--**	**--** **--**	**36430**	**--** **2914**	**39344**
148	С290-014-0004пл СТ290-014-0004ПЛ	**(Стр.2)Подставка пожарная прямая 108х4 мм**	**шт**	**21**	**71946,00** **--**	**--** **--**	**1510866** **--**	**--** **--**	**1510866**	**--** **120869**	**1631735**
149	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	1,98	26690,31 6149,50	1217,70 300,06	52847 12176	2411 594	38260	11621 5157	69625
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00198	48362,01 45611,80	2328,68 796,44	96 90	5 2	1	84 14	194
151	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00198	526783,00 --	-- --	1043 --	-- --	1043	-- 83	1126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,02808	153246,92	2086,04	4303	58	450	2629	7487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			135164,70	541,85	3795	15		555	
153	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	28,08	537,00	--	15079	--	15079	--	16285
					--	--	--	--		1206	
154	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные под задвижки. Устройство**	м3	3,8	26690,31	1217,70	101423	4627	73428	22302	133623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6149,50	300,06	23368	1140		9898	
155	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,27413	99203,39	--	324805	--	70867	251399	622300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77559,00	--	253938	--		46096	
156	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	8,37135	74051,82	--	619914	--	78853	535651	1248010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			64632,50	--	541061	--		92445	
157	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	8,637	66997,35	--	578656	--	20425	552648	1221808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			64632,50	--	558231	--		90504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25561871	6357124	9787974	7797668	36028296
							9416774	456290	--	2668760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25557568				
	Материалы		Тенге				1294848				
	Всего заработная плата		Тенге					9869254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8492679				
		Накладные расходы	Тенге				7795039				
		Сметная прибыль	Тенге				2668205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36020812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8211
		Сметная заработная плата	Тенге					9869254			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4303				
	Материалы		Тенге				449				
	Всего заработная плата		Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				2629				
		Сметная прибыль	Тенге				555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36028299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8214
		Сметная заработная плата	Тенге					9873064			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные сети									
158	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,63	47570,37	10111,58	315392	67040	116844	158052	511320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19835,30	4244,47	131508	28141		37876	
159	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	10	23865,00	--	238650	--	238650	--	257742
					--	--	--	--		19092	
160	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	10	14392,00	--	143920	--	143920	--	155434
					--	--	--	--		11514	
161	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	19284,00	--	192840	--	192840	--	208267
					--	--	--	--		15427	
162	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	10	19284,00	--	192840	--	192840	--	208267
					--	--	--	--		15427	
163	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	18731,00	--	187310	--	187310	--	202295
					--	--	--	--		14985	
164	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	54	-2430,00	--	-131220	--	-131220	--	-141718
					--	--	--	--		-10498	
165	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	54	-8031,00	--	-433674	--	-433674	--	-468368
					--	--	--	--		-34694	
166	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	34	11573,00	--	393482	--	393482	--	424961
					--	--	--	--		31479	
167	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостки бетонные. Устройство**	м3	3,2138	21884,94	1152,89	70334	3705	62073	4940	81296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	4556	873		6022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1169874**	**70745**	**963065**	**162992**	**1439496**
							136064	**29014**	**--**	**106630**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1169874**				
	Материалы		Тенге				**178917**				
	Всего заработная плата		Тенге					**165078**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**784148**				
		Накладные расходы	Тенге				**162992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**106630**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1439496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1439496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165078**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**41695347**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9804090**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6694879**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**572697**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13810441**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8297385**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3088559**	
		Всего					**41 695 347**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8					867 263,21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					1 404 566,13				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**879 343,52**				
		Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**44 846 519,74**				
		ИТОГО с тендерной скидкой					**40 361 867,77**				
		НДС 12%					4 843 424,13				
		ИТОГО					**45 205 291,90**				

ТОО "МОНОЛИТ" БИН971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "АДС САПА"
Эксперт(ы) технического надзора: **Оразалин А. Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" БИН100140005906

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководителя **Абдибеков У.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Astana Mix Building"
Директор **Муталиев К.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)