Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп.соглашение №1 от 18.06.2021 год.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г.Доп.соглашение №1 от 18.06.2021 год.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	204 808 349,09	204 808 349,09	44 642 857,14	40 540 359						5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель_____Т.М.Усенбаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор_____Е.К.Куздеубеков

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Yш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп.соглашение №1 от 18.06.2021 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5000	199,92	999600	197539
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	284	1872,02	531654	382792
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	960	151,99	145910	77620
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1270	741,63	941870	678146
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2900	17,79	51591	14211
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	550	40,51	22281	5362
	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА	м2 спланированной площади	89,897	129,03	11599	8352
	*	**РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	293,64	3298,67	968621	298306
27	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2	451153,60	902307	654943
28	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-96,354001	3206,00	-308911	--
29	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2	411123,90	822248	623411
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	5	280189,43	1400947	1119766

107	2303-0103-1006 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	41	600963,00	24639483	--
	*	**РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ**					
	*	**КОЛОДЦЫ Д1500 -215ШТ/50шт/**					
141	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /СЕРИЯ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,5	21205,85	1452601	895120
		Итого прямые затраты по смете:				**32 581 801**	**4 955 568**
		С накладными расходами				4 955 568	
		Итого:				37 537 369	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 002 990	
		Итого:				40 540 359	
		Временные здания и сооружения 1,04%				421 620	
		Итого:				40 961 978	
		Зимние удорожания 0,91%				372 754	
		Итого:				41 334 732	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				826 695	
		Итого сметная стоимость:				42 161 427	
		в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%				36 740 219	
		в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%				7 902 638	
		Итого:				44 642 857,14	
		НДС 12%				5 357 142,86	
		Всего к оплате:				50 000 000,00	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор _____ **К.А.Султанов**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер-эксперт: _____ **Т.Карсакбаев**

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникаций акимата города Туркестан"

Зав.сектор: _____ **А.Г.Абдигапбаров**