Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп. Соглашение № 1 от 18.06.2021 год.

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г. Доп. Соглашение № 1 от 18.06.2021 год	НФ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	366 932 737,37	366 932 737,37	55 468 203,82	50 370 900						6 656 184,46	62 124 388,28

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

И.О. Руководитель _____ **Н.Ж.Жаманкоз**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор _____ **Е.К.Куздеубеков**

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Yш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Yш-сай "

Намиенование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"

Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп.Соглашение №1 от 18.06.2021 год.

АКТ

о стоимости выполненных работ

за ОКТЯБРЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8046,221	199,92	1608623	317889
[illegible]	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	402,3111	1872,02	753136	542258
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1573,2	151,99	239107	127200
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2087,777	741,63	1548358	1114818
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4667,16	17,79	83019	22870
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	867,5	40,51	35139	8457
[illegible]	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА	м2 спланированной площади	142,875	129,03	18435	13273
	*	**РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	398,077	3298,67	1313125	404402
27	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1	451153,60	451154	327472
29	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1	411123,90	411124	311706
83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных чаBelgicast ГОСТ 5762-2002	0,4662	985136,99	459271	281147

89	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,145094	985136,99	1128074	690560
111	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,36614	985136,99	1345835	823865
113	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,49968	985136,99	492253	301337
	*	**РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ**					
120	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	68	2801,94	190532	81065
121	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69,36	6829,00	473659	--
122	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	0,068	2200309,04	149621	18547
123	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	футляр	5	8582,64	42913	12868
124	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	м трубы, уложенной в футляре	68	1343,75	91375	75885
125	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м	87,5	2801,94	245170	104311
126	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	89,25	5657,00	504887	--
127	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	0,0875	2200309,04	192527	23865
128	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	футляр	6	8582,64	51496	15441
129	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	м трубы, уложенной в футляре	87,5	1220,36	106782	91867
130	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м	59	2553,14	150635	63286
131	2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	59,67	940,00	56090	--

132	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	0,0585	699842,25	40941	11403
133	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,06	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	футляр	6	2059,83	12359	3706
134	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью	м трубы, уложенной в футляре	58,5	1220,36	71391	61420
135	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	74,798	6829,00	510796	--
136	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0745	2200309,04	163923	20320
137	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	футляр	5	8582,64	42913	12867
138	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м трубы, уложенной в футляре	74,5	1343,75	100109	83138
139	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м	121,484	5657,00	687235	--
140	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,121	2200309,04	266237	33002
141	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	8582,64	77244	23161
142	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	121	1220,36	147664	127038
143	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /ФУТЛЯР	м	8,032	3117,00	25036	--
144	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1115207,26	8922	1553
145	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	4291,32	8583	2573
146	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1220,36	9763	8399
147	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /ФУТЛЯР	м	103,914	1207,00	125424	--

148	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1035	699842,25	72434	20174
149	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,06	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	2059,83	28838	8647
150	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	103,5	1220,36	126307	108665
	*	**РАЗДЕЛ 6.КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ**					
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 2 АБОНЕНТА Д160 -5ШТ**					
183	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,018	985136,99	17732	10855
184	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	7960,00	15920	--
185	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1568,40	9410	8083
186	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5227,00	31362	--
187	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7943,00	31772	--
188	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	шт.	4	1370,93	5484	2830
189	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3178,00	12712	--
190	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	773,77	3250	2965
191	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	553,00	1659	--
192	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	319,00	319	--
193	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2411,00	9644	--
194	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ	фланец	4	536,12	2144	1898
195	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1464,00	5856	--
196	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2477,05	4954	4266

197	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	6306,00	12612	--
198	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М	км трубопровода	0,002	846015,76	1692	1128
199	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	16366,00	32732	--
201	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	21230,81	58172	35805
208	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	854,37	14487	4168
211	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	10	23101,00	231010	--
216	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5	987,00	4935	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д160 -7ШТ**					--
219	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,027	985136,99	26599	16283
220	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	7960,00	23880	--
221	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	1568,40	14116	12124
222	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	9	5227,00	47043	--
223	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7943,00	47658	--
224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	шт.	6	1370,93	8226	4245
225	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3178,00	19068	--
226	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	773,77	5571	5083
227	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	553,00	2489	--
228	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,7	319,00	861	--

229	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2411,00	21699	--
230	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ	фланец	6	536,12	3217	2847
231	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	6	1464,00	8784	--
232	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ	фланец	3	2477,05	7431	6399
233	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	3	6306,00	18918	--
234	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М	км трубопровода	0,0012	846015,76	1015	677
235	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	16366,00	19639	--
237	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	21230,81	87259	53707
244	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,434	854,37	21730	6252
247	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	21	23101,00	485121	--
252	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	7	987,00	6909	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д160 -11ШТ					
2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,045	985136,99	44331	27138
256	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	7960,00	39800	--
257	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	15	1568,40	23526	20207
258	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	5227,00	78405	--
259	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7943,00	79430	--
260	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	шт.	10	1370,93	13709	7075

261	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3178,00	31780	--
262	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	773,77	10446	9531
263	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	553,00	4148	--
264	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	319,00	1914	--
265	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	2411,00	48220	--
266	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ	фланец	10	536,12	5361	4745
267	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	10	1464,00	14640	--
268	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ	фланец	5	2477,05	12385	10665
269	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	5	6306,00	31530	--
270	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М	км трубопровода	0,002	846015,76	1692	1128
271	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	16366,00	32732	--
273	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	21230,81	145431	89512
280	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,39	854,37	36217	10420
283	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса C, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	44	23101,00	1016444	--
288	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	11	987,00	10857	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д160 -9ШТ					
291	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,036	985136,99	35465	21710
292	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	7960,00	31840	--

293	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1568,40	18821	16166
294	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227,00	62724	--
295	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7943,00	63544	--
296	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	шт.	8	1370,93	10967	5660
297	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3178,00	25424	--
298	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	773,77	11607	10590
299	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	553,00	4148	--
300	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,5	319,00	2393	--
301	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	2411,00	48220	--
302	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ	фланец	8	536,12	4289	3796
303	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	8	1464,00	11712	--
304	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ	фланец	4	2477,05	9908	8532
305	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	4	6306,00	25224	--
306	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М	км трубопровода	0,002	846015,76	1692	1128
307	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	16366,00	32732	--
309	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	21230,81	145431	89512
316	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,39	854,37	36217	10421
319	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса C, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	45	23101,00	1039545	--

324	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	9	987,00	8883	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д160 -24ШТ					
355	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	144	23101,00	3326544	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 2 АБОНЕНТА Д110-13ШТ					
391	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	26	23101,00	600626	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д110 -22ШТ					
427	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	66	23101,00	1524666	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д110-29ШТ**					
463	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	116	23101,00	2679716	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д110-36ШТ**					
499	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	180	23101,00	4158180	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д110-49ШТ**					
535	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	294	23101,00	6791694	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д63-1ШТ**					
571	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	3	23101,00	69303	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д63-1ШТ**					
607	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	23101,00	92404	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д63-1ШТ**					
643	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	5	23101,00	115505	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д63-1ШТ**					
679	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	23101,00	138606	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д63 ТУПИКОВЫЕ-1ШТ**					
766	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	5	23101,00	115505	--
	*	**ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д63 ТУПИКОВЫЕ-6ШТ**					
797	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	36	23101,00	831636	--
		Итого прямые затраты по смете:				**39 811 715**	**6 828 006**
		С накладными расходами				6 828 006	
		Итого:				46 639 722	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 731 178	
		Итого:				50 370 900	
		Временные здания и сооружения 1,04%				523 857	
		Итого:				50 894 757	
		Зимние удорожания 0,91%				463 142	
		Итого:				51 357 899	

		Непредвиденные работы и затраты-2%				*1 027 158*	
		Итого сметная стоимость:				*52 385 057*	
		в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%				*45 649 273*	
		в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%				*9 818 931*	
		Итого:				*55 468 203,82*	
		НДС 12%				***6 656 184,46***	
		Всего к оплате:				***62 124 388,28***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор _____ ***К.А.Султанов***

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Гл.специалист: _____ ***А.А.Шажалы***

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер-эксперт: _____ ***Т.Карсакбаев***