Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развития
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№492/22-80	**от 19.07.2022 г.**				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области" - Внутриплощадочные сети водопровода	278 192 821,52	248 386 447,79							29 806 373,73	278 192 821,52
	К оплате за октябрь										**278 192 821,52**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Технический надзор
ТОО «Аретмида снаб»

Специалист _____ **Идолбеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазЕвроСтрой»

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **06-01-01 Внутриплощадочные сети водопровода Блок 1,2** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ В1										
1	1	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		27785,9604	173,32	166,29	4815863	4620527	0	746020	6006834	
				м3 грунта		7,03	30,26	195335	840803		444951		
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		859,3596	2430,12	0	2088347	0	0	1503610	3879314	
				м3 грунта		2430,12	0	2088347	0		287357		
3	3	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		3567,9	3336,46	183,68	11904156	655352	6703371	4701104	17933681	
				м3 основания		1273,98	56,94	4545433	203156		1328421		
	3.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3924,69	1708				6703371			Казахстан 100%
4	4	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		22569,678	19,77	19,77	446203	446202	0	143489	636867	
				м3 грунта		0	8,83	0	199290		47175		
5	5	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		2507,742	962	0	2412448	0	0	1736962	4481363	
				м3 грунта		962	0	2412448	0		331953		
6	6	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22569,678	186,35	83,32	4205859	1880506	0	2368300	7100092	
						103,03	42,71	2325354	963951		525933		
7		С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		2472,61875	34		84069				90795	
				т·км							6726		
			ТРУБОПРОВОД										
8	7	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		5,751	416472,5	112783,78	2395133	648620	18304	1922924	4663502	
				км трубопровода		300506	37234,85	1728210	214138		345445		
	7.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	103,518	171				17702			Казахстан 100%
9	8	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,431	544200,1	159953,38	234550	68940	3583	183146	451112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		375934	53291,82	162028	22969		33416		
	8.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20,688	171				3538			Казахстан 100%
10	9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,568	544200,1	159953,38	1941706	570713	29660	1516163	3734499	
						375934	53291,82	1341333	190145		276630		
	9.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	171,264	171				29286			Казахстан 100%
11		С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5808,51	1590		9235531		9235531		9974373	Казахстан
											738842		
12	16	С1241-201-0814	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	435,31	2044		889774		889774		960956	Казахстан
											71182		
13		С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	3603,68	2705		9747954		9747954		10527790	Казахстан
											779836		
14		Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,405	416472,5	112783,78	168671	45677	1289	135417	328415	
						300506	37234,85	121705	15080		24327		
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,29	171				1247			Казахстан 100%
15		С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	409,05	1590		650390		650390		702421	Казахстан
											52031		
16	13	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	544200,1	159953,38	10884	3199	166	8499	20934	
						375934	53291,82	7519	1066		1551		
	13.14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,96	171				164			Казахстан 100%
17		С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	20,2	2705		54641		54641		59012	Казахстан
											4371		
18	24	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0618	656844,83	208082,49	40593	12859	832	30884	77195	
						435292	69503,3	26901	4295		5718		
	24.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,5732	171				782			Казахстан 100%
19	25	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	61,8	4296		265493		265493		286732	Казахстан
											21239		
20	52	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	2005,2	13,89	32083	222	8250	23452	59978	
						1475,69	4,88	23611	78		4443		
	52.7	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	11,872	621				7373			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	53	С1241-102-0240	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	16	16038		256608		256608	20529	277137	Казахстан
22	54	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	12	6806,2	3621,14	81674	43453	28111	19976	109782	
						842,49	838,95	10110	10067		8132		
	54.21	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	47,184	378				17836			
	54.22	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	2,496	4004				9994			
23	55	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	33149,31	3183,23	66299	6367	36474	23385	96859	
						11729,32	81,35	23459	163		7175		
	55.7	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	156094				7805			Казахстан 100%
	55.8	261-107-0447	Каболка	т	0,0196	1358578				26628			
24	60	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	29	802,15	0	23262	0	0	17679	44216	
						802,15	0	23262	0		3275		
25	61	С1248-304-0106	**Указатель флуоресцентный ПГ**	шт.	29	1240		35960		35960	2877	38837	
26	62	Е11-010204-0903	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	42,64	9641,33	31,59	411106	1347	267225	102859	555082	
						3342,73	7,65	142534	326		41117		
	62.6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,195	18528				225950			Казахстан 100%
27	63	Ц13-100902-0825	**Прокладка сигнальной ленты**	км	22,451	91254	0	2048744	0	0	1249734	3562356	
						91254	0	2048744	0		263878		
28	64	С1249-101-0602	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	22451	64		1436864		1436864	114949	1551813	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ В1									78211947	
			Раздел: 2. КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 91ШТ										
29	65	Е11-221301-0101 Изм. и	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,15	23294,25	10295,21	1587503	701619	31495	1155155	2962071	
						12536,9	4584,49	854390	312433		219413		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	66	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	47	22516		1058252		1058252	84660	1142912	Казахстан
31	67	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	42	25714		1079988		1079988	86399	1166387	Казахстан
32	68	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(а)	шт.	52	25714		1337128		1337128	106970	1444098	Казахстан
33	69	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	20393		428253		428253	34260	462513	Казахстан
34	70	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	26	24242		630292		630292	50423	680715	Казахстан
35	72	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	47	12162		571614		571614	45729	617343	Казахстан
36	73	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,80276	584919		469550		469550	37564	507114	Казахстан
37	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	444,9	933,2	20,49	415181	9116	254968	141865	601610	
						339,62	3,25	151097	1446		44564		
	74.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0712	156094				11111			Казахстан 100%
	74.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1068	53822				5747			
	74.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1067,76	223				238110			
			Итого по разделу: 2. КОЛОДЦЫ									9584763	
			Раздел: 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			Водоразборный колодец на 1 абонента (ВРК-1)-16 шт										
38	84	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	3325,62	41,9	5321	67	4127	1133	6970	
						704,49	18,06	1127	29		516		
	84.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,6	2561				4098			
39	92	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0072	656844,83	208082,49	4729	1498	97	3598	8993	
						435292	69503,3	3134	500		666		
	92.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5328	171				91			Казахстан 100%
40	93	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	7,2	4296		30931		30931	2474	33405	Казахстан
41	94	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	11,6	23294,25	10295,21	270213	119424	5361	196622	504182	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				конструкций колодца		12536,9	4584,49	145428	53180		37347		
42	95	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	22516		180128		180128	14410	194538	Казахстан
43	96	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	25714		205712		205712	16457	222169	Казахстан
44	97	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	8	25714		205712		205712	16457	222169	Казахстан
45	98	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	20393		163144		163144	13052	176196	Казахстан
46	100	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	8	12162		97296		97296	7784	105080	Казахстан
47	101	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13664	584919		79923		79923	6394	86317	Казахстан
48	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,2	933,2	20,49	66444	1458	40804	22703	96279	
						339,62	3,25	24181	231		7132		
	102.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0114	156094				1778			Казахстан 100%
	102.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0171	53822				920			
	102.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	170,88	223				38106			
49	103	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	6,408	23712,23	8,16	151948	52	122603	27536	193843	
						4571,34	0	29293	0		14359		
	103.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5362	16615				108598			Казахстан 100%
50	104	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	0,432	21387,14	1168,03	9239	504	8070	721	10757	
						1539	294,98	665	127		797		
	104.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4406	16615				7321			Казахстан 100%
51	105	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0012056	308249		372		372	30	402	
52	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03624	273545		9913		9913	793	10706	Казахстан
53	107	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0050584	647579		3276		3276	262	3538	Казахстан
54	108	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0176	1168777,11	542169,03	20570	9542	329	13774	37092	
						607888,8	182624,97	10699	3214		2748		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	109	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2376		19008		19008	1521	20529	
56	110	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1303,25 1166,4	75,6 0	41704 37325	2419 0	1960	36952 6292	84948	
	110.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0093	211214				1960			
	110.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	32								
57	111	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590		41440		41440	3315	44755	
58	112	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4436		70976		70976	5678	76654	
59	113	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1842,17 1268,96	32,85 16,27	14737 10152	263 130	4323	10179 1993	26909	
	113.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0064	647579				4145			Казахстан 100%
	113.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446				178			
60	114	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	32348		258784		258784	20703	279487	
61	115	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1587,5 618,93	968,57 308,66	25400 9903	15498 4939	0	14693 3207	43300	
62	116	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1347		21552		21552	1724	23276	Казахстан
63			Водоразборный колодец на 2 абонента (ВРК-2)-39 шт										
	118	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	3325,62 704,49	41,9 18,06	25275 5354	318 137	19602	5382 2453	33110	
	118.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	7,6	2561				19464			
64	126	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0171	656844,83 435292	208082,49 69503,3	11232 7443	3559 1189	230	8546 1582	21360	
	126.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2654	171				216			Казахстан 100%
65	127	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	17,1	4296		73462		73462	5877	79339	Казахстан
66	128	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,55	23294,25 12536,9	10295,21 4584,49	641757 345392	283633 126303	12732	466977 88699	1197433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	129	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	19	22516		427804		427804		462028	Казахстан
											34224		
68	130	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	25714		488566		488566		527651	Казахстан
											39085		
69	131	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	19	25714		488566		488566		527651	Казахстан
											39085		
70	132	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	20393		387467		387467		418464	Казахстан
											30997		
71	134	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	19	5144		97736		97736		105555	Казахстан
											7819		
72	135	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32452	584919		189818		189818		205003	Казахстан
											15185		
73	136	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	169,1	933,2	20,49	157804	3465	96910	53921	228663	
						339,62	3,25	57430	550		16938		
	136.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0271	156094				4223			Казахстан 100%
	136.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0406	53822				2184			
	136.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	405,84	223				90502			
74	137	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	15,219	23712,23	8,16	360876	124	291181	65397	460375	
						4571,34	0	69571	0		34102		
	137.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,5234	16615				257921			Казахстан 100%
75	138	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	1,026	21387,14	1168,03	21943	1199	19166	1712	25547	
						1539	294,98	1579	303		1892		
	138.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0465	16615				17388			Казахстан 100%
76	139	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0028633	308249		883		883		954	
											71		
77	140	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08607	273545		23544		23544		25428	Казахстан
											1884		
78	141	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0120137	647579		7780		7780		8402	Казахстан
											622		
79	142	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0418	1168777,11	542169,03	48855	22663	782	32713	88093	
						607888,8	182624,97	25410	7634		6525		
80	143	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		19	2376		45144		45144		48756	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3612		
81	144	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	76	1303,25	75,6	99047	5746	4655	87760	201752	
						1166,4	0	88646	0		14945		
	144.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,022	211214				4655			
82	145	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	2590		98420		98420		106294	
											7874		
83	146	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	4436		168568		168568		182053	
											13485		
84	147	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1842,17	32,85	35001	624	10267	24175	63910	
						1268,96	16,27	24110	309		4734		
	147.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0152	647579				9843			Казахстан 100%
	147.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,95	446				424			
85	148	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	19	32348		614612		614612		663781	
											49169		
86	149	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	38	1587,5	968,57	60325	36806	0	34896	102839	
						618,93	308,66	23519	11729		7618		
87	150	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38	1347		51186		51186		55281	Казахстан
											4095		
88			Водоразборный колодец на 3 абонента (ВРК-3)-16 шт										
	152	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3325,62	41,9	10642	134	8254	2266	13941	
						704,49	18,06	2254	58		1033		
	152.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	3,2	2561				8195			
89	160	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0096	656844,83	208082,49	6306	1997	129	4798	11992	
						435292	69503,3	4179	667		888		
	160.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7104	171				121			Казахстан 100%
90	161	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	9,6	4296		41242		41242		44541	Казахстан
											3299		
91	162	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,6	23294,25	10295,21	270213	119424	5361	196622	504182	
						12536,9	4584,49	145428	53180		37347		
92	163	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	22516		180128		180128		194538	Казахстан
											14410		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	164	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		8	25714		205712		205712		222169	Казахстан
				шт.							16457		
94	165	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б		8	25714		205712		205712		222169	Казахстан
				шт.							16457		
95	166	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		8	20393		163144		163144		176196	Казахстан
				шт.							13052		
96	168	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		8	5144		41152		41152		44444	Казахстан
				комплект							3292		
97	169	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,13664	584919		79923		79923		86317	Казахстан
				т							6394		
98	170	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		71,2	933,2	20,49	66444	1458	40804	22703	96279	
				м2 поверхности		339,62	3,25	24181	231		7132		
	170.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0114	156094				1778			Казахстан 100%
	170.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0171	53822				920			
	170.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	170,88	223				38106			
99	171	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство		6,408	23712,23	8,16	151948	52	122603	27536	193843	
				м3 подстилающего слоя		4571,34	0	29293	0		14359		
	171.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5362	16615				108598			Казахстан 100%
100	172	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство		0,432	21387,14	1168,03	9239	504	8070	721	10757	
				м3		1539	294,98	665	127		797		
	172.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4406	16615				7321			Казахстан 100%
101	173	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм		0,0012056	308249		372		372		402	
				т							30		
102	174	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,03624	273545		9913		9913		10706	Казахстан
				т							793		
103	175	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0050584	647579		3276		3276		3538	Казахстан
				т							262		
104	176	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0176	1168777,11	542169,03	20570	9542	329	13774	37092	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	10699	3214		2748		
105	177	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		8	2376		19008		19008		20529	
				шт.							1521		
106	178	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		32	1303,25	75,6	41704	2419	1960	36952	84948	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		1166,4	0	37325	0		6292		
	178.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0093	211214				1960			
	178.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	32								
107	179	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590		41440		41440	3315	44755	
108	180	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4436		70976		70976	5678	76654	
109	181	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1842,17	32,85	14737	263	4323	10179	26909	
						1268,96	16,27	10152	130		1993		
	181.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0064	647579				4145			Казахстан 100%
	181.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446				178			
110	182	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	32348		258784		258784	20703	279487	
111	183	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1587,5	968,57	25400	15498	0	14693	43300	
						618,93	308,66	9903	4939		3207		
112	184	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1347		21552		21552	1724	23276	Казахстан
113			Водоразборный колодец на 4 абонента (ВРК-4)-85 шт										
	186	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27,2	3325,62	41,9	90457	1139	70155	19260	118494	
						704,49	18,06	19162	491		8777		
	186.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	27,2	2561				69659			
114	194	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0816	656844,83	208082,49	53599	16979	1099	40779	101928	
						435292	69503,3	35520	5671		7550		
	194.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,0384	171				1033			Казахстан 100%
115	195	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	81,6	4296		350554		350554	28044	378598	Казахстан
116	196	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	98,6	23294,25	10295,21	2296813	1015108	45567	1671287	4285548	
						12536,9	4584,49	1236138	452031		317448		
117	117	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	68	22516		1531088		1531088	122487	1653575	Казахстан
118	197	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	68	25714		1748552		1748552	139884	1888436	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	198	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	68	25714		1748552		1748552		1888436	Казахстан
											139884		
120	199	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	68	20393		1386724		1386724		1497662	Казахстан
											110938		
121	202	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	68	5144		349792		349792		377775	Казахстан
											27983		
122	203	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,16144	584919		679348		679348		733696	Казахстан
											54348		
123	204	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	605,2	933,2	20,49	564773	12401	346834	192980	818373	
						339,62	3,25	205538	1967		60620		
	204.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0968	156094				15114,89			Казахстан 100%
	204.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1452	53822				7818			
	204.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1452,48	223				323903			
124	205	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	54,468	23712,23	8,16	1291558	444	1042122	234052	1647659	
						4571,34	0	248992	0		122049		
	205.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	55,5574	16615				923086			Казахстан 100%
125	206	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	3,672	21387,14	1168,03	78534	4289	68593	6128	91435	
						1539	294,98	5651	1083		6773		
	206.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7454	16615				62230			Казахстан 100%
126	207	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0102476	308249		3159		3159		3412	
											253		
127	208	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,30804	273545		84263		84263		91004	Казахстан
											6741		
128	209	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0429964	647579		27844		27844		30071	Казахстан
											2227		
129	210	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1496	1168777,11	542169,03	174849	81109	2800	117078	315281	
						607888,8	182624,97	90940	27321		23354		
130	211	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	68	2376		161568		161568		174493	
											12925		
131	212	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	272	1303,25	75,6	354484	20563	16660	314088	722058	
						1166,4	0	317261	0		53486		
	212.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0789	211214				16661			
	212.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	272								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	213	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	136	2590		352240		352240		380419	
											28179		
133	214	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	136	4436		603296		603296		651560	
											48264		
134	215	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	68	1842,17	32,85	125268	2233	36744	86522	228733	
						1268,96	16,27	86289	1106		16943		
	215.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0544	647579				35228			Казахстан 100%
	215.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,4	446				1516			
135	216	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	68	32348		2199664		2199664		2375637	
											175973		
136	217	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	136	1587,5	968,57	215900	131726	0	124891	368054	
						618,93	308,66	84174	41978		27263		
137	218	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	136	1347		183192		183192		197847	Казахстан
											14655		
			Водоразборный колодец на 1 абонента (ВРК-1)-1 шт										
138	220	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3325,62	41,9	665	9	516	142	872	
						704,49	18,06	141	4		65		
	220.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,2	2561				512			
139	228	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	656844,83	208082,49	591	188	12	450	1124	
						435292	69503,3	392	63		83		
	228.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0666	171				11			Казахстан 100%
140	229	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,9	4296		3866		3866		4175	Казахстан
											309		
141	230	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	23294,25	10295,21	33777	14929	670	24578	63023	
						12536,9	4584,49	18179	6648		4668		
142	231	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22516		22516		22516		24317	Казахстан
											1801		
143	232	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	25714		25714		25714		27771	Казахстан
											2057		
144	233	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б		1	25714		25714		25714		27771	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2057		
145	234	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20393		20393		20393	1631	22024	Казахстан
146	236	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144		5144		5144	412	5556	Казахстан
147	237	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	584919		9990		9990	799	10789	Казахстан
148	238	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,9	933,2	20,49	8305	182	5101	2838	12034	
						339,62	3,25	3023	29		891		
	238.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0014	156094				222			Казахстан 100%
	238.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0021	53822				115			
	238.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21,36	223				4763			
149	239	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	23712,23	8,16	18993	7	15325	3442	24230	
						4571,34	0	3662	0		1795		
	239.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	16615				13575			Казахстан 100%
150	240	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	0,054	21387,14	1168,03	1155	63	1009	90	1345	
						1539	294,98	83	16		100		
	240.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0551	16615				915			Казахстан 100%
151	241	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0001507	308249		46		46	4	50	
152	242	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00453	273545		1239		1239	99	1338	Казахстан
153	243	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	Казахстан
154	244	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1168777,11	542169,03	2571	1193	41	1722	4636	
						607888,8	182624,97	1337	402		343		
155	245	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376		2376		2376	190	2566	
156	246	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25	75,6	5213	302	245	4619	10619	
						1166,4	0	4666	0		787		
	246.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				245			
157	247	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180	414	5594	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	248	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4436		8872		8872		9582	
											710		
159	249	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1842,17	32,85	1842	33	540	1272	3363	
						1268,96	16,27	1269	16		249		
	249.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				518			Казахстан 100%
	249.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	446				22			
160	250	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348		32348		32348		34936	
											2588		
161	251	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1587,5	968,57	3175	1937	0	1837	5413	
						618,93	308,66	1238	617		401		
162	252	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347		2694		2694		2910	Казахстан
											216		
163			Водоразборный колодец на 2 абонента (ВРК-2)-3 шт										
	254	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3325,62	41,9	3991	51	3095	850	5228	
						704,49	18,06	845	22		387		
	254.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,2	2561				3073			
164	262	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027	656844,83	208082,49	1773	562	36	1349	3372	
						435292	69503,3	1175	188		250		
	262.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1998	171				34			Казахстан 100%
165	263	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	2,7	4296		11599		11599		12527	Казахстан
											928		
166	264	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	23294,25	10295,21	101330	44785	2010	73733	189068	
						12536,9	4584,49	54536	19943		14005		
167	265	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	22516		67548		67548		72952	Казахстан
											5404		
168	266	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25714		77142		77142		83313	Казахстан
											6171		
169	267	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	25714		77142		77142		83313	Казахстан
											6171		
170	268	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	20393		61179		61179		66073	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4894		
171	270	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		3	5144		15432		15432		16667	Казахстан
				комплект							1235		
172	271	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,05124	584919		29971		29971		32369	Казахстан
				т							2398		
173	272	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,7	933,2	20,49	24916	547	15302	8514	36104	
				м2 поверхности		339,62	3,25	9068	87		2674		
	272.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0043	156094				667			Казахстан 100%
	272.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0064	53822				345			
	272.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	64,08	223				14290			
174	273	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	2,403	23712,23	8,16	56980	20	45976	10326	72691	
						4571,34	0	10985	0		5385		
	273.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4511	16615				40724			Казахстан 100%
175	274	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство		0,162	21387,14	1168,03	3465	189	3026	270	4034	
				м3		1539	294,98	249	48		299		
	274.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1652	16615				2745			Казахстан 100%
176	275	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм		0,0004521	308249		139		139		150	
				т							11		
177	276	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01359	273545		3717		3717		4014	Казахстан
				т							297		
178	277	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0018969	647579		1228		1228		1326	Казахстан
				т							98		
179	278	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0066	1168777,11	542169,03	7714	3578	124	5165	13909	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	4012	1205		1030		
180	279	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		3	2376		7128		7128		7698	
				шт.							570		
181	280	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	1303,25	75,6	15639	907	735	13857	31856	
				фланец		1166,4	0	13997	0		2360		
	280.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	211214				735			
	280.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12								
182	281	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	2590		15540		15540		16783	
				шт.							1243		
183	282	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	4436		26616		26616		28745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								89775532	11736255	56062911	22141703	120870612	
			ИТОГО:					21892303	3815293		8953377		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									2 804 198,20	
			Временные здания и сооружения	2,32%								123 674 810,20	
			Итого										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	2,07%								2 560 068,67	
			Итого									126 234 878,77	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								2 524 697,58	
			Итого									128 759 576,35	
			Итого с договорным коэффициентом	0,950000000176291								122 321 697,66	
			НДС 12%	12%								14 678 601,71	
			Итого с НДС									137 000 189,27	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель

Мадиньяров А.Б.

Технический надзор:
Специалист ТОО «Аретмида снаб»
Илесбеков А.С.

Подрядчик:

ТОО «КазЕвроСтрой»

Директор

Шелекбаев Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-01-02 Внутриплощадочные сети водопровода Блок 3 работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ В1										
1	1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		25933,047	173,32	166,29	4494716	4312406	0	696271	5606266	
				м3 грунта		7,03	30,26	182309	784734		415279		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		802,053	2430,12	0	1949085	0	0	1403341	3620620	
				м3 грунта		2430,12	0	1949085	0		268194		
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5092,4	3336,46	183,68	16990589	935372	9567601	6709801	25596421	
				м3 основания		1273,98	56,94	6487616	289961		1896031		
	3.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5601,64	1708				9567601			Казахстан 100%
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19478,43	19,77	19,77	385089	385089	0	123836	549639	
				м3 грунта		0	8,83	0	171995		40714		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2164,27	962	0	2082028	0	0	1499060	3867575	
				м3 грунта		962	0	2082028	0		286487		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19478,43	186,35	83,32	3629805	1622943	0	2043926	6127630	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	2006863	831924		453899		
7		С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		3888,15	34		132197				142773	
				т·км							10576		
			ТРУБОПРОВОД										
8	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		6,495	416472,5	112783,78	2704989	732530	20672	2171691	5266814	
				км трубопровода		300506	37234,85	1951786	241840		390134		
	7.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	116,91	171				19992			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,441	544200,1 375934	159953,38 53291,82	239992 165787	70540 23502	3666	187396 34191	461579	
	8.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,168	171				3620			Казахстан 100%
10	13	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	6559,95	1304		8554175		8554175	684334	9238509	Казахстан
11	14	С1241-201-0814	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	445,41	2044		910418		910418	72833	983251	Казахстан
12	19	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0555	656844,83 435292	208082,49 69503,3	36455 24159	11548 3857	748	27736 5135	69326	
	19.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,107	171				702			Казахстан 100%
13	20	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	55,5	4296		238428		238428	19074	257502	Казахстан
14	21	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	16	4525,49 2478,84	206,67 95,29	72408 39661	3307 1525	29440	40774 9055	122237	
	21.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0448	647579				29012			Казахстан 100%
	21.6	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,96	446				428			
15	22	С1244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	16	45508		728128		728128	58250	786378	Казахстан
16	23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	3133,32 2018,8	98,55 48,81	34467 22207	1084 537	11176	22516 4559	61542	
	23.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0165	647579				10685			Казахстан 100%
	23.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,1	446				491			
17	24	С1242-101-1405	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	105130		1156430		1156430	92514	1248944	
18	25	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3891,18 2710,96	164,25 81,35	11674 8133	493 244	3048	8293 1597	21564	
	25.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0045	647579				2914			Казахстан 100%
	25.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	446				134			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	26	С1242-101-1406	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125		3	144576		433728		433728		468426	
				шт.							34698		
20	27	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		211	1587,5	968,57	334962	204368	0	193764	571024	
				шт.		618,93	308,66	130594	65127		42298		
21	28	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		201	1347		270747		270747		292407	Казахстан
				шт.							21660		
22	29	С1241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		10	2253		22530		22530		24332	Казахстан
				шт.							1802		
23	30	С1241-116-0310	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		201	3071		617271		617271		666653	Казахстан
				шт.							49382		
24	31	С1241-116-0311	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		7	4102		28714		28714		31011	Казахстан
				шт.							2297		
25	32	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	3206,63	65,7	3207	66	719	2430	6088	
				шт.		2421,9	32,54	2422	33		451		
	32.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579				712			Казахстан 100%
	32.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	446				7			
26	33	С1242-402-0302	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50		1	321249		321249		321249		346949	
				шт.							25700		
27	34	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,4389	92403,56	3449,25	40556	1514	13875	25657	71510	
				т фасонных частей		57340,2	1708,35	25167	750		5297		
28	35	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм		11	115395		1269345		1269345		1370893	
				шт.							101548		
29	36	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,1596	85774,2	16116,69	13690	2572	4009	7931	23351	
				т фасонных частей		44537,4	5659,11	7108	903		1730		
30	37	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 125 мм		4	115395		461580		461580		498506	
				шт.							36926		
31	38	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		6,495	79027,77	0	513285	0	57707	451023	1041453	
				км трубопровода		70143	0	455579	0		77145		
	38.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	305,265	171				52200			Казахстан 100%
32	40	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,441	104587,67	0	46123	0	9003	36748	89501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		84171,6	0	37120	0		6630		
	41.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47,628	171				8144			Казахстан 100%
33	42	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	20	802,15	0	16043	0	0	12193	30495	
						802,15	0	16043	0		2259		
34	43	С1248-304-0106	Указатель флуоресцентный ПГ	шт.	20	1240		24800		24800	1984	26784	
35	44	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	7,28	9641,33	31,59	70189	230	45624	17561	94770	
						3342,73	7,65	24335	56		7020		
	44.6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0821	18528				38577			Казахстан 100%
36	45	Ц13-100902-0825	Прокладка сигнальной ленты	км	12,731	91254	0	1161755	0	0	708670	2020059	
						91254	0	1161755	0		149634		
37	46	С1249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	12731	64		814784		814784	65183	879967	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ В1									72582749	
			Раздел: 2. КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 56ШТ										
38	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81,2	23294,25	10295,21	1891493	835971	37526	1376354	3529275	
						12536,9	4584,49	1017996	372261		261428		
39	48	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	56	22516		1260896		1260896	100872	1361768	Казахстан
40	49	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	112	25714		2879968		2879968	230397	3110365	Казахстан
41	50	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	56	20393		1142008		1142008	91361	1233369	Казахстан
42	52	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	56	12162		681072		681072	54486	735558	Казахстан
43	53	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,95648	584919		559463		559463	44757	604220	Казахстан
44	54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	507,9	933,2	20,49	473972	10407	291072	161954	686800	
						339,62	3,25	172493	1651		50874		
	54.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0813	156094				12685			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1219	53822				6561			
	54.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1218,96	223				271828			
			КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1000ММ =										
45	55	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,16	23294,25	10295,21	283258	125189	5620	206114	528522	
						12536,9	4584,49	152449	55747		39150		
46	56	С1225-101-0601	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	12	9850		118200		118200		127656	Казахстан
											9456		
47	57	С1225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	14	15428		215992		215992		233271	Казахстан
											17279		
48	58	С1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	22	9521		209462		209462		226219	Казахстан
											16757		
49	60	С1225-101-0606	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1П1 10-2**	шт.	12	0		0				0	Казахстан
50	61	С1244-201-0306	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	12	12162		145944		145944		157620	Казахстан
											11676		
51	62	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,20496	584919		119885		119885		129476	Казахстан
											9591		
52	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	18	933,2	20,49	16798	368	10316	5740	24341	
						339,62	3,25	6113	58		1803		
	63.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0029	156094				450			Казахстан 100%
	63.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0043	53822				233			
	63.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	43,2	223				9634			
			Итого по разделу: 2. КОЛОДЦЫ									12688460	
			Раздел: 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			Водоразборный колодец на 1 абонента (ВРК-1)-4 шт										
53	64	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	3325,62	41,9	2660	33	2063	566	3484	
						704,49	18,06	564	14		258		
	64.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	2561				2049			
54	72	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0036	656844,83	208082,49	2365	749	48	1799	4497	
						435292	69503,3	1567	250		333		
	72.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2664	171				46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	73	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,6	4296		15466		15466	1237	16703	Казахстан
56	74	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,8	23294,25	10295,21	135107	59712	2680	98311	252091	
						12536,9	4584,49	72714	26590		18673		
57	75	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	22516		90064		90064	7205	97269	Казахстан
58	76	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25714		102856		102856	8228	111084	Казахстан
59	77	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	4	25714		102856		102856	8228	111084	Казахстан
60	78	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	20393		81572		81572	6526	88098	Казахстан
61	80	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	12162		48648		48648	3892	52540	Казахстан
62	81	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	584919		39962		39962	3197	43159	Казахстан
63	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,6	933,2	20,49	33222	730	20402	11352	48140	
						339,62	3,25	12090	116		3566		
	82.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0057	156094				889			Казахстан 100%
	82.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0085	53822				460			
	82.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	85,44	223				19053			
64	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	3,204	23712,23	8,16	75974	26	61301	13768	96921	
						4571,34	0	14647	0		7179		
	83.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2681	16615				54299,15			Казахстан 100%
65	84	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	0,216	21387,14	1168,03	4620	253	4035	360	5378	
						1539	294,98	332	64		398		
	84.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2203	16615				3661			Казахстан 100%
66	85	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0006028	308249		186		186		201	
											15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	86	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01812	273545		4957		4957	397	5354	Казахстан
68	87	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0025292	647579		1638		1638	131	1769	Казахстан
69	88	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	10285 5349	4771 1607	165	6887 1374	18546	
70	89	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376		9504		9504	760	10264	
71	90	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1303,25 1166,4	75,6 0	20852 18662	1210 0	980	18476 3146	42474	
	90.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	211214				980			
	90.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	16								
72	91	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590		20720		20720	1658	22378	
73	92	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4436		35488		35488	2839	38327	
74	93	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1842,17 1268,96	32,85 16,27	7369 5076	131 65	2161	5090 997	13456	
	93.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	647579				2072			Казахстан 100%
	93.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	446				89			
75	94	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392	10351	139743	
76	95	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1587,5 618,93	968,57 308,66	12700 4951	7748 2469	0	7347 1604	21651	
77	96	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1347		10776		10776	862	11638	Казахстан
			Водоразборный колодец на 2 абонента (ВРК-2)-17 шт										
78	98	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	3325,62 704,49	41,9 18,06	22614 4791	285 123	17539	4815 2194	29623	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	98.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6,8	2561				17415			
79	106	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0153	656844,83	208082,49	10050	3183	206	7646	19112	
						435292	69503,3	6660	1063		1416		
	106.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1322	171				194			Казахстан 100%
80	107	С1241-201-0916	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм**	м	15,3	4296		65729		65729		70987	Казахстан
											5258		
81	108	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,65	23294,25	10295,21	574203	253777	11392	417822	1071387	
						12536,9	4584,49	309035	113008		79362		
82	109	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	17	22516		382772		382772		413394	Казахстан
											30622		
83	110	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	17	25714		437138		437138		472109	Казахстан
											34971		
84	111	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	шт.	17	25714		437138		437138		472109	Казахстан
											34971		
85	112	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	17	20393		346681		346681		374415	Казахстан
											27734		
86	114	С1244-201-0306	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	17	12162		206754		206754		223294	Казахстан
											16540		
87	115	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,29036	584919		169837		169837		183424	Казахстан
											13587		
88	116	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	151,3	933,2	20,49	141193	3100	86709	48245	204593	
						339,62	3,25	51385	492		15155		
	116.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0242	156094				3779			Казахстан 100%
	116.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0363	53822				1954			
	116.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	363,12	223				80976			
89	117	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство**	м3 подстилающего слоя	13,617	23712,23	8,16	322889	111	260530	58513	411914	
						4571,34	0	62248	0		30512		
	117.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,8893	16615				230771			Казахстан 100%
90	118	Е11-060101-0101	**Опора бетонная. Устройство**	м3	0,918	21387,14	1168,03	19633	1072	17148	1532	22858	
						1539	294,98	1413	271		1693		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	118.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9364	16615				15558			Казахстан 100%
91	119	С1214-102-0101	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	т	0,0025619	308249		790		790	63	853	
92	120	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07701	273545		21066		21066	1685	22751	Казахстан
93	121	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0107491	647579		6961		6961	557	7518	Казахстан
94	122	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0374	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	43712 22735	20277 6830	700	29270 5839	78821	
95	123	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	17	2376		40392		40392	3231	43623	
96	124	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	68	1303,25 1166,4	75,6 0	88621 79315	5141 0	4165	78522 13371	180514	
	124.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0197	211214				4165			
	124.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	68								
97	125	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	34	2590		88060		88060	7045	95105	
98	126	С1241-116-0610	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	34	4436		150824		150824	12066	162890	
99	127	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	17	1842,17 1268,96	32,85 16,27	31317 21572	559 277	9186	21630 4236	57183	
	127.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0136	647579				8807			Казахстан 100%
	127.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,85	446				379			
100	128	С1242-103-0301	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	17	32348		549916		549916	43993	593909	
101	129	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	34	1587,5 618,93	968,57 308,66	53975 21044	32931 10494	0	31223 6816	92014	
102	130	С1241-214-0306	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	34	1347		45798		45798	3664	49462	Казахстан
			Водоразборный колодец на 3 абонента (ВРК-3)-18 шт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	140	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0216	656844,83	208082,49	14188	4494	291	10795	26982	
						435292	69503,3	9402	1501		1999		
	140.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5984	171				273			Казахстан 100%
104	141	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	21,6	4296		92794		92794		100217	Казахстан
											7423		
105	142	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,1	23294,25	10295,21	607980	268705	12062	442400	1134410	
						12536,9	4584,49	327213	119655		84030		
106	143	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	22516		405288		405288		437711	Казахстан
											32423		
107	144	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	25714		462852		462852		499880	Казахстан
											37028		
108	145	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	18	25714		462852		462852		499880	Казахстан
											37028		
109	146	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18	20393		367074		367074		396440	Казахстан
											29366		
110	148	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	18	12162		218916		218916		236429	Казахстан
											17513		
111	149	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30744	584919		179827		179827		194213	Казахстан
											14386		
112	150	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,2	933,2	20,49	149499	3283	91809	51083	216629	
						339,62	3,25	54407	521		16047		
	150.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0256	156094				4001			Казахстан 100%
	150.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0384	53822				2069			
	150.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	384,48	223				85739			
113	151	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	14,418	23712,23	8,16	341883	118	275856	61955	436145	
						4571,34	0	65910	0		32307		
	151.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,7064	16615				244346,17			Казахстан 100%
114	152	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	0,972	21387,14	1168,03	20788	1136	18157	1622	24203	
						1539	294,98	1496	287		1793		
	152.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9914	16615				16473			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	153	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0027126	308249		836		836	67	903	
116	154	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08154	273545		22305		22305	1784	24089	Казахстан
117	155	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0113814	647579		7370		7370	590	7960	Казахстан
118	156	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0396	1168777,11	542169,03	46284	21470	741	30991	83457	
						607888,8	182624,97	24072	7232		6182		
119	157	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	2376		42768		42768	3421	46189	
120	158	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	72	1303,25	75,6	93834	5443	4410	83141	191133	
						1166,4	0	83981	0		14158		
	158.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0209	211214				4410			
121	159	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2590		93240		93240	7459	100699	
122	160	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4436		159696		159696	12776	172472	
123	161	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1842,17	32,85	33159	591	9726	22903	60547	
						1268,96	16,27	22841	293		4485		
	161.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0144	647579				9325			Казахстан 100%
	161.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,9	446				401			
124	162	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	18	32348		582264		582264	46581	628845	
125	163	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1587,5	968,57	57150	34869	0	33059	97426	
						618,93	308,66	22281	11112		7217		
126	164	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	36	1347		48492		48492	3879	52371	Казахстан
			Водоразборный колодец на 4 абонента (ВРК-4)-77 шт										
127	166	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		30,8	3325,62	41,9	102429	1290	79440	21809	134177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		704,49	18,06	21698	556		9939		
	166.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	30,8	2561				78879			
128	174	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0924	656844,83	208082,49	60692	19227	1245	46177	115419	
						435292	69503,3	40221	6422		8550		
	174.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,8376	171				1169			Казахстан 100%
129	175	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	92,4	4296		396950		396950		428706	Казахстан
											31756		
130	176	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	115,5	23294,25	10295,21	2690486	1189097	53377	1957745	5020089	
						12536,9	4584,49	1448012	529509		371858		
131	177	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	77	22516		1733732		1733732		1872431	Казахстан
											138699		
132	178	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	77	25714		1979978		1979978		2138376	Казахстан
											158398		
133	179	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	77	25714		1979978		1979978		2138376	Казахстан
											158398		
134	180	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	77	20393		1570261		1570261		1695882	Казахстан
											125621		
135	182	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	77	3139		241703		241703		261039	Казахстан
											19336		
136	183	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	77	12162		936474		936474		1011392	Казахстан
											74918		
137	184	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,31516	584919		769262		769262		830803	Казахстан
											61541		
138	185	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	685,3	933,2	20,49	639522	14042	392739	218521	926686	
						339,62	3,25	232742	2227		68643		
	185.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1096	156094				17115			Казахстан 100%
	185.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1645	53822				8852			
	185.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1644,72	223				366773			
139	186	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство	м3 подстилающего слоя	61,677	23712,23	8,16	1462499	503	1180049	265030	1865731	
						4571,34	0	281947	0		138202		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	186.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62,9105	16615				1045259			Казахстан 100%
140	187	Е11-060101-0101	Опора бетонная. Устройство	м3	4,158	21387,14	1168,03	88928	4857	77672	6939	103536	
						1539	294,98	6399	1227		7669		
	187.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2412	16615				70467			Казахстан 100%
141	188	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0116039	308249		3577		3577		3863	
											286		
142	189	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,34881	273545		95415		95415		103048	Казахстан
											7633		
143	190	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0486871	647579		31529		31529		34051	Казахстан
											2522		
144	191	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1694	1168777,11	542169,03	197991	91844	3171	132574	357010	
						607888,8	182624,97	102976	30937		26445		
145	192	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	77	2376		182952		182952		197588	
											14636		
146	193	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	308	1303,25	75,6	401401	23285	18865	355659	817625	
						1166,4	0	359251	0		60565		
	193.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0893	211214				18866			
	193.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	308								
147	194	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	154	2590		398860		398860		430769	
											31909		
148	195	С1241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	154	4436		683144		683144		737796	
											54652		
149	196	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	77	1842,17	32,85	141847	2530	41608	97973	259006	
						1268,96	16,27	97710	1253		19186		
	196.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0616	647579				39891			Казахстан 100%
	196.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,85	446				1717			
150	197	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	77	32348		2490796		2490796		2690060	
											199264		
151	198	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	154	1587,5	968,57	244475	149160	0	141420	416767	
						618,93	308,66	95315	47534		30872		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	199	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	154	1347		207438		207438		224033	Казахстан
											16595		
			Водоразборный колодец на 1 абонента (ВРК-2)-2 шт										
153	201	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	3325,62	41,9	2660	33	2063	566	3484	
						704,49	18,06	564	14		258		
	201.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	2561				2049			
154	209	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	656844,83	208082,49	1182	374	24	900	2249	
						435292	69503,3	784	125		167		
	209.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1332	171				23			Казахстан 100%
155	210	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,8	4296		7733		7733		8352	Казахстан
											619		
156	211	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9	23294,25	10295,21	67553	29856	1340	49156	126046	
						12536,9	4584,49	36357	13295		9337		
157	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22516		45032		45032		48635	Казахстан
											3603		
158	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25714		51428		51428		55542	Казахстан
											4114		
159	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	25714		51428		51428		55542	Казахстан
											4114		
160	215	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	20393		40786		40786		44049	Казахстан
											3263		
161	217	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	12162		24324		24324		26270	Казахстан
											1946		
162	218	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	584919		19981		19981		21579	Казахстан
											1598		
163	219	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,8	933,2	20,49	16611	365	10201	5676	24070	
						339,62	3,25	6045	58		1783		
	219.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	156094				444,6			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	219.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0043	53822				229,9			
	219.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	42,72	223				9526,6			
164	220	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,602**	**23712,23**	**8,16**	**37987**	**13**	**30651**	**6884**	**48461**	
						4571,34	**0**	**7323**	**0**		**3590**		
	220.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,634	16615				27150			Казахстан 100%
165	221	Е11-060101-0101	**Опора бетонная. Устройство**	**м3**	**0,108**	**21387,14**	**1168,03**	**2310**	**126**	**2017**	**180**	**2689**	
						1539	**294,98**	**166**	**32**		**199**		
	221.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1102	16615				1830			Казахстан 100%
166	222	С1214-102-0101	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,0003014**	**308249**		**93**		**93**		**100**	
											7		
167	223	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,00906**	**273545**		**2478**		**2478**		**2676**	**Казахстан**
											198		
168	224	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0012646**	**647579**		**819**		**819**		**885**	**Казахстан**
											66		
169	225	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0044**	**1168777,11**	**542169,03**	**5143**	**2386**	**82**	**3443**	**9273**	
						607888,8	**182624,97**	**2675**	**804**		**687**		
170	226	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**2376**		**4752**		**4752**		**5132**	
											380		
171	227	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**1303,25**	**75,6**	**10426**	**605**	**490**	**9238**	**21237**	
						1166,4	**0**	**9331**	**0**		**1573**		
	227.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211214				490			
	227.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8								
172	228	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**2590**		**10360**		**10360**		**11189**	
											829		
173	229	С1241-116-0610	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**4436**		**17744**		**17744**		**19164**	
											1420		
174	230	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1842,17**	**32,85**	**3684**	**66**	**1081**	**2545**	**6727**	
						1268,96	**16,27**	**2538**	**33**		**498**		
	230.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	647579				1036			Казахстан 100%
	230.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446				45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	231	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348		64696		64696	5176	69872	
176	232	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1587,5 618,93	968,57 308,66	6350 2476	3875 1235	0	3673 802	10825	
177	233	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1347		5388		5388	431	5819	Казахстан
			Водоразборный колодец на 2 абонента (ВРК-3)-1 шт										
178	243	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	656844,83 435292	208082,49 69503,3	788 522	249 83	16	600 111	1499	
	243.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0888	171				15			Казахстан 100%
179	244	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,2	4296		5155		5155	412	5567	Казахстан
180	245	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	23294,25 12536,9	10295,21 4584,49	33777 18179	14929 6648	670	24578 4668	63023	
181	246	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22516		22516		22516	1801	24317	Казахстан
182	247	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	25714		25714		25714	2057	27771	Казахстан
183	248	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	25714		25714		25714	2057	27771	Казахстан
184	249	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20393		20393		20393	1631	22024	Казахстан
185	251	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162		12162		12162	973	13135	Казахстан
186	252	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	584919		9990		9990	799	10789	Казахстан
187	253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,9	933,2 339,62	20,49 3,25	8305 3023	182 29	5101	2838 891	12034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	253.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0014	156094				222			Казахстан 100%
	253.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0021	53822				115			
	253.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21,36	223				4763			
188	254	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**23712,23**	**8,16**	**18993**	**7**	**15325**	**3442**	**24230**	
						4571,34	**0**	**3662**	**0**		**1795**		
	254.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	16615				13575			Казахстан 100%
189	255	**Е11-060101-0101**	**Опора бетонная. Устройство**	**м3**	**0,054**	**21387,14**	**1168,03**	**1155**	**63**	**1009**	**90**	**1345**	
						1539	**294,98**	**83**	**16**		**100**		
	255.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0551	16615				915			Казахстан 100%
190	256	**С1214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,0001507**	**308249**		**46**		**46**		**50**	
											4		
191	257	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,00453**	**273545**		**1239**		**1239**		**1338**	**Казахстан**
											99		
192	258	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0006323**	**647579**		**409**		**409**		**442**	**Казахстан**
											33		
193	259	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0022**	**1168777,11**	**542169,03**	**2571**	**1193**	**41**	**1722**	**4636**	
						607888,8	**182624,97**	**1337**	**402**		**343**		
194	260	**С1241-113-0117**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**2376**		**2376**		**2376**		**2566**	
											190		
195	261	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**1303,25**	**75,6**	**5213**	**302**	**245**	**4619**	**10619**	
						1166,4	**0**	**4666**	**0**		**787**		
	261.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				245			
	261.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4								
196	262	**С1241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**2590**		**5180**		**5180**		**5594**	
											414		
197	263	**С1241-116-0610**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4436**		**8872**		**8872**		**9582**	
											710		
198	264	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1842,17**	**32,85**	**1842**	**33**	**540**	**1272**	**3363**	
						1268,96	**16,27**	**1269**	**16**		**249**		
	264.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				518			Казахстан 100%
	264.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	446				22			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	265	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	32348		32348		32348		34936	
				шт.							2588		
200	266	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1587,5	968,57	3175	1937	0	1837	5413	
				шт.		618,93	308,66	1238	617		401		
201	267	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1347		2694		2694		2910	Казахстан
				шт.							216		
			Водоразборный колодец на 2 абонента (ВРК-4)-4 шт										
202	277	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0048	656844,83	208082,49	3153	999	65	2399	5996	
				км трубопровода		435292	69503,3	2089	334		444		
	277.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3552	171				61			Казахстан 100%
203	278	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		4,8	4296		20621		20621		22271	Казахстан
				м							1650		
204	279	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,8	23294,25	10295,21	135107	59712	2680	98311	252091	
						12536,9	4584,49	72714	26590		18673		
205	280	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	22516		90064		90064		97269	Казахстан
				шт.							7205		
206	281	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	25714		102856		102856		111084	Казахстан
				шт.							8228		
207	282	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б		4	25714		102856		102856		111084	Казахстан
				шт.							8228		
208	283	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	20393		81572		81572		88098	Казахстан
				шт.							6526		
209	285	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		4	12162		48648		48648		52540	Казахстан
				комплект							3892		
210	286	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,06832	584919		39962		39962		43159	Казахстан
				т							3197		
211	287	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35,6	933,2	20,49	33222	730	20402	11352	48140	
				м2 поверхности		339,62	3,25	12090	116		3566		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	287.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0057	156094				889			Казахстан 100%
	287.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0085	53822				460			
	287.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	85,44	223				19053			
212	288	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная вокруг колодца (толщиной 15 см). Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**3,204**	**23712,23**	**8,16**	**75974**	**26**	**61301**	**13768**	**96921**	
						4571,34	**0**	**14647**	**0**		**7179**		
	288.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2681	16615				54299			Казахстан 100%
213	289	**Е11-060101-0101**	**Опора бетонная. Устройство**	**м3**	**0,216**	**21387,14**	**1168,03**	**4620**	**253**	**4035**	**360**	**5378**	
						1539	**294,98**	**332**	**64**		**398**		
	289.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2203	16615				3661			Казахстан 100%
214	290	**С1214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,0006028**	**308249**		**186**		**186**		**201**	
											15		
215	291	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01812**	**273545**		**4957**		**4957**		**5354**	**Казахстан**
											397		
216	292	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0025292**	**647579**		**1638**		**1638**		**1769**	**Казахстан**
											131		
217	293	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0088**	**1168777,11**	**542169,03**	**10285**	**4771**	**165**	**6887**	**18546**	
						607888,8	**182624,97**	**5349**	**1607**		**1374**		
218	294	**С1241-113-0117**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**2376**		**9504**		**9504**		**10264**	
											760		
219	295	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**16**	**1303,25**	**75,6**	**20852**	**1210**	**980**	**18476**	**42474**	
						1166,4	**0**	**18662**	**0**		**3146**		
	295.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	211214				980			
	295.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	16								
220	296	**С1241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**2590**		**20720**		**20720**		**22378**	
											1658		
221	297	**С1241-116-0610**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**4436**		**35488**		**35488**		**38327**	
											2839		
222	298	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**1842,17**	**32,85**	**7369**	**131**	**2161**	**5090**	**13456**	
						1268,96	**16,27**	**5076**	**65**		**997**		
	298.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	647579				2072			Казахстан 100%
	298.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	446				89			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения	2,32%								2 890 011,52	
			Итого									127 489 473,52	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	2,07%								2 638 411,10	
			Итого									130 097 884,62	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								2 601 957,69	
			Итого									132 699 842,31	
			Итого с договорным коэффициентом	0,950000000176291								126 064 850,22	
			НДС 12%	12%								15 127 782,03	
			Итого с НДС									141 192 632,25	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель
_____ Мынбаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО «КазЕвроСтрой»
Директор
_____ Шелекбаев Д.А.

Технический надзор :
Специалист ТОО «Аретмида снаб»
Илесбеков А.С.