Заказчик: **Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в селе Есет Бейнеуского района**
(наименование)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		ционно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 79	**19.07.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. строительства по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 220 600,68**								626 472,08	5 847 072,76
в том числе : за октябрь 2023г		5 220 600,68							626472,08	5 847 072,76
Удержание 5 % согласно договора										292 353,64
Итого к оплате										**5 554 719,12**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Design School"

М.П.

Форма по приказу Данные 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газопровода в селе Есет Бейнеуского района

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газопровода в селе Есет Бейнеуского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) №79 от 19.07.2023

Акт выполненных работ 1

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-2-1 Газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	82856		82856		82856	6628	89484	
2	10	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1086,356	2639		2866893		2866893	229351	3096244	
3	12	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1369	17		23273		23273	1862	25135	
4	14	С1243-602-0101	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1.5 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,369	99169		135762		135762	10861	146623	
5	16	С1241-102-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	5505		14370		14370	1150	15520	
6	18	С1241-112-0148	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2166		4332		4332	347	4679	
7	20	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16	шт.	2	8935		17870		17870	1430	19300	
8	21	С1241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	9	2053		18477		18477	1478	19955	
9	22	С1241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1278		2556		2556	204	2760	
10	23	С1241-213-0309	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	4623		18492		18492	1479	19971	
11	25	С1241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	1797		7188		7188	575	7763	
12	27	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	9643		19363		19363	1549	20912	
13	31	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	296,233	826		244688		244688	19575	264263	
14	33	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	3836		107838		107838	8627	116465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	37	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47,6	2067		98389		98389	7871	106260	
16	38	С1241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	28	1093		30604		30604	2448	33052	
17	39	С1241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	28	665		18620		18620	1490	20110	
18	40	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	28	4337		121436		121436	9715	131151	
19	42	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	56	1800		100800		100800	8064	108864	
20	43	С1241-117-0201	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	28	1537		43036		43036	3443	46479	
21	44	С1241-119-0306	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	28	488		13664		13664	1093	14757	
22	45	С1241-115-0106	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	28	554		15512		15512	1241	16753	
23	46	С1241-119-0406	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	28	409		11452		11452	916	12368	
24	57	С1222-527-0101	Знаки опознавательные металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13892	1031302		143268		143268	11461	154729	
25	59	С1251-102-0401	Элемент светоотражающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	23	1107		25461		25461	2037	27498	Казахстан
26	61	С1212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	44372		31060		31060	2485	33545	
27	62	С1222-525-0101	Панель ПМ1	т	0,4838752	973588		471095		471095	37688	508783	
28	63	С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,4	1425		17670		17670	1414	19084	
29	65	С1222-525-0101	Калитка КЛ1	т	0,04848	973588		47200		47200	3776	50976	
30	66	С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,96	1425		2793		2793	223	3016	
31	67	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1714	968090		165931		165931	13274	179205	
			ИТОГО:					5596556	488213	3904011	1146118	5315704	
								1204333	148708		539414		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		55283				5370987	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,31 %		16650				5387637	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107753				5495390	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5220600,68	
			Коэффициент понижающий на сумму договора , К=0,94999637										
			НДС			12 %		626472,08					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна[1] происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**5847072,76**	
			Удержание 5% согласно договору									**292353,64**	
			Итого к оплате									**5554719,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель Убния М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SNS-2017"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ИП «КАМЕШ»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Казакстан С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Сатыбалдиев С.С.
№KZ05VDE00070626
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Камешев М.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Договор № 1
безвозмездного хранения товарно-материальных ценностей

с.Бейнеу« 05 » октября 2023г.

ТОО "Design School", в лице Директора Убния М.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Хранитель», с одной стороны, и ГУ "Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", в лицеруководителя Калдыгараев С.С., именуемое в дальнейшем «Поклажедатель»действующего на основании Положения, другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание Договор государственных закупок №79 от 19.07.2023 г., касательно объекта «Строительство газопровода в селе Есет Бейнеуского района, заключили настоящий Договор безвозмездного хранения товарно-материальных ценностей (далее– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Хранитель обязуется на условиях, установленных настоящим договором, принять и хранить передаваемый ему Поклажедателем товарно-материальные ценности (Приложение №1), возвращать товарно-материальные ценности (оборудование) по требованию Поклажедателя.
1.2. Наименование, количество, срок и стоимость товарно-материальных ценностей передаваемого на хранение, определяются в соответствии с Приложением №1 к Договору.

2. Исполнение договора

2.1. Для осуществления хранения товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) хранитель предоставляет открытый склад для хранения ТМЦ.
2.2. Поклажедательосуществляет передачу хранителю ТМЦ для хранения с момента подписания сторонами Договора.
2.3. Хранитель после принятия в полном объеме от Поклажедателя ТМЦ на хранение, выдает поклажедателю его экземпляр Акта приема передачи ТМЦ, подписанного Хранителем.
2.4. Хранитель, по истечении срока хранения ТМЦ, установленного пунктом 1.2. Договора, возвращает обратно в разумные сроки ТМЦ Поклажедателю в том состоянии, в котором они были приняты на хранение.
2.5. Хранитель принимает все меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке для обеспечения сохранности ТМЦ, переданного на хранение.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Хранитель обязуется:
1) не пользоваться ТМЦ сданных на хранение Поклажедателем;
2) не передавать без согласия Поклажедателя ТМЦ на хранение третьему лицу;
3) нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение ТМЦ, принятых на хранение;
4) при необходимости изменения условий хранения ТМЦ, предусмотренных договором, незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться ответа.
3.2. Поклажедатель обязуется:
1) взять обратно, сданные на хранение ТМЦ по истечении срока их хранения установленного Договором;
3.3. Хранитель вправе:
1) изменить предусмотренные Договором способ и место хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя, в случае, когда возникла опасность утраты или повреждения ТМЦ.

3.4. Поклажедатель вправе: в любое время потребовать ТМЦ от Хранителя доистечении срока хранения.

4. Срок действия договора

Договор считается заключенным с момента передачи ТМЦ Хранителю и действует до полного возврата ТМЦ Поклажедателю.

5. Заключительные условия договора

5.1. Все споры между сторонами, возникшие по Договору, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Хранителя.
5.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РК.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из. Сторон.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Поклажедатель

ГУ "Бейнеускийрайонный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДосанТажиулы, 10/1
БИН 060140014846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN4302000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87293222041
Руководитель отдела Калдыгараев С.С. _____

Хранитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Баянды, Промышленная зона 1, 20
БИН041240006601
БИК KCJBKZKX ИИК KZ598560000000397116 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87751492244
Руководитель Убния М.Е. _____

АКТ №_1_
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ

«05» октября 2023г.

«Поклажедатель» в лице руководителя ГУ"Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Калдыгараев С.С., передал «Хранителю» в лице Директора ТОО "Design School", УбнияМ.Е., товарно-материальные ценности для хранения на склад ТОО "Design School".

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	1
2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1086,356
3	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1369
4	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,369
5	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104
6	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2
7	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16	шт	2
8	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	9
9	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	2
10	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	4
11	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	4
12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008
13	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	296,233
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112
15	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47,6
16	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт	28
17	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	28
18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт	28
19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	56
20	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт	28
21	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 50	шт	28

	ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		
22	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	28
23	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт	28
24	Знаки опознавательные металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13892
25	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	23
26	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7
27	Панель ПМ1	т	0,4838752
28	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,4
29	Калитка КЛ1	т	0,04848
30	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,96
31	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1714

Сдал поклажедатель:
Руководитель
ГУ"Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Калдыгараев С.С.

Принял Хранитель:
Директор
ТОО "DesignSchool"
_____ УбнияМ.Е.

Приложение №1
к договору ответственного хранения
товарно-материальных ценностей
№1 от05.10.2023 г.

Перечень хранения ТМЦ

с.Бейнеу« 05 » октября 2023г

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	1
2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1086,356
3	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1369
4	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,369
5	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104
6	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2
7	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16	шт	2
8	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	9
9	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	2
10	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	4
11	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	4
12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008
13	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	296,233
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112
15	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47,6
16	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт	28
17	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	28
18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт	28
19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	56
20	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт	28
21	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт	28

22	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	28
23	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт	28
24	Знаки опознавательные металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13892
25	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	23
26	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7
27	Панель ПМ1	т	0,4838752
28	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,4
29	Калитка КЛ1	т	0,04848
30	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,96
31	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1714

Сдал поклажедатель:
Руководитель
ГУ"Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Калдыгараев С.С.

Принял Хранитель:
Директор
ТОО "DesignSchool"
_____ УбнияМ.Е.