Заказчик: ТОО «Жомарт»

Подрядчик: ТОО «Monumental Building»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Наименование объекта: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Калкаман", участок 8/3" 9-ти этажный жилой дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
с ноября 2022г по январь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	наименование	Код
		01-02/22П от 21 февраля 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт о выполненных работах	**485 234 681**	**433 245 251**							**51 989 430**	**485 234 681**
в том числе:										
Отопление	143 490 598	128 116 605							15 373 993	143 490 598
Вентиляция	115 510 811	103 134 653							12 376 158	115 510 811
Водоснабжение и канализация	106 385 078	94 986 677							11 398 401	106 385 078
Силовое электрооборудование	33 076 923	29 532 967							3 543 956	33 076 923
Электрическое освещение	38 293 560	34 190 679							4 102 881	38 293 560
Слаботочные сети	35 781 725	31 947 969							3 833 756	35 781 725
Видеонаблюдение	4 251 461	3 795 947							455 514	4 251 461
Пожарная сигнализация	8 444 524	7 539 754							904 770	8 444 524
	Итого к оплате									**485 234 681**

Заказчик:
ТОО «Жомарт»
Представитель Заказчика
_____ **Ержантаева А.А.**

Подрядчик:
ТОО «Monumental Building»
Директор _____ **Касымканов М.Б.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Калкаман",

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на общестроительные работы - Электрическое освещение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2.ЩК2-9-1 ЩК2; ЩК4-9-1ЩК4 (32шт)										
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	32		4815,79	98,93	154105	3165	32156	86524	259880
		НР - 72%; СП - 8%				3712,00	43,39	118784	1388		19250	
2	247-201-0110 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31**	шт.	32		5708,00	--	182656	--	182656	--	197268
		СП - 8%				--	--	--	--		14612	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	32		6366,19	124,47	203718	3983	87159	82054	308634
		НР - 72%; СП - 8%				3518,00	43,39	112576	1388		22862	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	160		3397,15	24,31	543544	3890	258214	202637	805875
		НР - 72%; СП - 8%				1759,00	--	281440	--		59694	
5	247-204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	32		677,00	--	21664	--	21664	--	23397
		СП - 8%				--	--	--	--		1733	
6	247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	32		655,00	--	20960	--	20960	--	22637
		СП - 8%				--	--	--	--		1677	
7	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	96		5358,00	--	514368	--	514368	--	555517
		СП - 8%				--	--	--	--		41149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	32	5307,00	--	169824	--	169824	--	183410
		СП - 8%			--	--	--	--		13586	
9	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	32	10407,00	--	333024	--	333024	--	359666
		СП - 8%			--	--	--	--		26642	
		2.ЩК1-9-1 ЩК1; ЩК3-9-1ЩК4;ЩК5;ЩК6(128шт)									
10	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	128	4815,79	98,93	616421	12663	128622	346097	1039519
		НР - 77%; СП - 8%			3712,00	43,39	475136	5554		77001	
11	247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	128	5708,00	--	730624	--	730624	--	789074
		СП - 8%			--	--	--	--		58450	
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	256	6366,19	124,47	1629745	31864	697273	656435	2469075
		НР - 77%; СП - 8%			3518,00	43,39	900608	11108		182894	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	512	3397,15	24,31	1739341	12447	826286	648438	2578801
		НР - 77%; СП - 8%			1759,00	--	900608	--		191022	
14	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	128	677,00	--	86656	--	86656	--	93588
		СП - 8%			--	--	--	--		6932	
15	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	128	655,00	--	83840	--	83840	--	90547
		СП - 8%			--	--	--	--		6707	
16	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	256	5358,00	--	1371648	--	1371648	--	1481380
		СП - 8%			--	--	--	--		109732	
17	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	128	5307,00	--	679296	--	679296	--	733640
		СП - 8%			--	--	--	--		54344	
18	247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	128	4011,00	--	513408	--	513408	--	554481
		СП - 8%			--	--	--	--		41073	
19	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	128	10407,00	--	1332096	--	1332096	--	1438664
		СП - 8%			--	--	--	--		106568	
		ЩО-2 ЩО-4 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	4815,79	98,93	9632	198	2010	5408	16243
		ПР - 72%; СП - 8%			3712,00	43,39	7424	87		1203	
21	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19764,00	--	39528	--	39528	--	42690
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	3397,15	24,31	74737	535	35504	27863	110808
		ПР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	38698	--		8208	
23	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	623,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
24	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
25	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	2	10407,00	--	20814	--	20814	--	22479
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
		ЩО-1 ЩО-3 (2шт)									
26	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	4815,79	98,93	9632	198	2010	5408	16243
		ПР - 72%; СП - 8%			3712,00	43,39	7424	87		1203	
27	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19764,00	--	39528	--	39528	--	42690
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3397,15	24,31	67943	486	32277	25330	100734
		ПР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	35180	--		7462	
29	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	623,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
30	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	14	655,00	--	9170	--	9170	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
31	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	2	10407,00	--	20814	--	20814	--	22479
		НР - 8% СП - 8%			--	--	--	--		1665	
		ЩАО(1шт)									
33	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4815,79	98,93	4816	99	1005	2704	8121
		НР - 72% СП - 8%			3712,00	43,39	3712	43		602	
34	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19764,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3397,15	24,31	40766	292	19366	15198	60441
		НР - 72% СП - 8%			1759,00	--	21108	--		4477	
36	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
37	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	11	655,00	--	7205	--	7205	--	7781
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
38	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	10407,00	--	10407	--	10407	--	11240
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9338	391,18	167,47	3652839	1563835	420303	1616766	5691174
		НР - 72% СП - 8%			178,70	61,77	1668701	576808		421568	
40	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	2,5	1095503,00	--	2738758	--	2738758	--	2957859
		СП - 8%			--	--	--	--		219101	
41	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	468325,00	--	468325	--	468325	--	505791
		СП - 8%			--	--	--	--		37466	
42	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2	301095,00	--	602190	--	602190	--	650365
		СП - 8%			--	--	--	--		48175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	2,8	400941,00	--	1122635	--	1122635	--	1212446
		СН - 8%			--	--	--	--		89811	
44	243-403-0104 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR	м	1038	1291,00	--	1340058	--	1340058	--	1447263
		СН - 8%			--	--	--	--		107205	
45	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10000	276,43	10,56	2764300	105600	236700	1778184	4905883
		НР - 72%; СН - 8%			242,20	4,77	2422000	47700		363399	
46	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3100	314,38	13,44	974578	41664	74834	631366	1734419
		НР - 72%; СН - 8%			276,80	6,07	858080	18817		128476	
47	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10000	32,00	--	320000	--	320000	--	345600
		СН - 8%			--	--	--	--		25600	
48	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3100	66,00	--	204600	--	204600	--	220968
		СН - 8%			--	--	--	--		16368	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								34190679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7851479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1780919			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					662980			
		- Материалы и изделия конструкций	тенге						15895225		
		- Накладные расходы	тенге							6130412	
		- Сметная прибыль	тенге							2532643	

Принял:

Директор _____

Сдал:

Директор _____ **Касымканов М.Б.**

Нач.участка _____ **Амиров Н.**

Руководитель ПТО _____ **Кабылдаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Калкаман",

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на общестроительные работы - Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Хозяйственно-питьевой водопровод (1зона)										
1	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**163**	**645,53**	**1,42**	**105221**	**231**	**1157**	**101873**	**223662**
		НР - 98%; СП - 8%				**637,01**	**0,73**	**103833**	**119**		**16568**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**		**163**	**30385,00**	**--**	**4952755**	**--**	**4952755**	**--**	**5348975**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**396220**	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**163**	**2786,45**	**98,54**	**454191**	**16062**	**44689**	**388425**	**910026**
		НР - 98%; СП - 8%				**2413,74**	**17,87**	**393440**	**2913**		**67409**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-223-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**шт.**		**163**	**403,00**	**--**	**65689**	**--**	**65689**	**--**	**70944**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5255**	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**		**35**	**1533,39**	**182,54**	**53669**	**6389**	**505**	**48139**	**109953**
		НР - 98%; СП - 8%				**1336,43**	**67,05**	**46775**	**2347**		**8145**	
6	242-404-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**		**32**	**8572,00**	**--**	**274304**	**--**	**274304**	**--**	**296248**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21944**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	10075,00	--	30225	--	30225	--	32643
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
8	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2561,00	--	7683	--	7683	--	8298
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
9	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	160	3573,00	--	571680	--	571680	--	617414
		СП - 8%			--	--	--	--		45734	
10	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	32	5525,00	--	176800	--	176800	--	190944
		СП - 8%			--	--	--	--		14144	
11	242-207-2801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	371	2999,00	--	1112629	--	1112629	--	1201639
		СП - 8%			--	--	--	--		89010	
12	242-207-2802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	320	4289,00	--	1372480	--	1372480	--	1482278
		СП - 8%			--	--	--	--		109798	
13	242-207-2804 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11272,00	--	45088	--	45088	--	48695
		СП - 8%			--	--	--	--		3607	
14	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	11674,52	86,28	11675	86	9767	1801	14554
		НР - 98%,СП - 8%			1822,11	15,24	1822	15		1078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Прайс	Гибкая подводка типа гайка-гайка I-300мм	шт	544	401,79	--	218574	--	218574	--	236060
		СП - 8%			--	--	--	--		17486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4	1631,00	--	6524	--	6524	--	7046
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
17	241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	8,8	2590,00	--	22792	--	22792	--	24615
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
18	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1860,40	24,73	111624	1484	74007	36062	159501
		НР - 98%, СП - 8%			602,22	11,08	36133	665		11815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	1934,67	24,73	232160	2968	156926	72124	328627
		НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	72266	1330		24343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	2219,03	24,73	166427	1855	119406	45078	228425
		НР - 98%, СП - 8%			602,22	11,08	45166	831		16920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	2480,66	24,73	198453	1978	148297	48083	266259
		НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	48178	886		19723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	2987,57	24,73	194192	1607	153441	39067	251920
		НР - 98%, СП - 8%			602,22	11,08	39144	720		18661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	46	3396,59	43,64	156243	2008	118642	35776	207380
		НР - 98%; СП - 8%			773,77	19,84	35593	913		15362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	1100	773,18	2,24	850498	2464	13145	818288	1802289
		НР - 98%; СП - 8%			758,99	0,09	834889	99		133503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2000	772,63	1,65	1545260	3300	22160	1489659	3277712
		НР - 95%, СП - 8%			759,90	0,13	1519800	260		242794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	1089	365,00	--	397485	--	397485	--	429284
		СП - 8%			--	--	--	--		31799	
27	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	1980	680,00	--	1346400	--	1346400	--	1454112
		СП - 8%			--	--	--	--		107712	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3366	809,15	86,22	2723599	290217	1115189	1116125	4146902
		НР - 70%, СП - 8%			391,62	44,68	1318193	150393		307178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1210	211,00	--	255310	--	255310	--	275735
		СП - 8%			--	--	--	--		20425	
30	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	2200	276,00	--	607200	--	607200	--	655776
		СП - 8%			--	--	--	--		48576	
31	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	82,5	325,00	--	26812	--	26812	--	28957
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
32	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	88	364,00	--	32032	--	32032	--	34595
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	
33	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	65	431,00	--	28015	--	28015	--	30256
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	46	567,00	--	26082	--	26082	--	28169
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
35	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	537,00	--	18795	--	18795	--	20299
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
36	241-208-0502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	320	240,00	--	76800	--	76800	--	82944
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	
37	241-208-0504 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
38	241-224-0305 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16 мм	шт.	512	971,00	--	497152	--	497152	--	536924
		СП - 8%			--	--	--	--		39772	
39	241-224-0307 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х16 мм	шт.	384	1435,00	--	551040	--	551040	--	595123
		СП - 8%			--	--	--	--		44083	
40	241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	160	256,00	--	40960	--	40960	--	44237
		СП - 8%			--	--	--	--		3277	
41	241-209-3212 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25х20 мм	шт.	96	2640,00	--	253440	--	253440	--	273715
		СП - 8%			--	--	--	--		20275	
42	241-209-3206 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х26х20 мм	шт.	32	2286,00	--	73152	--	73152	--	79004
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	
43	241-209-3212 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25х20 мм	шт.	416	2640,00	--	1098240	--	1098240	--	1186099
		СП - 8%			--	--	--	--		87859	
44	241-208-0601 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	384	158,00	--	60672	--	60672	--	65526
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	
45	241-208-0605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	204	220,00	--	44880	--	44880	--	48470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3590	
46	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	115	952,00	--	109480	--	109480	--	118238
		СП - 8%			--	--	--	--		8758	
47	248-309-0101 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 8М С-В-S-0-Р-У-О -0,24-R1/2-57-3	шт.	2	1202,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
48	242-207-1201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1925,00	--	9625	--	9625	--	10395
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
		Обвязка насосной станции									
49	КП"WILO"	Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения в комплекте со шкафом управления с ПЧ,автоматикой,запорной арматурой напорным коллектором	комплект	1	2248535,71	--	2248536	--		--	2248536
					--	--	--	--	2248536	--	
		Водомерный узел1									
50	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	38291,81	1279,48	38292	1280	15502	21495	64570
		ПР - 98%; СП - 8%			21510,20	423,74	21510	424		4783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	242-203-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	83312,00	--	166624	--	166624	--	179954
		СП - 8%			--	--	--	--		13330	
52	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244,00	--	135244	--	135244	--	146064
		СП - 8%			--	--	--	--		10820	
53	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1878,10	263,14	3756	526	41	3313	7635
		ПР - 98%, СП - 8%			1594,35	95,98	3189	192		566	
54	242-404-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10231,00	--	10231	--	10231	--	11049
		СП - 8%			--	--	--	--		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	13428,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%;			--	--	--	--		1074	
56	242-207-1703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6763,00	--	6763	--	6763	--	7304
		СП - 8%;			--	--	--	--		541	
57	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%;			--	--	--	--		58	
58	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3185,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%;			--	--	--	--		255	
59	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%;			--	--	--	--		120	
		Горячее водоснабжение									
60	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	163	645,53	1,42	105221	231	1157	101873	223662
		НР - 98%; СП - 8%;			637,01	0,73	103833	119		16568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	163	67623,00	--	11022549	--	11022549	--	11904353
		СП - 8%;			--	--	--	--		881804	
62	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1059	2786,45	98,54	2950851	104354	290346	2523573	5912378
		НР - 98%; СП - 8%;			2413,74	17,87	2556151	18924		437954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2820,94	133,03	28209	1330	2742	24005	56391
		НР - 98%; СП - 8%;			2413,74	35,74	24137	357		4177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1014,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
65	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	161	1269,00	--	204309	--	204309	--	220654
		СП - 8%			--	--	--	--		16345	
66	242-307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3548,00	--	3548	--	3548	--	3832
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
67	242-207-1901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	176	1334,00	--	234784	--	234784	--	253567
		СП - 8%			--	--	--	--		18783	
68	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	35	1533,39	182,54	53669	6389	505	48139	109953
		НР - 98%; СП - 8%			1336,43	67,05	46775	2347		8145	
69	242-404-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 15	шт.	3	40901,00	--	122703	--	122703	--	132519
		СП - 8%			--	--	--	--		9816	
70	242-404-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 25	шт.	32	55985,00	--	1791520	--	1791520	--	1934842
		СП - 8%			--	--	--	--		143322	
71	242-207-3002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	720	2533,00	--	1823760	--	1823760	--	1969661
		СП - 8%			--	--	--	--		145901	
72	242-207-1904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	5630,00	--	50670	--	50670	--	54724
		СП - 8%			--	--	--	--		4054	
73	242-207-1906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12211,00	--	12211	--	12211	--	13188
		СП - 8%			--	--	--	--		977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	245-405-1504 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	**2922,00**	**--**	**5844**	**--**	**5844**	**--**	**6312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**468**	
75	242-401-0202 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,**	**шт.**	**24**	**184709,00**	**--**	**4433016**	**--**	**4433016**	**--**	**4787657**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**354641**	
76	**Прайс**	**Гибкая подводка типа гайка-гайка l-300мм**	**шт**	**352**	**401,79**	**--**	**141430**	**--**	**141430**	**--**	**152744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11314**	
77	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**160**	**12780,29**	**35,01**	**2044846**	**5601**	**1330163**	**697702**	**2961952**
		НР - 98%; СП - 8%			**4431,76**	**17,87**	**709082**	**2859**		**219404**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**68**	**1631,00**	**--**	**110908**	**--**	**110908**	**--**	**119781**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8873**	
79	241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**15,2**	**2590,00**	**--**	**39368**	**--**	**39368**	**--**	**42517**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3149**	
80	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**108**	**1860,40**	**24,73**	**200923**	**2671**	**133212**	**64912**	**287101**
		НР - 98%; СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**65040**	**1197**		**21267**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1050**	**1934,67**	**24,73**	**2031404**	**25966**	**1373107**	**631086**	**2875489**
		НР - 98%; СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**632331**	**11634**		**212999**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110**	**2219,03**	**24,73**	**244093**	**2720**	**175129**	**66114**	**335023**
		НР - 98%; СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**66244**	**1219**		**24817**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**180**	**2480,66**	**24,73**	**446519**	**4451**	**333668**	**108186**	**599082**
		НР - 98%; СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**108400**	**1994**		**44376**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2987,57	24,73	59751	495	47212	12021	77513
		НР - 98%, СП - 8%			602,22	11,08	12044	222		5742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3396,59	43,64	108691	1397	82533	24888	144265
		НР - 98%; СП - 8%			773,77	19,84	24761	635		10686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	765	773,18	2,24	591483	1714	9142	569082	1253410
		НР - 98%, СП - 8%			758,99	0,09	580627	69		92845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1855	772,63	1,65	1433229	3061	20554	1381659	3040079
		НР - 98%; СП - 8%			759,90	0,13	1409614	241		225191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	752,4	365,00	--	274626	--	274626	--	296596
		СП - 8%			--	--	--	--		21970	
89	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	1831,5	680,00	--	1245420	--	1245420	--	1345054
		СП - 8%			--	--	--	--		99634	
90	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	5	143,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
91	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	5	227,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
92	241-208-2701 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	240	43,00	--	10320	--	10320	--	11146
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
93	241-208-2702 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	608	78,00	--	47424	--	47424	--	51218
		СП - 8%			--	--	--	--		3794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3636	809,15	86,22	2942069	313495	1204644	1205654	4479541
		НР - 76%, СП - 8%			391,62	44,68	1423930	162456		331818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	866,8	211,00	--	182895	--	182895	--	197527
		СП - 8%			--	--	--	--		14632	
96	234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	2756,6	276,00	--	760822	--	760822	--	821688
		СП - 8%			--	--	--	--		60866	
97	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	121	325,00	--	39325	--	39325	--	42471
		СП - 8%			--	--	--	--		3146	
98	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	198	364,00	--	72072	--	72072	--	77838
		СП - 8%			--	--	--	--		5766	
99	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	20	431,00	--	8620	--	8620	--	9310
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
100	234-303-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм**	м	32	567,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
101	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	537,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
102	241-224-0305 РСНБ РК 2015	**Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16 мм**	шт.	384	971,00	--	372864	--	372864	--	402693
		СП - 8%			--	--	--	--		29829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	241-224-0306 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 16х2 мм	шт.	160	1375,00	--	220000	--	220000	--	237600
		СП - 8%			--	--	--	--		17600	
104	241-209-3211 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х20х25 мм	шт.	272	2571,00	--	699312	--	699312	--	755257
		СП - 8%			--	--	--	--		55945	
105	241-209-3212 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25х20 мм	шт.	64	2640,00	--	168960	--	168960	--	182477
		СП - 8%			--	--	--	--		13517	
106	241-211-0408 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	160	150,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
107	241-605-0102 РСНБ РК 2015	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	192	1827,00	--	350784	--	350784	--	378847
		СП - 8%			--	--	--	--		28063	
108	241-605-0104 РСНБ РК 2015	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х3/4"	шт.	320	2713,00	--	868160	--	868160	--	937613
		СП - 8%			--	--	--	--		69453	
109	242-207-1201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1925,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		Хозяйственно-питьевой водопровод офисов									
110	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	645,53	1,42	1937	4	22	1875	4117
		НР - 98%; СП - 8%			637,01	0,73	1911	2		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	30385,00	--	91155	--	91155	--	98447
		СП - 8%			--	--	--	--		7292	
112	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2786,45	98,54	30651	1084	3016	26213	61413
		НР - 98%; СП - 8%			2413,74	17,87	26551	197		4549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2820,94**	**133,03**	**8463**	**399**	**823**	**7201**	**16918**
		НР - 98%, СП - 8%			**2413,74**	**35,74**	**7241**	**107**		**1253**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	242-307-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**2**	**1269,00**	**--**	**2538**	**--**	**2538**	**--**	**2741**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**203**	
115	242-307-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**1**	**3548,00**	**--**	**3548**	**--**	**3548**	**--**	**3832**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
116	242-207-1901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**7**	**1334,00**	**--**	**9338**	**--**	**9338**	**--**	**10085**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**747**	
117	242-207-1902 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**2191,00**	**--**	**4382**	**--**	**4382**	**--**	**4733**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**351**	
118	242-207-1904 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**5630,00**	**--**	**11260**	**--**	**11260**	**--**	**12161**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**901**	
119	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**1860,40**	**24,73**	**3721**	**49**	**2468**	**1202**	**5317**
		НР - 98%, СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**1204**	**22**		**394**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**1934,67**	**24,73**	**15477**	**198**	**10461**	**4808**	**21908**
		НР - 98%, СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**4818**	**89**		**1623**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**2480,66**	**24,73**	**148840**	**1484**	**111223**	**36062**	**199694**
		НР - 98%, СП - 8%			**602,22**	**11,08**	**36133**	**665**		**14792**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	27	773,18	2,24	20876	60	323	20085	44238
		НР - 98%; СП - 8%			758,99	0,09	20493	2		3277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	8	772,63	1,65	6181	13	89	5959	13111
		НР - 98%, СП - 8%			759,90	0,13	6079	1		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	27	143,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
125	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	8	227,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
126	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	3	3007,99	--	9024	--	7280	1709	11592
		НР - 98%; СП - 8%			581,45	--	1744	--		859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	60	809,15	86,22	48549	5173	19879	19895	73920
		НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	23497	2681		5476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	66	364,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
129	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Горячее водоснабжение офисов									
130	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	645,53	1,42	1291	2	15	1250	2744
		НР - 98%, СП - 8%			637,01	0,73	1274	1		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	244-301-0901 РСНБ РК 2015	**Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	2	67623,00	--	135246	--	135246	--	146066
		СП - 8%			--	--	--	--		10820	
132	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2786,45	98,54	16719	591	1646	14298	33498
		НР - 98%, СП - 8%			2413,74	17,87	14482	107		2481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2820,94	133,03	2821	133	274	2400	5639
		НР - 98%; СП - 8%			2413,74	35,74	2414	36		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	242-307-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	3	1269,00	--	3807	--	3807	--	4112
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
135	242-207-1902 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3	2191,00	--	6573	--	6573	--	7099
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
136	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1533,39	182,54	3067	365	29	2751	6283
		НР - 98%; СП - 8%			1336,43	67,05	2673	134		465	
137	242-404-0904 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 20**	шт.	2	49611,00	--	99222	--	99222	--	107160
		СП - 8%			--	--	--	--		7938	
138	242-207-1904 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	5630,00	--	5630	--	5630	--	6080
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
139	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1860,40	24,73	3721	49	2468	1202	5317
		НР - 98%, СП - 8%			602,22	11,08	1204	22		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	56	1934,67	24,73	108342	1384	73234	33658	153360
		НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	33724	620		11360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	2480,66	24,73	148840	1484	111223	36062	199694
		НР - 98%, СП - 8%			602,22	11,08	36133	665		14792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	23	773,18	2,24	17783	51	275	17110	37684
		НР - 98%, СП - 8%			758,99	0,09	17457	2		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	8	772,63	1,65	6181	13	89	5959	13111
		НР - 98%; СП - 8%			759,90	0,13	6079	1		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	23	143,00	--	3289	--	3289	--	3552
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
145	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	8	227,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
146	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	2	3007,99	--	6016	--	4853	1140	7728
		НР - 98%; СП - 8%			581,45	--	1163	--		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	60	809,15	86,22	48549	5173	19879	19895	73920
		НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	23497	2681		5476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	66	364,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
149	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		Канализация бытовая									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Прайс	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	160	10267,86	--	1642858	--	1642858	--	1774287
		СП - 8%			--	--	--	--		131429	
151	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	560	1087,44	1,56	608966	874	1108	595179	1300477
		НР - 98%; СП - 8%			1083,90	0,61	606984	342		96332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1220	1047,54	3,78	1277999	4612	5368	1244333	2724118
		НР - 98%; СП - 8%			1039,36	1,40	1268019	1708		201787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	23	2593,60	583,77	59653	13427	105	49754	118160
		НР - 98%; СП - 8%			2005,26	202,11	46121	4649		8753	
154	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	560	544,00	--	304640	--	304640	--	329011
		СП - 8%			--	--	--	--		24371	
155	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	1220	1125,00	--	1372500	--	1372500	--	1482300
		СП - 8%			--	--	--	--		109800	
156	241-203-0413 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	23	1875,00	--	43125	--	43125	--	46575
		СП - 8%			--	--	--	--		3450	
157	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	192	3871,99	123,02	743422	23620	347637	373834	1206637
		НР - 98%; СП - 8%			1938,36	48,43	372165	9299		89381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	460	145,00	--	66700	--	66700	--	72036
		СП - 8%			--	--	--	--		5336	
159	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,7	43918,55	2056,33	118580	5552	44194	54477	186902
		НР - 76%; СП - 8%			25494,00	1054,33	68834	2847		13845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	234-201-0101 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	2,916	15191,00	--	44297	--	44297	--	47841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3544	
161	241-213-0103 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	24	550,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
162	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	102	642,00	--	65484	--	65484	--	70723
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
163	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	67	376,00	--	25192	--	25192	--	27207
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
164	241-212-0602 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	30	1005,00	--	30150	--	30150	--	32562
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
165	241-208-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	534	171,00	--	91314	--	91314	--	98619
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
166	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	186	181,00	--	33666	--	33666	--	36359
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
167	241-208-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	123	2749,00	--	338127	--	338127	--	365177
		СП - 8%			--	--	--	--		27050	
168	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	94	1733,00	--	162902	--	162902	--	175934
		СП - 8%			--	--	--	--		13032	
169	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	156	176,00	--	27456	--	27456	--	29652
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
170	241-210-1106 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
171	241-209-3501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	248,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
172	241-209-3603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	200	709,00	--	141800	--	141800	--	153144
		СП - 8%			--	--	--	--		11344	
173	241-209-3503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	40	822,00	--	32880	--	32880	--	35510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
174	241-209-3603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	210	709,00	--	148890	--	148890	--	160801
		СП - 8%			--	--	--	--		11911	
175	241-209-3801 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	80	497,00	--	39760	--	39760	--	42941
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
176	241-209-3704 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 160х110 мм	шт.	6	1135,00	--	6810	--	6810	--	7355
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
177	241-209-3604 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 160 мм	шт.	2	919,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
178	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	113	5723,00	--	646699	--	646699	--	698435
		СП - 8%			--	--	--	--		51736	
		Канализация бытовая офисов									
179	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	14	544,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
180	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	64	1125,00	--	72000	--	72000	--	77760
		СП - 8%			--	--	--	--		5760	
181	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	25	3871,99	123,02	96800	3076	45265	48676	157114
		НР - 98%; СП - 8%			1938,36	48,43	48459	1211		11638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	3	3207,78	89,14	9623	267	3541	5806	16663
		НР - 98%; СП - 8%			1938,36	36,45	5815	109		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
184	241-208-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	171,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	241-208-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	9	2749,00	--	24741	--	24741	--	26720
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
186	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	5	1733,00	--	8665	--	8665	--	9358
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
187	241-209-3503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	822,00	--	822	--	822	--	888
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
188	241-209-3603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	10	709,00	--	7090	--	7090	--	7657
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Внутренние водостоки									
189	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	19243,41	392,57	76974	1570	56611	18557	103173
		НР - 98%; СП - 8%			4698,18	35,74	18793	143		7642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3594,00	--	14376	--	14376	--	15526
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
191	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2480,66	24,73	29768	297	22244	7212	39939
		НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	7227	133		2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	7419,17	90,93	741917	9093	617525	116893	927515
		НР - 98%; СП - 8%			1152,99	39,80	115299	3980		68705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	809,15	86,22	12946	1380	5300	5305	19712
		НР - 76%, СП - 8%			391,62	44,68	6266	715		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	234-303-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	17,6	4570,00	--	80432	--	80432	--	86867
		СП - 8%			--	--	--	--		6435	
195	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	1833,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
197	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4363,00	--	8726	--	8726	--	9424
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
198	241-116-1110 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	17	17794,00	--	302498	--	302498	--	326698
		СП - 8%			--	--	--	--		24200	
199	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	17	2969,00	--	50473	--	50473	--	54511
		СП - 8%			--	--	--	--		4038	
		Канализация механический загрязненных вод напорная									
200	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	39416,93	3497,43	78834	6995	19	45345	134114
		НР - 61%; СП - 8%			35910,00	1258,31	71820	2517		9934	
201	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526,00	--	81526	--		--	81526
					--	--	--	--	81526	--	
202	511-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	66346,00	--	66346	--		--	66346
					--	--	--	--	66346	--	
203	242-207-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	27313,00	--	54626	--	54626	--	58996
		СП - 8%			--	--	--	--		4370	
204	242-307-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8010,00	--	16020	--	16020	--	17302
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
205	242-207-2001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1384,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
206	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	241-102-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	м	0,4	449,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
208	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	20	1884,00	--	37680	--	37680	--	40694
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
209	241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
210	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5	724,71	1,30	3624	6	697	2339	6440
		НР - 80%; СП - 8%			584,13	0,69	2921	3		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**94986677**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				15191394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					894808			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					402071			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						55092869		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2396408		
		- Накладные расходы	тенге							14552646	
		- Сметная прибыль	тенге							6858544	

Принял:

Директор _____

Сдал:

Директор _____ **Касымканов М.Б.**

Нач.участка _____ **Ушуров Ш.**

Руководитель ПТО _____ **Кабылбаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Калкаман",

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на общестроительные работы - Силовое электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		ВРУ1										
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		37685,98 7424,00	4067,28 1778,99	37686 7424	4067 1779	26195	6626 3545	47857
2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1		603186,00 --	-- --	603186 --	-- --	 603186	-- --	603186
		ГРЩ1(I-секция)										
3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Усгановка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		7673,01 3918,00	125,31 43,39	23019 11754	376 130	10889	8557 2526	34102
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		6366,19 3518,00	124,47 43,39	19099 10554	373 130	8172	7693 2143	28935
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		3397,15 1759,00	24,31 --	10191 5277	73 --	4841	3799 1119	15110
6	247-204-3425 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА** *СП - 8%*	шт.	3		25022,00 --	-- --	75066 --	-- --	75066	-- 6005	81071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-204-3304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 50А 15кА	шт.	2	11263,00	--	22526	--	22526	--	24328
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
8	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
9	247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	677,00	--	677	--	677	--	731
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
10	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1736,19	94,56	1736	94	27	1194	3164
		НР - 72%; СП - 8%			1614,72	43,39	1615	43		234	
12	247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
13	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	10407,00	--	10407	--	10407	--	11240
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
		ГРЩ1(II-секция)									
14	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7673,01	125,31	15346	251	7259	5704	22734
		НР - 72%; СП - 8%			3918,00	43,39	7836	87		1684	
15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6366,19	124,47	25465	498	10895	10257	38580
		НР - 72%; СП - 8%			3518,00	43,39	14072	174		2858	
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3397,15	24,31	6794	49	3227	2533	10073
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	3518	--		746	
17	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	25022,00	--	50044	--	50044	--	54048
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
18	247-204-3304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 50А 15кА	шт.	3	11263,00	--	33789	--	33789	--	36492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
19	247-204-3302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 32А 15кА**	**шт.**	**1**	**11263,00**	**--**	**11263**	**--**	**11263**	**--**	**12164**
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
20	247-204-0346 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	**шт.**	**1**	**4715,00**	**--**	**4715**	**--**	**4715**	**--**	**5092**
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
21	247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**655,00**	**--**	**655**	**--**	**655**	**--**	**707**
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
22	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1736,19**	**94,56**	**1736**	**94**	**27**	**1194**	**3164**
		НР - 72%; СП - 8%			**1614,72**	**43,39**	**1615**	**43**		**234**	
23	247-301-0212 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19126,00**	**--**	**19126**	**--**	**19126**	**--**	**20656**
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
24	247-215-0204 РСНБ РК 2015	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**	**10407,00**	**--**	**10407**	**--**	**10407**	**--**	**11240**
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
		ВРУ2									
25	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**37685,98**	**4067,28**	**37686**	**4067**	**26195**	**6626**	**47857**
		НР - 72%; СП - 8%			**7424,00**	**1778,99**	**7424**	**1779**		**3545**	
26	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**шт.**	**1**	**603186,00**	**--**	**603186**	**--**		**--**	**603186**
					--	--	--	--	603186	--	
		ГРЩ2(1-секция)									
27	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**7673,01**	**125,31**	**23019**	**376**	**10889**	**8557**	**34102**
		НР - 72%; СП - 8%			**3918,00**	**43,39**	**11754**	**130**		**2526**	
28	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**6366,19**	**124,47**	**19099**	**373**	**8172**	**7693**	**28935**
		НР - 72%; СП - 8%			**3518,00**	**43,39**	**10554**	**130**		**2143**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3397,15	24,31	10191	73	4841	3799	15110
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	5277	--		1119	
30	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	3	25022,00	--	75066	--	75066	--	81071
		СП - 8%			--	--	--	--		6005	
31	247-204-3307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 100А 15кА	шт.	2	11263,00	--	22526	--	22526	--	24328
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
32	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
33	247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	677,00	--	677	--	677	--	731
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
34	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
35	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1736,19	94,56	1736	94	27	1194	3164
		НР - 72%; СП - 8%			1614,72	43,39	1615	43		234	
36	247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
37	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	10407,00	--	10407	--	10407	--	11240
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
		ГРЩ1(II-секция)									
38	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7673,01	125,31	15346	251	7259	5704	22734
		НР - 72%; СП - 8%			3918,00	43,39	7836	87		1684	
39	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6366,19	124,47	25465	498	10895	10257	38580
		НР - 72%; СП - 8%			3518,00	43,39	14072	174		2858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3397,15	24,31	6794	49	3227	2533	10073
		НР - 72%, СП - 8%			1759,00	--	3518	--		746	
41	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	25022,00	--	50044	--	50044	--	54048
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
42	247-204-3307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 100А 15кА	шт.	1	11263,00	--	11263	--	11263	--	12164
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
43	247-204-3304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 50А 15кА	шт.	2	11263,00	--	22526	--	22526	--	24328
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
44	247-204-3302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 32А 15кА	шт.	1	11263,00	--	11263	--	11263	--	12164
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
45	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
46	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
47	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1736,19	94,56	1736	94	27	1194	3164
		НР - 72%, СП - 8%			1614,72	43,39	1615	43		234	
48	247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
49	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	10407,00	--	10407	--	10407	--	11240
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
		ЩЭ1.3 Щит этажный 10шт									
50	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	10	11557,75	483,78	115578	4838	17940	68378	198672
		НР - 72%, СП - 8%			9280,00	216,95	92800	2170		14716	
51	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	33647,00	--	336470	--	336470	--	363388
		СП - 8%			--	--	--	--		26918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	6366,19	124,47	254648	4979	108949	102568	385793
		НР - 72%, СП - 8%			3518,00	43,39	140720	1736		28577	
53	247-204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	40	820,00	--	32800	--	32800	--	35424
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	
54	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	40	1736,19	94,56	69448	3783	1076	47754	126578
		НР - 72%, СП - 8%			1614,72	43,39	64589	1736		9376	
55	247-301-0125 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	40	5964,00	--	238560	--	238560	--	257645
		СП - 8%			--	--	--	--		19085	
56	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10	1387,29	19,84	13873	198	1054	9124	24837
		НР - 72%, СП - 8%			1262,08	5,21	12621	52		1840	
57	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	476,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	6366,19	124,47	63662	1245	27237	25642	96448
		НР - 72%, СП - 8%			3518,00	43,39	35180	434		7144	
59	247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	10	2454,00	--	24540	--	24540	--	26503
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
60	247-216-0206 РСНБ РК 2015	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	40	354,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
61	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	10	10407,00	--	104070	--	104070	--	112396
		СП - 8%			--	--	--	--		8326	
62	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10	1387,29	19,84	13873	198	1054	9124	24837
		НР - 72%, СП - 8%			1262,08	5,21	12621	52		1840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	476,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		ЩЭ1.4 Щит этажный 16шт									
64	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	16	11557,75	483,78	184924	7740	28704	109405	317875
		НР - 72%; СП - 8%			9280,00	216,95	148480	3471		23546	
65	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	16	33647,00	--	538352	--	538352	--	581420
		СП - 8%			--	--	--	--		43068	
66	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	6366,19	124,47	611154	11949	261477	246163	925903
		НР - 72%; СП - 8%			3518,00	43,39	337728	4165		68585	
67	247-204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	96	820,00	--	78720	--	78720	--	85018
		СП - 8%			--	--	--	--		6298	
68	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	96	1736,19	94,56	166674	9077	2584	114609	303785
		НР - 72%; СП - 8%			1614,72	43,39	155013	4165		22503	
69	247-301-0125 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	96	5964,00	--	572544	--	572544	--	618348
		СП - 8%			--	--	--	--		45804	
70	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	16	1387,29	19,84	22197	317	1687	14599	39740
		НР - 72%; СП - 8%			1262,08	5,21	20193	83		2944	
71	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	476,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
72	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	6366,19	124,47	101859	1991	43580	41027	154317
		НР - 72%; СП - 8%			3518,00	43,39	56288	694		11431	
73	247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	16	2454,00	--	39264	--	39264	--	42405
		СП - 8%			--	--	--	--		3141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	247-216-0206 РСНБ РК 2015	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	64	354,00	--	22656	--	22656	--	24468
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
75	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	16	10407,00	--	166512	--	166512	--	179833
		СП - 8%			--	--	--	--		13321	
76	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	16	1387,29	19,84	22197	317	1687	14599	39740
		НР - 72%, СП - 8%			1262,08	5,21	20193	83		2944	
77	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	476,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
		ЩС-1 Щит распределительный 1.5 с устройством АВР									
78	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	23374,33	2106,54	23374	2106	17556	3329	28839
		НР - 72%, СП - 8%			3712,00	911,19	3712	911		2136	
79	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801,00	--	495801	--		--	495801
					--	--	--	--	495801	--	
80	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3397,15	24,31	27177	194	12911	10132	40294
		НР - 72%, СП - 8%			1759,00	--	14072	--		2985	
81	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965,00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
82	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
83	247-204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	5	821,00	--	4105	--	4105	--	4433
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		ЩС-2 Щит распределительный 1.6 с устройством АВР									
84	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	23374,33	2106,54	23374	2106	17556	3329	28839
		НР - 72%, СП - 8%			3712,00	911,19	3712	911		2136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801,00	--	495801	--		--	495801
					--	--	--	--	495801	--	
86	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6366,19	124,47	19099	373	8172	7693	28935
		НР - 72%; СП - 8%			3518,00	43,39	10554	130		2143	
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3397,15	24,31	6794	49	3227	2533	10073
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	3518	--		746	
88	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	3	2031,00	--	6093	--	6093	--	6580
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
89	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
90	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ЯЛ1;ЯЛ12;ЯВ1;ЯВ2;SB-ДУ1;SB-ДУ2;(по 2шт)									
91	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	13443,11	127,09	26886	254	19208	5408	34877
		НР - 72%; СП - 8%			3712,00	43,39	7424	87		2584	
92	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	20120,00	--	40240	--	40240	--	43459
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
93	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5343,83	1533,47	10688	3067	197	6349	18400
		НР - 72%; СП - 8%			3712,00	696,87	7424	1394		1363	
94	515-301-0225 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	2	174468,00	--	348936	--		--	348936
					--	--	--	--	348936	--	
95	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6078,31	24,31	12157	49	5072	5066	18601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3518,00	--	7036	--		1378	
96	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
97	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6090,07	24,31	12180	49	4983	5147	18713
		НР - 72%; СП - 8%			3574,00	--	7148	--		1386	
98	247-205-0401 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель ВН-102 1Р 20А	шт.	2	631,00	--	1262	--	1262	--	1363
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
99	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	5	4131,05	515,35	20655	2576	--	13868	37285
		НР - 72%; СП - 8%			3615,70	236,48	18078	1182		2762	
100	247-202-0308 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56	шт.	5	9021,00	--	45105	--	45105	--	48713
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7478705**	**69205**	**3556155**	**960960**	**8911083**
							1306434	**28228**	**2546910**	**471417**	
	Стоимость оборудования		тенге				**2546910**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**2546910**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**4893717**				
	Материалы		тенге				**728975**				
	Всего заработная плата		тенге					**1334662**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2789102**				
		Накладные расходы	тенге				**960960**				
		Сметная прибыль	тенге				**468371**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**6323048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**738**
		Сметная заработная плата	тенге					**1334662**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**38078**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**38078**				
		Сметная прибыль	тенге				**3046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**41124**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**8911082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**738**
		Сметная заработная плата	тенге					**1334662**			
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода									
101	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1452,233	227,90	2,84	330964	4124	50480	200338	573807
		НР - 72%; СП - 8%			190,30	1,30	276360	1888		42504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	243-106-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1	км	0,56	28110242,00	--	15741736	--	15741736	--	17001075
		СП - 8%			--	--	--	--		1259339	
103	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,165	4872137,00	--	803903	--	803903	--	868215
		СП - 8%			--	--	--	--		64312	
104	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,042	2978584,00	--	125101	--	125101	--	135109
		СП - 8%			--	--	--	--		10008	
105	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	1814564,00	--	272185	--	272185	--	293960
		СП - 8%			--	--	--	--		21775	
106	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,013	499623,00	--	6495	--	6495	--	7015
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
107	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,145	1095503,00	--	158848	--	158848	--	171556
		СП - 8%			--	--	--	--		12708	
108	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,335	468325,00	--	156889	--	156889	--	169440
		СП - 8%			--	--	--	--		12551	
109	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,042	301095,00	--	12646	--	12646	--	13658
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
110	243-142-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 120 мм2	км	0,12	4111141,00	--	493337	--	493337	--	532804
		СП - 8%			--	--	--	--		39467	
111	243-102-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5-0,66	км	0,003	359795,00	--	1079	--	1079	--	1165
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,11	289894,00	--	31888	--	31888	--	34439
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
113	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	609,06	57,37	3045	287	509	1693	5117
		НР - 72% СП - 8%			449,80	20,39	2249	102		379	
114	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	27	457,59	16,26	12355	439	1640	7492	21434
		НР - 72% СП - 8%			380,60	4,77	10276	129		1588	
115	241-101-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	5	461,00	--	2305	--	2305	--	2489
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
116	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	27	90,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**18155206**	**4850**	**17861471**	**209523**	**19833907**
							288885	**2119**	--	**1469178**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				**18150471**				
		Материалы	тенге				**52629**				
		Всего заработная плата	тенге					**291004**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**17804107**				
		Накладные расходы	тенге				**209523**				
		Сметная прибыль	тенге				**1468800**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**19828794**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					**291004**			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**4735**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**4735**				
		Сметная прибыль	тенге				**378**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**5113**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**19833907**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					**291004**			
		РАЗДЕЛ 3.Лотки и аксессуары									
117	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	90	557,35	107,02	50162	9632	1605	31091	87753
		НР - 72% СП - 8%			432,50	47,30	38925	4257		6500	
118	243-907-1114 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 400 мм	м	54	4887,00	--	263898	--	263898	--	285010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21112	
119	243-907-1112 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	12	2381,00	--	28572	--	28572	--	30858
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
120	243-907-1111 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	24	1331,00	--	31944	--	31944	--	34500
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
121	243-907-4320 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	13	1492,00	--	19396	--	19396	--	20948
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
122	243-907-4318 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	13	823,00	--	10699	--	10699	--	11555
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
123	243-907-4308 РСНБ РК 2015	Кронштейн потолочный типа SSU высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	115	1457,00	--	167555	--	167555	--	180959
		СП - 8%			--	--	--	--		13404	
124	243-907-4318 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	12	823,00	--	9876	--	9876	--	10666
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
125	243-907-5402 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной	шт.	95	220,00	--	20900	--	20900	--	22572
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
126	243-907-4102 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм	шт.	20	974,00	--	19480	--	19480	--	21038
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
127	243-907-4508 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 380 мм	шт.	12	807,00	--	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
128	243-907-5002 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа M8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,31	58811,00	--	18231	--	18231	--	19690
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
129	243-907-5202 РСНБ РК 2015	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8x65	1000 шт.	0,31	62637,00	--	19417	--	19417	--	20970
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
130	243-907-5302 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8	1000 шт.	0,448	64071,00	--	28704	--	28704	--	31000
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**698518**	**9632**	**649961**	**31091**	**787978**
							38925	**4257**	**--**	**58369**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				**698518**				
		Материалы	тенге				**1605**				
		Всего заработная плата	тенге					**43182**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**648356**				
		Накладные расходы	тенге				**31091**				
		Сметная прибыль	тенге				**58369**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**787978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	тенге					**43182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**787978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	тенге					**43182**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**29532967**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1634244**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**83687**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**34604**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**22067587**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**2546910**		
		- Накладные расходы	тенге							**1201574**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1998964**	

Принял:

Директор _____

Сдал:

Директор _____ **Касымканов М.Б.**

Нач.участка _____ **Ушуров Н.**

Руководитель ПТО _____ **Кабылбаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на общестроительные работы - Слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система коллективного приема телевидения									
1	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	антенна	2	45252,90	--	90506	--	--	55209	157372
		НР - 61%; СП - 8%			45252,90	--	90506	--		11657	
2	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов**	антенна	2	105002,40	--	210005	--	--	128103	365157
		НР - 61%; СП - 8%			105002,40	--	210005	--		27049	
3	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	2	5426,43	--	10853	--	--	6620	18871
		НР - 61%; СП - 8%			5426,43	--	10853	--		1398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1310-0501-0114 РСНБ РК 2015	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	4	27230,10	--	108920	--	--	66441	189390
		НР - 61%; СП - 8%			27230,10	--	108920	--		14029	
5	1310-0501-0115 РСНБ РК 2015	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для каждого последующего канала	подключение	88	25271,10	--	2223857	--	--	1356553	3866842
		НР - 61%; СП - 8%			25271,10	--	2223857	--		286433	
6	248-101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	2	29649,00	--	59298	--	59298	--	64042
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
7	248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	2	5825,00	--	11650	--	11650	--	12582
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
8	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	2	15524,00	--	31048	--	31048	--	33532
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
9	248-101-0301 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	39922,00	--	79844	--	79844	--	86232
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
10	Прайс	Делитель на 2 направления ДМ62А 0016	шт	4	3731,89	--	14928	--	14928	--	16122
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
11	Прайс	Делитель на 2 направления ДМ62А 0020	шт	8	3731,89	--	29855	--	29855	--	32243
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
12	Прайс	Делитель на 2 направления с диодной развязкой ДМ12А	шт	48	4097,98	--	196703	--	196703	--	212439
		СП - 8%			--	--	--	--		15736	
13	Прайс	Делитель на 3 направления с диодной развязкой ДМ13А	шт	32	6101,20	--	195238	--	195238	--	210857
		СП - 8%			--	--	--	--		15619	
14	Прайс	Сплиттер на 6 отводов с диодной развязкой ДМ 068	шт	8	2900,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
15	Прайс	Сплиттер на 8 отводов с диодной развязкой ДМ 088	шт	16	2000,00	--	32000	--	32000	--	34560
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
16	Прайс	Разъем F810	шт	816	117,20	--	95635	--	95635	--	103286
		СП - 8%			--	--	--	--		7651	
17	Прайс	Разъем 11-FS	шт	42	117,20	--	4922	--	4922	--	5316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	272	660,43	3,78	179637	1028	6966	123924	327845
		НР - 72%; СП - 8%			631,04	1,74	171643	473		24285	
19	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная**	шт.	272	354,00	--	96288	--	96288	--	103991
		СП - 8%			--	--	--	--		7703	
20	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	3,06	93920,00	--	287395	--	287395	--	310387
		СП - 8%			--	--	--	--		22992	
21	243-302-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,067	206547,00	--	13839	--	13839	--	14946
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
22	214-209-0113 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм**	кг	13,32	504,00	--	6713	--	6713	--	7250
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
23	214-209-0112 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм**	кг	6,16	508,00	--	3129	--	3129	--	3379
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	111	125,39	1,89	13918	210	2186	8365	24066
		НР - 72%; СП - 8%			103,80	0,87	11522	97		1783	
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	24	457,59	16,26	10982	390	1458	6659	19053
		НР - 72%; СП - 8%			380,60	4,77	9134	114		1411	
26	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	87	314,38	13,44	27351	1169	2100	17719	48676
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	6,07	24082	528		3606	
27	241-207-0103 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	24	237,00	--	5688	--	5688	--	6143
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
28	241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	87	194,00	--	16878	--	16878	--	18228
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система многоквартирной видиомофонной связи									
29	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	4	939,56	0,85	3758	3	--	2290	6532
		НР - 61%; СП - 8%			938,71	--	3755	--		484	
30	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
31	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	14239,00	--	14239	--	14239	--	15378
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
32	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2943,72	1040,16	5887	2081	232	3261	9879
		НР - 72%; СП - 8%			1787,00	477,29	3574	955		732	
33	Прайс	Кнопка "Выход"	шт	2	2678,57	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
34	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	48	9682,88	--	464778	--	35898	261617	784506
		НР - 61%; СП - 8%			8935,00	--	428880	--		58112	
35	248-401-0607 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	48	9171,00	--	440208	--	440208	--	475425
		СП - 8%			--	--	--	--		35217	
36	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	160	100784,00	--	16125440	--	16125440	--	17415475
		СП - 8%			--	--	--	--		1290035	
37	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	16	182248,00	--	2915968	--	2915968	--	3149245
		СП - 8%			--	--	--	--		233277	
38	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19прим.	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600x600 мм. Монтаж оборудования	шт.	34	3888,26	86,50	132201	2941	35964	57652	205041
		НР - 61%; СП - 8%			2744,00	35,74	93296	1215		15188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	34	10915,00	--	371110	--	371110	--	400799
		СП - 8%			--	--	--	--		29689	
40	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,15	93920,00	--	14088	--	14088	--	15215
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
41	243-303-0414 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	км	0,1	88094,00	--	8809	--	8809	--	9514
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
42	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,156	66078,00	--	10308	--	10308	--	11133
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
43	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	2,25	113815,00	--	256084	--	256084	--	276571
		СП - 8%			--	--	--	--		20487	
44	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	150	194,00	--	29100	--	29100	--	31428
		СП - 8%			--	--	--	--		2328	
		Система мультисерверной сети									
45	1310-0409-0128 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) "КУРС". Монтаж оборудования	комплект	6	27440,00	4113,88	164640	24684	2028	89107	274047
		НР - 61%; СП - 8%			22988,00	1358,12	137928	8149		20300	
46	Прайс	Шкаф распределения оптики ШРПО-12-SC/APC-32/2-32/2-2-16/0-8/0	шт	6	22589,29	--	135536	--	135536	--	146379
		СП - 8%			--	--	--	--		10843	
47	Прайс	Кабель оптический ОКЛ-12	м	160	236,61	--	37858	--	37858	--	40887
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
48	Прайс	Кабель DROP внутренней проводкий абонентский на 2 волокна	м	3060	90,18	--	275951	--	275951	--	298027
		СП - 8%			--	--	--	--		22076	
49	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	1610	81,31	2,84	130909	4572	14925	81724	229643
		НР - 72%; СП - 8%			69,20	1,30	111412	2093		17011	
50	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	810	388,20	2,88	314442	2333	22453	208640	564928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			357,60	0,15	289656	122		41847	
51	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	800	305,66	2,33	244528	1864	13432	165133	442434
		НР - 72%, СП - 8%			286,54	0,15	229232	120		32773	
52	243-907-0115 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	м	810	769,00	--	622890	--	622890	--	672721
		СП - 8%			--	--	--	--		49831	
53	243-907-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	800	65,00	--	52000	--	52000	--	56160
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
54	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	60	314,38	13,44	18863	806	1449	12220	33570
		НР - 72%, СП - 8%			276,80	6,07	16608	364		2487	
55	241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	60	194,00	--	11640	--	11640	--	12571
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**31947969**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4174863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					42081			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					14230			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22713270		
		- Накладные расходы	тенге							2651237	
		- Сметная прибыль	тенге							2366520	

Принял:

Директор _____

Сдал:

Директор _____ **Касымканов М.Б.**

Нач.участка _____ **Ушуров И.**

Руководитель ПТО _____ **Кабылбаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на общестроительные работы - Видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система олхранного видеонаблюдения									
1	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19прим.	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4989,27	86,50	4989	87	1618	2025	7575
		НР - 61%; СП - 8%			3284,00	35,74	3284	36		561	
2	Прайс	**Коммутационный шкаф 18U 600х600х900 в комплекте с системой заземления, сблоеком розеток К2+3,с блоком вентиляторов,настенный**	шт	1	82141,96	--	82142	--		--	82142
					--	--	--	--	82142	--	
3	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	13325,77	--	13326	--	190	8013	23046
		НР - 61%; СП - 8%			13136,00	--	13136	--		1707	
4	248-403-0110 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	119016,00	--	119016	--	119016	--	128537
		СП - 8%			--	--	--	--		9521	
5	248-404-0304 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб**	шт.	4	46083,00	--	184332	--	184332	--	199079
		СП - 8%			--	--	--	--		14747	
6	245-405-3101 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50**	шт.	1	182248,00	--	182248	--	182248	--	196828
		СП - 8%			--	--	--	--		14580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс	Источник бесперебойного питания Eaton SP 650I R	шт	1	36733,04	--	36733	--		--	36733
					--	--	--	--	36733	--	
8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	480	457,59	16,26	219643	7805	29150	133184	381053
		НР - 72%; СП - 8%			380,60	4,77	182688	2290		28226	
9	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	314,38	13,44	125752	5376	9656	81467	223796
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	6,07	110720	2428		16577	
10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	609,06	57,37	18272	1721	3057	10156	30702
		НР - 72%; СП - 8%			449,80	20,39	13494	612		2274	
11	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1660	125,39	1,89	208147	3137	32702	125102	359909
		НР - 72%; СП - 8%			103,80	0,87	172308	1444		26660	
12	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	30	572,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
13	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	480	32,00	--	15360	--	15360	--	16589
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
14	241-207-1301 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	400	565,00	--	226000	--	226000	--	244080
		СП - 8%			--	--	--	--		18080	
15	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структрированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,66	102442,00	--	170054	--	170054	--	183658
		СП - 8%			--	--	--	--		13604	
16	Прайс	Патч-корд 3м UTP 4x2x0,5	шт	3	892,86	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
17	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	30	5607,43	5,77	168223	173	--	102510	292392
		НР - 61%; СП - 8%			5601,66	--	168050	--		21659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Прайс	Уличная видекамера DS2CD2022WD-I	шт	12	45178,57	--	542143	--	542143	--	585514
		СП - 8%			--	--	--	--		43371	
19	248-402-0207 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	18	40272,00	--	724896	--	724896	--	782888
		СП - 8%			--	--	--	--		57992	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3795947**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				663680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18299			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					6810			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2260262		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						118875		
		- Накладные расходы	тенге							462457	
		- Сметная прибыль	тенге							272375	

Принял:

Директор_____

Сдал:

Директор _____ **Касымканов М.Б.**

Нач.участка_____ **Ушуров Н.**

Руководитель ПТО _____ **Кабылбаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон

Акт приемки выполненных работ

за январь 2023г.

на общестроительные работы - Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	775	3645,30	2,08	2825108	1612	53646	1689609	4875894
		НР - 07%; СП - 8%			3574,00	--	2769850	--		361177	
2	Прайс	**Автономный дымовой автоматический пожарный извещатель со встроенной батареей типа ИП212-34АВТ "ДИП-34АВТ"**	**шт**	775	3437,24	--	2663861	--		--	2663861
					--	--	--	--	2663861	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7539754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2769850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1612			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						53646		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2663861		
		- Накладные расходы	тенге							1689608	
		- Сметная прибыль	тенге							361177	

Принял:

Директор _____

Сдал:

Директор _____ **Кисымканов М.Б.**

Нач.участка _____ **Уштров И.**

Руководитель ПТО _____ **Кабылбаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Калкаман",

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на Отопление

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БТП жилой части										
1	КП"Гарант Транзит плюс"	**БТП (жилья)Схема подключения отопления-независимая,ГВС открытая,Qот=360кВт;QГВС=218кВт**	**шт**	**1**		**17212778,20**	**--**	**17212778**	**--**		**--**	**17212778**
						--	**--**	**--**	**--**	**17212778**	**--**	
		Отопление жилья										
2	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	**кВт**	**664,8**		**1377,93**	**104,33**	**916046**	**69358**	**193935**	**675364**	**1718723**
		НР - 98%; СП - 8%				**981,88**	**54,74**	**652753**	**36394**		**127313**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	245-104-0528 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**1**		**11803,00**	**--**	**11803**	**--**	**11803**	**--**	**12747**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**944**	
4	245-104-0529 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	**комплект**	**14**		**13755,00**	**--**	**192570**	**--**	**192570**	**--**	**207976**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15406**	
5	245-104-0530 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	**комплект**	**14**		**15945,00**	**--**	**223230**	**--**	**223230**	**--**	**241088**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17858**	
6	245-104-0531 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**53**		**18016,00**	**--**	**954848**	**--**	**954848**	**--**	**1031236**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**76388**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	26	20207,00	--	525382	--	525382	--	567413
		СП - 8%			--	--	--	--		42031	
8	245-104-0533 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	22158,00	--	44316	--	44316	--	47861
		СП - 8%			--	--	--	--		3545	
9	245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	4	24348,00	--	97392	--	97392	--	105183
		СП - 8%			--	--	--	--		7791	
10	245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	16	26544,00	--	424704	--	424704	--	458680
		СП - 8%			--	--	--	--		33976	
11	245-104-0536 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	15	28858,00	--	432870	--	432870	--	467500
		СП - 8%			--	--	--	--		34630	
12	245-104-0537 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	88	31293,00	--	2753784	--	2753784	--	2974087
		СП - 8%			--	--	--	--		220303	
13	245-104-0538 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	28	33607,00	--	940996	--	940996	--	1016276
		СП - 8%			--	--	--	--		75280	
14	245-104-0539 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	24	35798,00	--	859152	--	859152	--	927884
		СП - 8%			--	--	--	--		68732	
15	245-104-0540 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	20	38232,00	--	764640	--	764640	--	825811
		СП - 8%			--	--	--	--		61171	
16	245-104-0541 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	40547,00	--	81094	--	81094	--	87582
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
17	245-104-0543 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	комплект	2	45176,00	--	90352	--	90352	--	97580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		7228	
18	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	307	7401,00	--	2272107	--	2272107	--	2453876
		СН - 8%			--	--	--	--		181769	
19	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	307	5801,00	--	1780907	--	1780907	--	1923380
		СН - 8%			--	--	--	--		142473	
20	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	307	2621,00	--	804647	--	804647	--	869019
		СН - 8%			--	--	--	--		64372	
21	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	263	2561,00	--	673543	--	673543	--	727426
		СН - 8%			--	--	--	--		53883	
22	242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	94	2809,00	--	264046	--	264046	--	285170
		СН - 8%			--	--	--	--		21124	
23	242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	4592,00	--	165312	--	165312	--	178537
		СН - 8%			--	--	--	--		13225	
24	242-206-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	35552,00	--	142208	--	142208	--	153585
		СН - 8%			--	--	--	--		11377	
25	242-206-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	57558,00	--	230232	--	230232	--	248651
		СН - 8%			--	--	--	--		18419	
26	242-206-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	104836,00	--	209672	--	209672	--	226446
		СН - 8%			--	--	--	--		16774	
27	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1533,39	182,54	49069	5841	462	44013	100529
		НР - 98%; СН - 8%			1336,43	67,05	42766	2146		7447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 *СП - 8%*	шт.	14	16730,00 --	-- --	234220 --	-- --	234220	-- 18738	252958
29	242-404-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 *СП - 8%*	шт.	18	18933,00 --	-- --	340794 --	-- --	340794	-- 27264	368058
30	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20 *СП - 8%*	шт.	14	20558,00 --	-- --	287812 --	-- --	287812	-- 23025	310837
31	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 *СП - 8%*	шт.	18	22642,00 --	-- --	407556 --	-- --	407556	-- 32604	440160
32	245-506-0102 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15 *СП - 8%*	шт.	161	15852,00 --	-- --	2552172 --	-- --	2552172	-- 204174	2756346
33	245-506-0104 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	18235,00 --	-- --	36470 --	-- --	36470	-- 2918	39388
34	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка *ПР - 98%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	160	645,53 637,01	1,42 0,73	103284 101922	227 117	1135	99998 16263	219545
35	245-707-0107 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С. *СП - 8%*	шт.	160	86067,00 --	-- --	13770720 --	-- --	13770720	-- 1101658	14872378
36	245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15 *СП - 8%*	шт.	14	40530,00 --	-- --	567420 --	-- --	567420	-- 45394	612814
37	245-501-0118 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20 *СП - 8%*	шт.	18	43824,00 --	-- --	788832 --	-- --	788832	-- 63107	851939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	242-207-2801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	168	2999,00	--	503832	--	503832	--	544139
		СН - 8%			--	--	--	--		40307	
39	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6785	1351,74	2,69	9171556	18251	108221	8865312	19479818
		НР - 98%; СН - 8%			1333,10	0,17	9045084	1153		1442949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1235	1343,18	2,60	1658827	3211	14758	1608356	3528557
		НР - 98%; СН - 8%			1328,63	0,26	1640858	321		261375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм	м	6717,15	1150,00	--	7724722	--	7724722	--	8342700
		СН - 8%			--	--	--	--		617978	
42	241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм	м	1222,65	2525,00	--	3087191	--	3087191	--	3334166
		СН - 8%			--	--	--	--		246975	
43	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	120	561,17	21,56	67340	2587	1064	63529	141338
		НР - 98%; СН - 8%			530,74	9,47	63689	1136		10470	
44	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	46	561,44	21,56	25826	992	420	24353	54193
		НР - 98%; СН - 8%			530,74	9,47	24414	436		4014	
45	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	561,80	21,56	22472	863	379	21176	47140
		НР - 98%; СН - 8%			530,74	9,47	21230	379		3492	
46	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	562,44	21,56	36559	1402	659	34411	76648
		НР - 98%; СН - 8%			530,74	9,47	34498	616		5678	
47	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39	563,35	21,56	21971	841	431	20647	46027
		НР - 98%; СН - 8%			530,74	9,47	20699	369		3409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	120	541,00	--	64920	--	64920	--	70114
		СН - 8%			--	--	--	--		5194	
49	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	46	702,00	--	32292	--	32292	--	34875
		СН - 8%			--	--	--	--		2583	
50	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	40	725,00	--	29000	--	29000	--	31320
		СН - 8%			--	--	--	--		2320	
51	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	65	1312,00	--	85280	--	85280	--	92102
		СН - 8%			--	--	--	--		6822	
52	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	39	1641,00	--	63999	--	63999	--	69119
		СН - 8%			--	--	--	--		5120	
53	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3497,64	46,95	209858	2817	146620	60358	291833
		НР - 98%, СП - 8%			1007,01	19,48	60421	1169		21617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	52	4314,29	56,12	224343	2918	159401	61943	309189
		НР - 98%; СП - 8%			1192,76	22,77	62024	1184		22903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80	5335,80	81,32	426864	6505	314741	106045	575541
		НР - 98%; СП - 8%			1320,22	32,39	105618	2591		42633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8213	809,15	86,22	6645549	708125	2721049	2723332	10118392
		НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	3216375	366957		749510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	120	192,00	--	23040	--	23040	--	24883
		СН - 8%			--	--	--	--		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	46	218,00	--	10028	--	10028	--	10830
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
59	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	40	274,00	--	10960	--	10960	--	11837
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
60	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	65	325,00	--	21125	--	21125	--	22815
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
61	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	39	364,00	--	14196	--	14196	--	15332
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
62	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	60	564,00	--	33840	--	33840	--	36547
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
63	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	52	759,00	--	39468	--	39468	--	42625
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
64	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	80	947,00	--	75760	--	75760	--	81821
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
65	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	6476	192,00	--	1243392	--	1243392	--	1342863
		СП - 8%			--	--	--	--		99471	
66	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1235	218,00	--	269230	--	269230	--	290768
		СП - 8%			--	--	--	--		21538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76	263,97	5,86	20062	445	11644	5558	27669
		ЗП - 62%, СП - 8%			104,91	1,07	7973	81		2050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	241-218-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной диаметром 32 мм	шт.	8	488,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
69	242-403-0301 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	8	109243,00	--	873944	--	873944	--	943860
		СП - 8%			--	--	--	--		69916	
70	241-411-0104 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	8	31510,00	--	252080	--	252080	--	272246
		СП - 8%			--	--	--	--		20166	
71	241-411-0101 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	8	27342,00	--	218736	--	218736	--	236235
		СП - 8%			--	--	--	--		17499	
72	241-412-0101 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	32	3204,00	--	102528	--	102528	--	110730
		СП - 8%			--	--	--	--		8202	
73	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88	537,00	--	47256	--	47256	--	51036
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**85568930**	**824383**	**52431445**	**14414395**	**106604971**
							15100324	**415049**	**17212778**	**6621648**	
		Стоимость оборудования	тенге				17008674				
		Заготов складские расходы	тенге				204104				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	тенге				17212778				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				8406650				
		Материалы	тенге				2732692				
		Всего заработная плата	тенге					3591386			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1741039				
		Накладные расходы	тенге				2728890				
		Сметная прибыль	тенге				890842				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				12026382				1943
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3591386			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				59949502				
		Материалы	тенге				942227				
		Всего заработная плата	тенге					11923987			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				47015487				
		Сдача и испытание	тенге				25423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				11685505				
		Сметная прибыль	тенге				5730806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				77365813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6713
		Сметная заработная плата	тенге					11923987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				106604973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8656
		Сметная заработная плата	тенге					15515373			
		РАЗДЕЛ 2.БТП Коммерческие помещения									
74	КП"Гарант Транзит плюс"	БТП (ком.помещ.)Схема подключения отопления-зависимая,ГВС открытая,вентиляция зависимая,Qот=30кВт;QГВС=65кВт;Qвентиляция=60кВт	шт	1	12256013,94 --	-- --	12256014 --	-- --	 12256014	-- --	12256014
		Отопление ком.помещения									
75	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка *НР - 98%; СП - 87%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	61,5	1377,93 981,88	104,33 54,74	84743 60386	6416 3367	17941	62477 11778	158998
76	245-104-0528 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм *СП - 85%*	комплект	24	11803,00 --	-- --	283272 --	-- --	283272	-- 22662	305934
77	245-104-0529 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм *СП - 85%*	комплект	12	13755,00 --	-- --	165060 --	-- --	165060	-- 13205	178265
78	245-104-0530 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм *СП - 85%*	комплект	19	15945,00 --	-- --	302955 --	-- --	302955	-- 24236	327191
79	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм *СП - 85%*	комплект	3	18016,00 --	-- --	54048 --	-- --	54048	-- 4324	58372
80	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 *СП - 87%*	шт.	58	7401,00 --	-- --	429258 --	-- --	429258	-- 34341	463599
81	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	58	5801,00	--	336458	--	336458	--	363375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26917	
82	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	58	2621,00	--	152018	--	152018	--	164179
		СП - 8%			--	--	--	--		12161	
83	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2561,00	--	5122	--	5122	--	5532
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
84	242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809,00	--	5618	--	5618	--	6067
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
85	242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4592,00	--	18368	--	18368	--	19837
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
86	242-207-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6753,00	--	13506	--	13506	--	14586
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
87	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1533,39	182,54	1533	182	15	1375	3141
		НР - 98%; СП - 8%			1336,43	67,05	1336	67		233	
88	242-404-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	18933,00	--	18933	--	18933	--	20448
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
89	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642,00	--	22642	--	22642	--	24453
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
90	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	2	20558,00	--	41116	--	41116	--	44405
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
91	245-506-0102 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15	шт.	2	15852,00	--	31704	--	31704	--	34240
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	245-501-0118 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	43824,00 --	-- --	43824 --	-- --	43824	-- 3506	47330
93	242-207-2801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	2999,00 --	-- --	5998 --	-- --	5998	-- 480	6478
94	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	440	1351,74 1333,10	2,69 0,17	594766 586564	1184 75	7018	574906 93574	1263246
95	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	395	1343,18 1328,63	2,60 0,26	530556 524809	1027 103	4720	514413 83598	1128567
96	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	225	1340,47 1327,20	2,19 0,39	301606 298620	493 88	2493	292734 47547	641887
97	241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм *СП - 8%*	м	435,6	1150,00 --	-- --	500940 --	-- --	500940	-- 40075	541015
98	241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм *СП - 8%*	м	617,75	2525,00 --	-- --	1559819 --	-- --	1559819	-- 124786	1684605
99	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	561,80 530,74	21,56 9,47	39326 37152	1509 663	665	37058 6111	82495
100	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	562,44 530,74	21,56 9,47	3375 3184	130 57	61	3176 524	7076
101	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм *СП - 8%*	м	70	725,00 --	-- --	50750 --	-- --	50750	-- 4060	54810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм *СП - 8%*	м	6	1312,00 --	--	7872 --	--	7872	-- 630	8502
103	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1076	809,15 391,62	86,22 44,68	870645 421383	92773 48076	356489	356789 98195	1325628
104	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	380	192,00 --	--	72960 --	--	72960	-- 5837	78797
105	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	395	218,00 --	--	86110 --	--	86110	-- 6889	92999
106	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	295	274,00 --	--	80830 --	--	80830	-- 6466	87296
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,2	263,97 104,91	5,86 1,07	2165 860	48 9	1257	600 221	2986
108	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	16	537,00 --	--	8592 --	--	8592	-- 687	9279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**18982502** **1934294**	**103762** **52505**	**4688432** **12256014**	**1843528** **685602**	**21511632**
		Стоимость оборудования	тенге				12110686				
		Заготов складские расходы	тенге				145328				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				12256014				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1112710				
		Материалы	тенге				357746				
		Всего заработная плата	тенге					470328			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				239900				
		Накладные расходы	тенге				357389				
		Сметная прибыль	тенге				117608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1587707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	тенге					470328			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5613778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				32912				
	Всего заработная плата		тенге					1516471			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4057873				
	Сдача и испытание		тенге				1990				
		Накладные расходы	тенге				1486139				
		Сметная прибыль	тенге				567994				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				7667911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	тенге					1516471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21511632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1107
		Сметная заработная плата	тенге					1986799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								128116605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				17034618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					928145			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					467554			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						57119876		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						29468792		
		- Накладные расходы	тенге							16257923	
		- Сметная прибыль	тенге							7307250	

Принял:

Директор_____

Сдал:

Директор_____ **Касымканов М.Б.**

Нач.участка_____ **Ушуров Н.**

Руководитель ПТО_____ **Кабылбаева А.С.**

Заказчик: ТОО «Жомарт»
Подрядчик: ТОО «Monumental Building»
Договор: 01-02/22П

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма №2

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с паркингом и помещением для сервисного обслуживания, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Калкаман",

Акт приемки выполненных работ

с ноября 2022 по январь 2023г.

на общестроительные работы - Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В1										
1	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1		7159,61	262,30	7160	262	49	6812	15089
		НР - 98%; СП - 8%				6848,68	101,85	6849	102		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	246-402-0311 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой с настенной панелью из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч, 220 В**	комплект	1		45813,00	--	45813	--	45813	--	49478
		СП - 8%				--	--	--	--		3665	
3	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1		3066,65	62,96	3067	63	1192	1794	5250
		НР - 98%; СП - 8%				1812,21	18,76	1812	19		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1		2240,39	39,90	2240	40	388	1794	4357
		НР - 98%; СП - 8%				1812,21	18,76	1812	19		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2		2334,41	39,90	4669	80	965	3589	8918
		НР - 98%; СП - 8%				1812,21	18,76	3624	38		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	32,4		7422,10	62,69	240476	2031	157030	80694	346864
		НР - 98%; СП - 8%				2512,82	28,57	81415	926		25694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7796,08	100,91	7796	101	764	6811	15775
		НР - 98%; СП - 8%			6930,88	18,76	6931	19		1169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	246-306-0604 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	57367,00	--	57367	--	57367	--	61956
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
9	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	17	4767,65	45,54	81050	774	71331	6189	94218
		НР - 69%; СП - 8%			526,18	1,43	8945	24		6979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	19931,23	1934,65	3986	387	--	2885	7421
		НР - 76%; СП - 8%			17996,58	982,85	3599	197		550	
11	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	5599,40	10,73	22398	43	12090	7815	32630
		НР - 76%; СП - 8%			2566,29	4,47	10265	18		2417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,204	20235,00	--	4128	--	4128	--	4458
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
13	214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	м2	4,6	288,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
14	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
15	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		В2									
16	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7159,61	262,30	7160	262	49	6812	15089
		НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	6849	102		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3066,65	62,96	6133	126	2383	3589	10499
		НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	3624	38		778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2240,39	39,90	8962	160	1553	7177	17431
		НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	7249	75		1291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7422,10	62,69	14844	125	9693	4981	21411
		НР - 98%; СП - 8%			2512,82	28,57	5026	57		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	7422,57	51,80	285026	1989	225518	57078	369472
		НР - 98%; СП - 8%			1497,90	18,84	57519	723		27368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7796,08	100,91	7796	101	764	6811	15775
		НР - 98%; СП - 8%			6930,88	18,76	6931	19		1169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	246-306-0604 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	57367,00	--	57367	--	57367	--	61956
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
23	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	23	4767,65	45,54	109656	1048	96506	8373	127472
		НР - 69%; СП - 8%			526,18	1,43	12102	33		9442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,27	19931,23	1934,65	5381	522	--	3895	10018
		НР - 76%; СП - 8%			17996,58	982,85	4859	265		742	
25	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	5,4	5599,40	10,73	30237	58	16321	10550	44050
		НР - 76%; СП - 8%			2566,29	4,47	13858	24		3263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,2754	20235,00	--	5573	--	5573	--	6019
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
27	214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	м2	6,21	288,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	655,00	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
29	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		В3...В10,В3а...В10а (16систем)									
30	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	192	7159,61	262,30	1374645	50361	9338	1307811	2897053
		НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	1314946	19555		214596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	246-402-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч, 220 В	комплект	192	22563,00	--	4332096	--	4332096	--	4678664
		СП - 8%			--	--	--	--		346568	
32	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	432	5541,13	44,79	2393767	19351	1514445	849022	3502212
		НР - 98%; СП - 8%			1990,67	14,76	859971	6378		259423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	288	655,00	--	188640	--	188640	--	203731
		СП - 8%			--	--	--	--		15091	
		ВЕ1...ВЕ8(8систем)									
34	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	576	4751,65	62,96	2736952	36264	1656858	1033545	4072137
		НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	1043830	10808		301640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1433,6	7422,57	51,80	10640989	74256	8419346	2130904	13793645
		НР - 98%; СП - 8%			1497,90	18,84	2147387	27005		1021751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2508,8	7761,24	49,70	19471400	124678	14352519	4949461	26374530
		НР - 98%; СП - 8%			1990,67	22,43	4994203	56267		1953669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (короб) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	233,28	8102,00	51,80	1890035	12083	1341245	530279	2613939
		НР - 98%; СП - 8%			2300,70	18,84	536707	4394		193625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	44,8	19931,23	1934,65	892919	86673	--	646212	1662261
		НР - 76%; СП - 8%			17996,58	982,85	806247	44032		123130	
39	234-101-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	45,696	14028,00	--	641023	--	641023	--	692305
		СП - 8%			--	--	--	--		51282	
40	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2280	655,00	--	1493400	--	1493400	--	1612872
		СП - 8%			--	--	--	--		119472	
		ВЕ9...ВЕ16(8систем)									
41	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	576	3319,09	62,96	1911798	36264	831704	1033545	3180971
		НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	1043830	10808		235627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1228,8	7422,10	62,69	9120280	77027	5955502	3060401	13155136
		НР - 98%; СП - 8%			2512,82	28,57	3087751	35107		974454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	204,8	7422,57	51,80	1520141	10608	1202763	304415	1970520
		НР - 98%; СП - 8%			1497,90	18,84	306770	3858		145964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	230,4	8102,00	51,80	1866702	11934	1324687	523732	2581669
		НР - 98%; СП - 8%			2300,70	18,84	530081	4340		191235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1228,8	7761,24	49,70	9537012	61068	7029804	2424226	12918137
		НР - 98%; СП - 8%			1990,67	22,43	2446140	27560		956899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (короб) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	207,36	7422,57	51,80	1539143	10740	1217799	308220	1995152
		НР - 98%; СП - 8%			1497,90	18,84	310604	3906		147789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	36,8	19931,23	1934,65	733469	71195	--	530817	1365429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			17996,58	982,85	662274	36169		101143	
48	234-101-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	37,536	14028,00	--	526555	--	526555	--	568679
		СП - 8%			--	--	--	--		42124	
49	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2280	655,00	--	1493400	--	1493400	--	1612872
		СП - 8%			--	--	--	--		119472	
		ВЕ17,ВЕ18(2системы)									
50	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4588	7422,57	51,80	33096	231	26186	6628	42901
		НР - 98%; СП - 8%			1497,90	18,84	6679	84		3178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
52	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	4	41585,47	425,22	166342	1701	101223	62654	247315
		НР - 98%; СП - 8%			15854,48	128,65	63418	515		18320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	2	1737,00	--	3474	--	3474	--	3752
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								103134653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				20404107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					692606			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					293484			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						54468817		
		- Накладные расходы	тенге							19929521	
		- Сметная прибыль	тенге							7639603	

Принял:

Директор _____

Сдал:

Директор _____ Касымканов М.Б.

Нач.участка _____ Ушуров Н.

Руководитель ПТО _____ Кабылбаева А.С.