Форма №2

Наименование стройки - **"Строительство дополнительного учебного блока на 200 мест к школе им. М.Ауезова города Арыс, Туркестанской области"**

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2023г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Құрылыс"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы Учебный блок на 200 мест									
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Монолитные перемычки МП-1-11 /АС-21,22/									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,376713013	41942,61	4446,62	99686	10568	53219	34640	145072
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	35899	2168		10746	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48033	228894,00	--	109945	--	109945	--	118740
		СП - 8%			--	--	--	--		8796	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13684	221796,00	--	30351	--	30351	--	32779
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56364	212819,00	--	332772	--	332772	--	359394
		СП - 8%			--	--	--	--		26622	
		Монолитные сердечники МС-1,МС-2,МС-2а /АС-22/									
72	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,659	30447,21	5252,15	50512	8713	28435	13822	69481
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	13364	1825		5147	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036656	212819,00	--	7801	--	7801	--	8425
		СП - 8%			--	--	--	--		624	

74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493416	221796,00	–	10944	–	10944	–	11819
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234192	228894,00	–	5361	–	5361	–	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				751499				

РАЗДЕЛ 4.Рамы

		Рама Рм-1 /1шт/ /АС-24/									
76	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,9	31306,91	5252,15	59483	9979	34198	15830	81338
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	15306	2090		6025	
77	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,98	46233,55	6373,18	91542	12619	46049	32266	133713
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	32874	2583		9905	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52879	212819,00	–	112537	–	112537	–	121539
		СП - 8%			--	--	--	--		9003	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16508	228894,00	–	37786	–	37786	–	40809
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
80	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00864	644906,53	17803,72	5572	154	4922	506	6564
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	496	60		486	
81	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т,-14х70 L=70мм	т	0,00864	497846,00	–	4301	–	4301	–	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
82	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов,Ан-1,Ан-4. Установка при бетонировании	т	0,0528	418518,33	5195,96	22098	274	19798	1931	25951
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	2026	96		1922	
		Рама Рм-2 /2шт/ /АС-26/									
83	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,8	31306,91	5252,15	118966	19958	68397	31660	162676
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	30611	4180		12050	
84	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,16	46233,55	6373,18	99864	13766	50235	35199	145869
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	35863	2817		10805	

85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72608	212819,00	–	154524	–	154524	–	166886
		СП - 8%			--	--	--	--		12362	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2812	228894,00	–	64365	–	64365	–	69514
		СП - 8%			--	--	--	--		5149	
87	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0216	644906,53	17803,72	13930	385	12305	1265	16410
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	1240	150		1216	
88	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т,-14х70 L=70мм	т	0,0216	497846,00	–	10753	–	10753	–	11614
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				987529				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие, покрытие /АС-30/									
89	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	78	7291,04	1287,03	568701	100388	202873	341334	982838
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	265440	23826		72803	
90	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	67	5722,24	979,98	383390	65658	142983	224170	656165
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	174749	15225		48605	
91	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	610,0094	10761,00	–	6564311	–	6564311	–	7089456
		СП - 8%			--	--	--	--		525145	
92	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	353,0296	9907,00	–	3497464	–	3497464	–	3777261
		СП - 8%			--	--	--	--		279797	
		Монолитный участок /УМ-1/									
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,976	30567,93	2702,83	121538	10746	73155	36314	170480
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	37637	2268		12628	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,314104	212819,00	–	66847	–	66847	–	72195
		СП - 8%			--	--	--	--		5348	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035784	228894,00	–	8191	–	8191	–	8846
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
		Монолитный участок /УМ-2/									

96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,95	30567,93	2702,83	151311	13379	91075	45209	212242
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	46857	2823		15722	
97	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1215	308407,00	--	37471	--	37471	--	40469
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01287	228894,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
99	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,93	14810,68	1737,28	13774	1616	9771	2589	17672
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	2387	427		1309	
				МБ-1							
100	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,43432	45373,85	6373,18	110454	15514	54522	39669	162134
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	40418	3175		12010	
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5726448	212819,00	--	121870	--	121870	--	131619
		СП - 8%			--	--	--	--		9750	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1068396	228894,00	--	24455	--	24455	--	26411
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
		Монолитный участок /УМ-3/									
103	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	30567,93	2702,83	27511	2433	16558	8220	38590
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	8520	513		2858	
104	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10452	308407,00	--	32235	--	32235	--	34813
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	228894,00	--	2417	--	2417	--	2610
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
106	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,08	14810,68	1737,28	15996	1876	11348	3006	20522
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	2772	496		1520	
				МБ-1							
107	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,51704	45373,85	6373,18	68834	9668	33978	24722	101040
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	25188	1979		7484	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3568656	212819,00	--	75948	--	75948	--	82024
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	

109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0665812	228894,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
				МБ-2							
110	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,168	45373,85	6373,18	7623	1071	3763	2738	11189
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2789	219		829	
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221312	212819,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025984	228894,00	--	595	--	595	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Монолитный участок /УМ-4/									
113	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	30567,93	2702,83	27511	2433	16558	8220	38590
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	8520	513		2858	
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09828	308407,00	--	30310	--	30310	--	32735
		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	228894,00	--	2417	--	2417	--	2610
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
116	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,08	14810,68	1737,28	15996	1876	11348	3006	20522
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	2772	496		1520	
				МБ-1							
117	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,51704	45373,85	6373,18	68834	9668	33978	24722	101040
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	25188	1979		7484	
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3568656	212819,00	--	75948	--	75948	--	82024
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0665812	228894,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
		МБ-3									
120	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,964	45373,85	6373,18	134488	18890	66386	48301	197412
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	49212	3866		14623	

121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4392648	212819,00	–	93484	–	93484	–	100963
		СП - 8%			--	--	--	--		7479	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106704	228894,00	–	24424	–	24424	–	26378
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
		Антисейсмопояс									
123	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	28,77	31343,67	4813,36	901757	138480	473707	289212	1286247
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	289570	28246		95278	
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,239287	221796,00	–	274869	–	274869	–	296858
		СП - 8%			--	--	--	--		21990	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2924526	228894,00	–	66941	–	66941	–	72296
		СП - 8%			--	--	--	--		5355	
126	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка Ас-1	т	0,12495	644906,53	17803,72	80581	2225	71182	7317	94930
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	7174	866		7032	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12495	228894,00	–	28600	–	28600	–	30888
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
128	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-3,4,7	т	0,056418	277697,15	2192,58	15667	124	13224	2147	19240
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	2319	40		1425	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031144	221796,00	–	6908	–	6908	–	7460
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16090599				
		РАЗДЕЛ 6. Развертка стен									
130	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,91	22466,13	2444,00	290038	31552	195537	65030	383474
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	62949	6977		28405	
131	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0641781	378231,69	2257,49	24274	145	19793	4076	30619
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	4336	47		2268	
132	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01512	402914,06	1442,60	6092	22	3854	2022	8764
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2216	6		649	

133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	221796,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-3(35,9м), Мс-4(10,8м) /АС-39/									
134	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,8327	31306,91	5252,15	57376	9626	32987	15269	78457
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	14763	2016		5812	
135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0290537	228894,00	--	6650	--	6650	--	7182
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832194	221796,00	--	18458	--	18458	--	19934
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ 125,1П.М. /АС-39/									
137	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	4,6287	32553,55	4813,36	150681	22280	81813	46530	212988
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	46588	4544		15777	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1558746	228894,00	--	35679	--	35679	--	38533
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4458564	221796,00	--	98889	--	98889	--	106800
		СП - 8%			--	--	--	--		7911	
		Металлическая дверь ДМ-1 /АС-51/									
140	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,14034	99505,80	4776,48	13965	670	264	9179	24995
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	13031	271		1851	
141	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04224	497904,00	--	21031	--	21031	--	22714
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
142	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02684	553075,00	--	14845	--	14845	--	16032
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
143	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,07126	497846,00	--	35477	--	35477	--	38315
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
144	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00322	764602,52	7187,72	2462	23	2239	242	2920

		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	200	4		216	
145	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	3,74	434,54	6,05	1625	23	--	1226	3080
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	1603	11		228	
146	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,8	27589,00	--	77249	--	77249	--	83429
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
147	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,74	283,34	1,05	1060	4	559	399	1576
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	497	2		117	
		Металлическая решетка /МР-1-19ШТ/ /АС-40/									
148	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,41154	59392,39	2726,64	24442	1122	1630	15105	42711
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	21690	201		3164	
149	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,3952	762986,00	--	301532	--	301532	--	325655
		СП - 8%			--	--	--	--		24123	
150	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ5336-80	м2	16,34	1603,00	--	26193	--	26193	--	28288
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
151	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02869	582463,38	2269,38	16711	65	6713	9065	27838
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	9933	28		2062	
152	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,152	14297,00	--	2173	--	2173	--	2347
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
153	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,93466	908,30	1,05	10840	12	1592	7394	19693
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	9236	6		1459	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ЛЕСТНИЦА СМ-1									
154	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03094	74672,66	26763,56	2310	828	312	989	3564
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1170	263		264	
155	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03094	581954,00	--	18006	--	18006	--	19446
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
156	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	897,26	908,30	1,05	814986	939	119650	555889	1480545
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	694397	465		109670	

157	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,49	3305,29	538,78	1620	264	686	662	2464
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	670	66		183	
158	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	33114,00	--	16226	--	16226	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
159	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	3	500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
160	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
161	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	3077,32	14,14	6155	28	3928	2029	8839
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2199	7		655	
		"Узел 5" /АС-38/									
162	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,25	2971,74	14,14	122584	583	76654	41858	177598
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	45347	150		13155	
163	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01392	271312,00	--	3777	--	3777	--	4079
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
164	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	33	223,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
		МБ-1									
165	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3371	56148,64	27790,72	18928	9368	1565	6914	27909
		НР - 69%; СП - 8%			23718,24	6008,00	7995	2025		2067	
166	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,8732	497904,00	--	5413810	--	5413810	--	5846915
		СП - 8%			--	--	--	--		433105	
167	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	6,656	497846,00	--	3313663	--	3313663	--	3578756
		СП - 8%			--	--	--	--		265093	
168	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02713	902007,64	1328,64	24471	36	17763	6085	33001
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6672	16		2445	
		Отделочные работы									
169	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,3	1630,41	76,42	355918	16683	163001	151495	548006
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	176234	13135		40593	

170	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	218,3	51,74	0,77	11295	169	1156	8043	20885
		НР - 80%; СП - 8%			45,67	0,38	9970	84		1547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13318029				
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ Вш-1-4 /АС-54/									
233	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	14,76	33403,28	2000,56	493032	29528	256947	203040	751758
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	206557	11765		55686	
234	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0529875	378231,69	2257,49	20042	120	16342	3366	25280
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3580	39		1873	
235	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,02292	32553,55	4813,36	98407	14550	53431	30388	139098
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	30426	2968		10304	
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1410696	228894,00	–	32290	–	32290	–	34873
		СП - 8%			--	--	--	--		2583	
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5985382	221796,00	–	132753	–	132753	–	143374
		СП - 8%			--	--	--	--		10620	
238	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	43,2	30447,21	5252,15	1315319	226893	740424	359921	1809259
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	348002	47515		134019	
239	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057222	308407,00	–	17648	–	17648	–	19059
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
240	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,98	38776,74	1261,03	76778	2497	24741	38341	124329
		НР - 76%; СП - 8%			25020,09	459,34	49540	909		9210	
241	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012=ПЕНОПЛЕКС	м3	1,98	27589,00	–	54626	–	54626	–	58996
		СП - 8%			--	--	--	--		4370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3106027				
		РАЗДЕЛ 9.Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-20/									
		По типу ТД-740/220									
242	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,8016	20334,25	8,16	219642	88	178518	38574	278874

		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	41036	--		20657	
243	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	135,02	1037,46	96,88	140078	13081	79083	49677	204935
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	47914	4934		15180	
244	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	135,02	-187,15	-8,72	-25269	-1177	-21331	-3141	-30682
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-2761	-580		-2273	
		По типу ТД-399/165									
246	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,184	20334,25	8,16	44410	18	36095	7799	56386
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	8297	--		4177	
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,3	712,67	29,75	19456	812	9090	9349	31109
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9554	392		2304	
248	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27,3	1565,86	85,29	42748	2328	21715	17900	65500
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	18705	338		4852	
249	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27,3	956,20	42,25	26104	1153	13665	10790	39846
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	11286	193		2952	
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,3	712,67	29,75	19456	812	9090	9349	31109
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9554	392		2304	
		По типу ТД-535/186									
253	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20	20334,25	8,16	406685	163	330540	71423	516356
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	75982	--		38249	
254	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250	712,67	29,75	178166	7437	83242	85613	284882
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	87487	3591		21102	
		Тип-1									
257	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	267,38	712,67	29,75	190553	7954	89030	91565	304687
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	93569	3841		22569	
258	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	267,38	555,02	30,35	148402	8115	133348	10104	171186
		НР - 94%; СП - 8%			25,95	14,25	6939	3810		12680	
		Тип-2									
261	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1775	5097,26	1732,04	11099	3772	4	8405	21064
		НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	7323	1618		1560	
262	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1775	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,55	712,67	29,75	31037	1296	14501	14914	49626
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	15240	626		3676	

264	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,355	16743,80	1632,06	72919	7108	48867	18254	98467
		НР - 94%; СП - 8%			3890,64	568,35	16944	2475		7294	
265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,55	712,67	29,75	31037	1296	14501	14914	49626
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	15240	626		3676	
		По типу ТД-345/156									
268	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,3	712,67	29,75	19456	812	9090	9349	31109
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9554	392		2304	
269	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27,3	1565,86	85,29	42748	2328	21715	17900	65500
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	18705	338		4852	
270	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27,3	956,20	42,25	26104	1153	13665	10790	39846
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	11286	193		2952	
271	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,3	712,67	29,75	19456	812	9090	9349	31109
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9554	392		2304	
		По типу ТД-475/176									
274	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250	712,67	29,75	178166	7437	83242	85613	284882
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	87487	3591		21102	
		По типу ТД-733/219									
277	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,26	712,67	29,75	10875	454	5081	5226	17389
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	5340	219		1288	
278	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,26	370,01	20,23	5646	309	5073	384	6513
		НР - 94%; СП - 8%			17,30	9,50	264	145		482	
279	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	15,26	1037,46	96,88	15832	1478	8939	5614	23162
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	5415	558		1716	
280	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	15,26	-187,15	-8,72	-2856	-133	-2411	-355	-3468
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-312	-66		-257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2669013				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ									
		Окна /АС-19/									
282	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	106,92	2536,23	175,41	271174	18755	123739	123947	426730
		НР - 90%; СП - 8%			1203,52	84,54	128680	9039		31610	
283	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	106,92	25655,00	--	2743033	--	2743033	--	2962475
		СП - 8%			--	--	--	--		219443	

284	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,68	2257,99	173,08	10567	810	5263	4396	16161
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	4494	391		1197	
285	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,9	2983,75	176,32	2685	159	1349	1127	4117
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	1177	75		305	
286	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,58	22137,00	--	123524	--	123524	--	133406
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
287	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	65,5	1207,25	5,01	79075	328	63049	14274	100817
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	15698	162		7468	
288	2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	65,5	1196,00	--	78338	--	78338	--	84605
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
289	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	70	111,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
290	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	65,5	1478,26	5,73	96826	375	66218	24247	130760
		НР - 80%; СП - 8%			461,58	1,16	30233	76		9686	
		Двери наружные									
291	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,61	2679,41	51,50	23070	443	3676	13204	39176
		НР - 69%; СП - 8%			2201,00	21,64	18951	186		2902	
292	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,61	44250,00	--	380993	--	380993	--	411472
		СП - 8%			--	--	--	--		30479	
293	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2948,80	48,85	11146	185	2018	6224	18760
		НР - 69%; СП - 8%			2365,88	20,32	8943	77		1390	
294	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40518,00	--	153158	--	153158	--	165411
		СП - 8%			--	--	--	--		12253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4502282				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка /АС-20/									
		Потолок									

306	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА ШВОВ	м2 отделываемой поверхности	1015,81	388,04	2,44	394173	2482	15723	301785	751634
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	375968	1264		55677	
307	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	876,89	831,37	4,88	729020	4279	245815	384228	1202308
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	478926	1359		89060	
		Стены									
310	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1907,96	2326,78	81,31	4439398	155131	2436102	1574170	6494653
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	1848165	119548		481085	
311	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1133,26	1125,67	7,60	1275675	8617	478759	632844	2061200
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	788299	2756		152681	
316	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,68	3157,94	45,75	324258	4698	83197	191004	556483
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	236363	2392		41221	
317	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	102,68	1125,67	7,60	115584	781	43379	57339	186757
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	71424	250		13834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11253035				
		РАЗДЕЛ 13.Лестница /2шт/ /АС-35/									
		Косоуры									
326	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные соограждением.Монтаж /косоуры,балки,связи/	т конструкций	1,74796	74672,66	26763,56	130525	46782	17617	55885	201323
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	66126	14867		14913	
327	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	6,9952322	506613,00	--	3543876	--	3543876	--	3827386
		СП - 8%			--	--	--	--		283510	
328	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /балки,связи/	т	12,0237516	497904,00	--	5986674	--	5986674	--	6465608
		СП - 8%			--	--	--	--		478934	
329	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15888	262672,00	--	41733	--	41733	--	45072
		СП - 8%			--	--	--	--		3339	
330	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,82	43910,57	1851,06	123828	5220	67885	47252	184767

		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50723	1203		13686	
331	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49486	308407,00	--	152618	--	152618	--	164828
		СП - 8%			--	--	--	--		12209	
		Опорная подушка ОП-1									
332	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,368	32553,55	4813,36	44533	6585	24179	13752	62948
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	13769	1343		4663	
333	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029088	228894,00	--	6658	--	6658	--	7191
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
334	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04272	221796,00	--	9475	--	9475	--	10233
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
		Ступени монолитные									
335	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование /из бетона кл.В15/	м3	1,12	37680,14	15735,05	42202	17623	17716	9573	55916
		НР - 91%; СП - 8%			6128,03	3264,29	6863	3656		4142	
336	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17056	221796,00	--	37830	--	37830	--	40856
		СП - 8%			--	--	--	--		3026	
337	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02436	228894,00	--	5576	--	5576	--	6022
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
		Ограждение ОГ-1,2 /АС-36									
338	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,6	698,50	81,08	13691	1589	1455	13354	29208
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	10647	669		2164	
339	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	19,6	12426,00	--	243550	--	243550	--	263034
		СП - 8%			--	--	--	--		19484	
340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-2/	т	0,0492	902007,64	1328,64	44379	65	32215	11036	59848
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	12099	28		4433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11424238				
		РАЗДЕЛ 14. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ /АС-49/									
		СТОЙКИ СТ-1									
341	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,271	25560,42	11550,21	6927	3130	594	2819	10526
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	3203	883		780	

342	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8492787	553075,00	--	469715	--	469715	--	507292
		СП - 8%			--	--	--	--		37577	
343	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,3836	497846,00	--	1186666	--	1186666	--	1281599
		СП - 8%			--	--	--	--		94933	
344	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,271	3147,55	527,91	853	143	77	437	1393
		НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	633	--		103	
		ЭКРАНОВЫЙ ПАНЕЛЬ П-1									
345	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	12,08	3199,04	101,87	38644	1231	100	25993	69809
		НР - 69%; СП - 8%			3088,80	29,68	37313	359		5171	
346	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0776	502239,00	--	38974	--	38974	--	42092
		СП - 8%			--	--	--	--		3118	
347	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01024	497846,00	--	5098	--	5098	--	5506
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
348	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,08	912,80	13,58	11027	164	166	9699	22384
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	10697	80		1658	
349	2107-0506-1301 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	12,08	4299,00	--	51932	--	51932	--	56086
		СП - 8%			--	--	--	--		4155	
		ЭКРАНОВЫЙ ДВЕРЬ Д-1									
350	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	10,9	3199,04	101,87	34869	1110	91	23454	62989
		НР - 69%; СП - 8%			3088,80	29,68	33668	324		4666	
351	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0872	502239,00	--	43795	--	43795	--	47299
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
352	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0279	497846,00	--	13890	--	13890	--	15001
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
353	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	228894,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

354	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	20	500,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
355	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,9	912,80	13,58	9949	148	149	8752	20198
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	9652	72		1496	
356	2107-0506-1301 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	10,9	4299,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
357	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0968	497846,00	--	48191	--	48191	--	52047
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2255925				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66358176

Локальная смета 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

		1ВРУ									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18706,26	659,14	18706	659	10125	5899	26574
		НР - 72%; СП - 8%			7922,46	270,68	7922	271		1968	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
					--	--	--	--	236158	--	
		1ЩС									
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4634,52	113,36	4635	113	1492	2214	7396
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		548	
4	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		548	
6	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2695,27	27,25	24257	245	12033	8625	35513
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	11979	--		2631	

8	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1460,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
9	2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4911,00	--	19644	--	19644	--	21216
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
10	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
		2ЩС									
11	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4634,52	113,36	4635	113	1492	2214	7396
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		548	
12	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		548	
14	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2695,27	27,25	24257	245	12033	8625	35513
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	11979	--		2631	
16	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1460,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
17	2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4911,00	--	24555	--	24555	--	26519
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
18	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4957,00	--	14871	--	14871	--	16061
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
		1КМ									
19	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6759,93	108,50	6760	109	2793	2801	10326
		НР - 72%; СП - 8%			3858,00	32,81	3858	33		765	
20	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 112002 10А, 380В	шт	1	14380,18	--	14380	--	14380	--	15531
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	

21	1310-0702-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Реле промежуточное. Монтаж оборудования	шт.	1	808,69	--	809	--	24	479	1391
		НР - 61%; СП - 8%			785,40	--	785	--		103	
22	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 МРП-4 ACDC24 В УХЛ4	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
23	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26362,01	6500,00	26362	6500	2299	14535	44169
		НР - 72%; СП - 8%			17563,00	2624,80	17563	2625		3272	
24	5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121910,00	--	121910	--		--	121910
					--	--	--	--	121910	--	
25	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4678,89	27,25	18716	109	7959	7667	28493
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	10648	--		2111	
26	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1028,00	--	4112	--	4112	--	4441
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
27	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4672,41	27,25	4672	27	1943	1945	7147
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	2702	--		529	
28	2307-0204-0935 РСНБ РК 2015 прим.	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16М3 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9430,00	--	9430	--	9430	--	10184
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
		Электроустановочные изделия									
29	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	41	228,32	0,19	9361	8	1386	5739	16308
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	7967	4		1208	
30	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	41	393,00	--	16113	--	16113	--	17402
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
31	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели Л48	шт.	41	4517,00	--	185197	--	185197	--	200013
		СП - 8%			--	--	--	--		14816	
32	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2=У615	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Кабельные изделия									

33	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	721	407,52	3,28	293822	2363	31859	187183	519485
		НР - 72%; СП - 8%			360,06	0,52	259600	376		38480	
34	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	297284,00	–	106130	–	106130	–	114621
		СП - 8%			–	–	–	–		8490	
35	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	329543,00	–	23529	–	23529	–	25412
		СП - 8%			–	–	–	–		1882	
36	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	1094057,00	–	83695	–	83695	–	90391
		СП - 8%			–	–	–	–		6696	
37	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	2001372,00	–	61242	–	61242	–	66141
		СП - 8%			–	–	–	–		4899	
38	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1734	322716,00	–	55959	–	55959	–	60436
		СП - 8%			–	–	–	–		4477	
39	2306-0206-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	447096,00	–	1368	–	1368	–	1478
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
40	2306-0206-0703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	629896,00	–	1927	–	1927	–	2082
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
41	2306-0206-0903 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	857371,00	–	4373	–	4373	–	4722
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
42	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0153	52660,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
		Трубы									
43	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1020	294,26	2,60	300147	2655	14353	203936	544410
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	283139	106		40327	
44	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	600,95	29,00	–	17428	–	17428	–	18822
		СП - 8%			–	–	–	–		1394	

45	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	429,25	40,00	--	17170	--	17170	--	18544
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
46	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	370,09	2,86	11103	86	405	7645	20247
		НР - 72%; СП - 8%			353,72	0,21	10612	6		1500	
47	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	59,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
48	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	701,38	55,41	6312	499	2397	2507	9525
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	3416	65		706	
49	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	153,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Заземление									
50	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям	м	25	457,56	22,33	11439	558	5645	3882	16547
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	5236	156		1226	
51	2404-0207-2701 РСНБ РК 2015	Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	42	390,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
		Молниезащита									
52	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	612,98	27,20	49038	2176	28012	14044	68129
		НР - 72%; СП - 8%			235,62	8,20	18850	656		5047	
53	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	6616,47	279,63	79398	3356	60334	12160	98882
		НР - 72%; СП - 8%			1309,00	98,43	15708	1181		7325	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				358068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2663098				

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

		1ЩО,2ЩО									
54	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	4634,52	113,36	9269	227	2982	4427	14792
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	6060	89		1096	
55	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
56	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2695,27	27,25	43124	436	21392	15333	63134
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	21296	--		4677	

57	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2751,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
58	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	473,00	--	4730	--	4730	--	5108
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
59	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
		1ЩАО									
60	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4634,52	113,36	4635	113	1492	2214	7396
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		548	
61	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2695,27	27,25	10781	109	5348	3833	15784
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1169	
63	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
64	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
90	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели Л48	шт.	10	4517,00	--	45170	--	45170	--	48784
		СП - 8%			--	--	--	--		3614	
		Кабельные изделия									
91	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	650	373,07	2,61	242497	1698	28721	152812	426933
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	212078	161		31625	
92	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	200	407,52	3,28	81504	656	8837	51923	144101
		НР - 72%; СП - 8%			360,06	0,52	72011	104		10674	
93	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4641	192957,00	--	89551	--	89551	--	96715
		СП - 8%			--	--	--	--		7164	
94	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	297284,00	--	60646	--	60646	--	65498
		СП - 8%			--	--	--	--		4852	

	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113463136	268606,00	--	30477	--	30477	--	32915
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
		Трубы									
96	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	655	294,26	2,60	192741	1705	9217	130959	349596
		НР - 72%, СП - 8%			277,59	0,10	181819	68		25896	
97	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	661,55	29,00	--	19185	--	19185	--	20720
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1341176				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4004274
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				358068				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				70 362 449				
в том числе оборудование	Тенге				358 068				
в том числе СМР	Тенге				70 004 381				
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге		1,5%		1 050 066				
Итого с временными	Тенге				71 054 447				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,7%		497 381				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР	Тенге				71 551 828				
Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге				358 068				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге				71 909 896				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 431 037				
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				73 340 933				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				73 340 933				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	**Тенге**		**0,95**		**69 673 886**				
НДС 12%	**Тенге**		**12%**		**8 360 866**				
Стоимость строительства с НДС	**Тенге**				**78 034 753**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алмат-Құрылыс"

Абишева Д.А.