Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_05_» _ноября_ 2020 г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск» Руководитель Айдарханов Темирхан Айдарханович

на основании:
Декларации о соответствии 04 ноября 2020года ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир» Директор Жумалиев Маратхан Сагантаевич.100300 Карагандинская область г.Балхаш ул.Ержанова 99

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта реконструкция проезжей части проспекта Женис города Приозерск Карагандинской области, проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Реконструкция проезжей части проспекта Женис города Приозерск Карагандинской области объекта осуществлена на основании договора подряда №131 от «06» июня 2020 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 года;
окончание работ ноябрь 2020 года;
фактически, месяц: 5

3. Участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Монтаж бортового камня	м.п.	5020	4868
Площадь покрытия	$м^2$	19950	19950
Основания щебеночные	м2	19950	19950
Дорожные знаки	шт	75	75
Разметка краской	км.линии	2,174	2,174
Разметка пластиком	м2 разметки	120	120

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: демонтаж и монтаж бортового камня,фрезерование покрытия, устройство основания щебеночного, розлив вяжущего из битума, устройство двухслойного покрытия, разметка краской и пластиком холодного формирования, укрепление откосов..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость согласно договора:
всего 219 191 280,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 219 191 280,00 тенге.

6. Объект построен в соответствии с технической спецификацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция проезжей части проспекта Женис города Приозерск Карагандинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _Руководитель « Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск»
Айдарханов Т.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик гл.спец.»Отдела ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ г.Приозерск». Жаманбаев Е.Б.
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор эксперт ИП «Каков Т.Р.» Каков Т.Р._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)М.П.

Авторский надзор эксперт ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» Гомель В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)директор ТОО «Дорожно строительного предприятия «Тастемир»Жумалиев М.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик гл.спец.»Отдела ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ г.Приозерск». **Такенов Б.А.**
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись