Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 04. 2019 г. № 178

Заказчик : **ТОО "Символ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Объект **Капитальный ремонт зданий медицинского пункта в с.Жиеккум, Бокейординского района, ЗКО**

Договор №1 от 31.07.2023г.

А К Т
выполненных работ за август 2023 г

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01													
Кровля													
1	**1**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**2,44**		**205168,48**	**1428,61**	**500611**	**3486**	**401384**	**69850**	**616098**
			НР - 72%; СП - 8%				**39238,12**	**521,55**	**95741**	**1273**		**45637**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,16**	**0,3904**	**138976,00**				**54256**		
1.2		215-204-0501	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**0,83**	**2,0252**	**138976,00**				**281454**		
2	**2**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**1,607**		**200414,57**	**2021,03**	**322066**	**3247**	**254802**	**47084**	**398682**
			НР - 72%; СП - 8%				**39836,37**	**857,14**	**64017**	**1377**		**29532**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		**215-202-0102**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,93**	**1,49451**	**138976,00**				**207701**		
3	**3**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**4,047**		**11965,08**	**107,78**	**48423**	**436**	**42088**	**4380**	**57027**
			НР - 72%; СП - 8%				**1457,66**	**45,58**	**5899**	**184**		**4224**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
3.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,02712	1512552,00				41013		
5	4	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²		104,4	1836,50	16,16	191731	1687	162478	20484	229193
			НР - 72%; СП - 8%				264,04	8,48	27566	885		16978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,006	0,6264	92871,00				58174		
5.2		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,012	1,2528	79961,00				100175		
6	5	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности		104,4	417,97	5,00	43636	522	37344	4314	51785
			НР - 72%; СП - 8%				55,27	2,12	5770	221		3836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,02401	1512552,00				36319		
7	6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли		104,4	1239,93	37,60	129449	3925	8622	85235	231859
			НР - 72%; СП - 8%				1119,75	14,18	116902	1480		17175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,088	1181,00				2466		
7.2		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	4,44744	1119,00				4977		
7.3		261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м²	1,15	120,06	--				--		
8	7	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²		120,06	4731,00	--	568004	--	568004	--	613444
			СП - 8%				--	--	--	--		45440	
9	8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (карниз) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия		10	1843,28	26,99	18433	270	346	12875	33812
			НР - 72%; СП - 8%				1781,73	6,43	17817	64		2505	
10	9	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²		10	4598,00	--	45980	--	45980	--	49658
			СП - 8%				--	--	--	--		3678	
11	10	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия		104,4	1504,80	96,79	157101	10105	56232	66989	242018

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				869,39	21,80	90764	2276		17928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	209,844	221,00				46376		
11.2		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²	1,03	107,532	--				--		
12	11	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³		17,20512	49780,00	--	856471	--	856471	--	924989
			СП - 8%				--	--	--	--		68518	
13	12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		104,4	155,48	23,22	16232	2424	--	10355	28714
			НР - 72%; СП - 8%				132,26	5,51	13808	575		2127	
14	13	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²		114,84	137,00	--	15733	--	15733	--	16992
			СП - 8%				--	--	--	--		1259	
15	14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		104,4	155,48	23,22	16232	2424	--	10355	28714
			НР - 72%; СП - 8%				132,26	5,51	13808	575		2127	
16	15	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²		0,11484	107893,00	--	12390	--	12390	--	13381
			СП - 8%				--	--	--	--		991	
17	16	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		41	1199,03	47,65	49160	1954	33731	9920	63806
			НР - 72%; СП - 8%				328,65	7,38	13475	303		4726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	1,1	45,1	267,00				12042		
17.2		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	80,36	221,00				17760		
18	17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		11,9	1212,06	16,42	14424	196	7760	4702	20656
			НР - 72%; СП - 8%				543,52	5,27	6468	63		1530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	24,514	264,00				6472		
19	18	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м		11,9	1989,00	--	23669	--	23669	--	25563
			СП - 8%				--	--	--	--		1894	
			ФРОНТОН										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
20	19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,162		205168,48	1428,61	33237	231	26649	4638	40905
			НР - 72%; СП - 8%				39238,12	521,55	6357	84		3030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,16	0,02592	138976,00				3602		
20.2		215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,83	0,13446	138976,00				18687		
21	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,028		200414,57	2021,03	5612	57	4440	820	6947
			НР - 72%; СП - 8%				39836,37	857,14	1115	24		515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,93	0,02604	138976,00				3619		
22	22	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1		33497,02	1544,61	33497	1545	20807	8482	45338
			НР - 72%; СП - 8%				11144,97	635,99	11145	636		3358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,06	0,06	83758,00				5025		
22.2		215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,06	0,06	92871,00				5572		
22.3		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1	0,1	92871,00				9287		
22.4		261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м²	0,5	0,5	--				--		
				ОТМОСТКА									
23	23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,53		12183,89	3251,13	55193	14728	33987	8979	69306
			НР - 72%; СП - 8%				1430,06	1322,90	6478	5993		5134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,15	5,2095	6513,00				33929		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	4,21		50655,26	2111,23	213259	8888	195650	7587	238514
			НР - 72%; СП - 8%				2071,38	431,67	8721	1817		17668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	4,2942	43324,00				186042		
			ПЕРЕГОРОДКА САНУЗЛА										
25	25	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	8,7		5300,98	49,17	46119	428	28097	12791	63623
			НР - 72%; СП - 8%				2022,30	19,66	17594	171		4713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	2,1	18,27	722,00				13191		
25.2		222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,2553	10,9211	358,00				3910		
25.3		222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,0504	17,8385	448,00				7992		
26	26	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	0,435		19969,00	--	8687	--	8687	--	9382
			СП - 8%				--	--	--	--		695	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
27	27	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	73,8		4385,84	25,04	323675	1847	173969	106980	465108
			НР - 72%; СП - 8%				2003,51	9,83	147859	725		34453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	131,364	104,00				13662		
27.2		232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,03	76,014	853,00				64840		
27.3		222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	50,1692	201,00				10084		
27.4		222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	211,319	306,00				64664		
28	28	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	73,8		986,74	2,88	72821	213	12740	43154	125253
			НР - 72%; СП - 8%				811,22	0,92	59868	68		9278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	101,401	96,00				9735		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
28.2		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	8,6346	262,00				2262		
29	29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	73,8		1144,18	8,78	84440	648	16154	48911	144019
			НР - 72%; СП - 8%				916,50	3,98	67638	294		10668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,05092	313969,00				15988		
30	30	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	251,4		3468,41	25,02	871958	6290	466120	289454	1254325
			НР - 72%; СП - 8%				1589,29	9,83	399548	2471		92912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,05	263,97	741,00				195602		
30.2		222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,7774	195,438	201,00				39283		
30.3		222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	528,091	306,00				161596		
31	31	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	251,4		633,09	2,88	159159	724	43402	82990	261522
			НР - 72%; СП - 8%				457,57	0,92	115033	231		19373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	345,424	96,00				33161		
31.2	31.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	29,4138	262,00				7706		
32	32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	267,9		937,79	8,27	251234	2215	53597	141430	424078
			НР - 72%; СП - 8%				729,46	3,76	195422	1007		31414	
32.1			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	32.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,16878	313969,00				52991		
33	33	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	16,5		794,13	7,44	13103	123	5027	5757	20369
			НР - 72%; СП - 8%				482,01	2,58	7953	43		1509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	45,3585	96,00				4354		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
34	34	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	45,8		5235,34	26,03	239779	1192	108458	94075	360563
			НР - 72%; СП - 8%				2841,24	11,61	130129	532		26708	
34.1			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.2		232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	1,02	46,716	1901,00				88807		
35	35	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	70,2		312,85	3,72	21962	261	12324	6826	31091
			НР - 72%; СП - 8%				133,57	1,47	9377	103		2303	
35.1			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	70,902	167,00				11841		
36	36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,5		553,53	3,06	14115	78	1756	8867	24820
			НР - 72%; СП - 8%				481,60	1,35	12281	34		1839	
36.1			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,0408	43044,00				1756		
36.2		261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	25,755	--				--		
37	37	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	2,5755		1902,00	--	4899	--	4899	--	5291
37.1			*СП - 8%*				--	--	--	--		392	
					ПОЛЫ								
					ТИП К								
38	38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,364		17275,37	3167,48	40839	7488	21161	10885	55862
			НР - 72%; СП - 8%				5156,41	1238,74	12190	2928		4138	
38.1			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,29	0,68556	6656,00				4563		
38.2		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1	2,364	6418,00				15172		
39	39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	3,152		55971,74	14,49	176423	46	158017	13219	204813
			НР - 72%; СП - 8%				5824,84	--	18360	--		15171	
39.1			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	3,21504	45091,00				144969		
40	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	39,4		1508,74	42,23	59444	1664	36643	15898	81369
			НР - 72%; СП - 8%				536,48	23,94	21137	943		6027	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,80376	45444,00				36526		
41	41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	39,4		2537,88	142,94	99992	5632	52976	30382	140804
			НР - 72%; СП - 8%				1050,36	20,64	41384	813		10430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	1,12	44,128	405,00				17872		
41.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,13632	208227,00				28386		
42	42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	39,4		1559,88	70,63	61459	2783	33707	18312	86153
			НР - 72%; СП - 8%				633,74	11,77	24969	464		6382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	1,12	44,128	405,00				17872		
42.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,05949	208227,00				12388		
43	43	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	39,4		4667,10	116,80	183884	4602	103990	55849	258912
			НР - 72%; СП - 8%				1910,97	57,76	75292	2276		19179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,013	0,5122	43044,00				22047		
43.2		215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0306	1,20564	4459,00				5376		
43.3		233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02	40,188	1902,00				76438		
					ТИП Л								
44	44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,064		17275,37	3167,48	35656	6538	18475	9504	48773
			НР - 72%; СП - 8%				5156,41	1238,74	10643	2557		3613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1		211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,29	0,59856	6656,00				3984		
44.2		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1	2,064	6418,00				13247		
45	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,752		55971,74	14,49	154034	40	137964	11542	178822
			НР - 72%; СП - 8%				5824,84	--	16030	--		13246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	2,80704	45091,00				126572		
46	46	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	34,4		1508,74	42,23	51901	1453	31993	13880	71044
			НР - 72%; СП - 8%				536,48	23,94	18455	824		5263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
46.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,70176	45444,00				31891		
47	47	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	34,4		4067,91	36,38	139936	1251	117042	16026	168438
			НР - 72%; СП - 8%				629,17	17,86	21643	614		12477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	1,02	35,088	2963,00				103966		
47.2		261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	17,2	759,00				13055		
			ПРОЕМЫ ДВЕРИ										
48	48	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	5,04		4556,87	83,56	22967	421	3222	14043	39971
			НР - 72%; СП - 8%				3834,12	35,80	19324	180		2961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,2096	1957,00				2367		
48.2		217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	2,12033	308,00				653		
48.3		261-104-0121	Блоки дверные	м²	1	5,04	--				--		
49	49	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	5,04		55181,00	--	278112	--	278112	--	300361
			СП - 8%				--	--	--	--		22249	
50	50	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	8,4		2835,38	311,51	23817	2616	7596	10697	37275
			НР - 72%; СП - 8%				1619,65	148,96	13605	1251		2761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	2,436	1957,00				4767		
50.2		261-104-0121	Блоки дверные	м²	1	8,4	--				--		
			ОКНА										
51	52	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,234		4568,29	307,71	42184	2842	19771	15070	61834
			НР - 72%; СП - 8%				2119,46	147,16	19571	1359		4580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	8,49528	1957,00				16625		
51.2		261-104-0120	Блоки оконные	м²	1	9,234	--				--		
52	53	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	9,234		34956,00	--	322784	--	322784	--	348607
			СП - 8%				--	--	--	--		25823	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
53	54	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	0,729		5073,40	298,07	3699	217	1562	1459	5570
			НР - 72%; СП - 8%				2634,21	145,17	1920	106		413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,67068	1957,00				1313		
53.2		261-104-0120	Блоки оконные	м²	1	0,729	--				--		
54	55	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,729		25501,00	--	18590	--	18590	--	20077
			СП - 8%				--	--	--	--		1487	
55	56	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменныхтолщиной до 0,51 м	м	7,8		1528,87	8,86	11925	69	9076	2024	15065
			НР - 72%; СП - 8%				356,35	4,13	2780	32		1116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	4,4148	1957,00				8640		
56	57	223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	7,8		851,00	--	6638	--	6638	--	7169
			СП - 8%				--	--	--	--		531	
57	58	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	8,4		2262,73	7,02	19007	59	13004	4291	25162
			НР - 72%; СП - 8%				707,59	1,93	5944	16		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1		222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	8,82	551,00				4860		
57.2		261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	8,82	865,00				7629		
			КОЗЫРЕК Кз1 2шт										
58	59	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10602		49514,24	17068,01	5249	1810	590	2456	8321
			НР - 72%; СП - 8%				26871,98	5299,02	2849	562		616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	0,00032	813201,00				259		
58.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00028	278998,00				77		
58.3		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	6,4E-05	623062,00				40		
58.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00021	545661,00				112		
58.5		261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,10602	--				--		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
59	60	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1044		463375,00	--	48376	--	48376	--	52246
			СП - 8%				--	--	--	--		3870	
60	62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,04		200414,57	2021,03	8017	81	6343	1172	9924
			НР - 72%; СП - 8%				39836,37	857,14	1593	34		735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1		215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,93	0,0372	138976,00				5170		
61	64	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	4,6		1239,93	37,60	5704	173	380	3756	10216
			НР - 72%; СП - 8%				1119,75	14,18	5151	65		757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1		236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,092	1181,00				109		
61.2		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,19596	1119,00				219		
61.3		261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м²	1,15	5,29	--				--		
62	67	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	6		4598,00	--	27588	--	27588	--	29795
			СП - 8%				--	--	--	--		2207	
63	68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1,2		5107,70	26,98	6129	33	3958	1545	8288
			НР - 72%; СП - 8%				1781,73	6,43	2138	8		614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,00684	572707,00				3917		
							КРЫЛЬЦО КР1, КР						
64	71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	9,8		499,72	58,17	4897	570	3209	945	6309
			НР - 72%; СП - 8%				114,05	19,82	1118	194		467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,051	0,4998	6418,00				3208		
65	74	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1465		481766,00	--	70579	--	70579	--	76225
			СП - 8%				--	--	--	--		5646	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
66	77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,047774		372799,00	--	17810	--	17810	--	19235
			СП - 8%				--	--	--	--		1425	
			ФАСАД										
67	80	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	260		9314,45	21,93	2421757	5702	1605578	584363	3246610
			НР - 72%; СП - 8%				3117,22	4,38	810477	1139		240490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1		261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	572	355,00				203060		
67.2		261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1300	34,00				44200		
67.3		261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	676	96,00				64896		
67.4		217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	2184	40,00				87360		
67.5		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	81,12	1119,00				90773		
67.6		261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м³	0,105	27,3	--				--		
67.7		261-201-0115	Металлосайдинг	м²	1,1	286	3621,00				1035606		
68	81	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	28,6		41869,00	--	1197453	--	1197453	--	1293249
			СП - 8%				--	--	--	--		95796	
69	82	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	260		4783,59	17,08	1243733	4441	645964	427708	1805156
			НР - 72%; СП - 8%				2282,03	2,73	593328	710		133715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1		261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	273	954,00				260442		
69.2		261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	273	665,00				181545		
69.3		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	81,12	1119,00				90773		
70	83	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	254,22289		155,48	23,22	39527	6038	--	25789	70612
			НР - 72%; СП - 8%				132,26	5,51	34388	1433		5296	

71	84	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	м²	286	137,00 --	--	39182 --	--	39182 --	--	42317
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1: В ТОМ ЧИСЛЕ:				Тенге							3135	16071429
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				3484459				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					141907			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					46333			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						9459805		
- Накладные расходы				Тенге							2542171	
- Сметная прибыль				Тенге							1250271	
Итого:				Тенге						16 071 429		
НДС 12%				Тенге						1 928 571,43		
Итого к оплате с НДС:				Тенге						18 000 000,00		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор

Оспанов А.Қ
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Символ", БИН 010640005350
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор

Илемесов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.