Генподрядчик: ТОО «Таймас Company»

Наименование объекта: «Строительства офиса, магазина и парикмахерской по адресу: ул.Жанкожа батыр №55А, в городе Кызылорда»

Договор: №17 от 21.12.2023 г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундамент ленточный монолитный Флм-1 (88,6шт)											
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=?	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	124,04	7 338,07	568,73	910214	70545	708302	146456	1141204
					1 059,07	197,01	131367	24437		84534	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	80,626	17 560,82	3 375,73	1415859	272172	455298	687648	2271787
					8 538,05	834,32	688389	67268		168281	
3	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	81,83539	31 265	–	2558583	–	2558583	–	2763270
					–	–	–	–		204687	
4	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,1112132	7 007	–	49828	–	49828	–	53814
					–	–	–	–		3986	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4798576	327 343	–	157078	–	157078	–	169644
					–	–	–	–		12566	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,521411	310 078	–	161678	–	161678	–	174612
					–	–	–	–		12934	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,839928	298 633	–	250830	–	250830	–	270896
					–	–	–	–		20066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	115,18	3 867,88	33,16	445502	3819	377337	60415	546391
					558,66	5,35	64346	616		40473	
9	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0276432	973 152	--	26901	--	26901	--	29053
					--	--	--	--		2152	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5976473	346536	4745835	894519	7420671
РАЗДЕЛ 2. Фундамент ленточный монолитный Флм-2 (10,4шт)											
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	22,88	7 338,07	568,73	167895	13013	130650	27015	210503
					1 059,07	197,01	24232	4508		15593	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	8,84	17 560,82	3 375,73	155238	29841	49921	75395	249084
					8 538,05	834,32	75476	7375		18451	
12	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	8,9726	31 265	--	280528	--	280528	--	302970
					--	--	--	--		22442	
13	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,779688	7 007	--	5463	--	5463	--	5900
					--	--	--	--		437	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0563264	327 343	--	18438	--	18438	--	19913
					--	--	--	--		1475	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056212	310 078	--	17430	--	17430	--	18824
					--	--	--	--		1394	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,098592	298 633	--	29443	--	29443	--	31798
					--	--	--	--		2355	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,44	3 867,88	33,16	44249	379	37479	6001	54270
					558,66	5,35	6391	61		4020	
18	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0027456	973 152	--	2672	--	2672	--	2886
					--	--	--	--		214	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				721356	43233	572024	108411	896148
РАЗДЕЛ 3. Полы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип К									
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	371,22	514,11	56,9	190848	21122	117065	57416	268125
					141,86	22,68	52661	8419		19861	
20	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	741,24	906,24	45,83	671741	33971	860	617780	1392683
					859,25	27,39	636910	20303		103162	
21	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	15,121296	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
22	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	741,24	64,65	31,04	47921	23008	–	36044	90682
					33,61	18,12	24913	13431		6717	
23	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	15,121296	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	741,24	1 226,17	45,74	908886	33905	380174	484203	1504536
					667,54	27,39	494807	20303		111447	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	741,24	287,88	15,52	213388	11504	189661	17802	249686
					16,49	9,06	12223	6716		18495	
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	741,24	3 020,19	122,78	2238686	91009	385920	1702108	4256057
					2 376,77	66,1	1761757	48996		315263	
27	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	756,0648	3 065	–	2317339	–	2317339	–	2502726
					–	–	–	–		185387	
28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	778,302	640,6	3,05	498580	2373	30105	439270	1012878
					598,87	1,55	466102	1206		75028	
29	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	62,26416	3 065	–	190840	–	190840	–	206107
					–	–	–	–		15267	
		Тип К1									
30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	9,8	514,11	56,9	5038	557	3091	1516	7078
					141,86	22,68	1390	222		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	18,8	906,24	45,83	17037	862	21	15669	35322
					859,25	27,39	16154	515		2616	
32	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,38352	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
33	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	18,8	64,65	31,04	1215	584	–	914	2300
					33,61	18,12	632	341		170	
34	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,38352	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,8	3 983,26	134,85	74885	2535	47786	23507	106264
					1 306,57	23,62	24564	444		7871	
36	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,043428	88 056	–	3824	–	3824	–	4130
					–	–	–	–		306	
37	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,094	1 103	–	104	–	104	–	112
					–	–	–	–		8	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	18,8	1 226,17	45,74	23052	860	9642	12281	38159
					667,54	27,39	12550	515		2827	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	18,8	287,88	15,52	5412	291	4811	452	6333
					16,49	9,06	310	170		469	
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	18,8	3 020,19	122,78	56780	2309	9788	43170	107946
					2 376,77	66,1	44683	1243		7996	
41	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,176	3 065	–	58774	–	58774	–	63476
					–	–	–	–		4702	
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,74	640,6	3,05	12645	61	762	11141	25689
					598,87	1,55	11822	31		1903	
43	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,5792	3 065	–	4840	–	4840	–	5227
					–	–	–	–		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7541835	224951	3755407	3463273	11885516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	444,39	1 386,15 1 022,83	7,24 2,96	615991 454535	3217 1315	158239	364681 78454	1059125
45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	444,39	1 385,32 1 139,98	8,83 4,55	615622 506596	3924 2022	105102	406894 81801	1104317
46	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,377609	1 103 –	– –	1520 --	– –	1520	– 122	1642
47	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	3,732876	4 057 –	– –	15144 --	– –	15144	– 1212	16356
48	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	315,65	2 519,96 2 494,97	13,63 6,44	795425 787537	4303 2033	3585	631656 114167	1541248
49	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	315,65	4 122 –	– –	1301109 --	– –	1301109	– 104089	1405198
50	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	828,6	2 468,67 1 846,27	142,51 119,5	2045540 1529819	118084 99018	397637	1303070 267889	3616498
51	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	828,6	962,85 599,53	7,24 2,96	797818 496771	5999 2453	295048	399379 95776	1292972
52	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	828,6	1 132,51 907,33	8,32 4,3	938398 751814	6894 3563	179690	604301 123416	1666115
53	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2,56866	1 103 –	– –	2833 --	– –	2833	– 227	3060
54	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	6,96024	4 057 –	– –	28238 --	– –	28238	– 2259	30497
55	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	260	7 779,56 4 823,52	31,9 18,76	2022686 1254115	8294 4878	760277	1007194 242390	3272271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,3	1 103 --	--	1434 --	--	1434	-- 115	1549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9181758	150715	3249856	4717175	15010848
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								35213183

Заказчик:
Абилгазиев Асылбек Науанович

_____Абилгазиев А.

Технадзор: ТОО "Экспертнадзор"
Сисенбеков Қабілет
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт_____Сисенбеков Қабілет.

ЖШС «ЭКСПЕРТНАДЗОР» ТОО БСН/БИН 231140034403

Генподрядчик:
ТОО «Таймас Company» БИН:080540020670

Директор_____Асыльбеков А.

Таймас Company №1 БИН 080540020670