Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №6 участка 31 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №6 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**253**	**391**	**98923**
6	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**2 087,25**	**70**	**146108**
7	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**217**	**249**	**54033**
8	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**217**	**86**	**18662**
9	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**217**	**199**	**43183**
10	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**516**	**18**	**9288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**370197**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					**24803**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**39979**
	Итого		Тенге			**434979**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**19750**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**13049**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**467779**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**502862**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**60343**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**563206**

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор_____Шоманов А.

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор_____Шоманов М.