Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Акмолинска область, г. Коушетау Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421 БИН100340012679**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жылу Тепло Сервис" Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19 БИН 160440015281**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области 10-2021**
(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети (дом №1-16)
(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) №1 от 23.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Теплофикационная камера УТ1 (ТС-18)										
1	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	комплект	2		8979.95 3718.25	4151.66 1241.46	16160 7437	8303 2483	420	9820 2078	28059
2	242-302-0606 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	2		101449 –	– –	202898 –	– –	202898 –	– 16231	219130
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0.0046		1512632.49 773294.59	714609.77 232317.12	6958 3557	3288 1069	113	4580 923	12461
4	241-112-0120 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2		371 –	– –	742 –	– –	742 –	– 59	801
5	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0.005		1521815.76 845471.2	664675.48 190551.04	7609 4227	3324 953	58	5128 1019	13756
6	241-102-0138 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	5.02		1914 –	– –	9608 –	– –	9608 –	– 769	10377
7	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0.005		1521815.76 845471.2	664675.48 190551.04	7609 4227	3324 953	58	5128 1019	13756

8	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм СП - 8%	м	5.02	1413 –	–	7093 –	–	7093 –	– 567	7660
9	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%, СП - 8%	шт.	1	1849.49 1574.27	275.22 1.45	1849 1574	275 1	– 	1560 273	3682
10	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	1	4257 –	–	4257 –	–	4257 –	– 341	4598
11	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0.004	58879.44 53784.19	4069.3 1862.78	236 215	16 7	5 	220 36	493
12	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм СП - 8%	м	4	1576 –	–	6304 –	–	6304 –	– 504	6808
13	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	0.916	46403.1 32702.21	1742.14 786.51	42505 29955	1595 720	10955 	23314 5265	71084
14	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0.0010534	552642 –	–	582 –	–	582 –	– 47	629
ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ: НДС 12%			Тенге		12% 47195.28						393294
ИТОГО ПО АКТУ:											440489

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жылу Тепло Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Новохатский Д.С.

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мусин М.Ш