Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС" Алматинская область, Карасайский район, с.Кемертоган, КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4, 90 БИН/ИИН 030440000930 БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181**

Субподрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970**

Объект: **Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района ,области Жетысу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	дог.№12/22 номер	дог.№12/22 дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		12/22	12.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района	337 200 000,00	31 059 321							3 727 118	34 786 439

Принял Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы -ТБС" БИН 030440000930

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область.,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №27

за декабрь месяц 2022 год по л.с. 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "1" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	144	488,05	45,1	70279	6495	4247	54448	134705	
						413,46	2,04	59538	294		9978		
2	2	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0387	294219		11386		11386		12297	
											911		
3	3	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	60956,39	7683,4	121913	15366	82251	25128	158804	
						12147,52	1659,17	24295	3318		11763		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	399352		14856		14856		16044	Казахстан
											1188		
5	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1607	372799		59909		59909		64702	Казахстан
											4793		
6	6	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027	331233		8943		8943		9658	
											715		
7	7	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	12	654,27	68,27	7851	819	708	5777	14718	
						527,02	2,04	6324	24		1090		
8	8	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0057	294219		1677		1677		1811	
											134		
9	9	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,6	60956,39	7683,4	97530	12294	65801	20103	127044	
						12147,52	1659,17	19436	2655		9411		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0733	399352		29273		29273		31615	Казахстан
											2342		
11	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795	372799		104197		104197		112533	Казахстан
											8336		
12	12	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0414	331233		13713		13713		14810	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1097		
13	13	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	12	654,27	68,27	7851	819	708	5777	14718	
						527,02	2,04	6324	24		1090		
14	14	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0057	294219		1677		1677		1811	
											134		
15	15	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	12	488,05	45,1	5857	541	354	4537	11225	
						413,46	2,04	4962	24		831		
16	16	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0033	294219		971		971		1049	
											78		
17	17	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	60956,39	7683,4	121913	15366	82251	25128	158804	
						12147,52	1659,17	24295	3318		11763		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0807	399352		32228		32228		34806	Казахстан
											2578		
19	19	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2296	372799		85595		85595		92443	Казахстан
											6848		
20	20	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	331233		16694		16694		18030	
											1336		
21	21	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	488,05	45,1	7809	722	472	6050	14968	
						413,46	2,04	6615	33		1109		
22	22	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0043	294219		1265		1265		1366	
											101		
23	23	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,66	96545,42	9307,21	256811	24757	165409	65409	347998	
						25054,27	1967,63	66644	5234		25778		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1116	399352		44568		44568		48133	Казахстан
											3565		
25	25	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3092	372799		115269		115269		124491	Казахстан
											9222		
26	26	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05	45,1	3904	360	236	3025	7483	
						413,46	2,04	3308	16		554		
27	27	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471		509	
											38		
28	28	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	372974,03	1961,63	2387	13	0	2166	4917	
						371012,4	864,72	2374	6		364		
29	29	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	1020591		6532		6532		7055	Казахстан
											523		
30	30	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	5,32	96545,42	9307,21	513622	49515	330819	130818	695995	
						25054,27	1967,63	133289	10468		51555		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2536	399352		101276		101276		109378	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8102		
32	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6192	372799		230837		230837		249304	Казахстан
				т							18467		
33	33	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,02	96545,42	9307,21	195022	18801	125612	49672	264269	
				м³		25054,27	1967,63	50610	3975		19575		
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0866	399352		34584		34584		37351	Казахстан
				т							2767		
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2318	372799		86415		86415		93328	Казахстан
				т							6913		
36	36	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	488,05	45,1	3904	360	236	3025	7483	
				стык		413,46	2,04	3308	16		554		
37	37	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0016	294219		471		471		509	
				т							38		
38	38	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0043	372974,03	1961,63	1604	9	0	1455	3304	
				т		371012,4	864,72	1595	4		245		
39	39	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0043	1020591		4389		4389		4740	Казахстан
				т							351		
40	40	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,01	96545,42	9307,21	194056	18708	124990	49426	262961	
				м³		25054,27	1967,63	50359	3955		19479		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0723	399352		28873		28873		31183	Казахстан
				т							2310		
42	42	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3486	372799		129958		129958		140355	Казахстан
				т							10397		
43	43	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0264	372974,03	1961,63	9847	52	0	8934	20283	
				т		371012,4	864,72	9795	23		1502		
44	44	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0264	1020591		26944		26944		29099	Казахстан
				т							2155		
45	45	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,32	96545,42	9307,21	513622	49515	330819	130818	695995	
				м³		25054,27	1967,63	133289	10468		51555		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2236	399352		89295		89295		96439	Казахстан
				т							7144		
47	47	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9548	372799		355948		355948		384424	Казахстан
				т							28476		
48	48	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		8	654,27	68,27	5234	546	472	3852	9813	
				стык		527,02	2,04	4216	16		727		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,004	294219		1177		1177	94	1271	
50	50	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05 413,46	45,1 2,04	3904 3308	360 16	236	3025 554	7483	
51	51	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,002	294219		588		588	47	635	
52	52	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0348	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	12979 12911	68 30	0	11777 1980	26736	
53	53	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0348	1020591		35517		35517	2841	38358	Казахстан
54	54	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	7,98	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	770432 199933	74272 15702	496228	196228 77333	1043993	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	399352		132505		132505	10600	143105	Казахстан
56	56	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7004	372799		633907		633907	50713	684620	Казахстан
57	57	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	24	488,05 413,46	45,1 2,04	11713 9923	1082 49	708	9075 1663	22451	
58	58	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0066	294219		1942		1942	155	2097	
59	59	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0408	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	15217 15137	80 35	0	13807 2322	31346	
60	60	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0408	1020591		41640		41640	3331	44971	Казахстан
61	61	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,04	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	390043 101219	37601 7949	251223	99343 39151	528537	
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2306	399352		92091		92091	7367	99458	Казахстан
63	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5648	372799		210557		210557	16845	227402	Казахстан
64	64	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,27	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	219158 56873	21128 4467	141158	55819 21998	296975	
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1105	399352		44128		44128	3530	47658	Казахстан
66	66	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2948	372799		109901		109901	8792	118693	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0043	372974,03	1961,63	1604	9	0	1455	3304	
						371012,4	864,72	1595	4		245		
68	68	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0043	1020591		4389		4389		4740	Казахстан
											351		
69	69	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,74	96545,42	9307,21	457625	44117	294752	116556	620116	
						25054,27	1967,63	118757	9327		45935		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1756	399352		70126		70126		75736	Казахстан
											5610		
71	71	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6306	372799		235087		235087		253894	Казахстан
											18807		
72	72	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	488,05	45,1	7809	722	472	6050	14968	
						413,46	2,04	6615	33		1109		
73	73	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0038	294219		1118		1118		1207	
											89		
74	74	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0138	372974,03	1961,63	5147	27	0	4670	10602	
						371012,4	864,72	5120	12		785		
75	75	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0138	1020591		14084		14084		15211	Казахстан
											1127		
76	76	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,37	96545,42	9307,21	228813	22058	147376	58278	310058	
						25054,27	1967,63	59379	4663		22967		
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1125	399352		44927		44927		48521	Казахстан
											3594		
78	78	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2504	372799		93349		93349		100817	Казахстан
											7468		
79	79	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	2,66	71918,23	8529,35	191302	22688	108393	59570	270942	
						22639,71	1969,9	60222	5240		20070		
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	399352		44648		44648		48220	Казахстан
											3572		
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3518	372799		131151		131151		141643	Казахстан
											10492		
82	82	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4	654,27	68,27	2617	273	236	1926	4906	
						527,02	2,04	2108	8		363		
83	83	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,002	294219		588		588		635	
											47		
84	84	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	372974,03	1961,63	3581	19	0	3249	7376	
						371012,4	864,72	3562	8		546		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0096	1020591		9798		9798		10582	Казахстан
											784		
86	86	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,02	96545,42	9307,21	195022	18801	125612	49672	264269	
						25054,27	1967,63	50610	3975		19575		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	399352		33146		33146		35798	Казахстан
											2652		
88	88	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2036	372799		75902		75902		81974	Казахстан
											6072		
89	89	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05	45,1	3904	360	236	3025	7483	
						413,46	2,04	3308	16		554		
90	90	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0018	294219		530		530		572	
											42		
91	91	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0049	372974,03	1961,63	1828	9	0	1658	3765	
						371012,4	864,72	1818	4		279		
92	92	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0049	1020591		5001		5001		5401	Казахстан
											400		
93	93	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,37	96545,42	9307,21	228813	22058	147376	58278	310058	
						25054,27	1967,63	59379	4663		22967		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0878	399352		35063		35063		37868	Казахстан
											2805		
95	95	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2118	372799		78959		78959		85276	Казахстан
											6317		
96	96	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05	45,1	3904	360	236	3025	7483	
						413,46	2,04	3308	16		554		
97	97	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471		509	
											38		
98	98	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	372974,03	1961,63	1194	7	0	1083	2459	
						371012,4	864,72	1187	3		182		
99	99	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	1020591		3266		3266		3527	Казахстан
											261		
100	100	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,37	96545,42	9307,21	228813	22058	147376	58278	310058	
						25054,27	1967,63	59379	4663		22967		
101	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0923	399352		36860		36860		39809	Казахстан
											2949		
102	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2118	372799		78959		78959		85276	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6317		
103	103	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05 413,46	45,1 2,04	3904 3308	360 16	236	3025 554	7483	
104	104	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471	38	509	
105	105	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	1194 1187	7 3	0	1083 182	2459	
106	106	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	1020591		3266		3266	261	3527	Казахстан
107	107	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	193091 50109	18614 3935	124368	49180 19382	261653	
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	399352		30191		30191	2415	32606	Казахстан
109	109	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	383478		2147		2147	172	2319	Казахстан
110	110	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2128	372799		79332		79332	6347	85679	Казахстан
111	111	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,92	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	88822 23050	8562 1810	57209	22623 8916	120361	
112	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	399352		17252		17252	1380	18632	Казахстан
113	113	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	383478		1994		1994	160	2154	Казахстан
114	114	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	372799		35789		35789	2863	38652	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									11891646	
			Раздел: 2. Перекрытия										
115	115	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	45	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	4123975 1221396	123754 28955	2778824	1137820 420943	5682738	
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23732	399352		94774		94774	7582	102356	Казахстан
117	117	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6962	383478		1800889		1800889	144071	1944960	Казахстан
118	118	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20714	372799		77222		77222	6178	83400	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00264	372974,03	1961,63	985	5	0	893	2028	
						371012,4	864,72	979	2		150		
120	120	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00264	1020591		2694		2694		2910	Казахстан
											216		
121	121	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	47,7	91643,88	2750,1	4371413	131180	2945554	1206089	6023702	
						27142,13	643,45	1294680	30693		446200		
122	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2485	399352		99239		99239		107178	Казахстан
											7939		
123	123	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4845	383478		1719707		1719707		1857284	Казахстан
											137577		
124	124	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6024	372799		224574		224574		242540	Казахстан
											17966		
125	125	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0264	372974,03	1961,63	9847	52	0	8934	20283	
						371012,4	864,72	9795	23		1502		
126	126	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0264	1020591		26944		26944		29099	Казахстан
											2155		
127	127	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,7	61946,46	5470,32	105309	9299	74424	21423	136871	
						12697,26	1150,72	21585	1956		10139		
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	399352		4672		4672		5046	Казахстан
											374		
129	129	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2784	383478		106760		106760		115301	Казахстан
											8541		
130	130	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	16,28017	91643,88	2750,1	1491978	44772	1005327	411642	2055910	
						27142,13	643,45	441878	10475		152290		
131	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1978	399352		78992		78992		85311	Казахстан
											6319		
132	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,13	383478		816808		816808		882153	Казахстан
											65345		
133	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2212	372799		82463		82463		89060	Казахстан
											6597		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									19468130	
			ИТОГО:					24762725	839820	19408714	4274107	31359755	
								4514194	182622		2322944		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		470396					
			Итого с временными									31830151	
			Зимние удорожания			0,70%		222811					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**32052962**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**641060**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32694022**	
			НДС			**12 %**		**3923283**					
			Итого с НДС									**36617305**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									1830866	
			Итого к оплате:									**34786439**	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)