Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" 12 2023 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата 150010, Северо-Казахстанской области», город Петропавловск, ул. Интернациональная, 61 тел. +7 (715) 233 86 95, Заместитель руководителя - Шортыбаев Ерден Ербулатович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от _____, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Integra Construction KZ», БИН:050840000334, тел. +7 (717) 269 55 22, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Динмухамеда Конаева 12/1, ВП-16, Генеральный директор Шамиев Кудрэт Игнатұлы.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от _____, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрэлем-Құрылыс». БИН: 240011957 тел.+7 (717) 278 00 38, в лице технического надзора Джамбаева Фархата Болатхановича. Аттестат № KZ35VJE00063005 от 26.02.2021г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от _____, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Кустанайдорпроект», город Костанай.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское - Червонное» км 47-54»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 47-54,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **30.07.2007:06.08.2007 года №138:262. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акимат района имени Габита Мусрепова; Акимат Айыртауского района;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области" от 20.12.2021 г. №KZ13REA00257103,**
от 05.05.2022 г. №KZ76REA00273429,
от 29.12.2022 г. № KZ93REA00313184,
от 29.05.2023 г. №KZ78REA00334212.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Кустанайдорпроект», город Костанай номер проекта 7-2020**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Номер проекта 7-2020 Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск,. Приказ № 43 от 01.06.2021 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **декабрь 2021** года;

окончание работ **октябрь 2023** года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5**; фактически, месяц **23**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	6,90629	6,90629	6,90629	6,90629
Категория дороги		III	III	III	III
Расчетная скорость движения	км/ч	100	100	100	100
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина обочины	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон
Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020 г. и текущих ценах 2021 г., всего в том числе: СМР Оборудование прочие затраты	млн. тенге	1 479,505 1 258,585 - 220,920	1 479,505 1 258,585 - 220,920	1 479,505 1 258,585 - 220,920	1 479,505 1 258,585 - 220,920
В том числе: 2021 год (в том числе экспертиза ПСД)	млн. тенге	12,582 1 466,923	12,582 1 466,923	12,582 1 466,923	12,582 1 466,923
Продолжительность строительства	мес.	6	6	23	23

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Фактически

		проекту	
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая		общая	жилая
Всегоквартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование параметров	Нормативы	
		СП РК 3.03-101-2013	По проекту
1	Категория дороги	III	III
2	Расчетная скорость движения, (км/час)	100	100
3	Число полос движения, (шт)	2	2
4	Ширина полосы движения, (м)	3,5	3,5
5	Ширина проезжей части, (м)	7,0	7,0
6	Ширина обочин, (м)	2,5	2,5
7	Ширина земляного полотна(м)	12,0	12,0
	Тип дорожной одежды	Капитальный	Капитальный
8	Вид покрытия	асфальтобетон	асфальтобетон
9	Протяженность участков (км)		6,90629

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 479 505,367** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 409 615,200** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **0,000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

1 404 875,610 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 339 116,657** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,000** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское - Червонное» км 47-54»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск, Заместитель руководителя - Шортыбаев Ерден Ербулатович**

_____
"___"_____20__ года

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрәлем-Құрылыс», Джамбаев Ф. Б. Аттестат № KZ35VJE00063005**.

_____
"___"_____20__ года

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Кустанайдорпроект», город Костанай Директор - Ким Сергей Владиславович.**

_____
"___"_____20__ года

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шамиев Кудрэт Игнатұлы

"___" _____20__ года

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	6,90629		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2,5		
7	Угол откоса	градус	1:4		
8	Высота насыпи	м	1,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	23		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие		Асфальтобетон		
15	Электроосвещение				

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск, Заместитель руководителя - Шортыбаев Ерден Ербулатович

_____

"___" _____20__ года

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

разработчик проекта **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Кустанайдорпроект», Директор - Ким Сергей Владиславович.**

_____

"___" _____20__ года

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись эксперта, Место печати (при наличии)