Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____2023__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Integra Construction KZ», БИН: 050840000334, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Динмухамеда Конаева 12/1, ВП-16**;

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Шамиева Кудрэт Игнатұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское - Червонное» км 47-54», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им. Габита Мусрепова КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 47-54,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск, Заместитель руководителя Шортыбаев Ерден Ербулатович**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж-СтройНС",**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Кустанайдорпроект», город Костанай, номер проекта 7-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск,. Приказ № 43 от 01.06.2021 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	6,90629	6,90629	6,90629	6,90629
Категория дороги		III	III	III	III
Расчетная скорость движения	км/ч	100	100	100	100
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина обочины	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон
Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020 г. и текущих ценах 2021 г., всего в том числе: СМР Оборудование прочие затраты	млн. тенге	1 479,505 1 258,585 - 220,920	1 479,505 1 258,585 - 220,920	1 479,505 1 258,585 - 220,920	1 479,505 1 258,585 - 220,920
В том числе: 2021 год (в том числе экспертиза ПСД)	млн. тенге	12,582 1 466,923	12,582 1 466,923	12,582 1 466,923	12,582 1 466,923
Продолжительность строительства	мес.	6	6	23	23

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование параметров	Нормативы	
		СП РК 3.03-101-2013	По проекту
1	Категория дороги	III	III
2	Расчетная скорость движения, (км/час)	100	100
3	Число полос движения, (шт)	2	2
4	Ширина полосы движения, (м)	3,5	3,5
5	Ширина проезжей части, (м)	7,0	7,0
6	Ширина обочин, (м)	2,5	2,5
7	Ширина земляного полотна(м)	12,0	12,0
	Тип дорожной одежды	Капитальный	Капитальный
8	Вид покрытия	асфальтобетон	асфальтобетон
9	Протяженность участков (км)		6,90629

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2021**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2023**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5**;
фактически, месяц: **23**;

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
9.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское - Червонное» км 47-54»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шамиев Кудрәт Игнатұлы

_____

"___" _____20__ года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)