ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1	Регистрационный номер ESF-041140007085-20220826-01184571	1.1.	Номер учетной системы 0000000051
2	Дата выписки 26.08.2022	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 26.08.2022		
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1 серия 06001 — 9.2. номер 0010840

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП — 10.1 количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. [illegible] — 13. ИИК [illegible]

14. БИК HSBKKZKX — 15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100440000262 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5.4

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель — 20.1 количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ86070103KSN0604000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области".

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 041140007085

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 100440000262

26.2 Наименование ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5.4

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер Доп.соглш №01 от 11.07.2022г к Договору №25

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 14.06.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж.д., авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000059

32.2 дата 26.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4	Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	68 431 108,93	68 431 108,93	0	0	68 431 108,93	12%	8 211 733,07	76 642 842				
				Всего по счету				68 431 108,93			68 431 108,93		8 211 733,07	76 642 842				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

cnTOtr+Yln5Y5Dp+Zu91L+caYIUNF14aaZ1AUXrCHISVdr4GnDfwFIJTO9C6YEA
C39fsEOJQg1FcR6aNUALHQ==

35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

КОЖАЕВ ЗУЛХУЗА ИЗЫМОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл. №01 от 11.07.2022 г к Договору № 25 от 14.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000059	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области"			работа	1	76 642 842,00	76 642 842,00	8 211 733,07
				Итого	1	x	76 642 842,00	8 211 733,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	14 06.2022 г.				
		доп.согл.№ 01	11.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	181 906 000	68 431 109	162 416 071	68 431 109					19 489 929	181 906 000
в том числе за отчётный месяц :		68 431 109	68 431 109	68 431 109					8 211 733	76 642 842
Акт №1		68 431 109	68 431 109	68 431 109					8 211 733	76 642 842

Всего к оплате: **76 642 842** **(восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч пятьсот двадцать шесть) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI" Умаров А.А.
аттестат KZ43YJE00025419 от 25.04.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО" MS Engeneering Construction" Әміралиев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г.

Акт выполненных работ № 2

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водопровода**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		13355	228,01	228,01	3045074	3045074	0	656457	3997653
				м3 грунта		0	68,27	0	911746		296122	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		412,8703	2377,78	0	981713	0	0	706833	1823630
				м3 грунта		2377,78	0	981713	0		135084	
3	3	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		275,4	228,01	228,01	62794	62794	0	13537	82437
				м3 грунта		0	68,27	0	18802		6106	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11970	54,65	54,65	654160	654160	0	132723	849834
				м3 грунта		0	15,4	0	184338		62951	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11970	236,84	115,88	2834935	1387084	0	1474666	4654369
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	1447852	600296		344768	
6	6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1020	1129,7	0	1152297	0	0	829654	2140507
				м3 грунта		1129,7	0	1152297	0		158556	
7	7	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/		18,56	330,31	316,67	6131	5878	0	1233	7953
				м3 грунта		13,64	78,64	253	1460		589	
8	8	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт		64,06	60		3844				4151
				т*км							307	

9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,66	816993,25	518346,28	3807189	2415494	0	1992707	6263888
						298646,97	133292,02	1391695	621141		463992	
10	10	С1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x7,4 мм	м	4367,24	2119		9254182		9254182		9994517
											740335	
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	9182,415	1661		15251991		15251991		16472150
											1220159	
12	12	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм	м	19191,515	111		2130258		2130258		2300679
											170421	
13	13	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36916	32064,55	13211,84	43901	18089	5655	27254	76847
						14722,4	5383,92	20157	7371		5692	
	13.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,5989	12004				7189,2		
	13.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0106	93036				986,18		
14	14	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров В7,5	м3	0,64	35036,31	1363,91	22423	873	17590	3907	28436
						6188,36	519,7	3961	333		2106	
	14.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6528	23726				15488,33		
15	15	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30600		30600		30600		33048
											2448	
16	16	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	20212		20212		20212		21829
											1617	
17	17	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, 20-9б	шт.	2	28979		57958		57958		62595
											4637	
18	18	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	35195		35195		35195		38011
											2816	
19	19	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7401		7401		7401		7993
											592	
20	20	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5480		5480		5480		5918
											438	
21	21	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,27	29681,89	1659,26	8014	448	7078	529	9226
						1807,19	346,34	488	94		683	
	21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	23464				6461,99		
22	22	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	76	20173		1533148		1533148		1655800
											122652	
23	23	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	76	14975		1138100		1138100		1229148
											91048	
24	24	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9б	шт.	152	19359		2942568		2942568		3177973
											235405	
25	25	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	60	33659		2019540		2019540		2181103
											161563	
26	26	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	76	5480		416480		416480		449798
											33318	
27	27	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20173		20173		20173		21787
											1614	
28	28	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	2	19359		38718		38718		41815
											3097	
29	29	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	14975		14975		14975		16173
											1198	
30	30	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	33659		33659		33659		36352
											2693	
31	31	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	20173		121038		121038		130721
											9683	
32	32	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	12	19359		232308		232308		250893
											18585	

33	33	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	14975		89850		89850	7188	97038
34	34	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	33659		201954		201954	16156	218110
35	35	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	20173		262249		262249	20980	283229
36	36	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	26	19359		503334		503334	40267	543601
37	37	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	14975		194675		194675	15574	210249
38	38	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	33659		437567		437567	35005	472572
39	39	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	56	20173		1129688		1129688	90375	1220063
40	40	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	112	19359		2168208		2168208	173457	2341665
41	41	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	56	14975		838600		838600	67088	905688
42	42	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	56	33659		1884904		1884904	150792	2035696
44	44	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	16	19359		309744		309744	24780	334524
			ИТОГО:					62022533	7606816	49394601	5864995	66 729 669
								5017273	2352477		5431002	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									66 729 669
			Временные здания и сооружения				1,4%		934 215			
			Итого с временными									67 663 884
			Зимние удорожания				2,07%		1 400 642			
			Итого с зимними удорожаниями									69 064 526
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 381 291			
			Итого сметная стоимость									70 445 817
			в том числе на 2022 год - 50%				50%					35 222 908
			в том числе на 2023 год - 50%				50%					35 222 909
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1				1					35 222 908
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539				1,0450539					36 809 838
			Всего :									72 032 746
			Итого по договорной цене				0,95					68 431 109
			НДС				12 %		8 211 733			
			Итого с НДС									76 642 842

Сдал :Подрядчик ТОО" Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.Н.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора ТОО"Астана-Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Умаров А.А.**
аттестат KZ43VJE00025419 от 25.04.2017
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО" MS Engeneering Construction"

_____ **Әміралиев М.М.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №