**Утвержден**
**приказом Министра**
**по инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от 24 апреля 2017 года № 234**
**Форма**

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

**«20» ноября 2020 г.**

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Бухар -Жырауского района Карагандинской области» 100400 Казахстан, Ботакара пос., АБЫЛАЙ ХАНА 39 руководитель Аринов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «18» ноября 2020 года, ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59», руководитель Раденков П.А., Республика Казахстан, Павлодарская область,г. Павлодар, ул. Транспортная, строение 1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ **от «18» ноября 2020 года, ТОО «NOVAT STROY», эксперт технического надзора Бекмагамбетов К.М., аттестат № KZ16VJE00045887 от 11.04.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту **от «18» ноября 2020 года, ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» (государственная лицензия от 23 сентября 2013г. № 13014877 Проектировщик - Гомель В.А. приказ № 04-АН**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участков)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Бухар -Жырауского район, с. Кокпекты**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акт на право постоянного землепользования от 06 марта 2019г. **№8547**

(кадастровый номер земельного участка: **09-140-026-1213**, площадь земельного участка: **0,1670**га, для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству);

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года
№_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» от 08.07.2020г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», проект № 225**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел строительства Бухар -Жырауского района Карагандинской области» №58 от 14.10.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «**08» июля 2020года;**
окончание работ **«20» ноября 2020 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,5** месяца
фактически **4,5 месяца**.

3 Объект (комплекс) имеет следующие, основные технико-экономические Показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность ВЛ-10кВ | км | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Протяженность ВЛ-0,4кВ | км | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Основные показатели проекта:**

- Напряжение сети - 10/0,4кВ.,
- Категория электроснабжения – III,
- Расчетная мощность объекта - 275,4кВт.,
- Коэффициент мощности - 0,98.,
- Протяженность ВЛ-10кВ - 1,12км.,
- Протяженность ВЛ- 0,4кВ - 4,46км.,

Выполнены работы:

-В объем рабочего проекта входит: Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры №13 с установкой УОК, ВЛ-10кВ выполнено проводом АС-50/8 на ж/б опорах по типовой серии 3.407.1-143. ВЛ-10кВ проходит по населенной местности.

- Установка РЛНД-10кВ на первой отпаечной опоре 13А.
- Установка реклоузера на опоре 13Б.
- Установка четырех комплектных однотрансформаторных подстанции 10/0,4кВ мощностью 160кВА (3шт), 250кВА(1шт).
- Выполнения контура заземления КТПН.
- Линии ВЛ 10кВ выполнены самонесущим изолированным проводом типа СИП-3 по опорам производства ENSTO, снащенными арматурой для прокладки ВЛ-10кВ. КТПН приняты тупикового типа, ввод на напряжение 10кВ воздушный.
- На магистрали в качестве ВЛ запроектирован самонесущий изолированный провод типа СИП-4 с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированной полимерной композиции, не распространяющей горение.

-Система заземления принята TN-C-S.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, связь иош ПС) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего – **97 513,38 тысяч тенге** в том числе: строительно-монтажных работ- **53 382,41 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря- **26 229,48 тысяч тенге, прочих затрат 17 901,49 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию -**80 248,787 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ - **48 044,169 тысяч тенге**;

стоимость оборудования;

инструмента и инвентаря –**23 606,533 тысяч тенге**;

прочих затрат **- 8 598,085 тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участков)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Аринов Б.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) — подпись руководителя

М.П

Технический надзор **Бекмагамбетов К.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) — подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Гомель. В.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) — подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) **Раденков П.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) — подпись руководителя

М.П.

Субподрядчик (суб. подрядчик) **Матиев У.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) — подпись руководителя

М.П.

**"Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

**Қарағанды облысының әкімшілігі**

Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ.

**Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области"**

**Акимат Карагандинской области**

Караганда Г.А., г.Караганда

**Талон**

**о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий**

Настоящим, Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", 131040004447

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:

начале осуществления определенного действия по **Уведомление о начале строительно-монтажных работ**, Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка), 100400,Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район , Кокпектинский с.о., с.Кокпекты,, , , ,

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ23REA00176704

Дата и время приема уведомления: 01.06.2020 15:56

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.