Тех

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Доп.соглашение №108/2 от 15.06.2022г. к договору №108 от 06.04.2021г. Сумма 594 165 450,82 (пятьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге восемьдесят два тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг", Доп.соглашение №109/2 от 16.06.2022г. к договору №109 от 09.04.2021г. Сумма 18 181 462,60 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два тенге шестьдесят тиын)

Авторский надзор: ТОО "Бірлестік", Доп.соглашение №110/1 от 14.06.2022г. к договору № 110 от 14.04.2021г. Сумма 7 394 058,56 (семь миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьдесят восемь тенге пятьдесят шесть тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	58778	Доп.соглашение №108/2 от 15.06.2022г. к договору №108 от 06.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	407 805 714	127 551 020	142 857 143	142 857 143					15 306 122	142 857 143
Удержание	122 341 714	38 265 306							4 591 837	42 857 143
Итого к оплате подрядчику	**285 464 000**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	12 234 171	3 826 531							459 184	4 285 714
Затраты авторского надзора (через заказчика)	4 567 424	1 428 571							171 429	1 600 000
Всего по стройке	**302 265 595**	**94 540 816**	**142 857 143**	**142 857 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 344 898**	**105 885 714**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **Джумабаев М. Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района,ЮКО.Корректировка

АКТ № 4
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1									
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,00767	470549,92	151186,48	3609	1160	55	2707	6821
		НР - 99%, СП - 8%			312208,00	44253,52	2395	339		505	
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм.Укладка	км трубопровода	0,169165	470549,92	151186,48	79601	25575	1210	59698	150442
		НР - 99%, СП - 8%			312208,00	44253,52	52815	7486		11144	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	1,32664	359018,56	106789,12	476288	141671	3642	368275	912128
		НР - 99%, СП - 8%			249484,00	30919,81	330975	41019		67565	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка	км трубопровода	0,06858	315745,39	84325,67	21654	5783	84	17267	42034
		НР - 99%, СП - 8%			230194,00	24122,15	15787	1654		3114	
18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 25 мм.Укладка	км трубопровода	1,67626	297831,15	74581,99	499242	125019	1293	404674	976229
		НР - 99%, СП - 8%			222478,00	21375,19	372931	35830		72313	
20	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 560 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,00147	1662812,61	744596,61	2444	1095	128	1634	4404
		НР - 99%, СП - 8%			830898,00	291753,95	1221	429		326	
22	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,01038	1208086,70	432335,70	12540	4488	508	8775	23020
		НР - 99%, СП - 8%			726800,00	127094,38	7544	1319		1705	
24	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 450 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0042	1208086,70	432335,70	5074	1816	206	3550	9314
		НР - 99%, СП - 8%			726800,00	127094,38	3053	534		690	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка /Собственного изготовления/	шт.	84	1436,89	922,70	120699	77507	0	64075	199555
		НР - 99%, СП - 8%			514,19	256,31	43192	21530		14782	
27	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	3450,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
28	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,4	2569,00	--	11304	--	11304	--	12208
		СП - 8%			--	--	--	--		904	

29	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,206	1646,00	--	69471	--	69471	--	75029
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /Втулка под фланец/	шт.	535	1436,89	922,70	768737	493646	--	408094	1270977
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	275091	137126		94146	
35	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 400 мм.Укладка с соединением при помощи муфт /Футляр/	км трубопровода	0,164	1114402,24	341354,47	182762	55982	15047	126687	334205
		НР - 99%; СП - 8%			681296,00	98989,70	111733	16234		24756	
37	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 300 мм.Укладка с соединением при помощи муфт /Футляр/	км трубопровода	0,417	686610,92	130308,42	286317	54339	22197	223711	550830
		НР - 99%; СП - 8%			503072,00	38823,88	209781	16190		40802	
39	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 200 мм.Укладка с соединением при помощи муфт /Футляр/	км трубопровода	0,322	497350,23	94209,09	160147	30335	8931	128776	312037
		НР - 99%; СП - 8%			375408,00	28558,21	120881	9196		23114	
40	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	175,427	2996,00	--	525579	--	525579	--	567626
		СП - 8%			--	--	--	--		42046	
41	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	581	1431,01	8,09	831419	4701	122635	698519	1652332
		НР - 99%; СП - 8%			1211,85	2,57	704083	1491		122395	
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	322	1302,45	7,54	419390	2429	49802	364219	846298
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	367159	740		62689	
54	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	218	1302,57	82,00	283959	17876	16113	247470	573944
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	249970	--		42514	
56	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	772	1104,04	73,80	852322	56974	47280	740587	1720342
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	748068	--		127433	
58	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	298	574,82	36,90	171296	10996	6294	152466	349663
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	154006	--		25901	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Пожарная подставка собственного изготовления/	т фасонных частей	0,06226	1377741,09	513822,74	85778	31991	22345	40479	136358
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	31442	9446		10101	
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник с пожарной подставкой собственного изготовления/	т фасонных частей	0,78274	1377741,09	513822,74	1078413	402190	280931	508906	1714304
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	395292	118754		126986	
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Крестовина/	т фасонных частей	0,11758	1377741,09	513822,74	161995	60415	42201	76446	257516
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	59379	17839		19075	
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,4294	1037550,09	513822,74	445524	220635	8037	279179	782679
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	216852	65147		57976	

80	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	149	35821,00	--	5337329	--	5337329	--	5764315
		СП - 8%			--	--	--	--		426986	
81	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1037,00	--	12444	--	12444	--	13440
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
83	2304-1011-0501 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый,корпус из чугуна GGG40,вулканизированный EPDM,для воды,PN 16,DN 50 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	14	65838,00	--	921732	--	921732	--	995471
		СП - 8%			--	--	--	--		73739	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-171шт									
101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	246,09	22359,73	9298,29	5502507	2288216	650191	3465984	9685970
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	2564100	936894		717479	
102	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	171	17223,00	--	2945133	--	2945133	--	3180744
		СП - 8%			--	--	--	--		235611	
103	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	171	14597,00	--	2496087	--	2496087	--	2695774
		СП - 8%			--	--	--	--		199687	
104	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	171	14597,00	--	2496087	--	2496087	--	2695774
		СП - 8%			--	--	--	--		199687	
105	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	104	14996,00	--	1559584	--	1559584	--	1684351
		СП - 8%			--	--	--	--		124767	
106	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	52	14996,00	--	779792	--	779792	--	842175
		СП - 8%			--	--	--	--		62383	
107	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	156	2460,00	--	383760	--	383760	--	414461
		СП - 8%			--	--	--	--		30701	
108	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	15	58104,00	--	871560	--	871560	--	941285
		СП - 8%			--	--	--	--		69725	
		Колодцы круглые канализационные d2000мм-5шт									
111	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,45	22359,73	9298,29	256019	106465	30252	161264	450666
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	119302	43592		33383	
112	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	29069,00	--	145345	--	145345	--	156973
		СП - 8%			--	--	--	--		11628	

113	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21404,00	--	107020	--	107020	--	115582
		СП - 8%			--	--	--	--		8562	
114	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21404,00	--	107020	--	107020	--	115582
		СП - 8%			--	--	--	--		8562	
115	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	58104,00	--	58104	--	58104	--	62752
		СП - 8%			--	--	--	--		4648	
116	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 прим	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	27172,00	--	135860	--	135860	--	146729
		СП - 8%			--	--	--	--		10869	
117	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
120	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	160	20145,00	--	3223200	--	3223200	--	3481056
		СП - 8%			--	--	--	--		257856	
121	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	16	28319,00	--	453104	--	453104	--	489352
		СП - 8%			--	--	--	--		36248	
122	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	128,16	20334,25	8,16	2606037	1046	2118101	457677	3308811
		НР - 94%, СП - 8%			3799,08	--	486890	--		245097	
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-4,МС-5,МС-7,МС-8/	т стальных элементов	4,91688	764602,52	7187,72	3759459	35341	3418430	368786	4458504
		НР - 118%, СП - 8%			62171,20	1391,53	305688	6842		330260	
		Водоразборный колодец (Врк.2)-12шт									
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
145	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	7	20145,00	--	141015	--	141015	--	152296
		СП - 8%			--	--	--	--		11281	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
178	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	5	20145,00	--	100725	--	100725	--	108783
		СП - 8%			--	--	--	--		8058	
		Водоразборный колодец (Врк.3)-46шт									
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
220	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	25	20145,00	--	503625	--	503625	--	543915
		СП - 8%			--	--	--	--		40290	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
253	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	20	20145,00	--	402900	--	402900	--	435132
		СП - 8%			--	--	--	--		32232	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
294	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
		Водоразборный колодец (Врк.4)-66шт									
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									

336	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	40	20145,00	--	805800	--	805800	--	870264
		СП - 8%			--	--	--	--		64464	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
369	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	25	20145,00	--	503625	--	503625	--	543915
		СП - 8%			--	--	--	--		40290	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
410	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
		Водоразборный колодец (Врк.5)-53шт									
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
452	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	41	20145,00	--	825945	--	825945	--	892021
		СП - 8%			--	--	--	--		66076	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
485	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	6	20145,00	--	120870	--	120870	--	130540
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
526	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	6	20145,00	--	120870	--	120870	--	130540
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
		Водоразборный колодец (Врк.6)-28шт									
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
568	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	22	20145,00	--	443190	--	443190	--	478645
		СП - 8%			--	--	--	--		35455	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
601	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	5	20145,00	--	100725	--	100725	--	108783
		СП - 8%			--	--	--	--		8058	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
642	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
		Переход водопровода под авто дорогой методом горизонтального бурения									
663	1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм.Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	35	21189,89	17775,22	741646	622133	687	262666	1084657
		НР - 99%; СП - 8%			3395,02	4185,53	118826	146494		80345	
664	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,35	7179,00	--	253778	--	253778	--	274080
		СП - 8%			--	--	--	--		20302	
665	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035	4400041,17	307150,20	154001	10750	126895	18077	185845
		НР - 99%; СП - 8%			467313,00	54400,91	16356	1904		13766	

666	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34125	Концы футляра диаметром 800 мм /273мм/.Заделка битумом и прядью	футляр	1	10676,16	1098,65	10676	1099	6251	3316	15112
		НР - 99%, СП - 8%			3326,44	23,05	3326	23		1119	
667	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными ц в обкладках марки 125,изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,8	38646,31	1534,05	69563	2761	20080	36525	114575
		НР - 76%; СП - 8%			25956,45	743,05	46722	1337		8487	
668	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,232	12112,00	--	27034	--	27034	--	29197
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
669	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	30	548,43	27,43	16453	823	4568	8552	27005
		НР - 76%, СП - 8%			368,73	6,35	11062	190		2000	
670	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0345	460530,00	--	15888	--	15888	--	17159
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								61445361
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61445361

2-4-1 Резервуар чистой воды емкостью 600м3-2шт

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Днище монолитное(АС-7,8,9)

7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона В15, F100, W6/	м3	123,6769	29373,30	3172,11	3632799	392317	2186558	1085100	5095330
		НР - 91%, СП - 8%			8521,59	1119,80	1053924	138493		377432	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-1,С-2,С-3/	т	5,15132	247045,00	--	1272608	--	1272608	--	1374416
		СП - 8%			--	--	--	--		101809	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64428	221796,00	--	142899	--	142899	--	154331
		СП - 8%			--	--	--	--		11432	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42156	228894,00	--	96493	--	96493	--	104212
		СП - 8%			--	--	--	--		7719	
		Каркас КП-1									
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,637488	20223,20	1379,72	12892	880	183	10988	25791
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	11829	246		1910	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19608	228894,00	--	44882	--	44882	--	48472
		СП - 8%			--	--	--	--		3591	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,441408	212819,00	--	93940	--	93940	--	101455
		СП - 8%			--	--	--	--		7515	
		Анкерные выпуски из днища(АС-11)									
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фрагмент 1,Фрагмент 2,Фрагмент 3/	т	0,30296	228894,00	--	69346	--	69346	--	74893
		СП - 8%			--	--	--	--		5548	

15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фрагмент 1,Фрагмент 2,Фрагмент 3/	т	1,59728	221796,00	--	354270	--	354270	--	382612
		СП - 8%			--	--	--	--		28342	
		Стены монолитные(АС-13)									
		Вид1-4шт									
16	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В15, F100, W6/	м3	71,6	32646,64	2578,42	2337499	184615	1395912	726423	3309036
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	756972	41295		245114	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	228894,00	--	19776	--	19776	--	21359
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,468784	221796,00	--	547566	--	547566	--	591372
		СП - 8%			--	--	--	--		43805	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53504	212819,00	--	113867	--	113867	--	122976
		СП - 8%			--	--	--	--		9109	
		Вид1-1-4шт									
20	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В15, F100, W6/	м3	71,6	32646,64	2578,42	2337499	184615	1395912	726423	3309036
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	756972	41295		245114	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	228894,00	--	19776	--	19776	--	21359
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,361472	221796,00	--	523765	--	523765	--	565666
		СП - 8%			--	--	--	--		41901	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53504	212819,00	--	113867	--	113867	--	122976
		СП - 8%			--	--	--	--		9109	
		Вид2-2шт									
24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В15, F100, W6/	м3	33,4	32646,64	2578,42	1090398	86119	651166	338862	1543601
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	353113	19263		114341	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,200256	221796,00	--	266212	--	266212	--	287509
		СП - 8%			--	--	--	--		21297	
		Рамы монолитные(АС-14-20)									
		Рамы монолитные Рм-1-1шт(АС-16)									
27	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В15/	м3	4,76	27614,94	4741,09	131447	22568	80610	30152	174527
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	28269	4866		12928	

28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В15/	м3	6,06	45373,85	6373,18	274966	38621	135730	98753	403616
		НР - 91%, СП - 8%			16603,20	1304,37	100615	7904		29897	
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,91716	20223,20	1379,72	18548	1265	265	15809	37105
		НР - 91%, СП - 8%			18555,48	386,00	17018	354		2749	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75224	212819,00	--	160091	--	160091	--	172898
		СП - 8%			--	--	--	--		12807	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	221796,00	--	5101	--	5101	--	5509
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14192	228894,00	--	32485	--	32485	--	35083
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,044	247244,64	1328,64	10879	58	--	9869	22408
		НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	10820	25		1660	
34	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,044	497846,00	--	21905	--	21905	--	23658
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
		Рамы монолитные Рм-2-2шт(АС-18)									
35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В15/	м3	9,52	27614,94	4741,09	262894	45135	161222	60304	349054
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	56537	9731		25856	
36	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В15/	м3	9,08	45373,85	6373,18	411995	57868	203370	147967	604758
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	150757	11844		44797	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,81704	20223,20	1379,72	36746	2507	523	31320	73512
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	33716	701		5445	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,50448	212819,00	--	320182	--	320182	--	345796
		СП - 8%			--	--	--	--		25615	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	221796,00	--	10203	--	10203	--	11019
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26656	228894,00	--	61014	--	61014	--	65895
		СП - 8%			--	--	--	--		4881	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,088	247244,64	1328,64	21758	117	--	19739	44816
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	21641	50		3320	
42	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,088	497846,00	--	43810	--	43810	--	47315

		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
		Рамы монолитные Рм-3-2шт(АС-19)									
43	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В15/	м3	8	45373,85	6373,18	362991	50985	179180	130367	532827
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	132826	10435		39469	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,84384	20223,20	1379,72	17065	1164	243	14545	34139
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	15658	326		2529	
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71488	212819,00	--	152140	--	152140	--	164311
		СП - 8%			--	--	--	--		12171	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	221796,00	--	8162	--	8162	--	8815
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09216	228894,00	--	21095	--	21095	--	22782
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0176	247244,64	1328,64	4352	23	--	3948	8963
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4328	10		664	
49	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0176	497846,00	--	8762	--	8762	--	9463
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
		Рамы монолитные Рм-4-2шт(АС-20)									
50	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В15/	м3	6,16	45373,85	6373,18	279503	39259	137968	100383	410276
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	102276	8035		30391	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,83232	20223,20	1379,72	16832	1148	240	14346	33673
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	15444	321		2494	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71488	212819,00	--	152140	--	152140	--	164311
		СП - 8%			--	--	--	--		12171	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	221796,00	--	8162	--	8162	--	8815
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08064	228894,00	--	18458	--	18458	--	19935
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0176	247244,64	1328,64	4352	23	--	3948	8963
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4328	10		664	
56	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0176	497846,00	--	8762	--	8762	--	9463
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								21120786

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21120786

2-5 Скважины

РАЗДЕЛ 1. Скважины №4989/1-4989/3

1	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	15	10606,27	4597,53	159094	68963	58122	47218	222817
		НР - 85%; СП - 8%			2133,90	1569,50	32009	23542		16505	
2	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	9	9249,34	3678,02	83244	33102	34778	22665	114382
		НР - 85%; СП - 8%			1707,12	1255,60	15364	11300		8473	
3	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	126	15111,52	7832,30	1904051	986869	440290	669965	2779937
		НР - 85%; СП - 8%			3784,85	2470,66	476892	311303		205921	
4	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	60	31463,16	15607,79	1887790	936467	482083	627128	2716111
		НР - 85%; СП - 8%			7820,67	4475,95	469240	268557		201193	
5	1104-0101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы	м бурения	105	45180,21	22089,31	4743922	2319378	1247942	1548811	6796152
		НР - 85%; СП - 8%			11205,73	6147,89	1176602	645529		503419	
6	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	25,8	43539,00	--	1123306	--	1123306	--	1213171
		СП - 8%			--	--	--	--		89864	
7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	375	147,00	--	55125	--	55125	--	59535
		СП - 8%			--	--	--	--		4410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13902105

РАЗДЕЛ 2. Разные работы

8	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	15	1291,67	615,22	19375	9228	177	10560	32329
		НР - 85%; СП - 8%			664,69	163,51	9970	2453		2395	
9	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	135	1078,35	512,69	145577	69213	1586	79197	242756
		НР - 85%; СП - 8%			553,91	136,26	74778	18395		17982	
10	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	165	1764,06	947,11	291069	156273	1939	147739	473913
		НР - 85%; СП - 8%			805,20	248,20	132857	40953		35105	
11	1104-0301-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	3	944003,71	578031,32	2832011	1734094	--	1372666	4541051
		НР - 85%; СП - 8%			365972,39	172327,98	1097917	516984		336374	
12	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб	102	1127,48	715,09	115003	72939	3344	49578	177748
		НР - 85%; СП - 8%			379,61	192,23	38720	19607		13167	
13	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	16,5	30995,00	--	511418	--	511418	--	552331
		СП - 8%			--	--	--	--		40913	
14	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	214,5	16883,00	--	3621404	--	3621404	--	3911116
		СП - 8%			--	--	--	--		289712	
15	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	112,5	1295,00	--	145688	--	145688	--	157343
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
16	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	0,774	22722,00	--	17587	--	17587	--	18994
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
17	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,24	147,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10107619
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24009724
2-6 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации											
РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный											
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6332,7	1646,00	--	10423624	--	10423624	--	11257514

		СП - 8%			--	--	--	--		833890	
15	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	83,7336	10023,00	--	839262	--	839262	--	906403
		СП - 8%			--	--	--	--		67141	
18	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	5720,00	--	68915	--	68915	--	74428
		СП - 8%			--	--	--	--		5513	
21	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99,5968	2919,00	--	290723	--	290723	--	313981
		СП - 8%			--	--	--	--		23258	
24	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная	м	2226,45	50,00	--	111323	--	111323	--	120228
		СП - 8%			--	--	--	--		8906	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН1/	т	0,03608	902007,64	1328,64	32544	48	23623	8093	43888
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	8873	21		3251	
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,20112	764602,52	7187,72	153777	1446	139827	15085	182371
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	12504	280		13509	
29	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,6	1646,00	--	22386	--	22386	--	24176
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
33	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	32461,00	--	32461	--	32461	--	35058
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
36	2302-0101-0645 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	32489,00	--	32489	--	32489	--	35088
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
38	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2257,00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
40	5101-0102-1718 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	467424,00	--	934848	--		--	934848
					--	--	--	--	934848	--	
44	2304-0102-1520 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	58247,00	--	116494	--	116494	--	125814
		СП - 8%			--	--	--	--		9320	
53	2304-1011-0501 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый,корпус из чугуна GGG40,вулканизированный EPDM,для воды,PN 16,DN 50 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	2	65838,00	--	131676	--	131676	--	142210
		СП - 8%			--	--	--	--		10534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								14200882

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14200882
4-1 Сети электроснабжения и освещения											
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-5 -1шт									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	7376,42	3128,75	7376	3129	648	4134	12431
		НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	3599	1569		921	
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	35168,00	--	35168	--	35168	--	37981
		СП - 8%			--	--	--	--		2813	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Оголовок ОГs-55	шт	1	18669,64	--	18670	--	18670	--	20163
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
4	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	866,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
5	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
6	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
7	2404-0207-4707 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	454,00	--	2724	--	2724	--	2942
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-26 -1шт									
8	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22875,80	11642,69	22876	11643	649	13141	38898
		НР - 80%; СП - 8%			10584,00	5842,11	10584	5842		2881	
9	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	35168,00	--	105504	--	105504	--	113944
		СП - 8%			--	--	--	--		8440	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Траверса ТМ73	шт	1	9826,61	--	9827	--	9827	--	10613
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Траверса ТМs60а	шт	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Накладка ОГ52	шт	1	1502,68	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Хомут Х1	шт	2	1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Крепление подкоса У1	шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Крепление изолятора КИsl	шт	1	2434,34	--	2434	--	2434	--	2629
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1115,63	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	499537,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

18	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
19	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	394,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
20	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
21	2404-0207-4707 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	454,00	--	2724	--	2724	--	2942
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
22	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
23	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
24	2404-0202-0819 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO236 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1544,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
25	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5395,00	--	16185	--	16185	--	17480
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
26	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	743,00	--	2229	--	2229	--	2407
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Опора ж/б концевая КтБ10-26 -2шт									
27	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	14065	7257		3751	
28	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	35168,00	--	140672	--	140672	--	151926
		СП - 8%			--	--	--	--		11254	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Траверса ТМ73	шт	2	9826,61	--	19653	--	19653	--	21225
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Траверса TMs60a	шт	2	3642,86	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Накладка ОГ52	шт	2	1502,68	--	3005	--	3005	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Хомут Х1	шт	4	1001,79	--	4007	--	4007	--	4328
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Крепление подкоса У1	шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС.kz"	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1115,63	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	499537,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
36	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	866,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
37	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	394,00	--	3940	--	3940	--	4255

		СП - 8%			--	--	--	--		315	
38	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
39	2404-0207-4707 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
40	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
41	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
42	2404-0202-0819 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO236 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1544,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
43	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,155	165598,51	93999,26	25668	14570	556	12242	40942
		НР - 80%; СП - 8%			68014,10	30708,23	10542	4760		3033	
44	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,465	282479,00	--	131353	--	131353	--	141861
		СП - 8%			--	--	--	--		10508	
45	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14918,02	4182,58	29836	8365	250	19747	53550
		НР - 80%; СП - 8%			10610,60	1731,21	21221	3462		3967	
46	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
47	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	2	11640,45	6753,45	23281	13507	2718	11077	37106
		НР - 80%; СП - 8%			3528,00	3394,87	7056	6790		2749	
48	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	2	36486,34	9165,40	72973	18331	21319	31905	113268
		НР - 80%; СП - 8%			16661,70	3279,07	33323	6558		8390	
49	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	1039559,00	--	2079118	--		--	2079118
					--	--	--	--	2079118	--	
50	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	474397,00	--	948794	--		--	948794
					--	--	--	--	948794	--	
51	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1330,01	81,25	2660	163	54	1806	4823
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	2443	66		357	
52	2307-0501-0404 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии, типа ЦЭ6850М	шт.	2	61196,00	--	122392	--	122392	--	132183
		СП - 8%			--	--	--	--		9791	

53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1401,79	165,82	22429	2653	5115	11085	36195
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	14661	735		2681	
54	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127664	228012,00	--	29109	--	29109	--	31438
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	265,42	24,29	18579	1700	4051	9600	30434
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	12828	505		2254	
56	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	247135,00	--	21797	--	21797	--	23541
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
57	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	258,78	17,79	10351	712	1261	6164	17836
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	8378	184		1321	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0988	228894,00	--	22615	--	22615	--	24424
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
59	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	2	10453,26	3356,00	20907	6712	155	12122	35671
		НР - 72%; СП - 8%			7020,00	1398,08	14040	2796		2642	
60	Прайс-лист	Дизельная электростанция APD 20A	компл	1	1912554,76	--	1912555	--		--	1912555
					--	--	--	--	1912555	--	
61	Прайс-лист	Дизельная электростанция APD 16A	компл	1	2558657,74	--	2558658	--		--	2558658
					--	--	--	--	2558658	--	
		Фундаменты под КТПН и ДЭС									
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство /из бетона В3,5/	м3	0,48	17128,78	1111,53	8222	534	7074	665	9598
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	614	118		711	
63	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В12,5/	м3	3,84	21198,31	642,30	81402	2466	61658	16540	105777
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	17278	898		7835	
64	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07532	308407,00	--	23229	--	23229	--	25088
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /МН-1/	т	0,016	902007,64	1328,64	14432	21	10476	3589	19463
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3935	9		1442	
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,902	20334,25	8,16	99678	40	81015	17506	126559
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	18623	--		9375	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								9562914
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								7678785
		РАЗДЕЛ 3. Опора со светильником наружного освещения-43шт(ЭСН-2)									
94	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,5	1883,00	--	202423	--	202423	--	218616
		СП - 8%			--	--	--	--		16194	

95	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,5	4186,00	--	269997	--	269997	--	291597
		СП - 8%			--	--	--	--		21600	
96	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	86	5333,00	--	458638	--	458638	--	495329
		СП - 8%			--	--	--	--		36691	
97	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77,4	869,00	--	67261	--	67261	--	72641
		СП - 8%			--	--	--	--		5381	
98	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43	345,00	--	14835	--	14835	--	16022
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
100	2307-0103-1029 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	43	35277,00	--	1516911	--	1516911	--	1638264
		СП - 8%			--	--	--	--		121353	
102	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 прим	Ящик протяжной К654У2	шт.	43	6366,00	--	273738	--	273738	--	295637
		СП - 8%			--	--	--	--		21899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3028106
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12591020
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								7678785

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети		61445361	
2-4-1 Резервуар чистой воды емкостью 600м3-2шт		21120786	
2-5 Скважины		24009724	
2-6 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	Тенге	**14 200 882**	
4-1 Сети электроснабжения и освещения	Тенге	**12 591 020**	7 678 785
ИТОГО	**Тенге**	**133 367 773**	**7 678 785**
Стоимость оборудования	Тенге	7 678 785	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**125 688 988**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	3 644 981	
Итого	**Тенге**	**129 333 969**	
Зимнее удорожание 1,61%	Тенге	2 082 277	
Итого	**Тенге**	**131 416 246**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**2 628 325**	
Стоимость оборудования	Тенге	7 678 785	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**141 723 356**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	127 551 020	
НДС 12%	Тенге	15 306 122	
Всего	**Тенге**	**142 857 143**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Джумабаев М. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

_____ Жолтаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.