Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 9/1 БИН 980640001715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) №57 от 25.02.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за май от 25.05.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Электрооборудование

Составлен в текущих 1 квартал 2021 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	401	64,1	0,71	25704	285	–	18405	47638	

					63,39	0,36	25419	144	–	3529		
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	202	58,58	–	11833	–	–	8520	21981
						58,58	–	11833	–	–	1628	
3	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	1568	96,93	0,24	151986	376	–	109295	282183
						96,69	0,12	151610	188	–	20902	
		Раздел 6 Кабельные изделия										
4	134	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	3966	777,66	466,64	3084279	1850734	438441	1002945	4414202
						200,48	150,76	795104	597875	–	326978	
5	142	243--07-5-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,456	377116		1303313		1303313	–	1407578 Казахстан
						–		–		–	104265	
6	143	243--07-5-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,51	241970		123405		123405	–	133277 Казахстан
						–		–		–	9872	

Итого	**6 306 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	983 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 851 395
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	598 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 865 159
- накладные расходы, тенге	1 139 165
в т.ч. зарплата, тенге	102 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	467 174
Всего	**6 306 859**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 137**
Итого в текущих ценах с 01.01.21 г.	**6 432 996**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**6111346,37**
НДС (12 %)	733361,56
Итого	**6844707,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001715

Руководитель_____ Бельгибаева Г.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Қабылдан эксперт"
БИН 060340007781

эксперт_____ Асылбаев Е.С.
аттестат № KZ09VJE00034761
аттестат № KZ44VJE00061582

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО НИПиЭ "Апогей"
БИН 100740007121

эксперт_____ Шакаров Т.К.

аттестат № KZ33VJE00053341