Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 29 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		29	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области	347 334 614,65		227 010 208	227 010 208	43 975 298				43 975 298	120 324 406,65
ИТОГО	347 334 614,65	0,00	227 010 208	227 010 208	43 975 298	0,00	0,00	0,00	43 975 298	120 324 406,65

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ Оспанов Б.К.

Форма-2

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №29 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №4
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ №1									
1	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5752,07	1844,30	5752	1845	463	4008	10541
		НР - 99%; СП - 8%			3444,00	604,78	3444	605		781	
2	242-104-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1	680295,00	--	680295	--	680295	--	734719
		СП - 8%			--	--	--	--		54424	
3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1742,75	94,62	1743	95	150	1527	3532
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	1498	45		262	
4	242-104-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	212101,00	--	212101	--	212101	--	229069
		СП - 8%			--	--	--	--		16968	
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,13094	1106076,74	528249,86	144830	69169	2451	94251	258208
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	73210	21994		19126	
6	241-210-0632 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм**	шт.	1	16712,00	--	16712	--	16712	--	18049
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
7	241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857

		СП - 8%			–	–	–	–		360	
8	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	91	2997,00	–	272727	–	272727	–	294545
		СП - 8%			–	–	–	–		21818	
9	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3974,00	–	3974	–	3974	–	4292
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	873633,32	269432,16	2621	809	79	2079	5076
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	1733	368		376	
11	241-102-0176 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,012	4388,00	–	13217	–	13217	–	14274
		СП - 8%			–	–	–	–		1057	
12	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,158	800306,15	226585,27	126448	35800	3531	102645	247420
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	87117	16564		18327	
13	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	2184,00	–	6578	–	6578	–	7104
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
14	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	155,62	1009,00	–	157021	–	157021	–	169583
		СП - 8%			–	–	–	–		12562	
				Опоры ОПС-1							
15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,152	2934,40	–	446	–	–	321	829
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	–	446	–		61	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,006	4992,01	1816,86	30	11	13	10	43
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	6	5		3	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство	м3	0,126	32065,28	1192,25	4040	150	3117	738	5160
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	773	38		382	
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,018	114979,73	6189,88	2070	112	136	1263	3599
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	1822	9		267	
19	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4928,00	–	9856	–	9856	–	10644
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
20	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01728	464522,00	–	8027	–	8027	–	8669
		СП - 8%			–	–	–	–		642	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,49	114,20	5,33	56	2	5	34	97

		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	49	–		7	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,49	164,50	3,79	81	2	50	20	109
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	29	–		8	
				Деталь выхода газопровода из земли д.159мм							
23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	507915,84	155579,12	508	156	6	391	971
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	346	49		72	
24	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,01	3280,00	–	3313	–	3313	–	3578
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
25	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1746083,50	773481,68	1746	774	79	1182	3163
		НР - 99%; СП - 8%			892704,00	301727,25	893	302		234	
26	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1	22481,00	–	22481	–	22481	–	24279
		СП - 8%			–	–	–	–		1798	
27	1122-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2185184,50	148038,74	2185	148	1782	281	2663
		НР - 99%; СП - 8%			255024,00	28439,22	255	28		197	
28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	31143,61	1385,07	1869	83	1570	215	2251
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	216	20		167	
				Деталь выхода газопровода из земли д.57мм							
29	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	880,00	–	880	–	880	–	950
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
30	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001	467311,00	–	467	–	467	–	504
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
31	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1209504,21	412191,09	1210	412	73	889	2267
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	725	173		168	
32	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	7469,00	–	7469	–	7469	–	8067
		СП - 8%			–	–	–	–		598	
33	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1337790,90	109664,40	1338	110	1031	216	1679
		НР - 99%; СП - 8%			197064,00	21579,44	197	22		124	
34	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,03	31143,61	1385,07	934	41	785	108	1125
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	108	10		83	

					Деталь выхода газопровода из земли д.32мм 91шт						
35	241-211-0604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	91	627,00	--	57057	--	57057	--	61622
		СП - 8%			--	--	--	--		4565	
36	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,091	467311,00	--	42525	--	42525	--	45927
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
37	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,091	821282,00	243807,98	74737	22186	2226	59941	145453
		НР - 99%; СП - 8%			553017,00	112332,12	50325	10222		10774	
38	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	91	3238,00	--	294658	--	294658	--	318231
		СП - 8%			--	--	--	--		23573	
39	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,091	695126,81	20350,49	63257	1852	45856	15403	84953
		НР - 99%; СП - 8%			170868,00	104,72	15549	10		6293	
40	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	2,73	31143,61	1385,07	85022	3781	71410	9793	102400
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	9831	930		7585	
					Подземная прокладка газопровода						
41	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2991,556177	225,52	225,52	674656	674656	--	82387	817607
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	114427		60563	
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	92,519616	1861,86	--	172259	--	--	124026	319988
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	172259	--		23703	
43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	616,79744	972,00	--	599527	--	--	431660	1113681
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	599527	--		82495	
44	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2455,030997	17,95	17,95	44068	44068	--	12585	61186
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	17480		4532	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2455,030997	36,35	36,35	89240	89240	--	25471	123888
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	35377		9177	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2455,030997	174,70	79,98	428894	196353	--	236844	718997
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	232541	96409		53259	
47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0712334	507915,84	155579,12	36181	11083	465	27841	69144
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	24633	3490		5122	

48	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм СП - 8%	м	71,945734	4963,00 –	– –	357067 –	– –	357067	– 28565	385632
49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,9062804	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	352118 250365	99472 31021	2281	278572 50455	681146
50	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм СП - 8%	м	67,713632	2352,00 –	– –	159262 –	– –	159262	– 12741	172003
51	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм СП - 8%	м	847,629572	1608,00 –	– –	1362988 –	– –	1362988	– 109039	1472027
52	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,266039	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	433714 322708	109582 33808	1424	352951 62933	849598
53	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм СП - 8%	м	1278,69939	797,00 –	– –	1019123 –	– –	1019123	– 81530	1100653
54	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,712334	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	230524 175485	54535 16856	504	190417 33675	454616
55	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40x3,7 мм СП - 8%	м	719,45734	336,00 –	– –	241738 –	– –	241738	– 19339	261077
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	65,846	1514,24 569,25	944,99 283,73	99707 37483	62223 18682	–	55604 12425	167735
57	241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1,1972	5004,00 –	– –	5991 –	– –	5991	– 479	6470
58	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	0,5986	1221,00 –	– –	731 –	– –	731	– 58	789
59	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	4,1902	1956,00 –	– –	8196 –	– –	8196	– 656	8852
60	241-210-0220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм СП - 8%	шт.	0,5986	3276,00 –	– –	1961 –	– –	1961	– 157	2118

61	241-210-0219 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм	шт.	1,1972	2845,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
62	241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	0,5986	1493,00	--	894	--	894	--	965
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
63	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3,5916	4668,00	--	16766	--	16766	--	18107
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
64	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	2,993	2520,00	--	7542	--	7542	--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
65	241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1,1972	6854,00	--	8206	--	8206	--	8862
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
66	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1,1972	2061,00	--	2467	--	2467	--	2664
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
67	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,1972	2621,00	--	3138	--	3138	--	3389
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
68	241-209-1504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1,1972	2453,00	--	2937	--	2937	--	3172
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
69	241-209-0417 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90х160 мм	шт.	0,5986	7929,00	--	4746	--	4746	--	5126
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
70	241-209-1611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х40х110 мм	шт.	1,1972	12859,00	--	15395	--	15395	--	16627
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
71	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	24,5426	8983,00	--	220466	--	220466	--	238103
		СП - 8%			--	--	--	--		17637	
72	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х40х90 мм	шт.	0,5986	8983,00	--	5377	--	5377	--	5807
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
73	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт.	19,1552	3937,00	--	75414	--	75414	--	81447
		СП - 8%			--	--	--	--		6033	
74	241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,5986	536,00	--	321	--	321	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

75	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2955,8868	5,95 5,32	0,63 0,30	17588 15725	1862 887	–	11961 2364	31913
76	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	2955,8868	16,00 –	– –	47294 –	– –	47294	– 3784	51078
77	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,9558868	1341397,94 204207,00	1122714,02 217825,70	3965020 603613	3318615 643868	42792	1135208 408018	5508246
78	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	0,5986	1305,52 1209,60	36,04 –	781 724	22 –	35	442 98	1321
79	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	2,993	561,82 518,40	15,90 –	1682 1552	48 –	82	946 210	2839
80	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1,7958	1308,70 1209,60	39,22 –	2350 2172	70 –	108	1325 294	3969
81	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1,1972	1305,52 1209,60	36,04 –	1563 1448	43 –	72	883 196	2642
82	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	6,5846	941,91 864,00	25,44 –	6202 5689	168 –	345	3470 774	10446
83	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	6,5846	752,83 691,20	21,20 –	4957 4551	140 –	266	2776 619	8352
84	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	11,3734	561,82 518,40	15,90 –	6390 5896	181 –	313	3597 799	10785

85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	10,53536	114,20	5,33	1203	56	91	733	2091
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	1056	6		155	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10,53536	164,50	3,79	1733	40	1076	430	2336
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	617	6		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								17660166
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ №2									
87	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3283,42	157,70	3283	158	283	2888	6664
		НР - 99%; СП - 8%			2842,00	74,80	2842	75		494	
88	242-104-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	395869,00	–	395869	–	395869	–	427539
		СП - 8%			–	–	–	–		31670	
89	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1742,75	94,62	1743	95	150	1527	3532
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	1498	45		262	
90	242-104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	212101,00	–	212101	–	212101	–	229069
		СП - 8%			–	–	–	–		16968	
91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05854	1106076,74	528249,86	64750	30924	1096	42137	115438
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	32730	9833		8551	
92	241-210-0624 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	11984,00	–	11984	–	11984	–	12943
		СП - 8%			–	–	–	–		959	
93	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	4497,00	–	4497	–	4497	–	4857
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
94	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	40	2997,00	–	119880	–	119880	–	129470
		СП - 8%			–	–	–	–		9590	
95	241-112-0146 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	1758,00	–	1758	–	1758	–	1899
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
96	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	873633,32	269432,16	2621	809	79	2079	5076
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	1733	368		376	

97	241-102-0176 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм *СП - 8%*	м	3,012	4388,00 –	– –	13217 –	– –	13217	– 1057	14274
98	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,063	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	50419 34737	14275 6605	1407	40928 7308	98655
99	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	3,012	2184,00 –	– –	6578 –	– –	6578	– 526	7104
100	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм *СП - 8%*	м	60,24	1009,00 –	– –	60782 –	– –	60782	– 4863	65645
		Опоры ОПС-1									
101	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,152	2934,40 2934,40	– –	446 446	– –	–	321 61	829
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,006	4992,01 976,65	1816,86 831,20	30 6	11 5	13	10 3	43
103	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,126	32065,28 6134,80	1192,25 299,46	4040 773	150 38	3117	738 382	5160
104	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,018	114979,73 101200,00	6189,88 474,43	2070 1822	112 9	136	1263 267	3599
105	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	2	4928,00 –	– –	9856 –	– –	9856	– 788	10644
106	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01728	464522,00 –	– –	8027 –	– –	8027	– 642	8669
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,49	114,20 100,24	5,33 0,60	56 49	2 –	5	34 7	97
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,49	164,50 58,58	3,79 0,60	81 29	2 –	50	20 8	109
		Деталь выхода газопровода из земли д.108мм									
109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	389 276	110 34	3	307 56	752
110	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	1,01	1590,00 –	– –	1606 –	– –	1606	– 128	1734

111	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1588039,60 751578,00	745169,78 288644,79	1588 752	746 289	90	1030 209	2827
112	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	1	12790,00 –	– –	12790 –	– –	12790	– 1023	13813
113	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1761907,74 217350,00	125826,29 24218,64	1762 217	126 24	1419	239 160	2161
114	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	1869 216	83 20	1570	215 167	2251
				Деталь выхода газопровода из земли д.57мм							
115	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1	880,00 –	– –	880 –	– –	880	– 70	950
116	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм *СП - 8%*	т	0,001	467311,00 –	– –	467 –	– –	467	– 37	504
117	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1209504,21 725322,00	412191,09 173108,46	1210 725	412 173	73	889 168	2267
118	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	1	7469,00 –	– –	7469 –	– –	7469	– 598	8067
119	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1337790,90 197064,00	109664,40 21579,44	1338 197	110 22	1031	216 124	1679
120	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	934 108	41 10	785	108 83	1125
				Деталь выхода газопровода из земли д.32мм 40шт							
121	241-211-0604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	40	627,00 –	– –	25080 –	– –	25080	– 2006	27086
122	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм *СП - 8%*	т	0,04	467311,00 –	– –	18692 –	– –	18692	– 1495	20187
123	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	821282,00 553017,00	243807,98 112332,12	32851 22121	9752 4493	978	26348 4736	63935

124	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	40	3238,00	--	129520	--	129520	--	139882
		СП - 8%			--	--	--	--		10362	
125	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	695126,81	20350,49	27805	814	20156	6771	37342
		НР - 99%; СП - 8%			170868,00	104,72	6835	4		2766	
126	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	1,2	31143,61	1385,07	37372	1662	31389	4305	45011
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	4321	409		3334	
				Подземная прокладка газопровода							
127	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1754,415	225,52	225,52	395656	395655	--	48317	479490
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	67106		35518	
128	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54,26	1861,86	--	101025	--	--	72738	187664
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	101025	--		13901	
129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	361,735	972,00	--	351606	--	--	253157	653144
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	351606	--		48381	
130	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1494,26	17,95	17,95	26822	26822	--	7660	37241
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	10639		2759	
131	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1494,26	36,35	36,35	54316	54316	--	15503	75405
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	21532		5586	
132	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1494,26	174,70	79,98	261047	119511	--	144155	437619
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	141536	58680		32416	
133	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,247	388531,25	109758,53	95967	27110	622	75923	185641
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	68235	8454		13751	
134	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	22,725	2352,00	--	53449	--	53449	--	57725
		СП - 8%			--	--	--	--		4276	
135	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	226,745	1608,00	--	364606	--	364606	--	393774
		СП - 8%			--	--	--	--		29168	
136	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,8705	342575,36	86555,00	298212	75346	979	242681	584164
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	221887	23245		43271	

137	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	879,205	797,00	--	700726	--	700726	--	756784
		СП - 8%			--	--	--	--		56058	
138	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,6425	323617,96	76557,88	207925	49188	456	171749	410048
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	158281	15203		30374	
139	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	648,925	336,00	--	218039	--	218039	--	235482
		СП - 8%			--	--	--	--		17443	
140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34	1514,24	944,99	51484	32130	--	28711	86611
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	19354	9647		6416	
141	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
142	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	0,5	1221,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
143	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	689,00	--	3445	--	3445	--	3721
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
144	241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	0,5	1493,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
145	241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5347,00	--	5347	--	5347	--	5775
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
146	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4668,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
147	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	2,5	2520,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
148	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2533,00	--	2533	--	2533	--	2736
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
149	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,5	2621,00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
150	241-209-1504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	7	2453,00	--	17171	--	17171	--	18545
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	

151	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	0,5	8983,00	--	4492	--	4492	--	4851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
152	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х40х90 мм	шт.	2,5	8983,00	--	22458	--	22458	--	24255
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
153	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт.	9	3937,00	--	35433	--	35433	--	38268
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
154	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1760	5,95	0,63	10472	1109	--	7122	19001
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	9363	528		1407	
155	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1760	16,00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
156	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,76	981924,87	814634,70	1728188	1433757	24181	499978	2406419
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	270250	279177		178253	
157	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,5	1305,52	36,04	653	18	30	369	1104
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	605	--		82	
158	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,5	941,91	25,44	471	13	26	264	793
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	432	--		59	
159	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	561,82	15,90	562	16	28	316	948
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	--	518	--		70	
160	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10,5	1305,52	36,04	13708	378	629	7747	23172
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	12701	--		1716	
161	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	1305,52	36,04	11750	324	540	6641	19862
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	10886	--		1471	

162	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	43	752,83	21,20	32372	912	1738	18130	54542
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	29722	--		4040	
163	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	39	561,82	15,90	21911	620	1073	12333	36983
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	--	20218	--		2739	
164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,5	114,20	5,33	400	19	30	244	695
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	351	2		51	
165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,5	164,50	3,79	576	13	358	143	776
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	205	2		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**8817924**
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ №3									
166	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3283,42	157,70	3283	158	283	2888	6664
		НР - 99%; СП - 8%			2842,00	74,80	2842	75		494	
167	242-104-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30пж41пж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	304657,00	--	304657	--	304657	--	329030
		СП - 8%			--	--	--	--		24373	
168	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03569	1106076,74	528249,86	39476	18853	668	25690	70379
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	19955	5995		5213	
169	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
170	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	25	2997,00	--	74925	--	74925	--	80919
		СП - 8%			--	--	--	--		5994	
171	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	938,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
172	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	873633,32	269432,16	2621	809	79	2079	5076
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	1733	368		376	
173	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,012	3487,00	--	10503	--	10503	--	11343

		СП - 8%			–	–	–	–		840	
174	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0375	800306,15	226585,27	30011	8497	837	24362	58723
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	20677	3931		4350	
175	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	37,65	1009,00	--	37989	–	37989	--	41028
		СП - 8%			–	–	–	–		3039	
				Опоры ОПС-2							
176	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,152	2934,40	--	446	–	–	321	829
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	446	–		61	
177	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,006	4992,01	1816,86	30	11	13	10	43
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	6	5		3	
178	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство	м3	0,126	32065,28	1192,25	4040	150	3117	738	5160
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	773	38		382	
179	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01476	114979,73	6189,88	1697	91	112	1035	2951
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	1494	7		219	
180	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	3487,00	--	6974	–	6974	--	7532
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
181	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01728	464522,00	--	8027	–	8027	--	8669
		СП - 8%			–	–	–	–		642	
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,49	114,20	5,33	56	2	5	34	97
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	49	–		7	
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,49	164,50	3,79	81	2	50	20	109
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	29	–		8	
				Деталь выхода газопровода из земли д.89мм							
184	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	388531,25	109758,53	3885	1097	25	3074	7516
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	2763	342		557	
185	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	1	1072,00	--	1072	–	1072	--	1158
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
186	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1588039,60	745169,78	1588	746	90	1030	2827
		НР - 99%; СП - 8%			751578,00	288644,79	752	289		209	
187	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	12790,00	--	12790	–	12790	--	13813

		СП - 8%			–	–	–	–		1023	
188	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1761907,74	125826,29	1762	126	1419	239	2161
		НР - 99%; СП - 8%			217350,00	24218,64	217	24		160	
189	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	31143,61	1385,07	1869	83	1570	215	2251
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	216	20		167	
				Деталь выхода газопровода из земли д.32мм 25шт							
190	241-211-0604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	25	627,00	–	15675	–	15675	–	16929
		СП - 8%			–	–	–	–		1254	
191	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,025	467311,00	–	11683	–	11683	–	12618
		СП - 8%			–	–	–	–		935	
192	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	821282,00	243807,98	20532	6095	612	16467	39959
		НР - 99%; СП - 8%			553017,00	112332,12	13825	2808		2960	
193	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	25	3238,00	–	80950	–	80950	–	87426
		СП - 8%			–	–	–	–		6476	
194	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	695126,81	20350,49	17378	509	12597	4232	23338
		НР - 99%; СП - 8%			170868,00	104,72	4272	3		1729	
195	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,75	31143,61	1385,07	23358	1039	19618	2690	28132
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	2701	256		2084	
				Подземная прокладка газопровода							
196	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1687,128	225,52	225,52	380481	380481	–	46464	461100
		НР - 72%; СП - 8%			–	38,25	–	64533		34156	
197	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,18	1861,86	–	97152	–	–	69949	180469
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	–	97152	–		13368	
198	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	347,86	972,00	–	338120	–	–	243446	628092
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	–	338120	–		46525	
199	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1386,758	17,95	17,95	24892	24893	–	7109	34561
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,12	–	9874		2560	

200	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1386,758	36,35	36,35	50409	50408	–	14388	69981
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,41	–	19983		5184	
201	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1386,758	174,70	79,98	242267	110913	–	133784	406136
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	131354	54458		30084	
202	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1855	388531,25	109758,53	72073	20360	468	57019	139419
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	51245	6349		10327	
203	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	187,355	1608,00	–	301267	–	301267	–	325368
		СП - 8%			–	–	–	–		24101	
204	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,8665	342575,36	86555,00	296842	74999	976	241566	581480
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	220867	23138		43073	
205	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	875,165	797,00	–	697507	–	697507	–	753308
		СП - 8%			–	–	–	–		55801	
206	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,6435	323617,96	76557,88	208248	49265	455	172017	410686
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	158528	15227		30421	
207	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	649,935	336,00	–	218378	–	218378	–	235848
		СП - 8%			–	–	–	–		17470	
208	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24,5	1514,24	944,99	37099	23152	–	20689	62411
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	13947	6951		4623	
209	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1221,00	–	2442	–	2442	–	2637
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
210	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	689,00	–	5512	–	5512	–	5953
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
211	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	1026,00	–	1026	–	1026	–	1108
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
212	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	1,5	2520,00	–	3780	–	3780	–	4082
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
213	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	0,5	2061,00	–	1030	–	1030	–	1112

		СП - 8%			–	–	–	–		82	
214	241-209-1504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1,5	2453,00	–	3680	–	3680	–	3974
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
215	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	0,5	8983,00	–	4492	–	4492	–	4851
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
216	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x40x90 мм	шт.	2	8983,00	–	17966	–	17966	–	19403
		СП - 8%			–	–	–	–		1437	
217	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	шт.	7,5	3937,00	–	29528	–	29528	–	31890
		СП - 8%			–	–	–	–		2362	
218	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1695,5	5,95	0,63	10088	1069	–	6861	18305
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	9020	509		1356	
219	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	1695,5	16,00	–	27128	–	27128	–	29298
		СП - 8%			–	–	–	–		2170	
220	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,6955	981924,87	814634,70	1664854	1381213	23295	481655	2318230
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	260346	268946		171721	
221	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,5	941,91	25,44	471	13	26	264	793
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	–	432	–		59	
222	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	561,82	15,90	562	16	28	316	948
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	–	518	–		70	
223	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13,5	941,91	25,44	12716	343	709	7115	21418
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	–	11664	–		1586	
224	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	37	752,83	21,20	27855	784	1497	15600	46932
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	–	25574	–		3476	

225	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18,5	561,82	15,90	10394	294	510	5850	17544
		НР - 61%, СП - 8%			518,40	–	9590	–		1300	
226	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,32	114,20	5,33	265	12	20	161	461
		НР - 69%, СП - 8%			100,24	0,60	233	1		34	
227	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,32	164,50	3,79	382	8	238	95	515
		НР - 69%, СП - 8%			58,58	0,60	136	1		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**7694252**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34172336**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**34 172 336**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**34 172 336**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	444 240
Итого с временными	Тенге	**34 616 576**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	716 563
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 320 335
Итого с зимними	Тенге	**35 333 139**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	706 663
Итого СМР	Тенге	**36 039 802**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	39 360 137
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	41 330 167
ИТОГО	Тенге	**41 330 167**
Понижающий коэффициент	Тенге	39 263 659
НДС (12%)	Тенге	4 711 639
Всего	Тенге	**43 975 298**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»

_____**Сапарбаев К.А.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____**Оспанов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Газсервис и К"

_____**Султанов А.Н.**