Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 29 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		29	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области	347 334 614,65		307 734 802	307 734 802	80 724 594				80 724 594	39 599 812,65
ИТОГО	347 334 614,65	0,00	307 734 802	307 734 802	80 724 594	0,00	0,00	0,00	80 724 594	39 599 812,65

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ Оспанов Б.К.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №29 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

Форма-2

А К Т №5
выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого давления									
1	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	25512,36	15038,24	25512	15038	1654	13590	42230
					8820,14	4907,12	8820	4907		3128	
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	33749,82	1049,39	33750	1049	16752	15982	53710
					15948,80	359,03	15949	359		3979	
3	ТОО "Завод газового оборудования"	**ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа RABO-G65 DN50 и эл. корректора газа miniElcor, с обогревом ОГШН**	шт	1	2093750,00	--	2093750	--		--	2093750
					--	--	--	--	2093750	--	
4	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	11237,33	3772,38	56187	18861	3656	39500	103342
					6734,00	1245,89	33670	6229		7655	
5	242-103-0306 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250** *СП - 8%*	шт.	3	372658,00	--	1117974	--	1117974	--	1207412
					--	--	--	--		89438	
6	242-103-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80** *СП - 8%*	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
					--	--	--	--		8136	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,14278	1106076,74	528249,86	157926	75424	2673	102774	281556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	79829	23983		20856	
8	241-210-0642 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х273 мм	шт.	4	58633,00	--	234532	--	234532	--	253295
		СП - 8%			--	--	--	--		18763	
9	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	7635,00	--	15270	--	15270	--	16492
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
10	241-112-0231 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	13901,00	--	27802	--	27802	--	30026
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
11	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
12	241-113-0229 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	1	17732,00	--	17732	--	17732	--	19151
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
13	241-114-0139 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	2749,00	--	2749	--	2749	--	2969
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
14	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	шт.	1	8265,00	--	8265	--	8265	--	8926
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
15	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	1746083,50	773481,68	27937	12376	1278	18920	50605
		НР - 99%; СП - 8%			892704,00	301727,25	14283	4828		3749	
16	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	16,064	19364,00	--	311063	--	311063	--	335948
		СП - 8%			--	--	--	--		24885	
17	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1209504,21	412191,09	7257	2473	432	5337	13601
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	4352	1039		1007	
18	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	6,024	3487,00	--	21006	--	21006	--	22686
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
		Ограждение 3х4									
19	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	14	3568,07	1148,28	49953	16076	4594	42005	99315
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	29283	6315		7357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,036	4992,01 976,65	1816,86 831,20	180 35	65 30	80	61 19	260
21	212-101-1904 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 СП - 8%	м3	0,528	23084,00 --	-- --	12188 --	-- --	12188	-- 975	13163
22	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%	м	13,5	3003,00 --	-- --	40540 --	-- --	40540	-- 3243	43783
23	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм СП - 8%	т	0,00912	467311,00 --	-- --	4262 --	-- --	4262	-- 341	4603
24	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т СП - 8%	т	0,19072	868671,00 --	-- --	165673 --	-- --	165673	-- 13254	178927
25	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм (рабица) СП - 8%	м2	19,06	1584,00 --	-- --	30191 --	-- --	30191	-- 2415	32606
26	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1 СП - 8%	шт.	1	1970,00 --	-- --	1970 --	-- --	1970	-- 158	2128
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,025	4992,01 976,65	1816,86 831,20	125 24	46 21	55	42 13	180
28	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент по ГРПШ В15,F100, W4. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,9	27617,73 1214,44	1225,17 304,58	24856 1093	1103 274	22660	1244 2088	28188
29	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,0034	314,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
30	261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 СП - 8%	кг	0,24	796,00 --	-- --	191 --	-- --	191	-- 15	206
31	261-107-0206 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.	0,004	72883,00 --	-- --	292 --	-- --	292	-- 23	315
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	22,4	114,20 100,24	5,33 0,60	2558 2245	119 13	194	1559 329	4446
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	22,4	164,50 58,58	3,79 0,60	3685 1312	84 13	2289	915 368	4968
				Ограждение 3х3 2шт							
34	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	24	3568,07	1148,28	85634	27559	7875	72009	170255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 80%			2091,66	451,04	50200	10825		12611	
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1256	4992,01	1816,86	627	228	276	211	905
		НР - 93%; СП - 80%			976,65	831,20	123	104		67	
36	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,88	24371,00	--	21446	--	21446	--	23162
		СП - 80%			--	--	--	--		1716	
37	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	22,5	3003,00	--	67568	--	67568	--	72973
		СП - 80%			--	--	--	--		5405	
38	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,015	464522,00	--	6968	--	6968	--	7525
		СП - 80%			--	--	--	--		557	
39	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,32368	868671,00	--	281171	--	281171	--	303665
		СП - 80%			--	--	--	--		22494	
40	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм (рабица)	м2	33,1	1584,00	--	52430	--	52430	--	56624
		СП - 80%			--	--	--	--		4194	
41	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	2	1970,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 80%			--	--	--	--		315	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,4	114,20	5,33	4385	205	331	2672	7621
		НР - 69%; СП - 80%			100,24	0,60	3849	23		565	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,4	164,50	3,79	6317	145	3923	1568	8516
		НР - 69%; СП - 80%			58,58	0,60	2249	23		631	
			Молниеотвод								
44	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	815,25	677,96	1630	1356	--	638	2449
		НР - 72%; СП - 80%			137,29	305,59	275	611		181	
45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,288	34453,10	1192,25	9922	343	7812	1686	12537
		НР - 94%; СП - 80%			6134,80	299,46	1767	86		929	
46	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08155	114979,73	6189,88	9377	505	619	5721	16306
		НР - 69%; СП - 80%			101200,00	474,43	8253	39		1208	
47	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1891,00	--	28365	--	28365	--	30634
		СП - 80%			--	--	--	--		2269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1009,00	--	8072	--	8072	--	8718
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
49	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	т	0,00741	369674,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
50	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	40	878,86	60,57	35154	2423	25196	6000	44447
		НР - 72%; СП - 8%			188,37	19,98	7535	799		3292	
51	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4375,40	166,46	35003	1332	25557	6135	44429
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	8114	407		3291	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,58	114,20	5,33	409	19	31	249	711
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	359	2		53	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,58	164,50	3,79	589	13	366	146	794
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	210	2		59	
		Деталь выхода газопровода из земли д.273мм 2шт									
54	1122-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	328510,22	122222,78	657	245	4	504	1254
		НР - 99%; СП - 8%			204184,20	50319,16	408	101		93	
55	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	2,02	19305,00	--	38996	--	38996	--	42116
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0368	1106076,74	528249,86	40704	19439	690	26489	72568
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	20575	6181		5375	
57	241-113-0128 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0 мм	шт.	2	26084,00	--	52168	--	52168	--	56341
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
58	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2585943,57	1223418,61	5172	2447	181	3428	9288
		НР - 99%; СП - 8%			1271775,00	459480,95	2544	919		688	
59	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	2	41448,00	--	82896	--	82896	--	89528
		СП - 8%			--	--	--	--		6632	
60	1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3628011,96	549628,59	7256	1099	5570	890	8797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			293344,00	155974,04	587	312		652	
61	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	3737 432	166 41	3139	430 333	4501
		Ковер									
62	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	800 551	227 105	22	650 116	1566
63	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	0,1	1891,00 --	-- --	189 --	-- --	189	-- 15	204
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,003	464522,00 --	-- --	1394 --	-- --	1394	-- 111	1505
65	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	0,015	985,00 --	-- --	15 --	-- --	15	-- 1	16
66	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм СП - 8%	м	0,16	588,00 --	-- --	94 --	-- --	94	-- 8	102
		Деталь выхода газопровода из земли д.273мм									
67	1122-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	328510,22 204184,20	122222,78 50319,16	657 408	245 101	4	504 93	1254
68	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм СП - 8%	м	2,02	19305,00 --	-- --	38996 --	-- --	38996	-- 3120	42116
69	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр, диаметр 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	2585943,57 1271775,00	1223418,61 459480,95	5172 2544	2447 919	181	3428 688	9288
70	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм СП - 8%	м	2	41448,00 --	-- --	82896 --	-- --	82896	-- 6632	89528
71	1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	3628011,96 293344,00	549628,59 155974,04	7256 587	1099 312	5570	890 652	8797
72	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	3737 432	166 41	3139	430 333	4501
		Деталь выхода газопровода из земли узел 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	173677,12 170660,32	2328,00 911,16	174 171	2 1	1	170 27	371
74	241-201-0412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм СП - 8%	м	1,01	1567,00 --	-- --	1583 --	-- --	1583	-- 127	1710
75	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1588039,60 751578,00	745169,78 288644,79	1588 752	746 289	90	1030 209	2827
76	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм СП - 8%	м	1	12790,00 --	-- --	12790 --	-- --	12790	-- 1023	13813
77	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1761907,74 217350,00	125826,29 24218,64	1762 217	126 24	1419	239 160	2161
78	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	1869 216	83 20	1570	215 167	2251
		Ковер									
79	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	400 276	113 52	11	325 58	783
80	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	0,05	1891,00 --	-- --	95 --	-- --	95	-- 8	103
81	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0015	464522,00 --	-- --	697 --	-- --	697	-- 56	753
82	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	0,0075	985,00 --	-- --	7 --	-- --	7	-- 1	8
83	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм СП - 8%	м	0,08	588,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	51
		Деталь выхода газопровода из земли д.89мм									
84	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	173677,12 170660,32	2328,00 911,16	174 171	2 1	1	170 27	371
85	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,01	1608,00	--	1624	--	1624	--	1754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
86	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1588039,60 751578,00	745169,78 288644,79	1588 752	746 289	90	1030 209	2827
87	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм СП - 8%	м	1	12790,00 --	-- --	12790 --	-- --	12790	-- 1023	13813
88	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1761907,74 217350,00	125826,29 24218,64	1762 217	126 24	1419	239 160	2161
89	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	1869 216	83 20	1570	215 167	2251
				Ковер							
90	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	400 276	113 52	11	325 58	783
91	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	0,05	1891,00 --	-- --	95 --	-- --	95	-- 8	103
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0015	464522,00 --	-- --	697 --	-- --	697	-- 56	753
93	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	0,0075	985,00 --	-- --	7 --	-- --	7	-- 1	8
94	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм СП - 8%	м	0,08	588,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	51
				Опоры ОПС-1 4шт							
95	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,608	2934,40 2934,40	-- --	1784 1784	-- --	--	1285 245	3314
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,024	4992,01 976,65	1816,86 831,20	120 23	44 20	53	40 13	173
97	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,504	32065,28 6134,80	1192,25 299,46	16161 3092	601 151	12468	2951 1529	20641
98	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,072	114979,73 101200,00	6189,88 474,43	8279 7286	446 34	547	5051 1066	14397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8	4928,00	--	39424	--	39424	--	42578
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
100	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06912	464522,00	--	32108	--	32108	--	34677
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,96	114,20	5,33	224	10	18	136	389
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	196	1		29	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,96	164,50	3,79	322	7	200	80	434
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	115	1		32	
		Опоры ОПС-2 2шт									
103	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,304	2934,40	--	892	--	--	642	1657
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	892	--		123	
104	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	4992,01	1816,86	60	22	26	20	87
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	12	10		6	
105	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство	м3	0,252	32065,28	1192,25	8080	300	6234	1476	10320
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	1546	75		764	
106	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02952	114979,73	6189,88	3394	183	224	2071	5902
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	2987	14		437	
107	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4	3487,00	--	13948	--	13948	--	15064
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
108	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03456	464522,00	--	16054	--	16054	--	17338
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,98	114,20	5,33	112	6	8	68	195
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	98	1		14	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,98	164,50	3,79	161	4	100	40	217
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	57	1		16	
		Подземная прокладка газопровода Г-3									
111	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,6051	1813744,92	1524508,26	8352477	7020513	99975	2349045	11557643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			267527,00	293018,40	1231989	1349379		856122	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18098133
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2093750		
		Газопровод среднего давления Г2									
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	3	33749,82 15948,80	1049,39 359,03	101249 47846	3148 1077	50255	47945 11936	161130
2	ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-07-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-ух регуляторов давления газа с РДНК-1000	шт	1	272321,43 --	-- --	272321 --	-- --	 272321	-- --	272321
3	ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-04-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-ух регуляторов давления газа с РДНК-400М	шт	2	272321,43 --	-- --	544643 --	-- --	 544643	-- --	544643
4	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	3283,42 2842,00	157,70 74,80	6567 5684	316 150	567	5775 987	13330
5	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.	2	50849,00 --	-- --	101698 --	-- --	101698 	-- 8136	109834
6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	1742,75 1498,00	94,62 44,88	10456 8988	567 269	901	9165 1570	21190
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0128	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	14158 7157	6762 2150	239	9214 1870	25241
8	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм СП - 8%	шт.	4	938,00 --	-- --	3752 --	-- --	3752	-- 300	4052
9	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	6	581,00 --	-- --	3486 --	-- --	3486	-- 279	3765
10	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	1	686,00 --	-- --	686 --	-- --	686	-- 55	741
11	241-113-0217 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	1892,00 --	-- --	3784 --	-- --	3784	-- 303	4087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	873633,32 577632,00	269432,16 122510,90	6989 4621	2155 980	213	5545 1003	13537
13	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм СП - 8%	м	8,032	3487,00 --	-- --	28008 --	-- --	28008	-- 2241	30249
14	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	9604 6617	2719 1258	268	7796 1392	18792
15	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	12,048	2184,00 --	-- --	26313 --	-- --	26313	-- 2105	28418
		Ограждение 3х4 3 шт									
16	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка НР - 115%; СП - 8%	м оград	42	3568,07 2091,66	1148,28 451,04	149859 87850	48228 18944	13781	126016 22070	297945
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,108	4992,01 976,65	1816,86 831,20	539 105	196 90	238	182 58	778
18	212-101-1904 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 СП - 8%	м3	1,584	23084,00 --	-- --	36565 --	-- --	36565	-- 2925	39490
19	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1 СП - 8%	шт.	3	1970,00 --	-- --	5910 --	-- --	5910	-- 473	6383
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,075	4992,01 976,65	1816,86 831,20	374 73	136 62	165	126 40	540
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент по ГРПШ В15,F100, W4. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	27617,73 1214,44	1225,17 304,58	74568 3279	3308 822	67981	3732 6264	84564
22	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,0102	314,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
23	261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 СП - 8%	кг	0,72	796,00 --	-- --	573 --	-- --	573	-- 46	619
24	261-107-0206 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.	0,012	72883,00 --	-- --	875 --	-- --	875	-- 70	945
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	67,2	114,20 100,24	5,33 0,60	7674 6736	358 40	580	4676 988	13338
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67,2	164,50	3,79	11054	254	6863	2744	14902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	3937	40		1104	
		Ограждение 3х3 2шт									
27	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	24	3568,07	1148,28	85634	27559	7875	72009	170255
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	50200	10825		12611	
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1256	4992,01	1816,86	627	228	276	211	905
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	123	104		67	
29	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,88	24371,00	--	21446	--	21446	--	23162
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
30	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	2	1970,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,4	114,20	5,33	4385	205	331	2672	7621
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	3849	23		565	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,4	164,50	3,79	6317	145	3923	1568	8516
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	2249	23		631	
		Молниеотвод 3 шт									
33	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	3	815,25	677,96	2446	2034	--	957	3675
		НР - 72%; СП - 8%			137,29	305,59	412	917		272	
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,432	34453,10	1192,25	14884	515	11719	2529	18806
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	2650	129		1393	
35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,122325	114979,73	6189,88	14065	757	929	8582	24458
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	12379	58		1812	
36	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1891,00	--	42548	--	42548	--	45952
		СП - 8%			--	--	--	--		3404	
37	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1009,00	--	12108	--	12108	--	13077
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
38	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	т	0,011115	369674,00	--	4109	--	4109	--	4438
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
39	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	60	878,86	60,57	52732	3634	37796	9001	66671
		НР - 72%; СП - 8%			188,37	19,98	11302	1199		4939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	4375,40 1014,30	166,46 50,86	52505 12172	1997 610	38336	9203 4937	66645
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	5,37	114,20 100,24	5,33 0,60	613 538	28 3	47	374 79	1066
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	5,37	164,50 58,58	3,79 0,60	883 315	20 3	548	219 88	1190
				Деталь выхода газопровода из земли д.89мм 4шт							
43	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	173677,12 170660,32	2328,00 911,16	695 683	10 4	2	679 110	1484
44	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм СП - 8%	м	4,04	1608,00 --	-- --	6496 --	-- --	6496	-- 520	7016
45	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1588039,60 751578,00	745169,78 288644,79	6352 3006	2981 1155	365	4119 838	11309
46	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм СП - 8%	м	4	12790,00 --	-- --	51160 --	-- --	51160	-- 4093	55253
47	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1761907,74 217350,00	125826,29 24218,64	7048 869	503 97	5676	957 640	8645
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	7474 864	333 82	6277	861 667	9002
				Ковер							
49	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	1601 1103	453 210	45	1299 232	3132
50	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	0,2	1891,00 --	-- --	378 --	-- --	378	-- 30	408
51	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,006	464522,00 --	-- --	2787 --	-- --	2787	-- 223	3010
52	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,03	985,00	--	30	--	30	--	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
53	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,32	588,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		Деталь выхода газопровода из земли d.57 6шт									
54	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	342575,36	86555,00	2055	519	7	1673	4026
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	1529	160		298	
55	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	797,00	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
56	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	880,00	--	5280	--	5280	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
57	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	581,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
58	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1209504,21	412191,09	7257	2473	432	5337	13601
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	4352	1039		1007	
59	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6	7469,00	--	44814	--	44814	--	48399
		СП - 8%			--	--	--	--		3585	
60	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,36	31143,61	1385,07	11212	499	9417	1291	13504
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	1296	123		1000	
		Ковер									
61	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	800306,15	226585,27	2401	680	67	1949	4698
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	1654	315		348	
62	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1891,00	--	567	--	567	--	612
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
63	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,009	464522,00	--	4181	--	4181	--	4515
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
64	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,045	985,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,48	588,00 --	--	282 --	--	282 --	-- 23	305
		Опоры ОПС-2 5шт									
66	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,76	2934,40 2934,40	--	2230 2230	--	--	1606 307	4143
67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,03	4992,01 976,65	1816,86 831,20	150 29	55 25	66	50 16	216
68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	32065,28 6134,80	1192,25 299,46	20201 3865	751 189	15585	3689 1911	25801
69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0738	114979,73 101200,00	6189,88 474,43	8486 7469	457 35	560	5177 1093	14757
70	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	м	10	3487,00 --	--	34870 --	--	34870 --	-- 2790	37660
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0864	464522,00 --	--	40135 --	--	40135 --	-- 3211	43346
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,45	114,20 100,24	5,33 0,60	280 246	13 1	21	170 36	486
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,45	164,50 58,58	3,79 0,60	403 144	9 1	250	100 40	543
		Устройство опознавательных столбов - 12шт									
74	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,1512	4992,01 976,65	1816,86 831,20	755 148	275 126	332	254 81	1090
75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,376	33422,90 6134,80	1192,25 299,46	79413 14576	2833 712	62004	13912 7466	100791
76	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	12	5331,25 4006,40	841,85 297,62	63975 48077	10102 3571	5796	55780 9580	129336
77	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 *СП - 8%*	шт.	12	6720,00 --	--	80640 --	--	80640 --	-- 6451	87091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.	9	967,66 863,88	-- --	8709 7775	-- --	934	8397 1368	18474
79	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм СП - 8%	шт.	12	2844,00 --	-- --	34128 --	-- --	34128	-- 2730	36858
80	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	7227,00 --	-- --	21681 --	-- --	21681	-- 1734	23415
81	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	6700,00 --	-- --	40200 --	-- --	40200	-- 3216	43416
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2942838
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						816964		
		Газопровод низкого давления Г1									
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ №1									
		Подземная прокладка газопровода									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2006,032	225,52 --	225,52 38,25	452400 --	452401 76731	--	55246 40612	548258
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	62,04038	1861,86 1861,86	-- --	115511 115511	-- --	--	83168 15894	214573
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	413,6026	972,00 972,00	-- --	402022 402022	-- --	--	289456 55318	746796
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1646,257	17,95 --	17,95 7,12	29550 --	29550 11721	--	8439 3039	41029
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1646,257	36,35 --	36,35 14,41	59841 --	59842 23723	--	17080 6154	83075
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1646,257	174,70 94,72	79,98 39,27	287601 155933	131668 64649	--	158819 35714	482134
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,047767	507915,84 345800,00	155579,12 48989,68	24262 16518	7431 2340	313	18669 3434	46366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм СП - 8%	м	48,24427	4963,00 --	-- --	239436 --	-- --	239436	-- 19155	258591
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,60772	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	236118 167886	66702 20801	1530	186801 33834	456752
10	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	45,40637	2352,00 --	-- --	106796 --	-- --	106796	-- 8544	115340
11	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм СП - 8%	м	568,3904	1608,00 --	-- --	913972 --	-- --	913972	-- 73118	987090
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,848961	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	290833 216397	73482 22670	954	236676 42201	569710
13	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	857,4506	797,00 --	-- --	683388 --	-- --	683388	-- 54671	738059
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,477666	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	154581 117674	36569 11303	338	127687 22581	304849
15	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм СП - 8%	м	482,4427	336,00 --	-- --	162101 --	-- --	162101	-- 12968	175069
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	44,154	1514,24 569,25	944,99 283,73	66860 25135	41725 12528	--	37286 8332	112478
17	241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	0,8028	5004,00 --	-- --	4017 --	-- --	4017	-- 321	4338
18	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	0,4014	1221,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- 39	529
19	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	2,8098	1956,00 --	-- --	5496 --	-- --	5496	-- 440	5936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-210-0220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	0,4014	3276,00	--	1315	--	1315	--	1420
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
21	241-210-0219 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм	шт.	0,8028	2845,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
22	241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	0,4014	1493,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
23	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2,4084	4668,00	--	11242	--	11242	--	12141
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
24	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	2,007	2520,00	--	5058	--	5058	--	5463
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
25	241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,8028	6854,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
26	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	0,8028	2061,00	--	1655	--	1655	--	1787
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
27	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,8028	2621,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
28	241-209-1504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	0,8028	2453,00	--	1969	--	1969	--	2127
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
29	241-209-0417 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90х160 мм	шт.	0,4014	7929,00	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
30	241-209-1611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х40х110 мм	шт.	0,8028	12859,00	--	10323	--	10323	--	11149
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
31	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	16,4574	8983,00	--	147837	--	147837	--	159664
		СП - 8%			--	--	--	--		11827	
32	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х40х90 мм	шт.	0,4014	8983,00	--	3606	--	3606	--	3894
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
33	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт.	12,8448	3937,00	--	50570	--	50570	--	54616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
34	241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,4014	536,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
35	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1982,113	5,95	0,63	11794	1249	--	8020	21400
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	10545	595		1585	
36	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1982,113	16,00	--	31714	--	31714	--	34251
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	
37	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,982113	1341397,94	1122714,02	2658802	2225346	28695	761230	3693635
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	404761	431755		273603	
38	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,4014	1305,52	36,04	524	14	24	296	886
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	486	--		66	
39	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,007	561,82	15,90	1128	32	56	635	1904
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	--	1040	--		141	
40	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,2042	1308,70	39,22	1576	47	72	889	2662
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	1457	--		197	
41	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,8028	1305,52	36,04	1048	29	48	592	1772
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	971	--		131	
42	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4,4154	941,91	25,44	4159	112	232	2327	7005
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	3815	--		519	
43	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4,4154	752,83	21,20	3324	94	178	1862	5601
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	3052	--		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7,6266	561,82	15,90	4285	121	210	2412	7232
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	--	3954	--		536	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,06464	114,20	5,33	807	37	62	492	1402
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	708	4		104	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7,06464	164,50	3,79	1162	27	721	288	1567
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	414	4		116	
				Контрольная трубка под ковер 36шт							
47	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,0432	323617,96	76557,88	13980	3307	31	11548	27570
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	10642	1022		2042	
48	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	43,2	217,00	--	9374	--	9374	--	10124
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
49	241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	36	7061,00	--	254196	--	254196	--	274532
		СП - 8%			--	--	--	--		20336	
50	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х32 мм	шт.	36	7061,00	--	254196	--	254196	--	274532
		СП - 8%			--	--	--	--		20336	
51	241-215-0302 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	36	7061,00	--	254196	--	254196	--	274532
		СП - 8%			--	--	--	--		20336	
52	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х32 мм	шт.	36	7061,00	--	254196	--	254196	--	274532
		СП - 8%			--	--	--	--		20336	
53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,216	4992,01	1816,86	1078	393	474	363	1556
		НР - 95%; СП - 8%			976,65	831,20	211	180		115	
54	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15.Устройство	м3	0,36	31143,61	1385,07	11212	499	9417	1291	13504
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	1296	123		1000	
55	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	18	9563,00	--	172134	--	172134	--	185905
		СП - 8%			--	--	--	--		13771	
56	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,6	2184,00	--	7862	--	7862	--	8491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
57	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,126	464522,00	--	58530	--	58530	--	63212
		СП - 8%			--	--	--	--		4682	
		Устройство опознавательных столбов - 14шт									
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,1764	4992,01	1816,86	881	321	388	297	1272
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	172	147		94	
59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,В15.Устройство	м3	2,772	33422,90	1192,25	92648	3305	72337	16231	117589
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	17006	830		8710	
60	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках.Установка	шт.	14	5331,25	841,85	74638	11786	6762	65077	150892
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	56090	4167		11177	
61	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	14	6720,00	--	94080	--	94080	--	101606
		СП - 8%			--	--	--	--		7526	
62	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	14	2844,00	--	39816	--	39816	--	43001
		СП - 8%			--	--	--	--		3185	
		Футляры									
63	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12	11418,18	7969,07	137018	95629	214	96347	252034
		НР - 99%; СП - 8%			3431,25	4678,75	41175	56145		18669	
64	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	12,12	4862,00	--	58927	--	58927	--	63641
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
65	1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	20	10088,75	6945,53	201775	138910	340	144860	374366
		НР - 99%; СП - 8%			3126,25	4189,92	62525	83798		27731	
66	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	20,2	3657,00	--	73871	--	73871	--	79781
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
67	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка открытым способом	км трубопровода	0,078	507915,84	155579,12	39617	12135	510	30486	75711
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	26972	3821		5608	
68	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	78,78	3657,00	--	288098	--	288098	--	311146
		СП - 8%			--	--	--	--		23048	
69	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	30	9278,00	6476,80	278340	194304	314	199921	516522
		НР - 99%; СП - 8%			2790,75	3940,60	83722	118218		38261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,3	2305,00	--	69842	--	69842	--	75429
		СП - 8%			--	--	--	--		5587	
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка открытым способом	км трубопровода	0,05	388531,25	109758,53	19427	5487	127	15369	37580
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	13813	1711		2784	
72	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	50,5	2305,00	--	116402	--	116402	--	125714
		СП - 8%			--	--	--	--		9312	
73	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	266	10032,29	7078,10	2668589	1882774	2911	1876197	4908369
		НР - 99%; СП - 8%			2943,25	4181,37	782904	1112244		363583	
74	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	268,66	1097,00	--	294720	--	294720	--	318298
		СП - 8%			--	--	--	--		23578	
75	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка открытым способом	км трубопровода	0,294	342575,36	86555,00	100717	25447	331	81962	197294
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	74939	7851		14614	
76	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	115,14	1097,00	--	126309	--	126309	--	136414
		СП - 8%			--	--	--	--		10105	
77	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	28	9278,00	6476,80	259784	181351	292	186593	482087
		НР - 99%; СП - 8%			2790,75	3940,60	78141	110337		35710	
78	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	28,28	1097,00	--	31023	--	31023	--	33505
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
79	241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	8	4524,00	--	36192	--	36192	--	39087
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
80	241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	55	4174,00	--	229570	--	229570	--	247936
		СП - 8%			--	--	--	--		18366	
81	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	42	4145,00	--	174090	--	174090	--	188017
		СП - 8%			--	--	--	--		13927	
82	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 40 мм	шт.	254	4145,00	--	1052830	--	1052830	--	1137056
		СП - 8%			--	--	--	--		84226	
83	241-704-0203 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х110 мм	комплект	1	20727,00	--	20727	--	20727	--	22385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
84	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 140х90 мм	комплект	15	18999,00	--	284985	--	284985	--	307784
		СП - 8%			--	--	--	--		22799	
85	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	11	18999,00	--	208989	--	208989	--	225708
		СП - 8%			--	--	--	--		16719	
86	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 75х40 мм	комплект	36	18999,00	--	683964	--	683964	--	738681
		СП - 8%			--	--	--	--		54717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								22654943
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ №2									
		Подземная прокладка газопровода									
87	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1754,415	225,52	225,52	395656	395655	--	48317	479490
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	67106		35518	
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54,26	1861,86	--	101025	--	--	72738	187664
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	101025	--		13901	
89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	361,735	972,00	--	351606	--	--	253157	653144
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	351606	--		48381	
90	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1494,26	17,95	17,95	26822	26822	--	7660	37241
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	10639		2759	
91	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1494,26	36,35	36,35	54316	54316	--	15503	75405
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	21532		5586	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1494,26	174,70	79,98	261047	119511	--	144155	437619
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	141536	58680		32416	
93	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,247	388531,25	109758,53	95967	27110	622	75923	185641
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	68235	8454		13751	
94	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	22,725	2352,00	--	53449	--	53449	--	57725
		СП - 8%			--	--	--	--		4276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм СП - 8%	м	226,745	1608,00 --	--	364606 --	--	364606 --	-- 29168	393774
96	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка ПР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,8705	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	298212 221887	75346 23245	979	242681 43271	584164
97	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	879,205	797,00 --	--	700726 --	--	700726 --	-- 56058	756784
98	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка ПР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,6425	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	207925 158281	49188 15203	456	171749 30374	410048
99	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм СП - 8%	м	648,925	336,00 --	--	218039 --	--	218039 --	-- 17443	235482
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка ПР - 99%; СП - 8%	шт.	34	1514,24 569,25	944,99 283,73	51484 19354	32130 9647	--	28711 6416	86611
101	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	1772,00 --	--	3544 --	--	3544 --	-- 284	3828
102	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	0,5	1221,00 --	--	610 --	--	610 --	-- 49	659
103	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	5	689,00 --	--	3445 --	--	3445 --	-- 276	3721
104	241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х90 мм СП - 8%	шт.	0,5	1493,00 --	--	746 --	--	746 --	-- 60	806
105	241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм СП - 8%	шт.	1	5347,00 --	--	5347 --	--	5347 --	-- 428	5775
106	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм СП - 8%	шт.	1	4668,00 --	--	4668 --	--	4668 --	-- 373	5041
107	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм СП - 8%	шт.	2,5	2520,00 --	--	6300 --	--	6300 --	-- 504	6804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2533,00	--	2533	--	2533	--	2736
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
109	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,5	2621,00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
110	241-209-1504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 40 мм	шт.	7	2453,00	--	17171	--	17171	--	18545
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
111	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	0,5	8983,00	--	4492	--	4492	--	4851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
112	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x40x90 мм	шт.	2,5	8983,00	--	22458	--	22458	--	24255
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
113	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x40x63 мм	шт.	9	3937,00	--	35433	--	35433	--	38268
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
114	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1760	5,95	0,63	10472	1109	--	7122	19001
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	9363	528		1407	
115	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	1760	16,00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
116	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,76	981924,87	814634,70	1728188	1433757	24181	499978	2406419
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	270250	279177		178253	
117	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 108 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,5	1305,52	36,04	653	18	30	369	1104
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	605	--		82	
118	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,5	941,91	25,44	471	13	26	264	793
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	432	--		59	
119	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 32 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	561,82	15,90	562	16	28	316	948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	--	518	--		70	
120	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 110 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	10,5	1305,52	36,04	13708	378	629	7747	23172
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	12701	--		1716	
121	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 110 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	9	1305,52	36,04	11750	324	540	6641	19862
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	10886	--		1471	
122	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	43	752,83	21,20	32372	912	1738	18130	54542
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	29722	--		4040	
123	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 40 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	39	561,82	15,90	21911	620	1073	12333	36983
		НР - 61%; СП - 8%			518,40	--	20218	--		2739	
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,5	114,20	5,33	400	19	30	244	695
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	351	2		51	
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,5	164,50	3,79	576	13	358	143	776
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	205	2		57	
					Контрольная трубка под ковер 19шт						
126	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,0228	323617,96	76557,88	7378	1746	15	6095	14551
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	5617	540		1078	
127	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	22,8	217,00	--	4948	--	4948	--	5344
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
128	241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	19	7061,00	--	134159	--	134159	--	144892
		СП - 8%			--	--	--	--		10733	
129	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х32 мм	шт.	19	7061,00	--	134159	--	134159	--	144892
		СП - 8%			--	--	--	--		10733	
130	241-215-0302 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	19	7061,00	--	134159	--	134159	--	144892
		СП - 8%			--	--	--	--		10733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х32 мм *СП - 8%*	шт.	19	7061,00 --	-- --	134159 --	-- --	134159	-- 10733	144892
132	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	0,114	4992,01 976,65	1816,86 831,20	569 111	207 95	251	192 61	822
133	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,19	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	5917 684	263 65	4970	682 528	7126
134	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	9,5	9563,00 --	-- --	90848 --	-- --	90848	-- 7268	98116
135	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	1,9	2184,00 --	-- --	4150 --	-- --	4150	-- 332	4482
136	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0665	464522,00 --	-- --	30891 --	-- --	30891	-- 2471	33362
		Устройство опознавательных столбов - 15шт									
137	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,189	4992,01 976,65	1816,86 831,20	943 185	343 157	415	318 101	1362
138	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,В15.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,97	33422,90 6134,80	1192,25 299,46	99266 18220	3541 889	77505	17390 9332	125988
139	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках.Установка *НР - 105%; СП - 8%*	шт.	15	5331,25 4006,40	841,85 297,62	79969 60096	12627 4464	7246	69725 11976	161670
140	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 *СП - 8%*	шт.	15	6720,00 --	-- --	100800 --	-- --	100800	-- 8064	108864
141	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	15	2844,00 --	-- --	42660 --	-- --	42660	-- 3413	46073
		Футляры									
142	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	14	11418,18 3431,25	7969,07 4678,75	159855 48038	111566 65502	251	112405 21781	294040
143	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм *СП - 8%*	м	14,14	4862,00 --	-- --	68749 --	-- --	68749	-- 5500	74249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ),диаметр 160 мм.Укладка открытым способом *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	189954,28 185274,92	3646,23 1490,98	4559 4447	88 36	24	4438 720	9716
145	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм *СП - 8%*	м	24,24	3657,00 --	-- --	88646 --	-- --	88646	-- 7092	95738
146	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ),диаметр 110 мм.Укладка открытым способом *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066	173677,12 170660,32	2328,00 911,16	11463 11264	154 60	45	11210 1814	24487
147	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	50,51616	2305,00 --	-- --	116440 --	-- --	116440	-- 9315	125755
148	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	16	9278,00 2790,75	6476,80 3940,60	148448 44652	103629 63050	167	106625 20406	275478
149	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	16,16	2305,00 --	-- --	37249 --	-- --	37249	-- 2980	40229
150	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка открытым способом *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,084	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	28776 21411	7271 2243	94	23418 4176	56369
151	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм *СП - 8%*	м	84,84	1097,00 --	-- --	93069 --	-- --	93069	-- 7446	100515
152	241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	5	4524,00 --	-- --	22620 --	-- --	22620	-- 1810	24430
153	241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	16	4174,00 --	-- --	66784 --	-- --	66784	-- 5343	72127
154	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	55	4145,00 --	-- --	227975 --	-- --	227975	-- 18238	246213
155	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	56	4145,00 --	-- --	232120 --	-- --	232120	-- 18570	250690
156	241-704-0203 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х110 мм *СП - 8%*	комплект	1	20727,00 --	-- --	20727 --	-- --	20727	-- 1658	22385
157	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 140х90 мм	комплект	3	18999,00	--	56997	--	56997	--	61557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4560	
158	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	12	18999,00	--	227988	--	227988	--	246227
		СП - 8%			--	--	--	--		18239	
159	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 75х40 мм	комплект	12	18999,00	--	227988	--	227988	--	246227
		СП - 8%			--	--	--	--		18239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10748796
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ №3									
		Подземная прокладка газопровода									
160	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1687,128	225,52	225,52	380481	380481	--	46464	461100
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	64533		34156	
161	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,18	1861,86	--	97152	--	--	69949	180469
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	97152	--		13368	
162	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	347,86	972,00	--	338120	--	--	243446	628092
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	338120	--		46525	
163	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1386,758	17,95	17,95	24892	24893	--	7109	34561
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	9874		2560	
164	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1386,758	36,35	36,35	50409	50408	--	14388	69981
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	19983		5184	
165	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1386,758	174,70	79,98	242267	110913	--	133784	406136
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	131354	54458		30084	
166	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,1855	388531,25	109758,53	72073	20360	468	57019	139419
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	51245	6349		10327	
167	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	187,355	1608,00	--	301267	--	301267	--	325368
		СП - 8%			--	--	--	--		24101	
168	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,8665	342575,36	86555,00	296842	74999	976	241566	581480
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	220867	23138		43073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	875,165	797,00 --	--	697507 --	--	697507 --	-- 55801	753308
170	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка ПР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,6435	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	208248 158528	49265 15227	455	172017 30421	410686
171	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм СП - 8%	м	649,935	336,00 --	--	218378 --	--	218378 --	-- 17470	235848
172	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка ПР - 99%; СП - 8%	шт.	24,5	1514,24 569,25	944,99 283,73	37099 13947	23152 6951	--	20689 4623	62411
173	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	2	1221,00 --	--	2442 --	--	2442 --	-- 195	2637
174	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	8	689,00 --	--	5512 --	--	5512 --	-- 441	5953
175	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм СП - 8%	шт.	1	1026,00 --	--	1026 --	--	1026 --	-- 82	1108
176	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм СП - 8%	шт.	1,5	2520,00 --	--	3780 --	--	3780 --	-- 302	4082
177	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	0,5	2061,00 --	--	1030 --	--	1030 --	-- 82	1112
178	241-209-1504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	1,5	2453,00 --	--	3680 --	--	3680 --	-- 294	3974
179	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм СП - 8%	шт.	0,5	8983,00 --	--	4492 --	--	4492 --	-- 359	4851
180	241-209-1608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х40х90 мм СП - 8%	шт.	2	8983,00 --	--	17966 --	--	17966 --	-- 1437	19403
181	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40х63 мм СП - 8%	шт.	7,5	3937,00 --	--	29528 --	--	29528 --	-- 2362	31890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1695,5	5,95 5,32	0,63 0,30	10088 9020	1069 509	--	6861 1356	18305
183	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	1695,5	16,00 --	-- --	27128 --	-- --	27128	-- 2170	29298
184	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	1,6955	981924,87 153551,00	814634,70 158623,20	1664854 260346	1381213 268946	23295	481655 171721	2318230
185	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 64%; СП - 8%	стык	0,5	941,91 864,00	25,44 --	471 432	13 --	26	264 59	793
186	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 32 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	1	561,82 518,40	15,90 --	562 518	16 --	28	316 70	948
187	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 90 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	13,5	941,91 864,00	25,44 --	12716 11664	343 --	709	7115 1586	21418
188	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	37	752,83 691,20	21,20 --	27855 25574	784 --	1497	15600 3476	46932
189	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 40 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	18,5	561,82 518,40	15,90 --	10394 9590	294 --	510	5850 1300	17544
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	2,32	114,20 100,24	5,33 0,60	265 233	12 1	20	161 34	461
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	2,32	164,50 58,58	3,79 0,60	382 136	8 1	238	95 38	515
		Контрольная трубка под ковер 15шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,018	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	5825 4434	1378 426	13	4812 851	11488
193	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм СП - 8%	м	18	217,00 --	-- --	3906 --	-- --	3906	-- 312	4218
194	241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х32 мм СП - 8%	шт.	15	7061,00 --	-- --	105915 --	-- --	105915	-- 8473	114388
195	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х32 мм СП - 8%	шт.	15	7061,00 --	-- --	105915 --	-- --	105915	-- 8473	114388
196	241-215-0302 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм СП - 8%	шт.	15	7061,00 --	-- --	105915 --	-- --	105915	-- 8473	114388
197	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х32 мм СП - 8%	шт.	15	7061,00 --	-- --	105915 --	-- --	105915	-- 8473	114388
198	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,09	4992,01 976,65	1816,86 831,20	449 88	164 75	197	151 48	648
199	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,15	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	4672 540	208 51	3924	538 417	5627
200	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм СП - 8%	м	7,5	9563,00 --	-- --	71722 --	-- --	71722	-- 5738	77460
201	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	1,5	2184,00 --	-- --	3276 --	-- --	3276	-- 262	3538
202	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0525	464522,00 --	-- --	24387 --	-- --	24387	-- 1951	26338
		Устройство опознавательных столбов - 11шт									
203	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1386	4992,01 976,65	1816,86 831,20	692 135	252 115	305	233 74	999
204	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,В15.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,178	33422,90 6134,80	1192,25 299,46	72795 13362	2596 652	56837	12753 6844	92391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках.Установка НР - 108% СП - 8%	шт.	11	5331,25 4006,40	841,85 297,62	58644 44070	9261 3274	5313	51132 8782	118558
206	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	11	6720,00 --	-- --	73920 --	-- --	73920	-- 5914	79834
207	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм СП - 8%	шт.	11	2844,00 --	-- --	31284 --	-- --	31284	-- 2503	33787
				Футляры							
208	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм СП - 8%	м	12,12	3657,00 --	-- --	44323 --	-- --	44323	-- 3546	47869
209	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	24,24	2305,00 --	-- --	55873 --	-- --	55873	-- 4470	60343
210	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	54,54	2305,00 --	-- --	125715 --	-- --	125715	-- 10057	135772
211	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	10,1	2305,00 --	-- --	23280 --	-- --	23280	-- 1862	25142
212	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм СП - 8%	м	80,8	1097,00 --	-- --	88638 --	-- --	88638	-- 7091	95729
213	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм СП - 8%	м	10,1	1097,00 --	-- --	11080 --	-- --	11080	-- 886	11966
214	241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	8	4174,00 --	-- --	33392 --	-- --	33392	-- 2671	36063
215	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	44	4145,00 --	-- --	182380 --	-- --	182380	-- 14590	196970
216	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	60	4145,00 --	-- --	248700 --	-- --	248700	-- 19896	268596
217	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 140х90 мм СП - 8%	комплект	3	18999,00 --	-- --	56997 --	-- --	56997	-- 4560	61557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	241-704-0201 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм** СП - 8%	**комплект**	7	18999,00 --	--	132993 --	--	132993	-- 10639	143632
219	241-704-0201 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 75х40 мм** СП - 8%	**комплект**	12	18999,00 --	--	227988 --	--	227988	-- 18239	246227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								906017
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42464356
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								63505327

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**63 505 327**
в том числе оборудование	Тенге	**2 910 714**
в том числе СМР	Тенге	**60 594 613**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	787 730
Итого с временными	Тенге	**61 382 343**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	1 270 614
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	5 435 903
Итого с зимними	Тенге	**62 652 957**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 253 059
Итого СМР	Тенге	**63 906 017**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	2 910 714
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	72 252 634
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	75 868 979
ИТОГО	Тенге	**75 868 979**
Понижающий коэффициент	Тенге	72 075 531
НДС (12%)	Тенге	8 649 064
Всего	Тенге	**80 724 594**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Сапарбаев К.А.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

Оспанов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Газсервис и К"

Султанов А.Н.