Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района" адрес Туркестанская область, Макааральский район, п. Мырзакент, Женис, 10.
БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ» адрес: Алматинская область, Карасайский район , с.Иргели, Сапарлы жол, 2, 2
БИН 060340008938

Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		102	26.07.2021				
		доп.согл № 3	20.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области										
Всего выполнено по стройке с начала:	1 140 464 000,01									
Акт выполненых работ № 13	18 624 000,00	16 628 571,43							1 995 428,57	18 624 000,00
Всего к оплате:	18 624 000,00	16 628 571,43							1 995 428,57	18 624 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"

Руководитель _____ **Полатов Г.Ж.**

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ **Рематуллаев М. И.**

Подрядчик: ТОО «ТУР-ГАЗ»

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщи
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактаральского района" адрес Туркестанская область, Мактааральский район, п.Мырзакент, Женис,10 БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ" адрес: Алматинская область, Карасайский район, с Иргели, Сапарлы жол, 2,2 БИН 060340008938

Объект: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

Локальная смета 2-2-1. Газопровод отвод

Типовой договор (контракт): № 102 от 26.07.2021 г.

Дополнительное соглашение: № 3 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТРУБОПРОВОД							
1	С123-010401-2401 2301-0401-2401 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм и внутренним эпоксидным покрытием /Д325х7/**	м	272,96	54974,00	--	15005731	--	15005731	--	16206189
		СП - 8%			--	--	--	--		1200458	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								16206189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конетрукций	Тенге						15005731		
		- Сметная прибыль	Тенге							1200458	
		Временные здания и сооружения	6,70%				1085815				
		Итого с временными					17 292 004				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,12%				193 670				
		Итого с зимними удорожаниями					17 485 674				
		Непредвиденные расходы	2%				349 713				
		Итого сметная стоимость					17 835 388				
		в том числе на 2019 год - 28%	28%				4 993 909				
		в том числе на 2020 год - 72%	72%				12 841 479				
		В текущих ценах на 2019 год К=1	1%				4 993 909				
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	1,049901				13 482 282				
		Налог на добавленную стоимость	12%				2 217 143				
		Итого с НДС					20 693 333				
		Тендерная скидка	10%				2 069 333				
		Итого со скидкой					**18 624 000,00**				

ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт по тех.надзору Орзабеков Э.Т.

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"
Директор Кудайбергенов С.С.