Форма 4

Генподрядчик: ТОО «Таймас Company»

Наименование объекта:Строительство здания автомойки,станции технического обслужиания(СТО) и бани, расположенного на земельном участке №40 по улице Кудайбергена Сманова, г.Аральск

Договор: №13-1 от 04.12.2023 г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент ленточный монолитный Флм-1 (88,6шт)									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=?	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	124,04	7 338,07	568,73	910214	70545	708302	146456	1141204
					1 059,07	197,01	131367	24437		84534	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	80,626	17 560,82	3 375,73	1415859	272172	455298	687648	2271787
					8 538,05	834,32	688389	67268		168281	
3	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	81,83539	31 265	–	2558583	–	2558583	–	2763270
					–	–	–	–		204687	
4	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,1112132	7 007	–	49828	–	49828	–	53814
					–	–	–	–		3986	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4798576	327 343	–	157078	–	157078	–	169644
					–	–	–	–		12566	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,521411	310 078	–	161678	–	161678	–	174612
					–	–	–	–		12934	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,839928	298 633	–	250830	–	250830	–	270896
					–	–	–	–		20066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	115,18	3 867,88	33,16	445502	3819	377337	60415	546391
					558,66	5,35	64346	616		40473	
9	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0276432	973 152	–	26901	–	26901	–	29053
					–	–	–	–		2152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5976473	346536	4745835	894519	7420671
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент ленточный монолитный Флм-2 (10,4шт)									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	22,88	7 338,07	568,73	167895	13013	130650	27015	210503
					1 059,07	197,01	24232	4508		15593	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	8,84	17 560,82	3 375,73	155238	29841	49921	75395	249084
					8 538,05	834,32	75476	7375		18451	
12	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	8,9726	31 265	–	280528	–	280528	–	302970
					–	–	–	–		22442	
13	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,779688	7 007	–	5463	–	5463	–	5900
					–	–	–	–		437	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0563264	327 343	–	18438	–	18438	–	19913
					–	–	–	–		1475	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056212	310 078	–	17430	–	17430	–	18824
					–	–	–	–		1394	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,098592	298 633	–	29443	–	29443	–	31798
					–	–	–	–		2355	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,44	3 867,88	33,16	44249	379	37479	6001	54270
					558,66	5,35	6391	61		4020	
18	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0027456	973 152	–	2672	–	2672	–	2886
					–	–	–	–		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				721356	43233	572024	108411	896148
		РАЗДЕЛ 3. Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип К									
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	371,22	514,11 141,86	56,9 22,68	190848 52661	21122 8419	117065	57416 19861	268125
20	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	м² стяжки	741,24	906,24 859,25	45,83 27,39	671741 636910	33971 20303	860	617780 103162	1392683
21	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	15,121296	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
22	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	741,24	64,65 33,61	31,04 18,12	47921 24913	23008 13431	–	36044 6717	90682
23	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	15,121296	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	м² стяжки	741,24	1 226,17 667,54	45,74 27,39	908886 494807	33905 20303	380174	484203 111447	1504536
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	741,24	287,88 16,49	15,52 9,06	213388 12223	11504 6716	189661	17802 18495	249686
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	741,24	3 020,19 2 376,77	122,78 66,1	2238686 1761757	91009 48996	385920	1702108 315263	4256057
27	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	756,0648	3 065 –	– –	2317339 –	– –	2317339	– 185387	2502726
28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	778,302	640,6 598,87	3,05 1,55	498580 466102	2373 1206	30105	439270 75028	1012878
29	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	62,26416	3 065 –	– –	190840 –	– –	190840	– 15267	206107
		Тип К1									
30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	9,8	514,11 141,86	56,9 22,68	5038 1390	557 222	3091	1516 524	7078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	18,8	906,24	45,83	17037	862	21	15669	35322
					859,25	27,39	16154	515		2616	
32	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,38352	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
33	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	18,8	64,65	31,04	1215	584	–	914	2300
					33,61	18,12	632	341		170	
34	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,38352	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,8	3 983,26	134,85	74885	2535	47786	23507	106264
					1 306,57	23,62	24564	444		7871	
36	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,043428	88 056	–	3824	–	3824	–	4130
					–	–	–	–		306	
37	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,094	1 103	–	104	–	104	–	112
					–	–	–	–		8	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	18,8	1 226,17	45,74	23052	860	9642	12281	38159
					667,54	27,39	12550	515		2827	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	18,8	287,88	15,52	5412	291	4811	452	6333
					16,49	9,06	310	170		469	
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	18,8	3 020,19	122,78	56780	2309	9788	43170	107946
					2 376,77	66,1	44683	1243		7996	
41	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,176	3 065	–	58774	–	58774	–	63476
					–	–	–	–		4702	
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,74	640,6	3,05	12645	61	762	11141	25689
					598,87	1,55	11822	31		1903	
43	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,5792	3 065	–	4840	–	4840	–	5227
					–	–	–	–		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7541835	224951	3755407	3463273	11885516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	444,39	1 386,15	7,24	615991	3217	158239	364681	1059125
					1 022,83	2,96	454535	1315		78454	
45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	444,39	1 385,32	8,83	615622	3924	105102	406894	1104317
					1 139,98	4,55	506596	2022		81801	
46	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,377609	1 103	–	1520	–	1520	–	1642
					–	–	–	–		122	
47	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,732876	4 057	–	15144	–	15144	–	16356
					–	–	–	–		1212	
48	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	315,65	2 519,96	13,63	795425	4303	3585	631656	1541248
					2 494,97	6,44	787537	2033		114167	
49	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	315,65	4 122	–	1301109	–	1301109	–	1405198
					–	–	–	–		104089	
50	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	828,6	2 468,67	142,51	2045540	118084	397637	1303070	3616498
					1 846,27	119,5	1529819	99018		267889	
51	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	828,6	962,85	7,24	797818	5999	295048	399379	1292972
					599,53	2,96	496771	2453		95776	
52	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	828,6	1 132,51	8,32	938398	6894	179690	604301	1666115
					907,33	4,3	751814	3563		123416	
53	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2,56866	1 103	–	2833	–	2833	–	3060
					–	–	–	–		227	
54	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	6,96024	4 057	–	28238	–	28238	–	30497
					–	–	–	–		2259	
55	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	260	7 779,56	31,9	2022686	8294	760277	1007194	3272271
					4 823,52	18,76	1254115	4878		242390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,3	1 103 –	– –	1434 –	– –	1434	– 115	1549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9181758	150715	3249856	4717175	15010848
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								35213183

Заказчик:
Керимов А.А.

_____Керимов А.А.

Технадзор: ТОО "ABD Building"
Жаппасбаев Орынбек
KZ67VJE00046424 от 04.05.2019 г; KZ94VJE00046423 от 04.05.2019 г; KZ94VJE00041961 от 29.10.2018 г;

Эксперт_____Жаппасбаев Орынбек

Генподрядчик:
ТОО «Таймас Company» БИН:080540020670

Директор_____Асыльбеков А.