Утвержден

приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

АКТ приемки объекта в эксплуатацию

г.Шымкент «23» -12- 2020 года

Заказчик: ***Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», г.Шымкент, Ж.Тыныбав, 49***

наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии ***Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Производственная компания «Шымкентдорстрой», директора по производству Калмен Жорабек Санакулулы, начальник участка Бесбаев А. Шымкент, ул. Акпан батыра, 108***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ ***Товарищества с Ограниченной Ответственностью «ТКиЗ»*** **директор Кульсейтов К., Эксперт – Таубаев А. аттестаты № KZ26VJE00015152 от 02.02.2016 г., № KZ53VJE00015151 от 02.02.2016 г., № KZ80VJE00015150 от 02.02.2016 г., Кульсейтов К. аттестаты № KZ15VJE00015156 от 02.02.2016 г., № KZ58VJE00015158 от 02.02.2016 г., № KZ85VJE00015157 от 02.02.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту ***Товарищества с Ограниченной Ответственностью «УЛМАД», и.о.директора Тайманов А., Главный Инженер Проекта Турекулов С., аттестат № 00170 от 14.07.2016г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны "Ордабасы" до строящейся дороги (ПК +00 - ПК 8+10) в г. Шымкент***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***г.Шымкент***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 20___ года № ____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с Ограниченной Ответственностью «УЛМАД», рабочий проект заказ № 18008151-04-104-06***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Государственным Учреждением «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» приказ №60 от 13.05.2019 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: ***апрель 2020 года***

месяц, год

Окончание работ: ***декабрь 2020 года***

месяц, год

при продолжении строительства, месяц: ***9***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5***

фактически, месяц: ***9*** (согласно финансирования)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автодороги:	**п. м.**	**1057**		**1057**	
Количество полос движения	шт	4		4	
Ширина полос движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	7		7	

Вид покрытия		Щебеночно-мастичный асфальтобетон		Щебеночно-мастичный асфальтобетон	
Ширина пешеходного тротуара	м	3		3	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Тип А***

Верхний слой покрытия – ЩМА-20 на битуме БНД-90/130 ГОСТ 31015-2002, толщиной 5 см; Плоская георешетка KGS СД-40; Нижний слой покрытия – крупнозернистый пористый асфальтобетон I марки на битуме БНД-100/130 СТ РК 1225-2013, толщиной 6 см; Существующие железобетонные плиты

Тип Б

Верхний слой покрытия – ЩМА-20 на битуме БНД-90/130 ГОСТ 31015-2002, толщиной 5 см; Плоская георешетка KGS СД-40

Нижний слой покрытия – крупнозернистый пористый асфальтобетон I марки на битуме БНД-100/130 СТ РК 1225-2013, толщиной 10 см; Верхний слой основания – черный щебень СТ РК 1215-2003, толщиной 12 см; Нижний слой основания – песчано-гравийная смесь С6-40 мм СТ РК 1549-2006, толщиной 30 см; Плоская георешетка KGS СД-40

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **507 925,146** тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **477 839,559** тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **4100,39** тысяч тенге.

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **490 839 701,63** тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **477 680,000** тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4100,39** тысяч тенге.

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны "Ордабасы" до строящейся дороги (ПК +00 - ПК 8+10) в г. Шымкент***
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Заместитель руководителя Государственного Учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»***

Баимбетов М. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

14.12.20г

Технический надзор: ***Директор Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ТКиЗ»***

Кульсейтов К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Авторский надзор: ***И.о.директора Товарищество с Ограниченной Ответственностью «УЛМАД»***

Тайманов А. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор по производству Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Производственная компания «Шымкентдорстрой»***

Калмен Ж.С. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению по указанию приемочной комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны "Ордабасы" до строящейся дороги (ПК +00 - ПК 8+10) в г. Шымкент

(наименование объекта)

по состоянию на «____» _____ 2020г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Коли-чество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполни-тель
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: ***Заместитель руководителя Государственного Учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»***

Баимбетов М. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Технический надзор: ***Директор Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ТКиЗ»***

Кульсейтов К. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Авторский надзор: ***И.о.директора Товарищество с Ограниченной Ответственностью «УЛМАД»***

Тайманов А. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор по производству Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Производственная компания «Шымкентдорстрой»***

Калмен Ж.С. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Акт об устранении дефектов

Объект: ***Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны "Ордабасы" до строящейся дороги (ПК +00 - ПК 8+10) в г. Шымкент***
(наименование объекта)

по состоянию на «____» _____ 2020г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование устраненных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок выполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: ***Заместитель руководителя Государственного Учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»***

Баимбетов М. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

14.12.20г

Технический надзор: ***Директор Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ТКиЗ»***

Кульсейтов К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Авторский надзор: ***И.о.директора Товарищество с Ограниченной Ответственностью «УЛМАД»***

Тайманов А. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор по производству Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Производственная компания «Шымкентдорстрой»***

Калмен Ж.С. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 12 2020 г.

Технический надзор **ТОО «ТК и З» г.Шымкент мкр.Нурсат ул.Назарбаева 19 н/п10**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес

в лице **директора Кульсейтова К., Эксперт – Таубаев А. аттестаты № KZ26VJE00015152 от 02.02.2016 г., № KZ53VJE00015151 от 02.02.2016 г., № KZ80VJE00015150 от 02.02.2016 г., Кульсейтов К. аттестаты № KZ15VJE00015156 от 02.02.2016 г., № KZ58VJE00015158 от 02.02.2016 г., № KZ85VJE00015157 от 02.02.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 41 от 28.02.2020г.** № договора и дата
по объекту: ***Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны "Ордабасы" до строящейся дороги (ПК +00 - ПК 8+10) в г. Шымкент***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», заместитель руководителя ГУ «Управление ПТиАД города Шымкент» М.Баимбетов**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком) генеральным подрядчиком ТОО «**ПК «Шымкентдорстрой» ГСЛ № 15017370 от 25.09.2015г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ген.директора **Бакирова Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **9** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **9** (согласно финансирования) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 507 925,146 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 477 839,559 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4100,39_ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 490 839 701,63 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 477 680 000 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4100,39 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)**ТОО «УЛМАД», рабочий проект заказ № 18008151-04-104-06**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)**Государственным Учреждением «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» , приказ №60 от 13.05.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «ТК и З» директор Кульсейтов К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзору

Таубаев А. аттестаты № KZ26VJE00015152 от 02.02.2016 г., № KZ53VJE00015151 от 02.02.2016 г., № KZ80VJE00015150 от 02.02.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Кульсейтов К. аттестаты № KZ15VJE00015156 от 02.02.2016 г., № KZ58VJE00015158 от 02.02.2016 г., № KZ85VJE00015157 от 02.02.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.