Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района", область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140002340**
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Ұзынбұлақ, ул. Байбарак Жаксылыков, дом № 79** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240006817**

Договор (контракт) Доп соглашение №12/02 от 14.10.2022 г.к Договору №12 от 19.04.2022 г.

Номер документа	Дата составления
29	**31.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области			услуга	1	200 000 000,00	200 000 000,00	21 428 571,43
				Итого	1	x	200 000 000,00	21 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района» область Жетісу

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		12	19.04.22г.						
		доп.№ 12/01	25.07.2022г.						
		доп.№ 12/02	14.10.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района	**327 142 858,00**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000**
Удержание авансового платежа	60 000 000,00									
Всего к оплате :										**140 000 000**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Алмысбаев Г.К.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Сеитов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»** Форма

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2022г

на Конструктивные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей

4.1 Ригеля

1	113	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-2) НР=91 %, К=44,000	м3	62,6098	43250,58	6056,45	2707910	379193	1197467	1119039	4133105
						18068,26	1572,65	1131250	98463	–	306156	
2	116	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-6) НР=91 %, К=32,000	м3	21,6	43250,58	6056,45	934213	130819	413119	386061	1425896
						18068,26	1572,65	390274	33969	–	105622	
3	119	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-7) НР=91 %, К=8,000	м3	25,8	43250,58	6056,45	1115865	156256	493447	461129	1703153
						18068,26	1572,65	466161	40574	–	126159	
4	122	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-8) НР=91 %, К=4,000	м3	18,3	43250,58	6056,45	791486	110833	350003	327079	1208050
						18068,26	1572,65	330649	28779	–	89485	
5	125	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-9) НР=91 %, К=4,000	м3	6,3	43250,58	6056,45	272479	38156	120493	112602	415887
						18068,26	1572,65	113830	9908	–	30806	

6	128	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-10) НР=91 % К=4,000;	м3	6,3	43250,58	6056,45	272479	38156	120493	112602	415887
						18068,26	1572,65	113830	9908	–	30806	
7	131	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-11) НР=91 % К=4,000;	м3	5,7	43250,58	6056,45	246528	34522	109017	101877	376277
						18068,26	1572,65	102989	8964	–	27872	
8	135	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-12) НР=91 % К=8,000;	м3	10,8	43250,58	6056,45	467106	65410	206559	193031	712948
						18068,26	1572,65	195137	16985	–	52811	
9	138	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-13) НР=91 % К=4,000;	м3	10,8	43250,58	6056,45	467106	65410	206559	193031	712948
						18068,26	1572,65	195137	16985	–	52811	
10	141	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-14) НР=91 % К=4,000;	м3	5,7	43250,58	6056,45	246528	34522	109017	101877	376277

					18068,26	1572,65	102989	8964	–	27872	
11	144	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-15) НР=91 % К=8,000;	м3	12,6	43250,58	6056,45	544957	76311	240986	225202	831772
						18068,26	1572,65	227660	19815	–	61613	
	4.2 Плита монолитная Пм-3,Пм-4											
12	147	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-3) НР=91 % К=4,000;	м3	331,5	52654,54	1952,68	17454980	647313	9629763	6686854	26073181
						21652,8	513,69	7177903	170288	–	1931347	
13	152	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-4) НР=91 % К=4,000;	м3	239,84656	52654,54	1952,68	12629012	468344	6967318	4838067	18864445
						21652,8	513,69	5193350	123207	–	1397366	
14	153	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	11,48064	419679		4818184		4818184	–	5203639
						–		–		–	385455	

15	154 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000·	т	0,95684	402525		385152		385152	–	415964 Казахстан
					–		–		–	30812	
16	155 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000·	т	1,48424	398962		592155		592155	–	639527 Казахстан
					–		–		–	47372	
17	156 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4.000·	т	0,63364	385992		244580		244580	–	264146 Казахстан
					–		–		–	19566	

Раздел 5 Каркас 5-го этажа

5.1 Ригеля

18	157 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-2) НР=91 % К=13.000·	м3	24,7	43250,58	6056,45	1068289	149594	472409	441468	1630538
					18068,26	1572,65	446286	38844	–	120781	

19	158	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=13 000·	т	1,80258	385992		695781		695781	–	751443	Казахстан
						–		–		–	55662		
20	159	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=13 000·	т	0,76882	402525		309469		309469	–	334227	Казахстан
						–		–		–	24758		
21	160	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-6) НР=91 % К=8 000·	м3	7,2	43250,58	6056,45	311404	43606	137706	128687	475298	
						18068,26	1572,65	130091	11323	–	35207		
22	161	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8 000·	т	0,5364	385992		207046		207046	–	223610	Казахстан
						–		–		–	16564		
23	162	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8 000·	т	0,22576	402525		90874		90874	–	98144	Казахстан
						–		–		–	7270		

24	163	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-7) НР=91 % К=2,000;	м3	8,6	43250,58	6056,45	371955	52085	164482	153710	567718
						18068,26	1572,65	155387	13525	–	42053	
25	164	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,6215	385992		239894		239894	–	259086 Казахстан
						–		–		–	19192	
26	165	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,27148	402525		109277		109277	–	118019 Казахстан
						–		–		–	8742	
27	166	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-12) НР=91 % К=2,000;	м3	3,6	43250,58	6056,45	155702	21803	68853	64344	237650
						18068,26	1572,65	65046	5662	–	17604	
28	167	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,27732	385992		107043		107043	–	115606 Казахстан
						–		–		–	8563	

29	168	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,11558	402525		46524		46524	–	50246	Казахстан
						–		–		–	3722		
30	169	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-15) НР=91 % К=3,000;	м3	6,3	43250,58	6056,45	272479	38156	120493	112602	415887	
						18068,26	1572,65	113830	9908	–	30806		
31	170	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,48678	385992		187893		187893	–	202924	Казахстан
						–		–		–	15031		
32	171	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,20967	402525		84397		84397	–	91149	Казахстан
						–		–		–	6752		
33	172	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-16) НР=91 %	м3	6,1	43250,58	6056,45	263829	36944	116668	109026	402683	
						18068,26	1572,65	110216	9593	–	29828		

34	173 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,42876	385992		165498		165498	–	178738 Казахстан
					–		–		–	13240	
35	174 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00444	398962		1771		1771	–	1913 Казахстан
					–		–		–	142	
36	175 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19152	402525		77092		77092	–	83259 Казахстан
					–		–		–	6167	
37	176 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-17) НР=91 %	м3	2,1	43250,58	6056,45	90826	12719	40164	37534	138629
					18068,26	1572,65	37943	3303	–	10269	
38	177 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,16886	385992		65179		65179	–	70393 Казахстан
					–		–		–	5214	

39	178	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06989	402525		28132		28132	–	30383	Казахстан
						–		–		–	2251		
40	179	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-18) НР=91 %	м3	3,6	43250,58	6056,45	155702	21803	68853	64344	237650	
						18068,26	1572,65	65046	5662	–	17604		
41	180	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,26667	385992		102932		102932	–	111167	Казахстан
						–		–		–	8235		
42	181	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00497	398962		1983		1983	–	2142	Казахстан
						–		–		–	159		
43	182	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11424	402525		45984		45984	–	49663	Казахстан
						–		–		–	3679		

5.2 Плита монолитная

44	183	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-5), НР=91 %	м3	115,7	52654,54	1952,68	6092130	225925	3360976	2333843	9100051	
						21652,8	513,69	2505229	59434	–	674078		
45	184	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, К=2,000;	т	5,03754	419679		2114150		2114150	–	2283282	
						–		–		–	169132		
46	185	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,27348	398962		109108		109108	–	117837	Казахстан
						–		–		–	8729		
47	186	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41766	402525		168119		168119	–	181569	Казахстан
						–		–		–	13450		
48	187	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм, К=2,000;	т	0,35806	385992		138208		138208	–	149265	Казахстан
						–		–		–	11057		

49	188	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-6), НР=91 %	м3	68,5	52654,54	1952,68	3606836	133759	1989861	1381749	5387672	
						21652,8	513,69	1483217	35188	–	399087		
50	189	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, К=2.000	т	2,98334	419679		1252045		1252045	–	1352209	
						–		–		–	100164		
51	190	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,21591	398962		86140		86140	–	93031	Казахстан
						–		–		–	6891		
52	191	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24973	402525		100523		100523	–	108565	Казахстан
						–		–		–	8042		
53	192	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм, К=2.000	т	0,18852	385992		72767		72767	–	78588	Казахстан
						–		–		–	5821		

Раздел 6 Диафрагмы жесткости

54	193	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-1) НР=91 %	м3	11,7	34517,09	3931,13	403850	45994	239318	117649	563219	
						10131,4	918,67	118537	10748	–	41720		
55	194	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,15294	385992		59034		59034	–	63757	Казахстан
						–		–		–	4723		
56	195	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	1,2518	398962		499421		499421	–	539375	Казахстан
						–		–		–	39954		
57	196	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24551	402525		98824		98824	–	106730	Казахстан
						–		–		–	7906		

58	197	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-2) НР=91 %	м3	15,6	34517,09	3931,13	538467	61326	319091	156867	750961	
						10131,4	918,67	158050	14331	–	55627		
59	198	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	1,32211	398962		527472		527472	–	569670	Казахстан
						–		–		–	42198		
60	199	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24551	402525		98824		98824	–	106730	Казахстан
						–		–		–	7906		
61	200	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07459	402525		30024		30024	–	32426	Казахстан
						–		–		–	2402		
62	201	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26556	402525		106895		106895	–	115447	Казахстан
						–		–		–	8552		

63	202	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-3) НР=91 %	м3	8,6	34517,09	3931,13	296847	33808	175909	86478	413991	
						10131,4	918,67	87130	7901	–	30666		
64	203	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,92282	398962		368170		368170	–	397624	Казахстан
						–		–		–	29454		
65	204	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,15294	385992		59034		59034	–	63757	Казахстан
						–		–		–	4723		
66	205	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25107	402525		101062		101062	–	109147	Казахстан
						–		–		–	8085		

67	206	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-4) НР=91 %	м3	8,6	34517,09	3931,13	296847	33808	175909	86478	413991	
						10131,4	918,67	87130	7901	–	30666		
68	207	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,71792	398962		286423		286423	–	309337	Казахстан
						–		–		–	22914		
69	208	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25107	402525		101062		101062	–	109147	Казахстан
						–		–		–	8085		
70	209	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-5) НР=91 %	м3	27,2	34517,09	3931,13	938865	106927	556364	273511	1309366	
						10131,4	918,67	275574	24988	–	96990		

71	210	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	2,62176	398962		1045983		1045983	–	1129662	Казахстан
						–		–		–	83679		
72	211	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,20328	385992		78464		78464	–	84741	Казахстан
						–		–		–	6277		
73	212	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62993	402525		253563		253563	–	273848	Казахстан
						–		–		–	20285		
74	213	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-6) НР=91 %	м3	27	34517,09	3931,13	931961	106141	552273	271500	1299738	
						10131,4	918,67	273548	24804	–	96277		
75	214	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	2,84334	398962		1134385		1134385	–	1225136	Казахстан
						–		–		–	90751		

76	215	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,0363	385992		14012		14012	–	15133	Казахстан
						–		–		–	1121		
77	216	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62993	402525		253563		253563	–	273848	Казахстан
						–		–		–	20285		
78	217	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-7) НР=91 %	м3	23,9	34517,09	3931,13	824958	93954	488864	240327	1150508	
						10131,4	918,67	242140	21956	–	85223		
79	218	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	1,24785	398962		497845		497845	–	537673	Казахстан
						–		–		–	39828		
80	219	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,0363	385992		14012		14012	–	15133	Казахстан
						–		–		–	1121		

81	220 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70812	402525		285036		285036	–	307839 Казахстан
					–		–		–	22803	
82	221 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-8) НР=91 %	м3	27,8	34517,09	3931,13	959575	109285	568637	279545	1338250
					10131,4	918,67	281653	25539	–	99130	
83	222 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	2,79378	398962		1114612		1114612	–	1203781 Казахстан
					–		–		–	89169	
84	223 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,0363	385992		14012		14012	–	15133 Казахстан
					–		–		–	1121	
85	224 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72744	402525		292813		292813	–	316238 Казахстан
					–		–		–	23425	

86	225	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-9) НР=91 %	м3	15,6	34517,09	3931,13	538467	61326	319091	156867	750961	
						10131,4	918,67	158050	14331	–	55627		
87	226	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,4396	398962		175384		175384	–	189415	Казахстан
						–		–		–	14031		
88	227	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	2,14399	385992		827563		827563	–	893768	Казахстан
						–		–		–	66205		
89	228	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3495	395673		138288		138288	–	149351	Казахстан
						–		–		–	11063		
90	229	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26556	402525		106895		106895	–	115447	Казахстан
						–		–		–	8552		

91	230	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-10) НР=91 %	м3	11,7	34517,09	3931,13	403850	45994	239318	117649	563219
						10131,4	918,67	118537	10748	–	41720	
92	231	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,5461	398962		217873		217873	–	235303 Казахстан
						–		–		–	17430	
93	232	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	1,04136	385992		401957		401957	–	434114 Казахстан
						–		–		–	32157	
94	233	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Хм,Хм-1,Хм-2)	т	0,24551	402525		98824		98824	–	106730 Казахстан
						–		–		–	7906	

95	234	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-11) НР=91 %	м3	27	34517,09	3931,13	931961	106141	552273	271500	1299738	
						10131,4	918,67	273548	24804	–	96277		
96	235	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	1,45314	398962		579748		579748	–	626128	Казахстан
						–		–		–	46380		
97	236	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,0363	385992		14012		14012	–	15133	Казахстан
						–		–		–	1121		
98	237	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62993	402525		253563		253563	–	273848	Казахстан
						–		–		–	20285		

99	238	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-12) НР=91 %	м3	27,2	34517,09	3931,13	938865	106927	556364	273511	1309366	
						10131,4	918,67	275574	24988	–	96990		
100	239	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	1,41849	398962		565924		565924	–	611198	Казахстан
						–		–		–	45274		
101	240	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,20328	385992		78464		78464	–	84741	Казахстан
						–		–		–	6277		
102	241	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46276	402525		186272		186272	–	201174	Казахстан
						–		–		–	14902		

Раздел 7 Стены м перегородки подвала (лист 15)

7.1 Стены и перегородки

103	242	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,8	5608,59	282,76	341002	17192	175532	142342	522012
						2438,79	78,58	148278	4778	–	38668	
104	243	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0372	408331		15190		15190	–	16405
						–		–		–	1215	
105	244	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.200мм) НР=93 %	м3 кладки	6	31572,88	3077,51	189437	18465	126312	46400	254704
						7443,32	872,07	44660	5232	–	18867	
106	245	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0297	83823,75	2494,95	2490	74	–	2270	5141
						81328,8	878,58	2415	26	–	381	
107	246	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0297	408331		12127		12127	–	13097
						–		–		–	970	
108	247	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0435	297510,75	1500,75	12942	65	–	11744	26661
						296010	690,27	12876	30	–	1975	

109	248	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,0084	653246,95	2566,95	5487	22	1965	3195	9377
						416738	1182,99	3501	10	–	695	
7.2 Стойки металлические												
110	249	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-1) НР=69 %, К=12,000;	т конструкций	0,1404	29170,87	12280,71	4096	1724	373	1759	6323
						14230,7	3924,05	1998	551	–	468	
111	250	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,1404	495045		69504		69504	–	75064
						–		–		–	5560	
112	251	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=12,000;	т стальных элементов	0,018	91018,83	7846,05	1638	141	150	1625	3524
						74853,1	1675,81	1347	30	–	261	
113	252	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-2) НР=69 %	т конструкций	0,02062	29170,87	12280,71	602	253	55	258	929

					14230,7	3924,05	293	81	–	69	
114	253	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0117	495045		5792		5792	–	6255
						–		–		–	463	
115	254	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00892	423573		3778		3778	–	4080
						–		–		–	302	
116	255	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 %	т стальных элементов	0,0015	91018,83	7846,05	137	12	12	136	295
						74853,1	1675,81	112	3	–	22	
117	256	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-3) НР=69 %, К=12,000	т конструкций	0,23304	29170,87	12280,71	6798	2862	620	2919	10494
						14230,7	3924,05	3316	914	–	777	

118	257	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,23204	495045		114870		114870	–	124060
						–		–		–	9190	
119	258	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=12,000:	т стальных элементов	0,0324	91018,83	7846,05	2949	254	270	2925	6344
						74853,1	1675,81	2425	54	–	470	
120	259	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-4) НР=69 %, К=2,000:	т конструкций	0,05668	29170,87	12280,71	1653	696	151	710	2552
						14230,7	3924,05	807	222	–	189	
121	260	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=2,000:	т	0,03884	495045		19228		19228	–	20766
						–		–		–	1538	

122	261	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,01784	423573		7557		7557	–	8162
						–		–		–	605	
123	262	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0054	91018,83	7846,05	492	42	45	487	1057
						74853,1	1675,81	404	9	–	78	
124	263	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-5) НР=69 % К=6,000;	т конструкций	0,08484	29170,87	12280,71	2475	1042	226	1063	3821
						14230,7	3924,05	1207	333	–	283	
125	264	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,08484	495045		42000		42000	–	45360
						–		–		–	3360	
126	265	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,009	91018,83	7846,05	819	71	75	813	1763

					74853,1	1675,81	674	15	–	131		
127	266	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-6) НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,07422	29170,87	12280,71	2165	911	197	929	3341
						14230,7	3924,05	1056	291	–	247	
128	267	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=3,000;	т	0,04212	495045		20851		20851	–	22519
						–		–		–	1668	
129	268	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=3,000;	т	0,0321	423573		13597		13597	–	14685
						–		–		–	1088	
130	269	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,0045	91018,83	7846,05	410	35	37	407	882
						74853,1	1675,81	337	8	–	65	

131	270 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР=69 %, К=2,000	м2	40,716	84,84	1,93	3454	79	2079	903	4706
					31,84	0,32	1296	13	–	349	

Раздел 8 Стены и перегородки 1-го этажа (лист 66)

8.1 Устройство стен и перегородок

132	271 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	524,7	5397,52	282,76	2832079	148364	1404081	1228404	4385322
					2438,79	78,58	1279633	41231	–	324839	
133	272 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3108	408331		126909		126909	–	137062
					–		–		–	10153	
134	273 1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	38,2	29112,93	2439,6	1112114	93193	864706	165385	1379699
					4037,05	618,26	154215	23618	–	102200	
135	274 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР=93 %	т металлических изделий	0,19562	83823,75	2494,95	16398	488	–	14956	33862
					81328,8	878,58	15910	172	–	2508	

136	275	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19562	408331		79878		79878	–	86268
						–		–		–	6390	
137	276	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	106,3	29112,93	2439,6	3094704	259329	2406237	460219	3839317
						4037,05	618,26	429138	65721	–	284394	
138	277	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-3) НР=93 %	т металлических изделий	0,65988	83823,75	2494,95	55314	1646	–	50450	114225
						81328,8	878,58	53667	580	–	8461	
139	278	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=507 600·	т	0,45176	402525		181845		181845	–	196393 Казахстан
						–		–		–	14548	
140	279	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=507 600·	т	0,20812	408331		84982		84982	–	91781
						–		–		–	6799	

141	280	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР=91 %	т	0,1421	297510,75	1500,75	42276	213	–	38367	87094	
						296010	690,27	42063	98	–	6451		
142	281	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР=91 %	т	0,02744	653246,95	2566,95	17925	70	6419	10435	30629	
						416738	1182,99	11435	32	–	2269		
8.2 Сердечники монолитные													
143	282	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1) НР=91 %, К=82,000·	м3	10,66	29794,77	4212,1	317612	44901	198046	78530	427833	
						7004,25	1091,18	74665	11632	–	31691		
144	283	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм, К=82,000·	т	0,34932	398962		139365		139365	–	150514	Казахстан
						–		–		–	11149		
145	284	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм, К=82,000·	т	0,17384	402525		69975		69975	–	75573	Казахстан
						–		–		–	5598		

146	285	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-2) НР=91 % К=16 000·	м3	2,08	29794,77	4212,1	61973	8761	38643	15323	83480
						7004,25	1091,18	14569	2270	–	6184	
147	286	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16 000·	т	0,06816	398962		27193		27193	–	29368 Казахстан
						–		–		–	2175	
148	287	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16 000·	т	0,0376	402525		15135		15135	–	16346 Казахстан
						–		–		–	1211	
8.3 Стойки металлические												
149	288	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР=69 % К=156 000·	т конструкций	2,37276	29170,87	12280,71	69215	29139	6310	29723	106853
						14230,7	3924,05	33766	9311	–	7915	

150	289	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=156.000:	т	2,37276	495045		1174623		1174623	–	1268593
						–		–		–	93970	
151	290	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=156.000:	т стальных элементов	0,234	91018,83	7846,05	21298	1836	1947	21131	45823
						74853,1	1675,81	17516	392	–	3394	
152	291	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР=69 % К=112.000:	т конструкций	1,95328	29170,87	12280,71	56979	23988	5195	24469	87964
						14230,7	3924,05	27797	7665	–	6516	
153	292	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=112.000:	т	1,70352	495045		843319		843319	–	910785
						–		–		–	67466	

154	293	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм. К=112.000:	т	0,24976	423573		105792		105792	–	114255
						–		–		–	8463	
155	294	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=112.000:	т стальных элементов	0,168	91018,83	7846,05	15291	1318	1398	15171	32899
						74853,1	1675,81	12575	282	–	2437	
156	295	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3) НР=69 %. К=18.000:	т конструкций	0,48258	29170,87	12280,71	14077	5926	1283	6045	21732
						14230,7	3924,05	6867	1894	–	1610	
157	296	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=18.000:	т	0,27378	495045		135533		135533	–	146376
						–		–		–	10843	

158	297	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=18.000;	т	0,2088	423573		88442		88442	–	95517
						–		–		–	7075	
159	298	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=18.000;	т стальных элементов	0,027	91018,83	7846,05	2458	212	225	2438	5288
						74853,1	1675,81	2021	45	–	392	
160	299	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-4) НР=69 % К=42.000;	т конструкций	1,0605	29170,87	12280,71	30936	13024	2820	13285	47759
						14230,7	3924,05	15092	4161	–	3538	
161	300	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=42.000;	т	1,0605	495045		524995		524995	–	566995
						–		–		–	42000	

162	301 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=42.000:	т стальных элементов	0,1134	91018,83	7846,05	10322	890	943	10240	22207
					74853,1	1675,81	8488	190	–	1645	
163	302 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-5) НР=69 %, К=20.000:	т конструкций	0,5496	29170,87	12280,71	16032	6749	1462	6885	24750
					14230,7	3924,05	7821	2157	–	1833	
164	303 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=20.000:	т	0,505	495045		249998		249998	–	269998
					–		–		–	20000	
165	304 214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=20.000:	т	0,0446	423573		18891		18891	–	20402
					–		–		–	1511	

166	305	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=20.000:	т стальных элементов	0,054	91018,83	7846,05	4915	424	449	4876	10574
						74853,1	1675,81	4042	90	–	783	
167	306	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР=69 % К=11.000:	т конструкций	0,40535	29170,87	12280,71	11824	4978	1078	5078	18254
						14230,7	3924,05	5768	1591	–	1352	
168	307	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=11.000:	т	0,27775	495045		137499		137499	–	148499
						–		–		–	11000	
169	308	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=20.000:	т	0,232	423573		98269		98269	–	106131
						–		–		–	7862	

170	309 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=11,000;	т стальных элементов	0,0297	91018,83	7846,05	2703	233	247	2682	5816
					74853,1	1675,81	2223	50	–	431	
171	310 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР=69 %, К=86,000;	т конструкций	1,69334	29170,87	12280,71	49396	20795	4503	21212	76257
					14230,7	3924,05	24097	6645	–	5649	
172	311 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=86,000;	т	1,4362	495045		710984		710984	–	767863
					–		–		–	56879	
173	312 214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм К=86,000;	т	0,25714	1593667		409796		409796	–	442580
					–		–		–	32784	

174	313 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР=118 % К=86.000:	т стальных элементов	0,4902	91018,83	7846,05	44617	3846	4078	44267	95995
					74853,1	1675,81	36693	821	–	7111	
175	314 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 слоя) НР=69 % К=2.000:	м2	558,75518	84,84	1,93	47405	1078	28536	12399	64588
					31,84	0,32	17791	179	–	4784	
	8.4 Перемычки										
176	315 1109-0302-0401	Перемычки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Пр-1, Пр-2, Пр-3, Пр-4, Пр-5, Пр-6,Пр-7) НР=69 %	т конструкций	0,64628	35565,24	10955,89	22985	7081	3010	10511	36176
					19951,5	3621,19	12894	2340	–	2680	
177	316 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,12114	495045		59970		59970	–	64768
					–		–		–	4798	
178	317 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,47062	512956		241407		241407	–	260720
					–		–		–	19313	

179	318	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05452	466149		25414		25414	–	27447
						–		–		–	2033	
180	319	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	37,484	84,84	1,93	3180	72	1914	831	4332
						31,84	0,32	1193	12	–	321	

Раздел 9 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей (лист 70)

9.1 Устройство стен и перегородок

181	320	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=4,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	682,40972	5759,79	282,76	3930537	192958	2073325	1597627	5970417
						2438,79	78,58	1664254	53624	–	442253	
182	321	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	1,22632	408331		500744		500744	–	540804
						–		–		–	40060	

183	322	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=4.000:	м3 кладки	33,4	29112,93	2439,6	972372	81483	756052	144603	1206333
						4037,05	618,26	134837	20650	–	89358	
184	323	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР=93 % К=4.000:	т металлических изделий	0,1704	83823,75	2494,95	14284	425	–	13027	29496
						81328,8	878,58	13858	150	–	2185	
185	324	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4.000:	т	0,68164	408331		278335		278335	–	300602
						–		–		–	22267	
186	325	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=4.000:	м3 кладки	114	29112,93	2439,6	3318874	278114	2580536	493557	4117425
						4037,05	618,26	460224	70482	–	304994	
187	326	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-3) НР=93 % К=4.000:	т металлических изделий	0,70512	83823,75	2494,95	59106	1759	–	53909	122056
						81328,8	878,58	57347	620	–	9041	

188	327	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4.000:	т	0,88952	408331		363219		363219	–	392277	
						–		–		–	29058		
189	328	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000:	т	1,93096	402525		777260		777260	–	839441	Казахстан
						–		–		–	62181		
190	329	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР=91 % К=4.000:	т	0,14212	297510,75	1500,75	42282	213	–	38372	87106	
						296010	690,27	42069	98	–	6452		
191	330	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР=91 % К=4,000;	т	0,10976	653246,95	2566,95	71700	282	25677	41743	122518	
						416738	1182,99	45741	130	–	9075		
		9.2 Сердечники монолитные											
192	331	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1) НР=91 % К=352.000:	м3	45,76	29794,77	4212,1	1363409	192746	850149	337106	1836556	
						7004,25	1091,18	320514	49932	–	136041		

193	332	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=352 000·	т	1,49952	398962		598251		598251	–	646111	Казахстан
						–		–		–	47860		
194	333	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=352 000·	т	0,74624	402525		300380		300380	–	324410	Казахстан
						–		–		–	24030		
195	334	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-2) НР=91 % К=64 000·	м3	8,32	29794,77	4212,1	247892	35045	154572	61292	333919	
						7004,25	1091,18	58275	9079	–	24735		
196	335	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=64 000·	т	0,27264	398962		108773		108773	–	117475	Казахстан
						–		–		–	8702		
197	336	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=64 000·	т	0,1504	402525		60540		60540	–	65383	Казахстан
						–		–		–	4843		

9.3 Стойки металлические

198	337	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР=69 % К=600.000:	т конструкций	9,126	29170,87	12280,71	266213	112074	24270	114319	410975
						14230,7	3924,05	129869	35811	–	30443	
199	338	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=600.000:	т	9,126	495045		4517781		4517781	–	4879203
						–		–		–	361422	
200	339	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=600.000:	т стальных элементов	0,9	91018,83	7846,05	81917	7061	7488	81274	176246
						74853,1	1675,81	67368	1508	–	13055	
201	340	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР=69 % К=424.000:	т конструкций	7,39456	29170,87	12280,71	215706	90810	19666	92630	333003
						14230,7	3924,05	105230	29017	–	24667	

202	341	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=424.000:	т	6,44904	495045		3192565		3192565	–	3447970
						–		–		–	255405	
203	342	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм. К=424.000:	т	0,94552	423573		400497		400497	–	432537
						–		–		–	32040	
204	343	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=424.000:	т стальных элементов	0,636	91018,83	7846,05	57888	4990	5291	57434	124548
						74853,1	1675,81	47607	1066	–	9226	
205	344	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3) НР=69 % К=72.000:	т конструкций	1,93032	29170,87	12280,71	56309	23706	5134	24181	86929
						14230,7	3924,05	27470	7575	–	6439	

206	345	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=72.000:	т	1,09512	495045		542134		542134	–	585505
						–		–		–	43371	
207	346	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=72.000:	т	0,8352	423573		353768		353768	–	382069
						–		–		–	28301	
208	347	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=72.000:	т стальных элементов	0,108	91018,83	7846,05	9830	847	899	9753	21150
						74853,1	1675,81	8084	181	–	1567	
209	348	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-4) НР=69 % К=120.000:	т конструкций	3,03	29170,87	12280,71	88388	37211	8058	37956	136452
						14230,7	3924,05	43119	11890	–	10108	

210	349	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=120.000:	т	3,03	495045		1499986		1499986	–	1619985
						–		–		–	119999	
211	350	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=120.000:	т стальных элементов	0,324	91018,83	7846,05	29490	2542	2696	29258	63448
						74853,1	1675,81	24252	543	–	4700	
212	351	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-5) НР=69 %, К=32.000:	т конструкций	0,87936	29170,87	12280,71	25652	10799	2339	11016	39601
						14230,7	3924,05	12514	3451	–	2933	
213	352	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=32.000:	т	0,808	495045		399996		399996	–	431996
						–		–		–	32000	

214	353	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=32.000:	т	0,07136	423573		30226		30226	–	32644
						–		–		–	2418	
215	354	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=32.000:	т стальных элементов	0,0864	91018,83	7846,05	7864	678	719	7802	16919
						74853,1	1675,81	6467	145	–	1253	
216	355	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР=69 % К=44.000:	т конструкций	1,6214	29170,87	12280,71	47298	19912	4312	20311	73018
						14230,7	3924,05	23074	6362	–	5409	
217	356	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=44.000:	т	1,111	495045		549995		549995	–	593995
						–		–		–	44000	

218	357	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=44.000:	т	0,5104	423573		216192		216192	–	233487
						–		–		–	17295	
219	358	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=44.000:	т стальных элементов	0,1188	91018,83	7846,05	10813	932	988	10729	23265
						74853,1	1675,81	8893	199	–	1723	
220	359	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР=69 % К=368.000:	т конструкций	7,24592	29170,87	12280,71	211370	88985	19270	90768	326309
						14230,7	3924,05	103115	28433	–	24171	
221	360	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=368.000:	т	6,1456	495045		3042349		3042349	–	3285737
						–		–		–	243388	

222	361 214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм К=368.000:	т	1,10032	1593667		1753544		1753544	–	1893828
					–		–		–	140284	
223	362 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=368.000:	т стальных элементов	2,0976	91018,83	7846,05	190921	16458	17451	189422	410770
					74853,1	1675,81	157012	3515	–	30427	
	9.4 Перемычки										
224	364 1109-0302-0401	Перемычки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Пр-1, Пр-2, Пр-4) НР=69 %	т конструкций	2,14928	35565,24	10955,89	76440	23547	10011	34958	120310
					19951,5	3621,19	42881	7783	–	8912	
225	365 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,7344	512956		889671		889671	–	960845
					–		–		–	71174	
226	366 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=24.000:	т	0,22176	495045		109781		109781	–	118563

						–	–	–	8782	
227	367	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,18184	466149	84765	84765	–	91546
						–	–	–	6781	

Раздел 10 Лестницы (листы 59-63)

10.1 Устройство лестниц

228	370	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000	т	0,24081	398962	96074	96074	–	103760 Казахстан
						–	–	–	7686	
229	371	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3.000	т	0,42471	385992	163935	163935	–	177050 Казахстан
						–	–	–	13115	
230	372	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000	т	0,01701	402525	6847	6847	–	7395 Казахстан
						–	–	–	548	

231	374	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000	т	0,73308	398962	292471	292471	–	315869 Казахстан
						–	–	–	23398	
232	375	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3.000	т	1,13256	385992	437159	437159	–	472132 Казахстан
						–	–	–	34973	
233	376	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000	т	0,04524	402525	18210	18210	–	19667 Казахстан
						–	–	–	1457	
234	378	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000	т	0,23403	398962	93369	93369	–	100839 Казахстан
						–	–	–	7470	
235	379	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000	т	0,00549	402525	2210	2210	–	2387 Казахстан
						–	–	–	177	

236	381	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3 000·	т	0,35844	398962	143004	143004	–	154444 Казахстан
						–	–	–	11440	
237	383	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12 000·	т	1,41864	398962	565983	565983	–	611262 Казахстан
						–	–	–	45279	
238	385	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12 000·	т	1,41864	398962	565983	565983	–	611262 Казахстан
						–	–	–	45279	
239	387	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=12 000·	т	0,48276	385992	186341	186341	–	201248 Казахстан
						–	–	–	14907	
240	388	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12 000·	т	0,18552	402525	74676	74676	–	80650 Казахстан

Всего	**172 084 794**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 345 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 839 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 530 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	96 027 583
- накладные расходы, тенге	28 124 884
в т.ч. зарплата, тенге	2 531 240
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 747 033
Всего	**172 084 794**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 548 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 875 242
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 510 176**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**179 018 975**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**187 969 925**
НДС (12 %)	22 556 391
Итого	**210 526 316**
Тендерная скидка (5%)	**10 526 316**
Итого к оплате по договору	**200 000 000**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Алпысбаев Г.К.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бекбосынов А.Б.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.