АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент «30» декабрь 2018 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.-Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*.
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. - заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресупсы-Маукетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. - заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные песурсы-Мапкетинг».
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. - начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б. - начальник ОКС ТОО «Водные уесурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К. Н. - заместитель главного бухгалтеура ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект:

Реконструкция водопроводной сети диам. 160 мм по ул.Калдаякова от пр. Абая до ул.Кремлевская г.Шымкент

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией ТОО «Жанибек-Айдос».
(наименование организации)

Субподрядная организация ТОО «Уш-сай».
(наименование организации)

Выполнившими

- *земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) -214м3*
- *укладка в/п труб: диам.d—160 мм L — 922п.м(ГНБ)., d—110 мм L—37п.м., d-63мм L-61 п.м/откр.методом)*
- *промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть*
- *укладка футляра d 1325х6мм-45п.м., (с таль) прокол*
- *установка запорных арматур::диам.200мм-2шт. диам.150мм-3шт. 100мм-5шт, диам.50мм-9шт.*
- *установка пожарных гидрантов -7шт..Н.1,75м-3шт,Н.1,75-3штН.1,-1шт,Н.1,25м-1шт,Н.1м-2шт*
- *монтаж водопроводных железобетонных колодцев:: диам.2000мм — 1 шт.,диам.1500мм-9шт*
- *разборка и восстановление асфальтобетонных:42м2*

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
... ТОО «Сым-Тас Проект»
(наименование организации)
4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«24» марта 2017г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 29.08.2018г. окончание работ 21.12.2018г.

6.Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку, акт на скрытие
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанный документы являются обязательным приложением к настоящему акту

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам. 160мм по ул.Калдаякова от пр. Абая до ул.Кремлевская г.Шымкент

на сумму – 17 113,600 тыс.тенге(с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойлов Н. главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтераТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

_____ Исмойлов Н.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Абдуаитов Н

Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы» _____ Султанбеков С

Генподрядчик: _____ Тажикбаев К.

Авторский надзор _____Турсынбаев М._____ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик _____Султанов К._____ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)