ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-050540007417-20221125-72300741	1.1.	Номер учетной системы 00000000055
2.	Дата выписки 25.11.2022	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 18.11.2022		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050540007417 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 9.2. номер 0009158

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17 13. ИИК KZ316010231000130042

14. БИК HSBKKZKX 15. Наименование банка АО Народный Банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130940025291 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия

ГУ Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

18. Адрес места нахождения

0, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., мкр Жалын зд 25Б

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ90070103KSN4307000 23. Назначение платежа Строительство автомобильных дорог в мкр. Аксу г. Жанаозен. Корректировка

22. Код товара, работ, услуг 24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 050540007417

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 130940025291

26.2 Наименование ГУ Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., мкр Жалын зд 25Б

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 36

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 05.08.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг 32.1 номер 52

32.2 дата 18.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу г.Жанаозен. Корректировка			тенге	1	17 200 743,16	17 200 743,16	0	0	17 200 743,16	12%	2 064 089,18	19 264 832,34			1	
				Всего по счету				17 200 743,16			17 200 743,16		2 064 089,18	19 264 832,34				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

inhSvmx0+mY6AFpA+/1t8V37iWdiOckuF1u6tGCbEtXuZV3xWcgJ3xkVDk3lhmTqn69XwZbHTyuxUOoNS6Etmg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Жумадилова Салтанат Ауганбаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог,0, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., мкр Жалын зд.25Б, тел.: (72934) 4-78-40** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20** — **050540007417**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 36 от 05.08.2022 г. Стр-во а/д мкр Аксу г.Жанаозен Корректировка

Номер документа	Дата составления
52	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу г.Жанаозен. Корректировка			тенге	1	19 264 832,34	19 264 832,34
				Итого	1	x	19 264 832,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуралиева Д.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО СФ «Ынта»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за ноябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 36	05.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»		17 200 743,16							2 064 089,18	19 264 832,34
Всего к оплате		17 200 743,16							2 064 089,18	19 264 832,34

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 130940025291

Место печати (при наличии)

Руководитель Кенесов Ю.Т. _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дороги», БИН 130940025291, г. Жанаозен, микрорайон Жалын, 25Б, тел. 8 (72934)47 840
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Аксу» города Жанаозен. Корректировка»

Договор: № 36 от 05 августа 2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за ноябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Маната ТРОТУАРЫ									
1101-0102 - 0307 РСНБ РК 2015		-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	950	185,02	174,84	175769	166098	84	47500	241068
					10,09	59,67	9585	56686	-	17799	-
23.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных м3 пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03188		3120		99			
4102-0102 - 0205 РСНБ РК 2015		-Перевозка строительных т - км грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	8077,5	45	-	363487	-	-	-	391660
					-	-	-	-	-	28173	-

1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы Работа на отвале	м3	84	24,47	20,16	3240	1895	1	12	3279
				---	---	---	---	---	---	---
				4,19	9,43	394	886	-	27	-
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0038		3120		12			
1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спл площ	1481	57,73	23,58	85498	34922	-	43270	139069
				---	---	---	---	---	---	---
				34,15	6,43	50576	9523	-	10301	-
1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен грунта	90	77,40	77,40	6966	6966	-	2262	9969
				---	---	---	---	---	---	---
				-	35,46	-	3191	-	741	-
1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу т. На каждый последующий проход по одному следу при	м3 уплотнен грунта	90	36,68	36,68	3301	3301	-	871	4506
				---	---	---	---	---	---	---
				-	13,45	-	1210	-	333	-
1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен грунта	90	96,28	75,21	8665	6769	737	2255	11793
				---	---	---	---	---	---	---
				12,87	21,96	1158	1976	-	873	-
2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	9,0		82		738			
1127-0201-1002 РСНБ РК	Камни бетонные бортовые. Установка при других видах покрытий	м	1433	2219,09	35,75	3179956	51230	1647669	1623470	5187590
				---	---	---	---	---	---	---
				1033,04	16,41	1480346	23516	-	384164	-

1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	170076,91	2115,84	204092	2539	201656	1618	222175
				---	---	---	---	---	---	---
	в т.ч.			--	1248,16	--	1498	--	16465	
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	1,236	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	163069	--	201553	--	--	
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1500	1311,98	136,59	1967970	204885	1673221	164134	2302846
				60,48	41,50	90720	62250	--	170742	---
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марки 11 СТ РК 1225-2013	0,0966 т	144,97	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	11479	--	1664111	--	--	
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00006 т	0,0093	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	216144	--	2010	--	--	
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 мдо 605 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,225	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	25134	--	5655	--	--	
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/130	0,0000011 т	0,0162	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	86314	--	1398	--	--	
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	1500	556,8	0,09	835200	135	834105	1037	903135
К=4				0,64	--	960	--	--	66898	---
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марки 11 СТ РК 1225-2013	0,0484 т	72,637	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	11479	--	833800	--	--	
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/130	0,000006 т	0,0084	--	--	--	--	--	--	--
				---	---	---	---	---	---	---
				--	86314	--	725	--	--	

30.1. 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	84,566	-	-	-	-	-	-	-
				-	18814	-	1591025	-	-	-
31. 2104-0508-9901 РСНБ	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,928	55127	-	1263952	-	1263952	-	1365060
				-	-	-	-	-	101108	-
32 1127-0403-РСНБ	Основание из щебня фракций 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1	м2 осно-вания	972	895,64	225,2	870562	218894	607303	131916	1082673
				45,61	80,06	44333	77818	-	80195	-
32.1 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	183,699	-	-	-	-	-	-	-
				-	3012	-	553301	-	-	-
32.2 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,16		206		6007			

ИТОГО:	11864823,00
Временные здания и сооружения 1,3 %	154242,70
Итого:	12019065,70
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,05 %	126200,19
Итого:	12145265,89
Непредвиденные работы и затраты 2%	242905,32
Итого:	12388171,21
НДС, 12 %	1486580,55
ИТОГО к оплате:	13874751,76

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 130940025291
Место печати (при наличии)

Руководитель _____Коккозов Ю.О..

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____Нысанбаев Н.

Заказчик ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дороги», БИН 130940025291, г. Жанаозен, микрорайон Жалын, 25Б, тел. 8 (72934)47 840
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Аксу» города Жанаозен. Корректировка»

Договор: № 36 от 05 августа 2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за ноябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Каирлиева ТРОТУАРЫ									
1101-0102 - 0307 РСНБ РК 2015		-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12	185,02	174,84	2220	2099	1	601	3046
					10,09	59,67	121	716	-	225	-
23.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023		3120		7			
4102-0102 - 0205 РСНБ РК 2015		-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	14	45	-	630	-	-	-	680
					-	-	-	-	-	50	-

1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы Работа на отвале	м3	14	24,47 --- 4,19	20,16 --- 9,43	343 --- 59	282 --- 132	2 --- -	137 --- 38	518 --- -
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,003		3120		1			
1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спл площ	108	57,73 --- 34,15	23,58 --- 6,43	6235 --- 3688	2547 --- 694	- --- -	3158 --- 752	10145 --- -
1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен грунта	119	77,40 --- -	77,40 --- 35,46	9211 --- -	9211 --- 4219	- --- -	3026 --- 976	13177 --- -
1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу т. На каждый последующий проход по одному следу при	м3 уплотнен грунта	119	36,68 --- -	36,68 --- 13,45	4365 --- -	4365 --- 1601	- --- -	1148 --- 440	5936 --- -
1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен грунта	119	96,28 --- 12,87	75,21 --- 21,96	11457 --- 1532	8950 --- 2613	972 --- -	2973 --- 1151	15536 --- -
2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	11,85		82		972			
1127-0201-1002 РСНБ РК	Камни бетонные бортовые. Установка при других видах покрытий	м	1040	2219,09 --- 1033,04	35,75 --- 16,41	2307854 --- 1074362	37180 --- 17066	1196051 --- -	1178483 --- 278867	3765204 --- -

30.1. 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,40	-	-	-	-	-	-	-
				-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
				-	18824	-	666370	-	-	-
31. 2104-0508-9901 РСНБ	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,60	55127	-	529219	-	529219	-	571542
				-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
				-	-	-	-	-	42336	-
32 1127-0403-РСНБ	Основание из щебня фракций 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1	м2 основания	200	895,64	225,2	179128	45040	126976	27582	223477
				-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
				45,61	80,06	9122	16012	-	16767	-
32.1 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	225	-	-	-	-	-	-	-
				-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
				-	3012	-	677700	-	-	-
32.2 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24		206		4944			

ИТОГО:	4609261,00
Временные здания и сооружения 1,3 %	59920,39
Итого:	4669181,39
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,05 %	49026,40
Итого:	4718207,79
Непредвиденные работы и затраты 2%	94364,15
Итого:	4812571,95
НДС, 12 %	577508,63
ИТОГО к оплате:	5390080,58

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 130940025291
Место печати (при наличии)

Руководитель _____Коккозов Ю.О..

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____Нысанбаев Н.

30.1. 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,40	-	-	-	-	-	-	-
31. 2104-0508-9901 РСНБ	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,60	- 55127 -	38824 - -	- 529219 -	666370 - -	- 529219 -	- - -	- - 571542
32 1127-0403-РСНБ	Основание из щебня фракций 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1	м2 основания	200	895,64 - 45,61	225,2 - 80,06	179128 - 9122	45040 - 16012	126976 - -	27582 - 16767	223477 - -
32.1 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	225	-	-	-	-	-	-	-
32.2 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24	-	3012 - 206	-	677706 - 4944	-	-	-

ИТОГО:	4609261,00
Временные здания и сооружения 1,3 %	59920,39
Итого:	4669181,39
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,05 %	49026,40
Итого:	4718207,79
Непредвиденные работы и затраты 2%	94364,15
Итого:	4812571,95
НДС, 12 %	577508,63
ИТОГО к оплате:	5390080,58

Заказчик ГУ «Жамбылский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 130940025291

Руководитель _____ Коккозов Ю.О.

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Директор _____ Нуралиева Д.А.

Технадзор _____ Ысанбаев Н.