АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «30» июня 2017 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:
Дiлдэбеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной диам.160мм по ул.Кремлевская от ул.Калинина до ул.Калдаякова инв.№ 900109479, Абайского района
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «Жанибек-Айдос»**
(наименование организации)

Субподрядная организация: **ТОО «Уш-сай»**
(наименование организации)

Выполнившими
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 621,036 м3
- укладка футляра диам.530х9м – 59 п.м. (ГНБ)
- укладка в/п труб: диам.160х9,5мм 323 п.м, диам.63х3,8мм–46 п.м. (п-э)
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
- установка запорных арматур:диам.150мм- 2 шт, диам.100мм-1 шт, диам.50мм-1 шт
- установка пожарных гидрантов -1 шт.
монтаж водопроводных железобетонных колодцев диам.1500мм в количестве – 4 шт.
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии- 13,5 м2,
- врезка в существующий водопроводной сеть диам.160мм

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 24 » декабря 2016г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***11.03.2017г.*** окончание работ ***20.06. 2017г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной диам.160мм по ул.Кремлевская от ул.Калинина до ул.Калдаякова инв.№ 900109479, Абайского района на сумму – 6 587, 757 тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Ділдәбеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Ділдәбеков Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Тулебаев Н.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ К.Сариев

Генподрядчик: _____ Тажикбаев К

Суб.подрядчик: _____ Султанов К