ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 56
«25» 09 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" сентября 2020 года

Заказчик **ТОО «СП «Казгермунай», 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Амангельды, 100**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Договора №403658/2020/1/ДГ20-ДКС-027-0381 от 18 марта 2020 года** Декларации о соответствии **от «28» июля 2020г., ТОО «СПМК», генеральный директор Бегимбаев Б.К., г. Кызылорда, 120014, ул. Желтоксан 12.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «28» июля 2020 г. ТОО «КазНадзорГруп», инженеры технического надзора Алдонгаров Г./Бакиров Ж., аттестаты №KZ88VJE00046919 от 27.05.2019г./ №KZ45VJE00047790 от 02.07.2019г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «28» июля 2020г. ТОО «СтройРекламПроект», инженер Есенбаев Б., лицензия №15012541 от 03.07.2015г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство устья скважины АКШ-255 с прокладкой выкидной линии»**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Кызылординкая область, Сырдарьинский район м/р Акшабулак**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№ 92 от "07" июня 1999 года Акимат Кызылординской области**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-**

строительного контроля Кызылординской области» номер № KZ66REA00168946 от 18.04.2020г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СтройРекламПроект», РП.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ТОО «СП «Казгермунай» №308-А от 11.12.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **июль 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**
фактически, месяц: **5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытий	м2	252	252	252	252
Площадь застройки	м2	130	130	130	130
Протяженность линий	м	559	559	559	559

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **«Обустройство устья скважины АКШ-255 с прокладкой выкидной линии»**, протяженностью -559м., трубопроводы проложены подземно, частично – надземно, надземная часть выкидной линии выполнена из стальных бесшовных труб Д114х6мм, подземная часть выполнена из стеклопластиковых эпоксидных труб диаметром Д104,9х3,6мм, глубина заложения 2,2м до низа трубы. Рабочее давление выкидной линии 4,0МПа. На устье скважины предусмотрено устройство патрубок для тестового сепаратора и отбора проб с устьевого манифольда. Надземные участки трубопроводов теплоизолированы минераловатой толщиной 50мм с покрытием из алюминиевых листов, антикоррозионное покрытие – масляной битумным покрытием БТ-577 про грунту ГФ-021. Испытание трубопровода производиться гидравлическим методом;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **47 636,304** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33 375,998** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Обустройство устья скважины АКШ-255 с прокладкой выкидной линии»**,
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора
по производству ТОО «СП «Казгермунай»_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ся Шицзюнь – заместитель генерального директора
по производству ТОО «СП «Казгермунай»_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Досбаев А.Ж./ ХоуДелинь – директор ДДНГ ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ещанов З.К. – директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Сунь Чэн – заместитель директора ДКС ТОО «СП Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Онохов В.В. – директор ДАП ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Алиев М. – руководитель проекта ДКС ТОО «СП «Казгермунай
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Таджимбетов А.Б/ Берденов Б.Д. – инженер 1 категории по капитальному строительству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Жабаев Е. - директор ТОО «КазНадзорГруп».
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Халетова Б.- директор ТОО «СтройРекламПроект»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Бегимбаев Б,К. - генеральный директор ТОО«СПМК»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	559	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d=	шт		
	d=	шт		
6	Вентиль-пробоотборник d=15	шт	1	
	Клапан обратный d=80	шт	1	
	Клапан предохранительный	шт	1	
7	Кран шаровой d=100	шт	2	
	d=80	шт	2	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип _____, марка ____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)		Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Заказчик ТОО «СП «Казгермунай»

Директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»: Ещанов З.К

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «СтройРекламПроект»

Инженер: Есенбаев Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)