ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района» область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 40 БИН 111240021500 , БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ10070103KSN7006010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №8 от 30.03.2023г
Акт №4
Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 25 октября 2023г

Наименование стройки: "Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетісу"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 3. Оконые блоки (лист 10)

Подоконные доски

19	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,76	1303,55 288,61	5,95 2,99	29669 6569	135 68	22965	5973 2851	38493

20	223-501-0117 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	22,76	2720,00	--	61907	--	61907	--	66860
					--	--	--	--		4953	
РАЗДЕЛ 4. Витражи (лист 10)											
		Витражи наружные									
22	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8,1	8970,82	548,14	72664	4440	53	48600	130965
					8416,20	279,37	68171	2263		9701	
РАЗДЕЛ 5. Дверные блоки (лист 11)											
		Деревянные двери									
32	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	7,56	7622,00	--	57622	--	57622	--	62232
					--	--	--	--		4610	
33	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,88	5812,00	--	34175	--	34175	--	36909
					--	--	--	--		2734	

34	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	8	3337,00	--	26696	--	26696	--	28832
					--	--	--	--		2136	
35	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	8	2347,00	--	18776	--	18776	--	20278
					--	--	--	--		1502	

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы (лист 12)

Потолок монолитный

103	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	297,2	1106,37	8,26	328813	2455	71824	204324	575788
					856,44	2,93	254534	871		42651	

Левкас, водоэмульсионная

105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	344,6	967,47	5,31	333390	1829	189937	113814	482981
					410,98	1,87	141624	644		35776	
107	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5	632,67	6,38	71175	717	11559	47426	128089

					523,55	3,40	58899	382		9488	
108	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	112,5	4337,98	18,27	488023	2056	235005	201524	744711
					2230,77	8,39	250962	944		55164	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

		Радиаторы ОВ СО 1									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	105	1296,74	18,38	136158	1930	46955	86228	240177
					831,17	6,81	87273	715		17791	
2	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	140	2222,00	--	311080	--	311080	--	335966
					--	--	--	--		24886	
3	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	1	9433,17	89,75	9433	90	8028	1333	11628
					1315,47	45,09	1315	45		861	
4	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
					--	--	--	--		1056	
		Трубы									

5	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80	1224,27	2,65	97942	212	956	94857	208223
					1209,67	0,24	96774	19		15424	
6	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	79,2	92,00	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
7	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1221,66	2,21	36650	67	332	35537	77962
					1208,37	0,36	36251	11		5775	
8	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	29,7	134,00	--	3980	--	3980	--	4298
					--	--	--	--		318	
9	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1192,92	4,31	59646	215	761	57523	126543
					1173,39	0,55	58670	27		9374	

10	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	49,5	213,00	--	10544	--	10544	--	11387
					--	--	--	--		843	
11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1579,84	20,74	9479	125	6455	2892	13361
					483,22	8,62	2899	52		990	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	105,24	1,38	16838	221	111	16175	35655
					103,16	--	16506	--		2641	
13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	166	770,02	82,12	127823	13632	54997	50120	192178
					356,59	40,68	59194	6753		14235	
14	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	88	218,00	--	19184	--	19184	--	20719
					--	--	--	--		1535	

15	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	33	274,00	--	9042	--	9042	--	9765
					--	--	--	--		723	
16	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	55	325,00	--	17875	--	17875	--	19305
					--	--	--	--		1430	
17	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	6,6	285,00	--	1881	--	1881	--	2031
					--	--	--	--		150	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	15	235,21	--	3528	--	278	3185	7250
					216,67	--	3250	--		537	

19	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	15	3259,00	--	48885	--	48885	--	52796
					--	--	--	--		3911	
20	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	566,27	0,66	16988	20	556	16094	35728
					547,07	0,33	16412	10		2647	
21	245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	15	6568,00	--	98520	--	98520	--	106402
					--	--	--	--		7882	
22	245-510-0401 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	15	2301,00	--	34515	--	34515	--	37276
					--	--	--	--		2761	
23	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	15	2621,00	--	39315	--	39315	--	42460
					--	--	--	--		3145	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	101,12	2,72	101	2	45	38	150

					54,49	0,33	54	--		11	
		Распределительный коллектор									
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка распределительной гребенки	м трубопровода	2	3038,51	45,23	6077	90	4153	1832	8542
					916,87	17,73	1834	35		633	
26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	770,02	82,12	1540	164	663	604	2315
					356,59	40,68	713	81		172	
27	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,2	536,00	--	1179	--	1179	--	1273
					--	--	--	--		94	
28	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	725,36	2,61	725	3	70	640	1474
					652,47	0,72	652	1		109	

29	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642,00 --	-- --	22642 --	-- --	22642	-- 1811	24453
30	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	508,23 496,92	5,12 0,49	508 497	5 --	6	487 80	1075
31	242-207-1903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3255,00 --	-- --	3255 --	-- --	3255	-- 260	3515
32	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	573,65 502,90	-- --	2295 2012	-- --	283	1971 341	4608
33	245-602-0101 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный пределы установки от 5°C до 30°C, 75 Вт, 250 В	шт.	4	7491,00 --	-- --	29964 --	-- --	29964	-- 2397	32361

34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2580,49	--	10322	--	8790	1501	12769
					382,95	--	1532	--		946	
35	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	6	235,21	--	1411	--	111	1274	2900
					216,67	--	1300	--		215	
36	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
					--	--	--	--		1043	
37	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
					--	--	--	--		468	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

ВРУ

1	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7756,70	243,78	7757	244	2640	3586	12250
		НР - 72%; СП - 8%			4873,36	107,07	4873	107		907	

2	247-201-0807 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44126,00	--	44126	--	44126	--	47656
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
3	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2153,51	89,46	6461	269	352	4290	11611
		НР - 72%; СП - 8%			1946,70	39,51	5840	119		860	
4	247-302-0111 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 80/5А 5ВА	шт.	3	4201,00	--	12603	--	12603	--	13611
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	1470	40		214	
6	247-301-0230 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	1	31603,00	--	31603	--	31603	--	34131
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	6052,06	124,34	48416	995	21789	18683	72467
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	25632	316		5368	

12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3243,74	27,90	9731	84	4841	3460	14247
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	4806	--		1055	
		ЩР									
16	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3701,47	1178,32	3701	1179	470	1847	5992
		НР - 72%; СП - 8%			2052,08	513,63	2052	514		444	
17	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
19	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3243,74	27,90	38925	335	19366	13841	56988
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	19224	--		4221	
		ЩО									

23	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3701,47	1178,32	3701	1179	470	1847	5992
		НР - 72%; СП - 8%			2052,08	513,63	2052	514		444	
24	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
25	1308-0303-0601 РСНБ	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до	шт.	7	3243,74	27,90	22706	195	11297	8074	33243
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	11214	--		2462	
		ЩРК									
29	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3701,47	1178,32	3701	1179	470	1847	5992
		НР - 72%; СП - 8%			2052,08	513,63	2052	514		444	
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814	
35	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3701,47	1178,32	3701	1179	470	1847	5992
		НР - 72%; СП - 8%			2052,08	513,63	2052	514		444	

РАЗДЕЛ 2.Провода и кабели

37	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	605	250,12	2,62	151323	1585	3032	105685	277569
		НР - 72%; СП - 8%			242,49	0,13	146706	79		20561	
40	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	106	275,88	2,87	29243	304	478	20509	53733
		НР - 72%; СП - 8%			268,50	0,23	28461	24		3980	
43	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	14	297,39	3,64	4163	51	179	2836	7559
		НР - 72%; СП - 8%			280,91	0,45	3933	6		560	
45	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	328	125,39	1,29	41128	423	3664	26677	73229
		НР - 72%; СП - 8%			112,93	0,03	37041	10		5424	
46	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	397	154,52	1,37	61344	544	8051	37997	107288
		НР - 72%; СП - 8%			132,87	0,06	52749	24		7947	

47	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	27	238,17	2,24	6431	61	630	4134	11410
		НР - 72%; СП - 8%			212,59	0,07	5740	2		845	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

РАЗДЕЛ 1. Оборудование котельной

1	1306-0102-0101 РСНБ РК 2015	Котел паропроизводительность 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,63	69023,66	14527,92	43485	9153	1951	21846	70557
					51398,00	5447,08	32381	3432		5226	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	25162,30	492,39	100649	1970	15715	81971	197230
					20741,11	169,96	82964	680		14610	
6	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	20223,61	730,28	40447	1461	28203	11107	55678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5391,49	275,31	10783	551		4124	
7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полифосфатный, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	13987,24	184,12	13987	184	12586	1252	16458
					1216,69	61,05	1217	61		1219	

8	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	44961,12	1075,64	44961	1076	1360	26013	76651
					42525,00	118,53	42525	119		5678	
9	511-802-0101 РСНБ РК 2015	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 0,1 м3/ч, Н 22,0 м вод. ст.	шт.	1	57478,00	--	57478	--		--	57478
					--	--	--	--	57478	--	
10	1118-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Бак запаса воды, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	45223,35	886,54	45223	887	27855	16447	66604
					16481,24	301,63	16481	302		4934	

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура

11	1306-0101-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительность 25 т/ч, давлением 2,4 МПа. Монтаж оборудования	т	0,425666	708203,74	75490,03	301458	32134	10772	163758	502433
					607405,00	23267,14	258552	9904		37217	
		Дымовая труба									
12	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /Дымовая труба/	м	16	6442,00	--	103072	--	103072	--	111318
					--	--	--	--		8246	
13	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /Газоход/	м	8	6442,00	--	51536	--	51536	--	55659
					--	--	--	--		4123	

14	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974,00	--	7948	--	7948	--	8584
					--	--	--	--		636	
15	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974,00	--	7948	--	7948	--	8584
					--	--	--	--		636	
16	246-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (шибер) круглый диаметром 150 мм	шт.	2	8523,00	--	17046	--	17046	--	18410
					--	--	--	--		1364	
		Клапан взрывной									
17	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0157	501157,00	--	7868	--	7868	--	8497
					--	--	--	--		629	
18	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00126	492313,00	--	620	--	620	--	670

					--	--	--	--		50	
19	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00185	438170,00	--	811	--	811	--	876
					--	--	--	--		65	
20	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1 мм х 50 мм	м2	0,5	789,00	--	394	--	394	--	426
					--	--	--	--		32	
21	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002065	733106,00	--	1514	--	1514	--	1635
					--	--	--	--		121	
22	214-209-0312 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	3,08	512,00	--	1577	--	1577	--	1703
					--	--	--	--		126	
		Арматура									
23	242-207-1904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	5630,00	--	78820	--	78820	--	85126
					--	--	--	--		6306	

24	242-207-1903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3255,00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
25	242-207-1902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	2191,00	--	8764	--	8764	--	9465
					--	--	--	--		701	
26	242-207-1901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	1334,00	--	20010	--	20010	--	21611
					--	--	--	--		1601	
27	242-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	40249,00	--	80498	--	80498	--	86938
					--	--	--	--		6440	

28	242-306-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	29748,00	--	59496	--	59496	--	64256
					--	--	--	--		4760	
29	242-306-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	22308,00	--	22308	--	22308	--	24093
					--	--	--	--		1785	
30	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	278,00	--	1112	--	1112	--	1201
					--	--	--	--		89	
31	245-501-0701 РСНБ РК 2015	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 30815-2002 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°С, PN 25	шт.	1	174685,00	--	174685	--	174685	--	188660
					--	--	--	--		13975	
		Фланцы									
32	241-116-0302 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
					--	--	--	--		73	

33	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	645,00	--	2580	--	2580	--	2786
					--	--	--	--		206	
34	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1168,00	--	4672	--	4672	--	5046
					--	--	--	--		374	
35	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422,00	--	5688	--	5688	--	6143
					--	--	--	--		455	
		Трубопроводы									
36	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,5 мм	м	1	1166,00	--	1166	--	1166	--	1259
					--	--	--	--		93	
37	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	28	844,00	--	23632	--	23632	--	25523
					--	--	--	--		1891	
38	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	18	671,00	--	12078	--	12078	--	13044
					--	--	--	--		966	

39	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6	512,00 --	-- --	3072 --	-- --	3072	-- 246	3318
40	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 18х2,0 мм	м	34	404,00 --	-- --	13736 --	-- --	13736	-- 1099	14835
41	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х2,0-25х2,0 мм	шт.	4	229,00 --	-- --	916 --	-- --	916	-- 73	989
42	241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 45х3,0-38х2,0 мм	шт.	4	267,00 --	-- --	1068 --	-- --	1068	-- 85	1153

43	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 38х3,0 мм	шт.	2	200,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
44	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04524	438170,00	--	19823	--	19823	--	21409
					--	--	--	--		1586	
45	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,03248	445764,00	--	14478	--	14478	--	15636
					--	--	--	--		1158	
46	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,04846	440682,00	--	21355	--	21355	--	23063
					--	--	--	--		1708	
47	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	8064,65	--	56453	--	52933	3450	64695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			502,90	--	3520	--		4792	

48	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2580,49	--	20644	--	17580	3002	25538
					382,95	--	3064	--		1892	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

РАЗДЕЛ 2. Лотки (лист 5)

6	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	16,435	58369,38	15445,25	959301	253842	288028	567814	1649284
					25398,90	6590,96	417431	108322		122169	
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,716	71206,19	2885,53	50984	2066	3474	31647	89241
					63469,20	588,01	45444	421		6610	
12	244-202-0302 РСНБ РК 2015	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15)	комплект	8	26437,00	--	211496	--	211496	--	228416
					--	--	--	--		16920	
		Тип 1									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,73	6152,60	1150,80	293664	54928	230454	24039	343119
					173,52	292,81	8282	13976		25416	
		Тип 2									
20	1127-0401-0102 РСНБ	Слои оснований подстилающие и	материала основания	22,125	6152,60	1150,80	136126	25461	106826	11143	159050

					173,52	292,81	3839	6478		11782	
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка крупной фракции. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,375	6378,78	1108,66	47044	8177	37587	3620	54717
					173,52	280,93	1280	2072		4053	
РАЗДЕЛ 3. Покрытие (лист 8)											
22	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	147,5	2173,31	183,24	320563	27028	1219	267818	635451
					1981,80	81,51	292316	12023		47070	
23	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	150,45	2604,00	--	391772	--	391772	--	423114
					--	--	--	--		31342	
24	233-401-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - пескоцементная	кг	324,5	66,00	--	21417	--	21417	--	23130
					--	--	--	--		1713	
		Бордюры									
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	244	1952,77	34,29	476476	8367	240401	249833	784413
					933,23	14,83	227708	3619		58105	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**11 324 275**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	**57 478**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**169 002**
Всего затрат	**11 493 277**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	**154 383**

Всего затрат	**11 647 660**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**231 804**
Всего затрат	**11 879 464**
в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**12 474 048**
итого по смете	**12 474 048**
скидка 5%	**623 702**
ИТОГО со скидкой	**11 850 345**
НДС 12%	**1 422 041**
Итого к оплате	**13 272 387**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района" БИН 111240021500 — Етинбаев Б.Т

Подрядчик: Директор ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 — Найзабеков Г.И

Технадзор: Эксперт ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ" БИН110140004127 — Слоновский Е.О

Авторский надзор: Инженер ТОО "Компания Стройтекс" БИН020540002186 — Базилов Б.